



COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS,  
CAMINOS RURALES Y PUENTES

**RECIBIDO**  
07 ENE 2019  
HORA: 11:20 am  
RECIBIÓ: [Firma]

Oficio N° SOP/SCeH/DSCACRyP/0002/2019  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;  
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  
02 de Enero de 2019  
Asunto: Envío de Avances  
07 ENE 2019

Ing. Oscar Rigoberto Coello Domínguez  
Director General  
Centro SCT, Chiapas  
Ciudad.

**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

En atención al convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de infraestructura carretera suscrito por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte representado por su extitular el Mtro. Gerardo Ruiz Ésparza y por la otra el Gobierno del Estado de Chiapas, representando por el Lic. Manuel Velasco Coello, ExGobernador del Estado, en el cual la cláusula Tercera que a la letra dice:

Tercera.- Objetivos e Indicadores de Desempeño y su Metas.- Los recursos presupuestarios federales que reasigna el Ejecutivo Federal por conducto de LA SCT a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio, se aplicarán al programa a que se refiere la cláusula primera del mismo, el cual tendrá los objetivos e Indicadores de desempeño y sus metas que a continuación se mencionan:

OBJETIVOS	METAS	INDICADORES
Construcción y modernización de carreteras federales	13.04 KM. 280.50 ML. 1 GASA DE INCORPORACIÓN	13.04 KM; 280.50 ML.; 1 GAZA DE INCORPORACIÓN X 100 / 13.04 KM; 280.50 ML.; 1 GAZA DE INCORPORACIÓN

Al respecto, me permito enviar a usted, información relacionada con el CUARTO trimestre de avances físicos y de ejercicio de recursos presupuestarios de la obra objeto del convenio de coordinación arriba mencionado, lo anterior con la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas.

Sin otro particular, apróbo la presente para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez  
Director General

**RECIBIDO**  
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

**RECIBIDO**  
07 ENE 2019  
DIRECCIÓN DEL C. SECRETARIO  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
OPERA PÚBLICA Y COMUNICACIONES  
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  
Chiapas Gobierno del Estado  
02 ENE 2019  
**DESPACHADO**  
DIRECCIÓN GENERAL

- C.c.p. Arq. César Julio de Coss Tovilla.- Secretario de Obras Públicas.- Para su conocimiento.- Edificio.
  - C.c.p. Ing. Carlos Gutiérrez Palacios.- Director de Supervisión de Carreteras Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes.- Para su conocimiento.- Edificio.
  - C.c.p. C.P. Ofelia Núñez Cabrera.- Directora de Contratos y Estimaciones.- Para su conocimiento.- Edificio.
  - C.c.p. Lic. Agustín Estrada Lara.- Director de Planeación.- Para su conocimiento.- Edificio.
  - C.c.p. Lic. Yazmín Constantino Marín.- Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo.- Para su conocimiento.- Edificio.
- ICGPT/ARM/bipg.

**RECIBIDO**  
Dirección de Planeación

No.	No. De Contrato	Subprograma, nombre y descripción de la obra, proyecto o acción.	Municipio o Localidad	Inicio	Termino	Física (%)	Financiero (%)	Contratado	Total	Unidad de Medida	Programada	Ejecutada	Observaciones
1	CONVENIO CMT-028-001-003-2018 (1750001-028)	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR FEDERAL DE TUXTLA GUTIERREZ (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO KM. 0+000 AL KM. 3+300 (TERMINACION))	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	02/07/2018	31/10/2018	100.00%	100.00%	\$ 45,755,625.50	\$ 45,755,625.50	KM	3.30	3.30	
2	185203-237	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIERREZ, SUBTRAMO: KM. 3+300-KM. 4+680 (TERMINACION)	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	01/10/2018	30/10/2018	100.00%	100.00%	\$ 4,997,638.23	\$ 4,997,638.23	KM	1.38	1.38	
3	CONVENIO CMT-029-001-004-2018 (1750003-029)	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR FEDERAL DE TUXTLA GUTIERREZ (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO KM. 7+260 AL KM. 11+870 (TERMINACION))	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	02/07/2018	31/10/2018	100.00%	100.00%	\$ 30,874,389.40	\$ 30,874,389.40	KM	4.61	4.61	
4	185204-238	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR FEDERAL DE TUXTLA GUTIERREZ (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 11+870 AL KM. 12+140 (TERMINACION))	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	01/10/2018	30/10/2018	100.00%	100.00%	\$ 1,848,109.58	\$ 1,848,109.58	KM.	0.27	0.27	
5	185205-239	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR FEDERAL DE TUXTLA GUTIERREZ (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 12+140 AL KM. 15+625 (TERMINACION))	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	01/10/2018	30/10/2018	100.00%	100.00%	\$ 35,138,385.76	\$ 35,138,385.76	KM.	3.485	3.485	
6	185206-240	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR FEDERAL DE TUXTLA GUTIERREZ (CONSTRUCCION DEL PUENTE AGUAJITO UBICADO EN EL KM. 4+360 (184 ML) (TERMINACION))	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	01/10/2018	30/10/2018	100.00%	100.00%	\$ 16,714,793.90	\$ 16,714,793.90	M.L	184.00	184.00	
	184110-160	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIERREZ CONSTRUCCION DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR RAYMUNDO TERAN, UBICADO EN EL KM. 7+345.63 (PROTECCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LOS CONOS DE DERRAME)	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	15/08/2018	13/09/2018	100.00%	100.00%	\$ 1,848,468.73	\$ 1,848,468.73	PZA	2.00	2.00	
	185207-243	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIERREZ, CONSTRUCCION DE DOS PASOS DESNIVEL (PASOS HOMBRE), UBICADO EN EL KM. 18+270 (16.50 M.L.) Y KM. 21+000 (18.00 ML)	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	01/10/2018	30/10/2018	100.00%	100.00%	\$ 9,909,064.07	\$ 9,909,064.07	M.L	34.50	34.50	
	185208-241	CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIERREZ, CONSTRUCCION DE GASAS DE INCORPORACION	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	01/10/2018	30/10/2018	100.00%	97.18%	\$ 22,803,614.24	\$ 22,803,614.24	PZA	1.00	1.00	
		SUBTOTAL						169,890,089.41	169,890,089.41	KM M.L. PZAS	13.045 218.5 3.00	13.045 218.5 3.00	
		SUBTOTAL											
		TOTAL						169,890,089.41	169,890,089.41	KM M.L. PZAS	13.045 218.5 3.00	13.045 218.5 3.00	

Vo.Bo.

Vo.Bo.  
Ing. Alvaro Ramiro Villafuerte Gómez  
Residente de Obra

Ing. Carlos Gutiérrez Palacios  
Director de Supervisión de Carreteras Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes