

ANEXO 4

Estado de Cuenta de los Recursos Recibidos del FIES 2018 y Aplicados por el Organismo Ejecutor
Período: de 01 al 30 de Junio del 2019
(pesos)

Hoja No. 1 de 1

Entidad: Chiapas

Fecha:	30	Junio	2019
	día	mes	año

Nº del Proyecto	Aplicación de los recursos del FIES			Aplicación de los recursos por rendimientos financieros de la cuenta			Monto total modificado integral G=C+F 1/	Depositado del FIES acumulado H	Recursos a depositar I=C-H	Resumen General
	Monto total original solicitado A	Ampliaciones y/o Reducciones (por reasignaciones, cancelaciones y nuevos proyectos) B=C-A	Monto total modificado solicitado C	Recursos asignados a proyectos D	Recursos pendientes de asignar E	Suma de los rendimientos financieros F=D+E				
					60,021.14	60,021.14	60,021.14	-	-	Intereses Netos Ganados
Total de rendimientos financieros pendientes de asignar					60,021.14	60,021.14	60,021.14			
TOTAL	-	-	-	-	60,021.14	60,021.14	60,021.14	-	-	

* / El organismo ejecutor asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas, proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de Libros Blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

1/ Incluye el monto de los rendimientos financieros generados correspondientes a la cuenta bancaria del mes de marzo, abril y mayo, que están pendientes de asignar y aplicar en programas, proyectos y acciones de inversión en infraestructura y equipamiento específicos.

AUTORIZA
Nombre: Lic. Agustín Estrada Lara
Puesto/Institución: Director de Planeación de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica
Firma:

ANEXO 5

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los recursos recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2018 ^{1/2}

Periodo: de 01/01/2018 al 30/06/2019

Entidad Federativa: Chiapas

Fecha:	30	Junio	2019
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
							Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
3	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL DE ALLENDE - PUEBLO NUEVO SITALA)- SAN FRANCISCO PORTUGAL - EL JARDIN; TRAMO: DEL KM 0+000AL KM 8+080, SUBTRAMO: DEL KM 7+000 AL KM 8+080	SIMOJOVEL/EL JARDIN	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	130.00 1,412.00 720.00 77.84 8,100.00 3,240.00 1,080.00 30.00 111.00 500.00 957.69	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ML (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS TUBULARES DE POLIETILENO)) ML (CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO) ML (CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO) ML (CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO) M2 (PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA) ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTADO DE RAYA)) PZA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (VIALETA COLOR AMBAR)) PZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL (INFORMATIVAS, RESTRICTIVAS Y PREVENTIVAS)) PZA (COLOCACIÓN DE FANTASMAS DE CONCRETO HIDRÁULICO) ML (DEFENSA METÁLICA) ML (CONSTRUCCIÓN DE CONTRA CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO)	10,974,927.14	3,255,235.18	0.00	0.00	3,255,235.18
5	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TUXTLA - LA ANGOSTURA) - ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL ÁNGEL ALBINO CORZO; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+100 (T.A.)	CHIAPA DE CORZO / GALECIO NARCÍA, EL RECUERDO, LAS TUNAS, LA GLORIA, LAS GARDENIAS, NUEVA LINDA, AURORA BUENAVISTA	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	10200.00 2550.00 510.00	0.00 0.00 0.00	M2 (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA) ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTADO DE RAYA)) PZA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (VIALETA COLOR AMBAR DOS CARAS))	7,735,747.46	3,936,335.63	0.00	0.00	3,936,335.63
6	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: RAMAL A MONTE CHICO; TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 1+800	BOCHIL / MONTE CHICO	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	104.00 784.00 800.00 44.48 6,000.00 2,400.00 120.00 800.00 447.79	58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ML (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS TUBULARES DE POLIETILENO)) ML (CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO REFORZADO) ML (CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO REFORZADO) ML (CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS DE CONCRETO REFORZADO) M2 (PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA) ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTADO DE RAYA)) PZA (INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL) PZA (INSTALACIÓN DE VIALETA COLOR AMBAR DOS CARAS) ML (INSTALACIÓN DE DEFENSA METÁLICA)	8,462,080.21	2,531,392.90	0.00	0.00	2,531,392.90
7	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL TABLON DE 163.00 M.L. UBICADO EN EL KM. 41+400 DE LA CARRETERA: OCOZOCOAUTLA - REVOLUCIÓN MEXICANA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 71+700.	VILLAFLORES/CRISTÓBAL OBREGÓN	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	2282.00 1956.00 489.00 163.00 4.00 326.00 326.00	1032.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	M2 RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR DE CONCRETO ARMADO Y COLOCAC CARPETA ASFALTIC M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO ML COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA DE RAYA CENTRAL Y LATERAL) PZA COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (VIALETA COLOR AMBAR DOS CARAS) PZA COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL M2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ML INSTALACIÓN DE PARAPETO METALICO	40,824,955.85	12,180,349.32	0.00	0.00	12,180,349.32

ANEXO 5

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los recursos recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIEE) 2018

Periodo: de 01/01/2018 al 30/06/2019

Entidad Federativa: Chiapas

Fecha:	30	Junio	2019
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D	
				Meta Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Recursos depositados del FIEE		Rendimientos financieros de la cuenta			
							Programado A	Ejercido B	Asignado 3/ C	Ejercido D		
8	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CHANONA DE 60.00 ML. UBICADO EN EL KM. 50+700 SOBRE EL CAMINO: OCOZOCAUTLA - REVOLUCION MEXICANA	VILLAFLORES/DOCT OR DOMINGO CHANONA	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	840.00 240.00 240.00 80.00 4.00 120.00 120.00	378 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	M2 RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CON CONCRETO ARMADO Y CARPETA ASFÁLTICA M2 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DEL PUENTE DE CARPETA ASFÁLTICA ML COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA DE RAYA CENTRAL Y LATERAL) PZA COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (VIALETA COLOR AMBAR DOS CARAS) PZA COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL M2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ML INSTALACIÓN DE PARAPETO METÁLICO	30,544,218.89	8,891,961.96	0.00	0.00	8,891,961.96	
10	CONSTRUCCION DEL PUENTE VADO SOBRE EL CAMINO: RAMAL A VISTA HERMOSA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+900; SOBRE EL KM 1+600 CON UNA LONGITUD DE 100 MTS. EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CINTALAPA.	CINTALAPA / VISTA HERMOSA	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	900.00 210.00 390.00 30.00 4.00 80.00	810 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	M2 (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO DE CONCRETO ARMADO) M2 (CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS CON CARPETA ASFÁLTICA) ML (COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA DE RAYA CENTRAL Y LATERAL) PZA (COLOCACIÓN SE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (VIALETA COLOR AMBAR DOS CARAS) PZA (COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL) PZA (CONSTRUCCIÓN DE DELIMITANTE DE MÁRGENES)	16,776,453.42	4,947,632.03	0.00	0.00	4,947,632.03	
				SUBTOTAL			115,318,382.97	35,742,907.02	-	-	35,742,907.02	
				MÁS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE ASIGNAR					60,021.14			
				T O T A L			115,318,382.97	35,742,907.02	60,021.14	0.00	35,742,907.02	

- 1/ El organismo ejecutor asume plenamente, por sí mismo, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas, proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de Libros Blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.
- 2/ Se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos del FIEE.
- 3/ En caso de que no se hayan asignado los rendimientos financieros a proyectos específicos, se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

Nota:

AUTORIZA

Nombre: Lic. Agustín Estrada Lara

Puesto/Institución: Director de Planeación de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Firma: