

ANEXO 5

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los recursos recibidos del Fidelcomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2018) ^{1/}

Periodo: de 01/07/2019 al 30/09/2019

Informe del Cierre de Ejercicio del FIES 2018.

Fecha:	6	Diciembre	2019
	día	mes	año

Entidad Federativa: Chiapas

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance financiero (pesos)						
				Meta Autorizada		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D	
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/C	Ejercido D		
3	Modernización y ampliación del camino: E.C. (Simojovel de Allende - Pueblo Nuevo Sitalá)- San Francisco Portugal - El Jardín; Tramo: del km 0+000 al km 8+080, Subtramo: Del Km 7+000 al Km 8+080	Simojovel / El Jardín	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Gobierno del Estado de Chiapas	130.00 1,412.00 720.00 77.84 8,100.00 3,240.00 1,080.00 30.00 111.00 500.00 957.69	130.00 1,412.00 720.00 77.84 8,100.00 3,240.00 1,080.00 30.00 111.00 500.00 957.69	ML (Construcción de obras de drenaje (alcantarillas tubulares de polietileno)) ML (Construcción de cunetas de concreto hidráulico reforzado) ML (Construcción de bordillos de concreto hidráulico reforzado) ML (Construcción de lavaderos de concreto hidráulico reforzado) M2 (Pavimentación con carpeta asfáltica) ML (Señalamiento horizontal (pintado de raya)) PZA (Señalamiento horizontal (vialeta color ámbar)) PZA (Señalamiento vertical (informativas, restrictivas y preventivas)) PZA (Colocación de fantasmas de concreto hidráulico) ML (Defensa metálica) ML (Construcción de contra cunetas de concreto hidráulico reforzado)	10,974,927.14	10,864,301.04		0.00	10,864,301.04	
5	Rehabilitación del camino: E.C. (Tuxtla - La Angostura) - Acceso Al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo; tramo: Km. 0+000 - Km. 12+100 (T.A.)	Chiapa de Corzo /Galecio Narcia, El Recuerdo, Las Tunas, La Gloria, Las Gardenias, Nueva Linda, Aurora Buenavista	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Gobierno del Estado de Chiapas	10,200.00 2,550.00 510.00	10,200.00 2,550.00 510.00	M2 (Rehabilitación de carpeta asfáltica) ML (Señalamiento horizontal (pintado de raya)) PZA (Señalamiento horizontal (vialeta color ámbar dos caras)	7,735,747.46	7,625,274.98		0.00	7,625,274.98	
6	Modernización y ampliación del camino: Ramal a Monte Chico; Tramo del Km 0+000 al Km 1+800; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 1+800	Bochil / Monte Chico	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Gobierno del Estado de Chiapas	104.00 784.00 800.00 44.48 6,000.00 2,400.00 120.00 800.00 447.79	104.00 784.00 800.00 44.48 6,000.00 2,400.00 120.00 800.00 447.79	ML (Construcción de obras de drenaje (alcantarillas tubulares de polietileno)) ML (Construcción de cunetas de concreto reforzado) ML (Construcción de bordillos de concreto reforzado) ML (Construcción de lavaderos de concreto reforzado) M2 (Pavimentación con carpeta asfáltica) ML (Señalamiento horizontal (pintado de raya)) PZA (Instalación de señalamiento vertical) PZA (Instalación de vialeta color ámbar dos caras) ML (Instalación de defensa metálica)	8,462,080.21	8,377,243.50	84,763.46	0.00	8,377,243.50	
7	Reconstrucción del Puente El Tablon de 163.00 m.l. Ubicado en el km. 41+400 de la carretera: Ocozacoautla - Revolución Mexicana;Tramo: km. 0+000 - km. 71+700.	Villaflores/Cristóbal Obregon	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Gobierno del Estado de Chiapas	2282.00 1956.00 489.00 163.00 4.00 326.00 326.00	2282.00 1956.00 489.00 163.00 4.00 326.00 326.00	M2 Reconstrucción de Puente Vehicular de concreto armado y colocac carpeta asfaltic M2 Pavimentación con Concreto Asfáltico ML Colocación de señalamiento horizontal (Pintura de raya central y lateral) PZA Colocación de Señalamiento Horizontal (Violeta color Ambar dos caras) PZA Colocación de Señalamiento Vertical M2 Construcción de Banquetas ML Instalación de parapeto metálico	40,824,955.85	40,621,484.29		0.00	40,621,484.29	
8	Reconstrucción del Puente Chanona de 60.00 ml. Ubicado en el Km. 50+700 sobre El Camino: Ocozacoautla - Revolucion Mexicana	Villaflores/Doctor Domingo Chanona	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Gobierno del Estado de Chiapas	840.00 240.00 240.00 80.00 4.00 120.00 120.00	840.00 240.00 240.00 80.00 4.00 120.00 120.00	M2 Reconstrucción de puente vehicular con concreto armado y carpeta asfáltica M2 Construcción de Acceso del Puente de carpeta asfáltica ML Colocación de Señalamiento Horizontal (Pintura de Raya central y lateral) PZA Colocación de Señalamiento Horizontal (Violeta color Ambar dos caras) PZA Colocación de Señalamiento Vertical M2 Construcción de Banquetas ML Instalación de Parapeto Metálico	30,544,218.89	29,510,852.70		0.00	29,510,852.70	
10	Construcción del Puente Vado sobre El Camino: Ramal a Vista Hermosa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+900; sobre el Km 1+600 con una longitud de 100 Mts. en la localidad de Vista Hermosa, Municipio de Cintalapa.	Cintalapa / Vista Hermosa	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Gobierno del Estado de Chiapas	900.00 210.00 390.00 30.00 4.00 80.00	900.00 210.00 390.00 30.00 4.00 80.00	M2 (Construcción de Puente Vado de concreto armado) M2 (construcción de accesos con carpeta asfáltica) ML (colocación de señalamiento horizontal (pintura de raya central y lateral) PZA (colocación se señalamiento horizontal (vialeta color ámbar dos caras) PZA (Colocación de señalamiento vertical) PZA (Construcción de delimitante de márgenes)	16,776,453.42	16,776,453.42		0.00	16,776,453.42	
SUBTOTAL										84,763.46		

ANEXO 5

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los recursos recibidos del Fidecomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2018) ^{1/}

Periodo: de 01/07/2019 al 30/09/2019

Informe del Cierre de Ejercicio del FIES 2018.

Entidad Federativa: Chiapas

Fecha:	6	Diciembre	2019
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Meta Autorizada		Unidad de Medida	Avance financiero (pesos)				
				Programada Total	Avance en el periodo 2/		Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
							Programado A	Ejercido B	Asignado 3/ C	Ejercido D	
Más Rendimientos financieros pendientes de asignar									84,763.46		
T O T A L							115,318,382.97	113,775,609.93	84,763.46	0.00	113,775,609.93




1/ La Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas, proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de Libros Blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2/ Se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos del FIES.

3/ En caso de que no se hayan asignado los rendimientos financieros a proyectos específicos, se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

Nota: Se anexan estados de cuenta, comprobantes de pago SPEI y líneas de captura ante la TESOFE, correspondientes a rendimientos generados por un total de \$84,763.46; de igual manera se anexan comprobantes de pago SPEI y líneas de captura ante la TESOFE, concernientes a los reintegros de recursos no ejercidos, por un total de \$1,542,773.04. Se adjunta documento de cancelación de la cuenta 1058427412 y cuadro de desglose, relativo al destino de rendimientos y economías.

Las economías reflejadas corresponden a ahorros presupuestales derivado de los procesos de licitación y contratación de obras.

AUTORIZA:			
Nombre:	Lic. Agustín Estrada Lara	Lic. Yazmín Constantino Marín	Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez
Puesto/Institución:	Director de Planeación	Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo	Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica
Firma:			