

ANEXO 5

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los recursos recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2018 ^{1/}

Periodo: de 01/01/2018 al 31/03/2019

Fecha:	31	Marzo	2019
	día	mes	año

Entidad Federativa: Chiapas

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la		
							Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
3	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL DE ALLENDE - PUEBLO NUEVO SITALA)- SAN FRANCISCO PORTUGAL - EL JARDÍN; TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 8+080, SUBTRAMO: DEL KM 7+000 AL KM 8+080	SIMOJOVEL/EL JARDÍN	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	130.00 1,412.00 720.00 77.84 8,100.00 3,240.00 1,080.00 30.00 111.00 500.00 957.69	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ML (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS TUBULARES DE POLIETILENO)) ML (CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO) ML (CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO) ML (CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO) M2 (PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA) ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTADO DE RAYA)) PZA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (VIALETA COLOR AMBAR)) PZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL (INFORMATIVAS, RESTRICTIVAS Y PREVENTIVAS)) PZA (COLOCACIÓN DE FANTASMAS DE CONCRETO HIDRÁULICO) ML (DEFENSA METÁLICA) ML (CONSTRUCCIÓN DE CONTRA CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO)	10,974,927.14	0.00	0.00	0.00	0.00
5	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TUXTLA - LA ANGOSTURA) - ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL ÁNGEL ALBINO CORZO; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+100 (T.A.)	CHIAPA DE CORZO / GALECIO NARCÍA, EL RECUERDO, LAS TUNAS, LA GLORIA, LAS GARDENIAS, NUEVA LINDA, AURORA BUENAVISTA	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	10200.00 2550.00 510.00	0.00 0.00 0.00	M2 (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA) ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTADO DE RAYA)) PZA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (VIALETA COLOR AMBAR DOS CARAS))	7,735,747.46	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: RAMAL A MONTE CHICO; TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 1+800	BOCHIL / MONTE CHICO	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	104.00 784.00 800.00 44.48 6,000.00 2,400.00 120.00 800.00 447.79	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ML (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS TUBULARES DE POLIETILENO)) ML (CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO REFORZADO) ML (CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO REFORZADO) ML (CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS DE CONCRETO REFORZADO) M2 (PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA) ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTADO DE RAYA)) PZA (INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL) PZA (INSTALACIÓN DE VIALETA COLOR AMBAR DOS CARAS) ML (INSTALACIÓN DE DEFENSA METÁLICA)	8,462,080.21	0.00	0.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL			27,172,754.81	-	-	-	-



ANEXO 5

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los recursos recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2018 ^{1/}

Periodo: de 01/01/2018 al 31/03/2019

Entidad Federativa: Chiapas

Fecha:	31	Marzo	2019
	dia	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ublación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance financiero (pesos)				
				Meta Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la		Total Ejercido E=B+D
							Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
Más Rendimientos financieros pendientes de asignar									2,805		
T O T A L							27,172,754.81	0.00	2,804.55	0.00	0.00

1/ El organismo ejecutor asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas, proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, Integración de Libros Blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.
 2/ Se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos del FIES.
 3/ En caso de que no se hayan asignado los rendimientos financieros a proyectos específicos, se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

Nota:

AUTORIZA

Nombre: Lic. Agustín Estrada Lara

Puesto/Institución: Director de Planeación de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Firma: