

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------|--------|---------|
| | | | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 304 512 103.48 | 324 224 114.11 | 323 305 174.03 | | | | | | |
| B001 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE 140 TANQUEES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | San Juan Cancuc | La Palma Uno | 0 | 0 | 0 |
| B002 | 6 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA, MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1 476 775.89 | 1 476 775.89 | 1 476 775.89 | Maravilla Tenejapa | La Cañada | 42 | 58 | 100 |
| B003 | 6 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENEJAPA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 89.00 | 3 475 919.84 | 3 475 919.84 | 3 475 919.84 | Tenejapa | Tenejapa | 925 | 1 073 | 1 998 |
| B004 | 6 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO EL Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 28 145 401.37 | 0.00 | 0.00 | Santiago El Pinar | Santiago el Pinar | 0 | 0 | 0 |
| B005 | 6 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE (AMPLIACIÓN), PARA BENEFICIAR A 12 LOCALIDADES INDÍGENAS, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7 486 347.80 | 0.00 | 0.00 | La Independencia | La Independencia | 0 | 0 | 0 |
| B006 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE 105 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE TS'AKUBILJÁ, MUNICIPIO DE TENEJAPA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8 610 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tenejapa | Ts'akubilja | 0 | 0 | 0 |
| B007 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE 55 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTÍNEZ, MUNICIPIO DE SABANILLA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4 510 000.00 | 0.00 | 0.00 | Sabanilla | Los Martinez | 0 | 0 | 0 |
| B008 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE 60 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE CHACAMUC, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4 920 000.00 | 0.00 | 0.00 | Oxchuc | Chacamuc | 0 | 0 | 0 |
| B009 | 6 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN HUEHUETAN FFCC, MUNICIPIO DE HUEHUETÁN Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 066 784.94 | 0.00 | 0.00 | Huehuetán | Estación Huehuetan FFCC | 0 | 0 | 0 |
| B010 | 6 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AMPLIACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PATECTON, MUNICIPIO DE TENEJAPA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 608 278.70 | 0.00 | 0.00 | Tenejapa | Patecton | 0 | 0 | 0 |
| B011 | 6 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NITJOM, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2 376 049.15 | 3 156 778.11 | 3 146 666.32 | Chamula | Nitjom | 119 | 77 | 196 |
| B012 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE NICHEN Y NICHEN 2, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.39 | 39.00 | 5 333 738.90 | 5 333 738.90 | 5 333 738.90 | Chamula | Comunidad Nichen y Nichen 2. | 0 | 0 | 0 |
| B013 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE ROBERTO BARRIOS, MUNICIPIO DE TECPATÁN Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5 166 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tecpatán | Roberto Barrios | 0 | 0 | 0 |
| B014 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD YANCH' KANAJAW MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 886 000.00 | 0.00 | 0.00 | San Juan Cancuc | Yanch'en | 0 | 0 | 0 |
| B015 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 97.51 | 16 318 000.00 | 15 322 455.54 | 15 322 455.54 | Oxchuc | Benito Juárez | 281 | 294 | 575 |
| B016 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BACJA, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 98.00 | 12 956 000.00 | 9 250 593.04 | 9 250 593.04 | Oxchuc | Guadalupe Bacja | 329 | 362 | 691 |
| B017 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE BUMILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.51 | 51.03 | 11 480 000.00 | 10 828 779.21 | 10 828 779.21 | Oxchuc | Bumilja | 0 | 0 | 0 |
| B018 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE KOTOLTE EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 854 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tenejapa | Kotolte | 0 | 0 | 0 |
| B019 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE MUMUNTIC II (SK'INAL WINIKETIK) EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6 851 658.15 | 0.00 | 0.00 | Ocosingo | Mumuntic II (Sk'inal Winiketik) | 0 | 0 | 0 |
| B020 | 6 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN) 2A. ETAPA EN LOS BARRIOS CENTRO, SAN JUAN Y SAN DIEGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4 037 138.96 | 0.00 | 0.00 | Rincón Chamula San Pedro | Rincon Chamula | 0 | 0 | 0 |
| B021 | 6 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHIOTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 697 972.13 | 6 697 972.13 | Chamula | Chiotic | 0 | 0 | 0 |

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------|--------|---------|
| | | | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| D012 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE 61 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD CHIKPOMILJA MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 4 786 957.53 | 4 786 957.52 | Oxchuc | Chikpomilja | 103 | 130 | 233 |
| D013 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE 50 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD DE BACHEN, MUNICIPIO DE MITONTIC Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 3 946 836.12 | 3 946 836.12 | Mitontic | Bachen | 99 | 69 | 168 |
| D014 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE 91 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 7 162 920.82 | 7 162 920.77 | Oxchuc | El Calvario | 127 | 127 | 254 |
| D015 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE 27 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 2 103 100.11 | 2 103 100.11 | Oxchuc | La Cumbre | 38 | 34 | 72 |
| D016 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE 53 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 4 183 624.53 | 4 183 624.53 | Oxchuc | San Marcos | 71 | 66 | 137 |
| D017 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE 85 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE MUMUNTIC II (SK'INAL WINIKETIK) EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 98.00 | 0.00 | 6 764 441.98 | 6 764 441.98 | Ocosingo | Mumuntic II (Sk'inal Winiketik) | 66 | 76 | 142 |
| D018 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE 23 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PORVENIR MUNICIPIO DE CHANAL Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 817 490.00 | 1 817 490.00 | Chanal | Nuevo Porvenir | 31 | 25 | 56 |
| D019 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE 23 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD YANCH'EN (BARRIO KANAJAW), MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 817 490.00 | 1 817 490.00 | San Juan Cancuc | Yanch'en | 100 | 100 | 200 |
| D020 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE 47 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE TS'AKUBILJA MUNICIPIO DE TENEJAPA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 3 696 229.59 | 3 696 229.59 | Tenejapa | Ts'akubilja | 37 | 45 | 82 |
| D021 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE 43 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE KOTOLTE EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 3 375 921.26 | 3 375 921.26 | Tenejapa | Kotolte | 1 275 | 1 228 | 2 503 |
| D022 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE 60 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE CHACAMUC, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 4 711 577.27 | 4 711 577.27 | Oxchuc | Chacamuc | 169 | 183 | 352 |
| D023 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE 81 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTÍNEZ, MUNICIPIO DE SABANILLA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 6 497 825.00 | 6 497 825.00 | Sabanilla | Los Martínez | 141 | 154 | 295 |
| D025 | 6 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHOCO, MUNICIPIO DE MITONTIC Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 2 319 785.00 | 2 319 785.00 | Mitontic | Choco | 69 | 61 | 130 |
| D026 | 6 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION), EN LA LOCALIDAD DE CHAPAYAL GRANDE, MUNICIPIO DE IXHUATÁN Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 9 249 119.18 | 9 249 119.18 | Ixhuatán | Chapayal Grande | 6 989 | 6 900 | 13 889 |
| D027 | 6 | ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE YAXGEMEL UNIÓN Y ACTEAL DEL MUNICIPIO DE CHENALHO Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 700 000.00 | 648 959.99 | Chenalhó | Acteal | 0 | 0 | 0 |
| D028 | 6 | ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHALAM, MUNICIPIO DE MITONTIC Estudio y proyecto ejecutivo | Estudio | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 75.00 | 0.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | Mitontic | Chalam | 0 | 0 | 0 |
| D029 | 6 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1 DE 2 ETAPAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACALA. Estudio y proyecto ejecutivo | Estudio | 1.00 | 1.00 | 0.76 | 76.00 | 0.00 | 13 235 618.15 | 13 235 618.15 | Acala | Acala | 6 989 | 6 900 | 13 889 |
| D030 | 6 | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL BOSQUE Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 87.00 | 0.00 | 1 116 767.00 | 1 116 766.81 | El Bosque | El Bosque | 2 574 | 2 515 | 5 155 |
| D031 | 6 | RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA Reconstrucción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 121 742.00 | 1 121 741.81 | Chamula | Chamula | 1 768 | 1 561 | 3 329 |
| D032 | 6 | ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL Estudio y proyecto ejecutivo | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | Chanal | Chanal | 0 | 0 | 0 |

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

| CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PIBOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PIBOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PIBOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|--------|--------|---------|
| | | | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM. MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| D033 | 6 | ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC | | | | | | 0.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | Ocotepec | Ocotepec | 2 374 | 2 289 | 4 663 |
| D034 | 6 | Estudio y proyecto ejecutivo CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LIC. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE PALENQUE | Estudio | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 0.00 | 7 477 368.01 | 7 391 164.68 | Palenque | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz | 0 | 0 | 0 |
| D035 | 6 | Construcción PROYECTO DE INGENIERÍA BÁSICA Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA OBRA DE TOMA DE LA PLANTA POTABILIZADORA "CIUDAD DEL AGUA" (ETAPA 1 DE 2), EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.44 | 43.80 | 0.00 | 4 000 000.00 | 3 973 052.10 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| B001 | 6 | Proyecto de Ingeniería Básica CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AMPLIACIÓN) EN LA LOCALIDAD DE DAMASCO, MUNICIPIO DE OCOSINGO | Estudio | 1.00 | 1.00 | 0.11 | 11.00 | 8 590 695.51 | 0.00 | 0.00 | Ocosingo | Damasco | 0 | 0 | 0 |
| B002 | 6 | Construcción CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN 19 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLAVISTA, CHICOMUSELO Y FRONTERA COMALAPA (CUARTA ETAPA) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 48 916 350.00 | 52 349 427.35 | 52 349 427.35 | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | 0 | 0 | 0 |
| B003 | 6 | Construcción CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE OCOSINGO | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.71 | 71.00 | 7 541 817.28 | 0.00 | 0.00 | Ocosingo | El Rosario | 0 | 0 | 0 |
| B004 | 6 | Construcción PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6 318 522.90 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| B005 | 6 | Construcción REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS, MUNICIPIO DE JITOTOL | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 8 226 289.98 | 8 226 289.92 | Jitotol | Las Maravillas | 1 034 | 1 071 | 2 105 |
| B006 | 6 | Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE DAMASCO, MUNICIPIO DE OCOSINGO | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 8 500 338.06 | 8 500 338.06 | Ocosingo | Damasco | 1 039 | 1 000 | 2 039 |
| B008 | 6 | Ampliación CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA LA GLORIA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 345 261.00 | 1 345 261.00 | Las Margaritas | La Gloria | 93 | 92 | 185 |
| B009 | 6 | Construcción CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS LOMA BONITA, FRAMBOYANT, LAS PALMAS, NUEVA ESPERANZA, LA UNIÓN - SAHOP, LOS LAURELES Y SAN LUIS (2A. ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 2 513 731.75 | 2 513 731.75 | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | 11 415 | 10 312 | 21 727 |
| B010 | 6 | Construcción AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN) EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO DE OCOSINGO | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.63 | 63.00 | 0.00 | 7 446 586.00 | 7 446 586.00 | Ocosingo | El Rosario | 0 | 0 | 0 |
| B013 | 6 | Ampliación CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ACHIOTE (SAN PEDRO MÁRTIR), MUNICIPIO DE BOCHIL | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 146 162.93 | 146 162.93 | Bochil | San Pedro el Achote (San Pedro Mártir) | 379 | 399 | 778 |
| D001 | 6 | Construcción SUPERVISIÓN TÉCNICA (APARURAL) | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 747 988.50 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| D002 | 6 | Construcción TRABAJO SOCIAL/ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORIA SOCIAL (APARURAL) | Supervisión | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 719 219.95 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| D003 | 6 | Construcción MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES (APARURAL) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 276 950.13 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| D004 | 6 | Construcción CONTRALORIA SOCIAL/TRABAJO SOCIAL (APAU) | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 539 414.96 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| D005 | 6 | Construcción SUPERVISIÓN TÉCNICA (APAU) | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 338 505.75 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| D006 | 6 | Supervisión CONTRALORIA SOCIAL | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300 000.00 | 171 019.16 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| D007 | 6 | Construcción SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 550 000.00 | 1 293 370.76 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| D008 | 6 | Construcción ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA POR ADMINISTRACIÓN | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850 000.00 | 628 065.76 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|---|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B001 | Construcción de 140 Tanques Individuales de Captación Pluvial de 10 M3 en la Localidad de La Palma Uno, Municipio de San Juan Cancuc | No presenta avances, ni presupuesto devengado, debido a que el proyecto tuvo reducción de recursos por traspaso y /o reducción líquida de recursos presupuestarios. |
| B004 | Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Cabecera Municipal de Santiago El Pinar | |
| B005 | Construcción del Sistema Múltiple de Agua Potable (Ampliación), para beneficiar a 12 Localidades Indígenas, Municipio de La Independencia | |
| B006 | Construcción de 105 Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Ts'Akubiljá, Municipio de Tenejapa | |
| B007 | Construcción de 55 Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Los Martínez, Municipio de Sabanilla | |
| B008 | Construcción de 60 Tanques Individuales de Captación Pluvial de 10 M3, en la Localidad de Chacamuc, Municipio de Oxchuc | |
| B009 | Construcción del Sistema de Agua Potable (Tercera Etapa), en la localidad Estación Huehuetan FFCC, Municipio de Huehuetán | |
| B010 | Construcción del Sistema de Agua Potable (Ampliación de la Segunda Etapa), en la Localidad de Patecton, Municipio de Tenejapa | |
| B013 | Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Roberto Barrios, Municipio de Tecpatán | |
| B014 | Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3 en la Localidad Yanch' Kanajaw Municipio de San Juan Cancuc | |
| B018 | Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3 en la Localidad de Kotolte en el Municipio de Tenejapa | |
| B019 | Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3 en la Localidad de Mumuntic II (Sk'inal Winiketik) en el Municipio de | |
| B020 | Construcción del Sistema de Agua Potable (Línea de Conducción) 2a. Etapa en los Barrios Centro, San Juan y San Diego de la Cabecera Municipal de Rincón Chamula | |
| D001 | Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Nueva Galilea, municipio de Palenque | |
| D002 | Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de 30 de Marzo, municipio de Palenque | |
| D003 | Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Nuevo Sonora, municipio de Palenque | |
| D004 | Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San Pedro la Tejería, Municipio de Huixtán | |
| D005 | Construcción de 37 Tanques Individuales de Captación Pluvial de 10 M3, en la Localidad de Nuevo Porvenir, Municipio de Chanal | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN | |
|-----------|--|-------------|--|
| CLAVE | NOMBRE | | |
| D006 | Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3 (Ampliación), en la Localidad de Ranchería La Gloria, Municipio de Las Margaritas. | | |
| D007 | Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Chiotic, Municipio de Chamula | | |
| D009 | Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Cabecera Municipal de Acala (1a. de 2 Etapas) | | |
| B001 | Construcción del Sistema de Agua Potable (Ampliación) en la Localidad de Damasco, Municipio de Ocosingo | | |
| B003 | Construcción de Captación y Línea de Conducción (Ampliación), en la Localidad de El Rosario, Municipio de Ocosingo | | |
| B004 | Programa de Supervisión y Seguimiento de Obras de Infraestructura Hidráulica | | |
| D001 | Supervisión Técnica (APARURAL) | | |
| D002 | Trabajo Social/Atención Social y Participación Comunitaria y Contraloría Social (APARURAL) | | |
| D003 | Monitoreo de Obras de Años Anteriores (APARURAL) | | |
| D004 | Contraloría Social/Trabajo Social (APAUR) | | |
| D005 | Supervisión Técnica (APAUR) | | |
| B021 | Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Chiotic, Municipio de Chamula | | Proyecto con atraso en su avance físico derivado de los conflictos sociales, cambios climáticos adversos y algunos retrasos por parte de la entrega de insumos, cabe indicar que todos los proyectos se encuentran actualmente en proceso de ejecución |
| B022 | Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Nuevo Sonora, Municipio de Palenque. | | |
| B032 | Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Jolpajaltón, Municipio de Chamula | | |
| D027 | Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable, en las localidades de Yaxgemel Unión y Acteal, del municipio de Chenalho | | |
| D028 | Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable, en la localidad de Chalam, municipio de Mitontic | | |
| D032 | Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Cabecera Municipal de Chanal. | | |
| B002 | Construcción del Sistema Integral de Agua Potable en 19 Localidades de los Municipios de Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (Cuarta Etapa) | | |
| B010 | Ampliación del Sistema de Agua Potable (Captación y Línea de Conducción) en la Localidad El Rosario, Municipio de Ocosingo | | |
| B012 | Construcción de Pozo Profundo de Agua Potable y Línea de Conducción, en la Localidad de Nichen y Nichen 2, Municipio de Chamula | | |

JUSTIFICACIONES

| PROYECTOS | | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--|---|
| CLAVE | NOMBRE | |
| B017 | Construcción de Tanques de Captación Puvial de Ferrocemento de 10 M3 en la Localidad de Bumilja, Municipio de Oxchuc | <p>Proyectos con atraso en avance físico, derivado de las fechas en las que fueron contratadas y dieron inicio en su ejecución, las cuales fueron a principios de los dos últimos meses del año; cabe indicar que algunos de ellos han tenido atrasos debido a conflictos sociales por el paso en donde se ejecutan dichas obras, todos los proyectos se encuentran en proceso de ejecución</p> |
| B030 | Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad El Lacandón, Municipio de Palenque | |
| B033 | Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San Pedro la Tejería, Municipio de Huixtán | |
| B035 | Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad Tres Cerros (Barrio Alto), Municipio de Tenejapa | |
| D034 | Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Municipio de Palenque | |
| D035 | Proyecto de Ingeniería Básica y Análisis de Alternativas de Solución para la Adecuación de la Obra de Toma de la Planta Potabilizadora "Ciudad del Agua" (Etapa 1 de 2), en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Municipio de Tuxtla Gutiérrez | |

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.