

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE															
TRANSPORTE POR CARRETERA															
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001		CAMINO: CHICOMUSELO - RIZO DE ORO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+800						27 000 493.01	27 000 493.01	0.00	Chicomuselo	Rizo de Oro	0	0	0
B002		Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 al km. 11+000 (t.a.) CAMINO: E.C. (COMITAN - LAS MARGARITAS) - LA INDEPENDENCIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000	Kilometro	11.00	11.00	0.00	0.00	26 343 489.01	26 343 489.01	0.00	La Independencia	La Independencia	0	0	0
B003		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 10+000 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO: LA LIBERTAD - LIMITES CHIAPAS TABASCO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+700 (T.A)	Kilometro	10.00	10.00	0.00	0.00	12 197 499.33	12 197 499.33	0.00	La Libertad	La Libertad	0	0	0
B004		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 3+700 (t.a.) CAMINO: MOTOZINTLA - NIQUIVIL - PAVENCUL, TRAMO: KM 0+000 - KM 42+300	Kilometro	3.70	3.70	0.00	0.00	12 642 747.42	12 642 747.42	0.00	Motozintla	Niquivil	0	0	0
B005		Reconstrucción del subtramo: km. 24+000 al km. 34+400 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (PALENQUE - LA TRINITARIA) - NUEVA PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (T.A)	Kilometro	10.40	10.40	0.00	0.00	23 098 722.40	23 098 722.40	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0
B006		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 12+000 (t.a.) CAMINO: RIVERA LA UNIÓN (CASTAÑO) - JULIÁN GRAJALES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+000	Kilometro	12.00	12.00	0.00	0.00	34 758 468.71	34 758 468.71	0.00	Chiapa de Corzo	Julian Grajales	0	0	0
B007		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 17+000 (t.a.) CAMINO: FAJA DE ORO - ITURBIDE - EL AGUILA; TRAMO KM 0+000 - KM 13+800	Kilometro	17.00	17.00	0.00	0.00	19 757 370.93	19 757 370.93	0.00	Cacahoatán	Faja de Oro	0	0	0
B008		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 6+200 REHABILITACIÓN CAMINO: ESTACIÓN PALENQUE - LA LIBERTAD, TRAMO: KM. 0+000 - KM 37+300, SUBTRAMO: KM 15+000 - KM 24+000 (T.A.)	Kilometro	13.80	13.80	0.00	0.00	44 816 625.45	44 816 625.45	0.00	La Libertad	La Libertad	0	0	0
B009		Rehabilitación del subtramo: km. 15+000 al km. 24+000 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO: LAJA TENDIDA - PARAISO DEL GRIJALVA; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 13+700 (T.A.)	Kilometro	9.00	9.00	0.00	0.00	13 737 430.93	13 737 430.93	0.00	Venustiano Carranza	Paraiso del Grijalva	0	0	0
B010		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 13+700 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO: HUITUPAN - AMATAN; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700, SUBTRAMO: KM. 22+000 - KM. 41+700	Kilometro	13.70	13.70	0.00	0.00	49 980 622.95	49 980 622.95	0.00	Amatán	Amatán	0	0	0
B011		Rehabilitación del subtramo: km. 22+000 al km. 41+700 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHINTON - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000 (T.A.)	Kilometro	19.70	19.70	0.00	0.00	43 280 177.12	43 280 177.12	0.00	Larrazar	Nachitom	0	0	0
B012		Rehabilitación del tramo: 0+000 al km. 36+000 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: SAN FERNANDO. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+300 (T.A.)	Kilometro	36.00	36.00	0.00	0.00	2 916 807.14	2 916 807.14	0.00	Mezcalapa	José López Portillo	0	0	0
B013		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 5+300 (t.a.) CAMINO: CHESPAL NUEVO - PAVENCUL; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 14+300	Kilometro	5.30	5.30	0.00	0.00	37 158 554.99	0.00	0.00	Tapachula	Nuevo Chespal	0	0	0
B014		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 14+300 (t.a.) PROGRAMA DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO, ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Supervisión	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	5 568 521.12	5 568 521.12	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B015		REHABILITACION DEL CAMINO: E.C. - SAN FRANCISCO - PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000	Kilometro	41.00	41.00	0.00	0.00	18 707 135.22	18 707 135.22	0.00	Ángel Albino Corzo	Ángel Albino Corzo	0	0	0
B016		Rehabilitación del subtramo: 0+000 al km. 3+000 REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: E.C. RINCON CHAMULA - LA FLORIDA, TRAMO: KM 0+000 - KM 5+500	Kilometro	3.00	3.00	0.00	0.00	3 428 946.09	3 428 946.09	0.00	Rincón Chamula San Pedro	La Florida	0	0	0
B017		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 5+500 CAMINO: E.C. (SOYALO - FRANCISCO SARABIA) - COLONIA VENUSTIANO CARRANZA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+357	Kilometro	5.50	5.50	0.00	0.00	2 405 306.86	2 405 306.86	0.00	Chiapa de Corzo	Venustiano Carranza	0	0	0
B018		Reconstrucción del tramo: 0+000 al km. 4+357 (t.a.) CAMINO: SOYALO - FRANCISCO SARABIA - CHICOASEN; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 35+000	Kilometro	4.35	4.35	0.00	0.00	3 708 172.23	3 708 172.23	0.00	Soyaló	Soyaló	0	0	0
B019		Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 al km. 8+600 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL MOJON" DE 62 ML., UBICADO EN EL KM 0+250 SOBRE EL CAMINO E.C. (JIQUIPILAS - EL OCOTE) - 14 DE SEPTIEMBRE	Kilometro	8.60	8.60	0.00	0.00	18 235 604.30	18 235 604.30	0.00	Jiquipilas	Catorce de Septiembre	0	0	0
B020		Rehabilitación de puente vehicular "El mojon" de 62 ml CAMINO: REFORMA - ALDAMA - BENAVIDES ZA.; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+250	Metro Lineal	62.00	62.00	0.00	0.00	38 604 133.86	34 996 126.66	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
B021		Mantenimiento del subtramo: km. 15+000 al km. 16+500 (t.a.) CAMINO RURAL: E.C. (NUEVO JUAN DEL GRIJALVA - EL TAPÓN (ZONA CERO)) - EL TRIUNFO - LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+800	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00	19 314 342.54	19 314 342.54	0.00	Ostucán	Ostucan	0	0	0
B022		Mantenimiento del subtramo: km. 10+500 al km. 12+410 CAMINO: OCOZOCOAUTLA - VILLAFLORES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 71+300	Kilometro	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	4 683 176.44	0.00	Villaflores	Varias	0	0	0
B023		Reconstrucción del subtramo: km. 59+000 - km. 70+000 (t.a.) CAMINO: SIMOJOVEL - SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+800	Kilometro	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	15 849 308.61	0.00	San Andrés Duraznal	Varias	0	0	0
B024		Reconstrucción en el km. 15+200 (Falla por remoción de masa de 140 ml) CAMINO: SUR DE VILLAFLORES - FRANCISCO VILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+700	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 702 754.94	1 681 829.42	Villaflores	Francisco Villa	0	0	0
		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 6+700 (t.a.)	Kilometro	6.70	6.70	0.00	0.01								

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIR/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B025		CAMINO RURAL: TECTUAPAN - VIEJO NICAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+600 Mantenimiento del tramo: km. 0+000 - km. 9+600 (t.a)	Kilometro	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	3 608 007.20	1 069 706.56	Pichucalco	Tectupan	0	0	0
B026		CAMINO: CHESPAL NUEVO - PAVENCUL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+360 Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 27+360 (t.a)	Kilometro	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	37 158 554.99	0.00	Tapachula	Nuevo Chespal	0	0	0
B001		CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (CHANAL - LA MENDOZA) - SAKCHIBALTE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+140, SUBTRAMO: KM 0+000 - KM 1+500	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00	16 658 121.80	5 500 000.00	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0
B002		CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (CHANAL - LA MENDOZA) - SAKCHIBALTE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+140, SUBTRAMO: KM 0+000 - KM 1+500	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00	29 757 386.25	29 757 386.25	0.00	Cintalapa	Rafael Cal Y Mayor	0	0	0
B003		CAMINO: CINTALAPA - RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 62+000 Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00	29 757 386.25	29 757 386.25	0.00	Cintalapa	Rafael Cal Y Mayor	0	0	0
B004		CAMINO: SAN ANTONIO LAS ROSAS - E.C.(CANDELARIA - SAN CRISTOBAL), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+790.59 Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 0+790.59	Kilometro	0.79	0.79	0.00	0.00	7 145 108.33	7 145 108.33	2 072 006.55	San Cristóbal de Las Casas	San Antonio de Las Rosas	0	0	0
B004		CONSTRUCCION DEL CAMINO: SAN JOSÉ BUENAVISTA - E.C. (INTERNACIONAL - TUXTLA COMITÁN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+750, SUBTRAMO: KM. 5+160 - KM. 6+750	Kilometro	0.79	0.79	0.00	0.00	19 166 619.26	19 166 619.26	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San José Buenavista	0	0	0
B005		CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. ROBERTO BARRIOS - ARIMATEA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+520, SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+500 Construcción del subtramo: km. 5+160 al km. 6+750	Kilometro	1.59	1.59	0.00	0.00	14 389 848.98	14 389 848.98	0.00	Palenque	Arimatea	0	0	0
B006		CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. ROBERTO BARRIOS - ARIMATEA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+520, SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+500	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00	21 302 070.09	21 302 070.09	0.00	Chamula	Las Ollas	0	0	0
B007		CONSTRUCCION DEL CAMINO: ROMERILLO - NICHNAMTIC - LAS OLLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+660, SUBTRAMO: KM. 5+500 - KM. 7+660 Construcción del subtramo: km. 1+000 al km. 2+500	Kilometro	2.16	2.16	0.00	0.00	23 483 376.26	23 483 376.26	0.00	Bochil	Bochil	0	0	0
B008		CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA) - GARRIDO CANAVAL (CHAVARRIA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000, SUBTRAMO: KM. 5+500 - KM. 7+000 Construcción del subtramo: km. 5+500 al km. 7+000	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00	26 450 389.07	7 000 000.00	0.00	Amatán	Amatán	0	0	0
B009		CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (AGUSTIN RUBIO- IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - VILLAFLORES - SAN LORENZO - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+000, SUBTRAMO: KM. 16+500 - KM. 18+000 Construcción del subtramo: km. 16+500 al km. 18+000	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00	16 937 520.80	5 600 000.00	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
B010		CONSTRUCCION DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000, SUBTRAMO: KM. 7+000 - KM. 8+500 Construcción del subtramo: km. 7+000 al km. 8+500	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00	12 935 835.59	12 935 835.59	0.00	Las Margaritas	Rafael Ramírez	0	0	0
B011		CONSTRUCCION DEL CAMINO: YALCOOK - RAFAEL RAMÍREZ - RAFAEL PASCACIO GAMBOA - NUEVO SANTIAGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 31+500; SUBTRAMO: KM. 25+000 - KM. 26+000 Construcción del subtramo: km. 25+000 al km. 26+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	31 757 933.47	9 787 665.60	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0
B012		CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (ICALUMTIC - ALDAMA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+120; SUBTRAMO: KM. 4+500 - KM. 7+120 Construcción del subtramo: km. 4+500 al km. 7+120	Kilometro	2.60	2.60	0.00	0.00	17 051 321.49	17 051 321.49	0.00	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0
B013		CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (TECPATÁN - RAUDALES MALPASO) - EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 17+000 - KM. 18+000 Construcción del subtramo: km. 17+000 al km. 18+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	26 845 231.34	26 845 231.34	0.00	Las Margaritas	Santa Margarita Agua Azul	0	0	0
B014		CONSTRUCCION DEL CAMINO: EJIDO LAS NUBES - SANTA MARGARITA AGUA AZUL, TRAMO: KM. 0+000 - KM 5+367, SUBTRAMO: KM. 3+500 - KM. 5+367 Construcción del subtramo: km. 3+500 al km. 5+367	Kilometro	1.87	1.87	0.00	0.00	11 451 524.82	11 451 524.82	0.00	Bochil	Bochil	0	0	0
B015		CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. LUIS ESPINOZA - LA LAGUNA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+400, SUBTRAMO: KM. 4+500 - KM. 5+400 Construcción del subtramo: km. 4+500 al km. 5+400	Kilometro	0.90	0.90	0.00	0.00	26 397 794.09	13 000 000.00	0.00	Chilón	Guaquitepec	0	0	0
B016		CONSTRUCCION DEL CAMINO: (SAN JOSÉ EL CONTENIDO) - SIBACA - GUAQUITEPEC; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+713.50; SUBTRAMO: KM. 17+000 - KM. 19+000 Construcción del subtramo: km. 17+000 al km. 19+000	Kilometro	2.00	2.00	0.00	0.00	17 546 814.76	17 546 814.76	0.00	Chalchihuitán	Saclum	0	0	0
B017		CONSTRUCCION DEL CAMINO: SACLUM- TZIZIM, TRAMO: KM. 15+000 - KM 26+320; SUBTRAMO: KM. 16+500 - KM 18+000 Construcción del subtramo: km. 16+500 al km. 18+000	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00	12 615 146.69	12 615 146.69	0.00	Chanal	Frontera Mexiquito	0	0	0
B018		CONSTRUCCION DEL CAMINO: SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO; TRAMO KM. 10+000 - KM 21+260, SUBTRAMO: KM. 16+200 - 17+200 Construcción del subtramo: km. 16+200 al km. 17+200	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	24 923 250.05	12 000 000.00	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0
B019		CONSTRUCCION DEL CAMINO: YAKAMPOT - E.C. YAALCHITOM, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+100, SUBTRAMO: KM. 13+500 - KM. 15+500 Construcción del subtramo: km. 13+500 al km. 15+500	Kilometro	2.00	2.00	0.00	0.00	11 384 618.38	11 384 618.38	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0
B020		CONSTRUCCION DEL CAMINO: JOLTZEMEN - YUTBASH, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+120; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+440 Construcción del subtramo: km. 3+000 al km. 4+400	Kilometro	1.44	1.44	0.00	0.00	19 462 430.93	9 000 000.00	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0
B020		CONSTRUCCION DEL CAMINO: TZAJALTETIC - LOS RANCHOS - CORRALITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+017, SUBTRAMO: KM 10+000 - KM 12+017 Construcción del subtramo: km. 10+000 al km. 12+017	Kilometro	2.02	2.02	0.00	0.00								

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica


CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B021		CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO - BELLAVISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 32+900, SUBTRAMO. KM. 29+500 - KM. 31+000	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00	26 012 334.40	26 012 334.40	0.00	Bella Vista	Bellavista	0	0	0
B022		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUIXTAN - OXCHUC) - BUENA VISTA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+590.84, SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	14 403 269.53	14 403 269.53	0.00	Huixtán	Buenavista	0	0	0
B023		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUIXTAN - OXCHUC) - LOS RANCHOS; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+500, SUBTRAMO: KM 1+000 - KM 2+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	14 910 730.60	14 910 730.60	0.00	Huixtán	Los Ranchos	0	0	0
B024		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (EL POZO) KM. 2+250 - NAXIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+700; SUBTRAMO KM. 1+000 - KM. 1+700	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	7 882 577.66	7 882 577.66	0.00	Chamula	Naxic	0	0	0
B025		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+000 DEL TRAMO (CRUZTON - LAS OLLAS) - CHILIMJOVELTIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+640, SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 3+000	Kilometro	1.70	1.70	0.00	0.00	18 614 103.01	9 000 000.00	0.00	Chamula	Chilimjoveltic	0	0	0
B026		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YAALVACASH - E.C. YUTNIONTIC, TRAMO: KM 0+000 - KM 9+400, SUBTRAMO: KM 7+000 - KM 9+400	Kilometro	2.00	2.00	0.00	0.00	25 632 007.36	12 000 000.00	0.00	Chamula	Yutniotic	0	0	0
B027		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CHALCHIHUITAN - TZACUCUM) - BALUNACO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+904, SUBTRAMO: KM 1+300 - KM 3+000	Kilometro	2.40	2.40	0.00	0.00	17 976 306.75	7 000 000.00	0.00	Chalchihuitán	Balunaco	0	0	0
B028		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SALTO DE AGUA - PALENQUE) - PASO NARANJO - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM 0+000 - KM 3+224.86, SUBTRAMO: KM. 1+987 - KM. 3+224.86	Kilometro	1.70	1.70	0.00	0.00	10 626 473.08	10 626 473.08	0.00	Salto de Agua	Salto de Agua	0	0	0
B029		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO- COLONIA CUAUHTEMOC, TRAMO: KM 0+000 - KM 9+000, SUBTRAMO: KM 0+000 - KM 2+000	Kilometro	1.20	1.20	0.00	0.00	22 179 981.31	11 000 000.00	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
B030		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SALTO DE AGUA - PALENQUE) - PASO NARANJO - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM 0+000 - KM 3+224.86	Kilometro	2.00	2.00	0.00	0.00	23 446 888.12	23 446 888.12	0.00	Tonalá	Paredon	0	0	0
B031		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "MONTE VERDE" DE 30.0 M.L. UBICADO EN EL KM. 12+050, SOBRE EL CAMINO: E.C. PUERTO ARISTA - PAREDÓN. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+300	Metro Lineal	30.00	30.00	0.00	0.00	14 895 018.07	14 895 018.07	0.00	Villa Corzo	Embarcadero Jerico (El Siglo)	0	0	0
B032		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR S/N DE 25 ML., UBICADO EN EL KM. 1+050.20, SOBRE EL CAMINO: E.C. (VILLA CORZO - LA CONCORDIA) - DESVÍO SALVADOR - EMBARCADERO JERICÓ - LOMA BONITA	Metro Lineal	25.00	25.00	0.00	0.00	1 418 892.52	1 418 892.52	0.00	Rincón Chamula	San Isidro Cieneguilla	0	0	0
B033		CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE "BATERIA DE TUBOS", UBICADO EN EL KM. 0+240 SOBRE EL CAMINO RURAL: E.C. SAN FELIPE - SAN ISIDRO CIENEGUILLAS	Metro Lineal	1.00	1.00	0.00	0.00	11 094 988.05	11 094 988.05	0.00	Las Margaritas	Nuevo Santo Tomás	0	0	0
B034		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAGOS DE MONTEBELLO - MÁRQUEZ DE COMILLAS) - JERUSALÉN - GUADALUPE TEPEYAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+000, SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	10 306 611.58	10 306 611.58	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz(Ángel Albino Corzo)	0	0	0
B035		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAGOS DE MONTEBELLO - MÁRQUEZ DE COMILLAS) - JERUSALÉN - GUADALUPE TEPEYAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+000, SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	244 456 744.54	70 835 265.24	Venustiano Carranza	La Angostura	0	0	0
B036		AMPLIACIÓN DEL TRAMO: LA ANGOSTURA - SAN FRANCISCO PUJILITIC (TERCERA ETAPA); TRAMO: KM. 0+000 - KM. 44+040; SUBTRAMO: KM. 23+000 AL KM. 33+000	Metro Lineal	10.00	10.00	0.26	2.55	0.00	18 794 021.90	0.00	Chenalhó	Puebla	0	0	0
B037		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YABTECLUM - PUEBLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000, SUBTRAMO: KM. 9+000 - KM. 10+500	Kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	12 677 946.01	0.00	Mitontic	Mitontic	0	0	0
B038		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHIMÚM'CUM - AL MOJON CHAMULA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+420, SUBTRAMO: KM. 0+900 - KM. 2+000	Kilometro	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	19 801 332.83	0.00	Pijijapan	Isla San Jose	0	0	0
B039		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN ISIDRO - ISLA SAN JOSE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+000	Kilometro	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	13 019 517.33	0.00	Pijijapan	Plan de Ayala	0	0	0
B040		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN ISIDRO - ISLA SAN JOSE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	38 956 906.36	0.00	Acapetahua	Embarcadero las Garzas	0	0	0
B041		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE "LAS GARZAS" DE 40 M.L. SOBRE EL RIO DOÑA MARIA UBICADO EN EL KM. 14+400, SOBRE EL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+500	Metro Lineal	40.00	40.00	0.00	0.00								

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B042		AMPLIACIÓN DEL PUENTE VADO, UBICADO EN EL KM. 2+800, SOBRE CAMINO: CINTALAPA A RAMAL EJIDO POMPOSO CASTELLANOS. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000	Puente	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	25 483 277.11	0.00	Cintalapa	Pomposo Castellanos	0	0	0
B044		Ampliación del puente vado, ubicado en el km. 2+800 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - EL BOSQUE) - EJIDO LUIS ESPINOSA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 703 224.12	0.00	Simojovel	Luis Espinosa	0	0	0
B045		Construcción del subtramo: km. 0+000 - km. 1+000 CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - HUITIUPAN) - SAN RAFAEL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+500	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	28 787 950.28	6 412 593.68	Simojovel	Varias	0	0	0
B046		Construcción del subtramo: km. 0+00 - km. 2+000 AMPLIACIÓN DEL TRAMO: LA ANGOSTURA - SAN FRANCISCO PUJILITIC (TERCERA ETAPA); TRAMO: KM. 0+000 - KM. 44+040	Metro Lineal	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	73 365 847.25	0.00	Venustiano Carranza	La Angostura	0	0	0
B047		Construcción de puente de 25 m.l. ubicado en el km. 24+094.89 ubicado en el km... 29+270 (Zona urbana de Venustiano Carranza) CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (AGUSTÍN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - VILLAFLORES - SAN LORENZO - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+000; SUBTRAMO: KM. 16+500 - KM. 17+600	Metro Lineal	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	19 450 389.07	0.00	Amatán	Amatán	0	0	0
B048		Construcción del subtramo: km. 16+500 - km. 17+600 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 7+000 - KM. 8+000	Kilometro	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	11 337 520.80	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
B049		Construcción del subtramo: km. 7+000 - km. 8+000 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YAKAMPOT - E.C. YAALCHITOM, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+100, SUBTRAMO: KM. 13+500 - KM. 14+500	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12 923 250.05	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0
B050		Construcción del subtramo: km. 13+500 - km. 14+500 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TZAJALTETIC - LOS RANCHOS - CORRALITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+017, SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM. 11+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10 462 430.93	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0
B051		Construcción del subtramo: km. 10+000 - km. 11+000 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YAALVACASH - E.C. YUTNONTIC, TRAMO: KM 0+000 - KM 9+400, SUBTRAMO: KM 7+000 - KM 8+100	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	13 632 007.36	0.00	Chamula	Yutnontic	0	0	0
B052		Construcción del subtramo: km. 7+000 al km. 8+100 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CHALCHIHUITAN - TZACUCUM) - BALUNACO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+904, SUBTRAMO: KM 1+300 - KM 2+300	Kilometro	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	10 976 306.75	0.00	Chalchihuitán	Balunaco	0	0	0
B053		Construcción del subtramo: km. 1+300 al km. 2+300 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - COLONIA CUAUHTEMOC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 179 981.31	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
B054		Construcción del subtramo: 0+000 al km. 1+000 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: (SAN JOSÉ EL CONTENTO) - SIBACA - GUAQUITEPEC; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+713.50; SUBTRAMO: KM. 17+000 - KM. 18+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	13 397 794.09	0.00	Chilón	Guaquitepec	0	0	0
B055		Construcción del subtramo: km. 17+000 al km. 18+000 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+000 DEL TRAMO: (CRUZTON - LAS OLLAS) - CHILIMJOVELTIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+640. SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 614 103.01	0.00	Chamula	Chilimjoveltic	0	0	0
B056		Construcción del subtramo: km. 1+000 al km. 2+000 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CHANAL - LA MENDOZA) - SAKCHIBALTE, TRAMO: KM 0+000 - KM 4+140, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 158 121.80	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0
B057		Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (ICALUMTIC - ALDAMA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+120, SUBTRAMO: KM. 4+500 KM. 6+200	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	21 970 267.87	0.00	Aldama	Yolonhuitz	0	0	0
B001		Construcción del subtramo: km. 4+500 al km. 6+200 PROGRAMA EMERGENTE DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS	Kilometro	700.00	700.00	175.00	25.00	31 314 333.32	31 314 333.32	9 019 325.29	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B002		Materiales y útiles de oficina SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	Supervision	126.00	126.00	31.00	24.60	28 233 596.05	28 233 596.05	3 728 181.22	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B001		Materiales y útiles de oficina CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES A LOS CAMINOS PAVIMENTADOS Y RURALES	Mantenimiento	66.00	66.00	16.00	24.24	11 079 124.52	11 079 124.52	707 998.23	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B002		Materiales y útiles de oficina CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA INTEGRACIÓN, CONTROL, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA	Mantenimiento	1 108.00	1 108.00	277.00	25.00	5 065 552.89	5 065 552.89	1 684 426.04	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B025	Camino Rural: Tectuapan - Viejo Nicapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+600	No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente contratado y se encuentra en estatus por iniciar
B003	Camino: San Antonio Las Rosas - E.C.(Candelaria - San Cristóbal), tramo: km. 0+0000 - km. 0+790.59	
B001	Camino: Chicomuselo - Rizo De Oro, tramo: km. 0+000 - km. 36+800.	No presenta avances físicos, ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto fue recientemente contratado y se encuentra en estatus por iniciar
B002	Camino: E.C. (Comitan - Las Margaritas) - La Independencia, tramo: km. 0+000 - km. 10+000.	
B004	Camino: Motozintla - Niquivil - Pavencul, tramo: km 0+000 - km 42+300	
B006	Camino: Rivera La Unión (Castaño) - Julián Grajales, tramo: km. 0+000 - km. 17+000.	
B007	Camino: Faja De Oro - Iturbide - El Aguila; tramo km 0+000 - km 13+800.	
B017	Camino: E.C. (Soyalo - Francisco Sarabia) - Colonia Venustiano Carranza; tramo: km. 0+000 - km. 4+357.	
B018	Camino: Soyalo - Francisco Sarabia - Chicoasen; tramo: km. 0+000 - km. 35+000	
B026	Camino: Chespal Nuevo - Pavencul, tramo: km. 0+000 - km. 27+360	
B002	Camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, tramo: km. 0+000 - km. 62+000.	
B030	Construcción de Puente Vehicular "Monte Verde" de 30.0 m.l. ubicado en el km. 12+050, sobre el Camino: E.C. Puerto Arista - Paredón, tramo: km. 0+000 - km. 13+300	
B031	Construcción de Puente Vehicular s/n de 25 ml., ubicado en el km. 1+050.20, sobre el Camino: E.C. (Villa Corzo - La Concordia) - desvío Salvador - Embarcadero Jericó - Loma Bonita	
B036	Construcción del camino: Yabteclum - Puebla, tramo: km. 0+000 - km. 12+000, subtramo: km. 9+000 - km. 10+500	
B037	Construcción del camino: Chimúm'cum - Al Mojon Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 9+420, subtramo: km. 0+900 - km. 2+000	




JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B038	Camino: San Isidro – Isla San Jose, tramo: km. 0+000 - km. 15+000	
B039	Camino: Pijijiapan – Plan de Ayala, tramo: km. 0+000 - km. 15+000	
B041	Construcción de Puente "Las Garzas" de 40 m.l. sobre el río Doña María ubicado en el km. 14+400, sobre el Camino: Acapetahua - Embarcadero Las Garzas, tramo: km. 0+000 - km. 17+500	
B042	Ampliación del Puente Vado, ubicado en el km. 2+800, sobre Camino: Cintalapa a Ramal Ejido Pomposo Castellanos, tramo: Km. 0+000 - Km. 7+000	
B044	Construcción del camino: E.C. (Simojovel - El Bosque) - Ejido Luis Espinosa, tramo: km. 0+000 - km. 6+000; subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	
B003	Rehabilitación del Camino: La Libertad - Limites Chiapas - Tabasco, tramo: km. 0+000 - km. 3+700 (T.A)	
B005	Rehabilitación del Camino: E.C. (Palenque - La Trinitaria) - Nueva Palestina, tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A)	
B008	Rehabilitación Camino: Estación Palenque - La Libertad, tramo: km. 0+000 - km 37+300, subtramo: km 15+000 - km 24+000 (T.A.)	
B009	Rehabilitación del Camino: Laja Tendida - Paraíso del Grijalva; tramo: km. 0+000 al km. 13+700 (T.A.)	
B011	Rehabilitación del Camino: E.C. Km. 83 (Bochil - Pichucalco) - Nachinton - Santo Domingo, tramo: km. 0+000 - km. 36+000 (T.A.)	
B012	Rehabilitación del Camino Rural: San Fernando. José López Portillo; tramo: km. 0+000 - km. 5+300 (T.A.)	
B015	Rehabilitación del camino: E.C. - San Francisco - Palestina, tramo: km. 0+000 - km. 9+000, subtramo: km. 0+000 - km. 3+000.	
B023	Camino: Simojovel – San Andrés Duraznal, tramo: km. 0+000 - km. 23+800	
B004	Construcción del Camino: San José Buenavista – E.C. (Internacional – Tuxtla Comitán), tramo: km. 0+000 - km. 6+750, subtramo: km. 5+160 - Km. 6+750	
B005	Construcción del Camino: E.C. Roberto Barrios - Arimatea, tramo: km. 0+000 - km. 3+520, subtramo: km. 1+000 - km. 2+500	
B006	Construcción del Camino: Romerillo - Nichnamtic - Las Ollas, tramo: km. 0+000 - km. 7+660, Subtramo: km. 5+500 - km. 7+660	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B007	Construcción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarría), tramo: km. 0+000 - km. 11+000, subtramo: km. 5+500 - km. 7+000	<p style="text-align: center;">No presenta presupuesto devengado, toda vez que el proyecto fue recientemente liberado, se encuentra en proceso de licitación y contratación</p>
B010	Construcción del camino: Yalcook - Rafael Ramírez - Rafael Pascacio Gamboa - Nuevo Santiago, tramo: km. 0+000 - km. 31+500; subtramo: km. 25+000 - km. 26+000	
B012	Construcción del Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de Los Pobres, tramo: km. 0+000 - km. 36+000; subtramo: km. 17+000 - km. 18+000	
B013	Construcción del camino: Ejido Las Nubes - Santa Margarita Agua Azul, tramo: km. 0+000 - km 5+367, subtramo: km. 3+500 - km. 5+367	
B014	Construcción del camino: E.C. Luis Espinoza - La Laguna, tramo: km. 0+000 - km. 5+400, subtramo: km. 4+500 - km. 5+400	
B016	Construcción del camino: Saclum- Tzizim, tramo: km. 15+000 - km 26+320; subtramo: km. 16+500 - km 18+000	
B017	Construcción del camino: Santa Rosa - Frontera Mexiquito; tramo km. 10+000 - km 21+260, subtramo: km. 16+200 - 17+200	
B019	Construcción del camino: Joltzemen - Yutbash, tramo: km. 0+000 - km. 8+120; subtramo: km. 3+000 - km. 4+440	
B022	Construcción del camino: E.C. (Huixtan - Oxchuc) - Buena Vista; tramo: km. 0+000 - km. 5+590.84, subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	
B023	Construcción del camino: E.C. (Huixtan - Oxchuc) - Los Ranchos; tramo: km. 0+000 - km. 7+500, subtramo: km 1+000 - km 2+000	
B024	Construcción del camino: E.C. (El Pozo) km. 2+250 - Naxic, tramo: km. 0+000 - km. 1+700; subtramo km. 1+000 - km. 1+700.	
B028	Construcción del camino: E.C. (Salto de Agua - Palenque) - Paso Naranja - Emiliano Zapata, tramo: km 0+000 - km 3+224.86, subtramo: km. 1+987 - km. 3+224.86	
B032	Construcción del Puente de "batería de tubos", ubicado en el km. 0+240 sobre el Camino Rural: E.C. San Felipe - San Isidro Cieneguillas	
B033	Construcción del camino: E.C. (Lagos de Montebello - Márquez de Comillas) - Jerusalén - Guadalupe Tepeyac, tramo: km. 0+000 - km. 25+000, subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	
B034	Construcción del camino: Jaltenango - Querétaro, tramo: km. 0+000 - km. 6+000, subtramo: km. 0+700 - km. 1+700	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B046	Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (Tercera Etapa); tramo: km. 0+000 - km. 44+040	
B047	Construcción del camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 27+000; Subtramo: km. 16+500 - km. 17+600	
B048	Construcción del camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: km. 0+000 - km. 20+000; Subtramo: km. 7+000 - km. 8+000	
B049	Construcción del camino: Yakampot - E.C. Yaalchitom, tramo: km. 0+000 - km. 27+100, subtramo: km. 13+500 - km. 14+500	
B050	Construcción del camino: Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito, tramo: km. 0+000 - km. 12+017, subtramo: km. 10+000 - km. 11+000	
B051	Construcción del Camino: Yaalvacash - E.C. Yutniontic, tramo: km 0+000 - km 9+400, subtramo: km 7+000 - km 8+100	
B052	Construcción del camino: E.C. (Chalchihuitan - Tzacucum) - Balunaco, tramo: km. 0+000 - km. 7+904, subtramo: km 1+300 - km 2+300	
B053	Construcción del camino: San Fernando - Colonia Cuauhtémoc, tramo: km. 0+000 al km. 9+000, subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	
B054	Construcción del camino: (San José El Contenido) - Sibaca - Guaquitepec; tramo: km. 0+000 - km. 28+713.50; subtramo: km. 17+000 - km. 18+000	
B055	Construcción del camino: E.C. km. 10+000 del tramo: (Cruzton - Las Ollas) - Chilimjoveltic, tramo: km. 0+000 - km. 8+640, subtramo: km. 1+000 - km. 2+000	
B056	Construcción del Camino: E.C. (Chanal - La Mendoza) - Sakchibalte, tramo: km 0+000 - km 4+140, subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	
B057	Construcción del camino: E.C. (Icalumtic - Aldama), tramo: km. 0+000 - km. 7+120, subtramo: km. 4+500 km. 6+200	
B019	Rehabilitación del Puente Vehicular "El Mojon" de 62 ml., ubicado en el km 0+250 sobre el Camino E.C. (Jiquipilas - El Ocote) - 14 de Septiembre	
B022	Camino: Ocozocoautla - Villaflores, tramo: km. 0+000 - km. 71+300	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Construcción del camino: E.C. (Chanal - La Mendoza) - Sakchibalte, tramo: km. 0+000 - km. 4+140, subtramo: km 0+000 - km 1+500	No presenta avances, ni presupuesto devengado, debido a que los proyectos tuvieron reducción de recursos por traspaso, para diversos proyectos.
B008	Construcción del camino: E.C. (Agustín Rubio-Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 27+000, subtramo: km. 16+500 - km. 18+000	
B009	Construcción del camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: km. 0+000 - km. 20+000, subtramo: km. 7+000 - km. 8+500	
B011	Construcción del camino: E.C. (Icalumtic - Aldama), tramo: km. 0+000 - km. 7+120; subtramo: km. 4+500 - km. 7+120	
B015	Construcción del camino: (San José El Contenido) - Sibaca - Guaquitepec; tramo: km. 0+000 - km. 28+713.50; subtramo: km. 17+000 - km. 19+000	
B018	Construcción del camino: Yakampot - E.C. Yaalchitom, tramo: km. 0+000 - km. 27+100, subtramo: km. 13+500 - km. 15+500	
B020	Construcción del camino: Tzajaltetic - Los Ranchos Corralito, tramo: km. 0+000 - km. 12+017, subtramo: km 10+000 - km 12+017	
B025	Construcción del camino: E.C. km. 10+000 del tramo (Cruzton - Las Ollas) - Chilimjoveltic, tramo: km. 0+000 - km. 8+640, subtramo: km. 1+000 - km. 3+000	
B026	Construcción del camino: Yaalvacash - E.C. Yutniontic, tramo: km 0+000 - km 9+400, subtramo: km 7+000 - km 9+400	
B027	Construcción del camino: E.C. (Chalchihuitan - Tzacucum) - Balunaco, tramo: km. 0+000 - km. 7+904, subtramo: km 1+300 - km 3+000	
B029	Construcción del camino: San Fernando- Colonia Cuauhtémoc, tramo: km 0+000 - km 9+000, subtramo: km 0+000 - km 2+000	
B010	Rehabilitación del Camino: Huitiupan - Amatan; tramo: km. 0+000 - km. 45+700, subtramo: km. 22+000 - km. 41+700 (T.A.).	Proyecto en espera de validación de recursos
B014	Programa de Supervisión, Seguimiento, Estudios y Evaluación de Obras de Infraestructura Carretera.	
B016	Rehabilitación del camino rural: E.C. Rincon Chamula - La Florida, tramo: km 0+000 - km 5+500	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B020	Camino: Reforma - Aldama - Benavides 2a.; tramo: km. 0+000 - km. 21+250.	presupuestarios
B021	Camino Rural: E.C. (Nuevo Juan del Grijalva - El Tapón (Zona Cero)) - El Triunfo - Lázaro Cárdenas, tramo: km. 0+000 - km. 13+800	
B021	Construcción del camino: E.C. Frontera Comalapa - Chicomuselo - Bellavista, tramo: km. 0+000 - km. 32+900, subtramo, km. 29+500 - km. 31+000	
B013	Camino: Chespal Nuevo - Pavencul; tramo: km. 0+000 al km. 14+300.	No presenta avances, ni presupuesto devengado, debido a que los proyectos tuvieron reducción líquida de recursos presupuestarios

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.