



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 2 de 90

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto					
		Modificado (C)					Meta Trim. (B / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
		1	2	3	4												
<b>Total</b>												\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93			
Conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación	700.00	175.00 175.00 175.00	175.00 175.00 0.00	175.00 175.00 0.00	175.00 175.00 0.00	700.00 700.00 175.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	25.00 25.00 25.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 700.00	\$29,092,304.14 \$29,092,304.14 \$6,101,533.92					
<b>Proyecto: 100013511H04201I118002</b> Supervisión de los Procesos de Integración, Ejecución y Gestión de los Proyectos de Infraestructura Carretera <b>Componente</b> Implementar estrategias y contratación de personal para la supervisión de las diversas obras de infraestructura que ejecuta esta Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica																	
Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	180.00	45.00 45.00 45.00	45.00 45.00 0.00	45.00 45.00 0.00	45.00 45.00 0.00	180.00 180.00 45.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	25.00 25.00 25.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2023 180.00						
<b>Actividad</b> Inspección, vigilancia, control y revisión física de los aspectos técnicos y de comprobación de los avances de la obra																	
Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	180.00	45.00 45.00 45.00	45.00 45.00 0.00	45.00 45.00 0.00	45.00 45.00 0.00	180.00 180.00 45.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	25.00 25.00 25.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2023 180.00						
<b>Proyecto: 100013511H04401I118001</b> Conservación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Equipo para la atención de las afectaciones a los Caminos Pavimentados y Rurales <b>Componente</b> Mantener en condiciones optimas de operación el parque de maquinaria																	
												\$11,195,057.93 \$11,195,057.93 \$1,054,035.33					









**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto					
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
		1	2	3	4												
<b>Total</b>												\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93			
<b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas																	
porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	33.80	0.61	0.90	0.90	0.31	2.72	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.61	0.90	0.90	0.31	2.72				Kilómetro		2.72					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
<b>Actividad</b> Reconstrucción del tramo: km. 13+000 - km. 33+800 (T.A.)																	
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	33.80	0.61	0.90	0.90	0.31	2.72	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.61	0.90	0.90	0.31	2.72				Kilómetro		2.72					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
<b>Proyecto: 060012231H05002C01D002</b> <b>Reconstrucción y ampliación del sistema de agua potable (1 de 2 etapas), en la cabecera municipal de Ocoatepec</b>																	
<b>Componente</b> Sistema de Agua Potable Reconstruido y Ampliado																	
Sistema de Agua Potable Reconstruido y Ampliado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra		1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
<b>Actividad</b> Formalizar contrato																	
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato		1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Realizar proceso de licitación																	
													\$45,838,346.87	\$45,838,346.87	\$0.00		

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 7 de 90

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93	
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023					
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Licitación		1.00				
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023					
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Supervisión		1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proyecto: 100013511H04001C03B024</b> Reconstrucción del Camino: Copainala - Coapilla - Ocoatepec; tramo: km. 0+000 al km. 43+100 (T.A.) <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas														
porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	43.10	1.16	1.75	1.16	0.00	4.07	31.90	31.90	0.86	Gestión / Eficiencia	2023			
		1.16	1.75	1.16	0.00	4.07				Kilómetro		4.07		
		0.37	0.00	0.00	0.00	0.37								
<b>Actividad</b> Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 43+100 (T.A.)														
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	43.10	1.16	1.75	1.16	0.00	4.07	31.90	31.90	0.86	Gestión / Eficiencia	2023			
		1.16	1.75	1.16	0.00	4.07				Kilómetro		4.07		
		0.37	0.00	0.00	0.00	0.37								
<b>Proyecto: 060012131H03601C01B017</b> Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Osumacinta.														
												\$10,172,413.79	\$0.00	\$0.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55  
 Página 10 de 90

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023  
 Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93	
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Planta de Tratamiento	1.00				
<b>Actividad</b>														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Contrato	1.00				
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Licitación	1.00				
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Supervisión	2.00				
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B029</b>														
Construcción del Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de Los Pobres, Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+000; Subtramo: Km. 18+000 - Km. 19+000														
<b>Componente</b>														
Carreteras alimentadoras modernizadas														
Porcentaje de caminos modernizados	36.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
												\$13,590,861.63	\$13,590,861.63	\$0.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 11 de 90

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93	
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 18+000 - km. 19+000. Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	36.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B048</b> Camino: San Miguel La Sardina - Adolfo Ruiz Cortínez, tramo: km. 0+000 - km. 6+000 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas												\$0.00	\$12,400,816.54	\$0.00
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.37	0.37	0.26	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.37	0.37	0.26	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Actividad</b> Construcción del Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.37	0.37	0.26	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.37	0.37	0.26	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Proyecto: 100013511H04001C03B042</b> Reconstrucción de Puente de 20.00 M.L., ubicado en el km. 0+500, del camino: E.C. (Tecpatan - Mezcalapa) - Flores Magón <b>Componente</b> Reconstrucción de Puente Vehicular												\$0.00	\$11,189,655.17	\$3,300,000.00
Reconstrucción de metros lineales de puentes	20.00	8.00	12.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		8.00	12.00	0.00	0.00	20.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	20.00			









**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto					
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
		1	2	3	4												
<b>Total</b>												\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93			
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Licitación	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Supervisión	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B034</b> Construcción del camino: E.C. Paraíso del Grijalva - Rio Jordan, tramo: km. 0+000 - km. 7+000; subtramo del km. 0+250 - km. 2+000 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas																	
Porcentaje de caminos modernizados	7.00	0.43	0.44	0.44	0.44	1.75	11.63	11.63	0.71	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.43	0.44	0.44	0.44	1.75				Kilómetro	1.75						
		0.05	0.00	0.00	0.00	0.05											
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+250 - km. 2+000.	7.00	0.43	0.44	0.44	0.44	1.75	11.63	11.63	0.71	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.43	0.44	0.44	0.44	1.75				Kilómetro	1.75						
		0.05	0.00	0.00	0.00	0.05											
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B051</b> Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujillic (Cuarta Etapa), tramo: km. 0+000 - km. 44+040																	
													\$0.00	\$438,135,486.03	\$0.00		

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 16 de 90

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$1,879,015,306.17 \$2,889,615,780.90 \$253,795,827.93	
<b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas													
Porcentaje de caminos modernizados	11.04	1.10	3.31	3.31	3.32	11.04	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		1.10	3.31	3.31	3.32	11.04				Kilómetro	11.04		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad</b> Construcción del Puente Vehicular "Rio Blanco" de 108.00 M.L., ubicado en el Km. 38+495.25													
Construcción de Puente Vehicular	108.00	10.80	32.40	32.40	32.40	108.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		10.80	32.40	32.40	32.40	108.00				Metro Lineal	108.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Construcción del Puente Vehicular "Shponia" de 25.00 M.L., ubicado en el Km. 42+602.10													
Construcción de Puente Vehicular	25.00	2.50	7.50	7.50	7.50	25.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		2.50	7.50	7.50	7.50	25.00				Metro Lineal	25.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Construcción del Subtramo: Km. 33+000 - Km. 44+040													
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	11.04	0.00	4.14	4.14	2.76	11.04	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	4.14	4.14	2.76	11.04				Kilómetro	11.04		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B007</b> Construcción del camino: Saclum - Tzizim, tramo: km. 15+000 - km. 26+320, subtramo: km. 18+000 - km. 19+000													
<b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas													
Porcentaje de caminos modernizados	26.32	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023	\$13,927,010.59 \$13,927,010.59 \$0.00	
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93		
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 18+000 - KM. 19+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	26.32	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 1.00				
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B006</b> Construcción del camino: E.C. (Chalchihuitan - Tzacucum) - Balunaco, tramo: km. 0+000 - km. 7+904, subtramo: km 2+300 - km 3+300 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas															
Porcentaje de caminos modernizados	7.90	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 1.00	\$12,872,746.70	\$12,872,746.70	\$0.00	
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+300 - km. 3+300 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	7.90	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 1.00				
<b>Proyecto: 060012131H03601C01B01D</b> Construcción de Colector de Aguas Residuales y Emisor de llegada a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2 de 2 etapas), en la cabecera municipal de Chamula															
													\$9,001,059.27	\$0.00	\$0.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 18 de 90

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$1,879,015,306.17 \$2,889,615,780.90 \$253,795,827.93	
<b>Componente</b>													
colectores y emisores Construidos													
colectores y emisores Construidos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Obra		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad</b>													
Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Contrato		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Licitación		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Supervisión		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B008</b>													
<b>Construcción del camino: Yakampot - E.C. Yaalchitom, tramo: km. 0+000 - km. 27+100, subtramo: km. 14+500 - km. 15+500</b>													
<b>Componente</b>													
Carreteras alimentadoras modernizadas													
Porcentaje de caminos modernizados	27.10	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00			Kilómetro		1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
												\$13,168,539.83 \$13,168,539.83 \$0.00	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 20 de 90

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		A alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Proyecto: 060012131H03601C01B013</b> Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Cruzón (Barrio Jech Metic), municipio de Chamula.													
<b>Componente</b> Sistema de Saneamiento Construido													
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Planta de Tratamiento	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>Actividad</b> Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Supervisión	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

 \$6,373,283.82  
 \$6,373,283.82  
 \$0.00



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$1,879,015,306.17 \$2,889,615,780.90 \$253,795,827.93	
<b>Proyecto: 060012131H03601C01B015</b> Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Cruztón (Barrio Yut Osil), municipio de Chamula. <b>Componente</b> Sistema de Saneamiento Construido												\$5,951,360.21 \$5,951,360.21 \$0.00	
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Planta de Tratamiento	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>Actividad</b> Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Contrato	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Licitación	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Supervisión	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>Proyecto: 060012131H03601C01B014</b> Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Cruztón (Barrio Jech), municipio de Chamula.												\$6,114,476.55 \$6,114,476.55 \$0.00	









**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55  
 Página 26 de 90

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023  
 Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$1,879,015,306.17 \$2,889,615,780.90 \$253,795,827.93	
Porcentaje de caminos modernizados	4.12	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 1.00			
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - km. 2+000													
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	4.14	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 1.00			
<b>Proyecto: 100013511H04001C03B029</b> <b>Reconstrucción del Camino: Chilli - Chanal, tramo: km. 0+000 - km. 29+800 (T.A.)</b> <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas												\$0.00 \$13,767,766.39 \$4,049,777.93	
porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	29.80	0.40 0.40 0.25	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.25	62.50 62.50 0.25	62.50 62.50 0.84	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 1.00			
<b>Actividad</b> Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 29+800 (T.A.)													
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	29.80	0.40 0.40 0.25	0.60 0.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.25	62.50 62.50 0.25	62.50 62.50 0.84	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 1.00			
<b>Proyecto: 060012231H05001C01B003</b> <b>Ampliación del sistema de agua potable, en la cabecera municipal de Chanal</b>												\$60,290,710.97 \$60,290,710.97 \$0.00	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023  
 Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre					1	2	3			4	Devengado	
		1	2	3	4									
<b>Total</b>														
Porcentaje de caminos modernizados	4.12	0.00	0.43	0.43	0.14	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.43	0.43	0.14	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 - km. 1+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	4.12	0.00	0.43	0.43	0.14	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.43	0.43	0.14	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B012</b> <b>Construcción del camino: Santa Rosa - Frontera Mexiquito, tramo km. 10+000 - km 21+260, subtramo: km. 17+200 - 18+200</b>														
<b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas														
Porcentaje de caminos modernizados	21.26	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 17+200 - km. 18+200														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	21.26	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
												\$12,299,304.79	\$12,299,304.79	\$0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023  
 Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93
<b>Proyecto: 100013511H04001C03B023</b> Reconstrucción del Camino: E.C. (Chenalho - Pantelho) - Bodega del Cafe Maya Winic - Queshtic Centro; tramos: km. 0+000 - km. 1+330 y km. 0+000 - km. 0+081.62 (Ramal a Poblado Queshtic) <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	1.33	0.23 0.23 0.07	0.12 0.12 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.35 0.35 0.07	30.43 30.43 30.43	30.43 30.43 30.43	5.26 5.26 5.26	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 2023 2023	0.35 0.35 0.35	\$0.00 \$4,577,586.21 \$1,350,000.00
<b>Actividad</b> Reconstrucción de los tramos: km. 0+000 - km. 1+330 y km. 0+000 - km. 0+081.62 (Ramal a Poblado Queshtic) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	1.33	0.23 0.23 0.07	0.12 0.12 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.35 0.35 0.07	30.43 30.43 30.43	30.43 30.43 30.43	5.26 5.26 5.26	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 2023 2023	0.35 0.35 0.35	\$0.00 \$0.00 \$0.00
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B044</b> Construcción del puente sobre el río Majosik de 35.0 m.l. ubicado en el km. 1+980, sobre el camino: Ejido Puebla - Ejido Miguel Miguel Utrilla Los Chorros <b>Componente</b> Construcción de Puente Vehicular Construcción de metros lineales de puentes	35.00	8.75 8.75 0.00	8.75 8.75 0.00	8.75 8.75 0.00	8.75 8.75 0.00	35.00 35.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2023 2023 2023	35.00 35.00 35.00	\$21,362,068.97 \$0.00 \$0.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023  
 Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93	
Construcción de Puente de 35.00 M.L. Ubicado en el Km. 1+980 Construcción de puente	35.00	8.75	8.75	8.75	8.75	35.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		8.75	8.75	8.75	8.75	35.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	35.00			
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B014</b> Construcción del camino: Yabteclum - Puebla, tramo: km. 0+000 - km. 12+000, subtramo: km. 10+500 - km. 12+000 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas														
Porcentaje de caminos modernizados	12.00	0.37	0.37	0.37	0.39	1.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.37	0.37	0.37	0.39	1.50								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.50			
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 10+500 - 12+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	12.00	0.37	0.37	0.37	0.39	1.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.37	0.37	0.37	0.39	1.50								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.50			
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B049</b> Construcción de Puente de Cajón de Concreto de 12 M.L., Ubicado en el km. 1+350.71, sobre el Camino: E.C. (Chenalhó - Pantelhó) - Bodega de Café Maya Winic - Queshtic Centro Componente Construcción de Puente de Cajón de Concreto														
Construcción de metros lineales de puentes	12.00	0.00	5.14	5.14	1.72	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	5.14	5.14	1.72	12.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	12.00			
												\$0.00	\$8,664,181.85	\$42,897.96





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023  
 Fecha de impresión: 18-abril-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93	
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 5+000 - km. 5+590.84 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	5.59	0.15 0.15 0.00	0.15 0.15 0.00	0.15 0.15 0.00	0.14 0.14 0.00	0.59 0.59 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 0.59				
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B033</b> Construcción del camino: E.C. (Suytic - Santo Domingo) Muctahuitz, tramo: km. 0+000 - km. 4+796.10, subtramo: km. 1+000 - km. 2+000 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados	4.79	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 1.00			\$11,782,626.57 \$11,782,626.57 \$0.00	
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - km. 2+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	4.79	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 1.00				
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B021</b> Construcción del camino: Chimúcum - Al Mojon Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 9+420, subtramo: km. 2+000 - km. 3+000 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados	9.42	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023 1.00			\$14,434,614.75 \$12,371,448.36 \$0.00	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 35 de 90

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Supervisión	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B036</b> Camino: Ejido Arcotete - E.C. (San Cristobal - Tenejapa), tramo: km. 0+000 - km. 2+844 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas														
Porcentaje de caminos modernizados	2.84	0.71	0.71	0.71	0.71	2.84	4.23	4.23	1.06	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.71	0.71	0.71	0.71	2.84								
		0.03	0.00	0.00	0.00	0.03				Kilómetro	2.84			
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 - km. 2+844														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	2.84	0.71	0.71	0.71	0.71	2.84	4.23	4.23	1.06	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.71	0.71	0.71	0.71	2.84								
		0.03	0.00	0.00	0.00	0.03				Kilómetro	2.84			
<b>Proyecto: 100013511H04001C03B026</b> Reconstrucción del Camino: San Cristobal - Tenejapa - Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 54+500; Reconstrucción del subtramo: km. 26+000 al km. 54+500 (T.A.) <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas														
porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	54.50	1.18	1.77	1.18	0.00	4.13	1.69	1.69	0.04	Gestión / Eficiencia	2023			
		1.18	1.77	1.18	0.00	4.13								
		0.02	0.00	0.00	0.00	0.02				Kilómetro	54.50			
												\$0.00	\$25,120,768.38	\$7,408,497.79

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023  
 Fecha de impresión: 18-abril-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93
<b>Actividad</b> Reconstrucción del subtramo: km. 26+000 -km. 54+500 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	54.50	1.18	1.77	1.18	0.00	4.13	1.69	1.69	0.04	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023	4.13	
<b>Proyecto: 100013511H04001C03B028</b> Reconstrucción del Camino:San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitala, tramo: km. 0+000 - km. 32+000; subtramo: km. 0+000 al km. 13+500 (T.A.) <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	32.00	0.32	0.48	0.00	0.00	0.80	18.75	18.75	0.19	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023	0.80	\$0.00 \$10,434,538.19 \$3,077,304.48
<b>Actividad</b> Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 13+500 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	32.00	0.32	0.48	0.00	0.00	0.80	18.75	18.75	0.19	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023	0.80	
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B031</b> Construcción del camino: E.C. Aldama - Santa Martha - Xuxchen, tramo: km. 0+000 - km. 8+760, subtramo: km. 7+200 - km. 8+760													\$20,143,141.40 \$20,143,141.40 \$0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55  
 Página 37 de 90

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023  
 Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre													Devengado
		1	2	3	4										
<b>Total</b>															
<b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas															
Porcentaje de caminos modernizados	8.76	0.39	0.39	0.39	0.39	1.56	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.39	0.39	0.39	0.39	1.56				Kilómetro	1.56				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 7+200 - km. 8+760	8.76	0.39	0.39	0.39	0.39	1.56	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar		0.39	0.39	0.39	0.39	1.56				Kilómetro	1.56				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B001</b> Construcción del camino: E.C. (Icalumtic - Aldama), tramo: km. 0+000 - km. 7+120, subtramo: km. 6+200 km. 7+120												\$14,223,027.36 \$14,223,027.36 \$0.00			
<b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas															
Porcentaje de caminos modernizados	7.12	0.23	0.23	0.23	0.23	0.92	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.23	0.23	0.23	0.23	0.92				Kilómetro	0.92				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 6+200 - km. 7+120	7.12	0.23	0.23	0.23	0.23	0.92	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar		0.23	0.23	0.23	0.23	0.92				Kilómetro	0.92				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

 Fecha de corte: 31-marzo-2023  
 Fecha de impresión: 18-abril-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	9.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B003</b> Construcción del camino: Jaltenango – Queretaro, tramo: km. 0+000 – km. 6+000, subtramo km. 1+700 – km. 2+700 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas												\$10,118,750.73	\$10,118,750.73	\$0.00
Porcentaje de caminos modernizados	6.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+700 - km. 2+700														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	6.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Proyecto: 100013511H04001C03B011</b> Reconstrucción del Camino: La Independencia - La Concordia, Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000 (T.A.) <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas												\$43,608,139.40	\$43,608,139.40	\$12,804,901.15
porcentaje de rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	18.00	4.50	4.50	4.50	4.50	18.00	20.00	20.00	5.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		4.50	4.50	4.50	4.50	18.00								
		0.90	0.00	0.00	0.00	0.90				Kilómetro	18.00			

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 40 de 90

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Metas Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Metas Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93	
<b>Actividad</b> Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 – Km. 18+000 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	18.00	4.50	4.50	4.50	4.50	18.00	20.00	20.00	5.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		4.50	4.50	4.50	4.50	18.00								
		0.90	0.00	0.00	0.00	0.90				Kilómetro	18.00			
<b>Proyecto: 100013511H04001C03B053</b> Camino: El Parral - Revolución Mexicana - La Independencia, Tramo: Km. 33+800 - Km. 94+800 <b>Componente</b> Reconstrucción de Camino														
Reconstrucción de kms de caminos de la red pavimentada y rural	61.00	0.00	20.33	20.33	20.34	61.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	20.33	20.33	20.34	61.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	61.00			
<b>Actividad</b> Reconstrucción del Tramo: Km. 33+800 - Km. 94+800 (T.A.) Reconstrucción de 61.00 kms	61.00	0.00	20.33	20.33	20.34	61.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	20.33	20.33	20.34	61.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	61.00			
<b>Proyecto: 100013511H04001C03B014</b> Rehabilitación del camino rural: E.C. (Ángel Albino Corzo - Finca Prusia) - Piedra Blanca - Monterrey, tramo: km. 0+000 - km. 11+000 (T.A.) <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas														
												\$17,987,716.51	\$17,987,716.51	\$0.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 41 de 90

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Metz Trim. (D / C) %	Efc. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93	
porcentaje de rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	11.00	2.75	2.75	2.75	2.75	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		2.75	2.75	2.75	2.75	11.00				Kilómetro	11.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b> Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 – Km. 11+000 (T.A.). Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	11.00	2.75	2.75	2.75	2.75	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		2.75	2.75	2.75	2.75	11.00				Kilómetro	11.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto:</b> 060012131H03601C01B009 <b>Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad San Pedro Buenavista, Municipio de Villacorzo</b> <b>Componente</b> Sistema de Saneamiento Construido Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Planta de Tratamiento	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b> Formalizar contrato Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
												\$23,385,536.32	\$23,385,536.32	\$0.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 44 de 90

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$1,879,015,306.17 \$2,889,615,780.90 \$253,795,827.93	
<b>Proyecto: 060012131H03601C01B003</b> Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Revolución Mexicana, Municipio de Villacorzo <b>Componente</b> Sistema de Saneamiento Construido												\$18,437,902.35 \$18,437,902.35 \$0.00	
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Planta de Tratamiento	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad</b> Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar proceso de licitación													
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos													
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proyecto: 100013511H04001C03B006</b> Camino: Villa Corzo - Monterrey, tramo: km. 0+000 - km. 19+200												\$34,886,168.08 \$34,886,168.08 \$10,322,818.91	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 45 de 90

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$1,879,015,306.17 \$2,889,615,780.90 \$253,795,827.93	
<b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas													
porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	19.20	4.80	4.80	4.80	4.80	19.20	20.00	20.00	5.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		4.80	4.80	4.80	4.80	19.20				Kilómetro	19.20		
		0.96	0.00	0.00	0.00	0.96							
<b>Actividad</b> Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 – Km. 19+200 (T.A.)													
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	19.20	4.80	4.80	4.80	4.80	19.20	20.00	20.00	5.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		4.80	4.80	4.80	4.80	19.20				Kilómetro	19.20		
		0.96	0.00	0.00	0.00	0.96							
<b>Proyecto: 060012131H03601C01B004</b> <b>Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad Cristobal Obregón, Municipio de Villaflores</b>													
<b>Componente</b> Sistema de Saneamiento Construido													
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Planta de Tratamiento	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad</b> Formalizar contrato													
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar proceso de licitación													
												\$21,371,003.41 \$0.00 \$0.00	

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

 Fecha de corte: 31-marzo-2023  
 Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,785,827.93	
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023					
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Licitación		1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023					
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Supervisión		1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proyecto: 100013511H04001C03B022</b> Rehabilitación del Camino: San Nicolás - Montecristo de Guerrero, tramo: km. 0+000 - km. 8+160 (T.A.) <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas														
porcentaje de rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	8.16	2.04	2.04	2.04	2.04	8.16	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		2.04	2.04	2.04	2.04	8.16				Kilómetro		8.16		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b> Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+160 (T.A.).	8.16	2.04	2.04	2.04	2.04	8.16	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		2.04	2.04	2.04	2.04	8.16				Kilómetro		8.16		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto: 100013511H04001C03B002</b> Reconstrucción del Camino: Julián Grajales - El Parral, tramo: km. 17+000 - Km. 33+800														
												\$34,351,649.34	\$34,351,649.34	\$10,039,633.06

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93		
<b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	16.80	4.20	4.20	4.20	4.20	16.80	20.00	20.00	5.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023	16.80			
<b>Actividad</b> Reconstrucción del Tramo: Km. 17+000 – Km. 33+800 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	16.80	4.20	4.20	4.20	4.20	16.80	20.00	20.00	5.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023	16.80			
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B005</b> Construcción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarría), tramo: km. 0+000 - km. 11+000, subtramo: km. 7+000 - km. 8+000 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados	11.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023	1.00			
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 7+000 - km. 8+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	11.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023	1.00			
													\$15,082,397.82	\$15,082,397.82	\$0.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93	
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B037</b> Construcción del camino: El Bosque - Chabajebal, tramo: km. 0+000 - km. 12+989, subtramo: km. 4+300 - km. 6+000 <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados	12.98	0.42	0.42	0.43	0.43	1.70	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023	\$23,518,368.48	\$23,518,368.48	\$0.00
		0.42	0.42	0.43	0.43	1.70								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.70			
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+300 - km. 6+000. Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	12.98	0.42	0.42	0.43	0.43	1.70	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023	\$23,518,368.48	\$23,518,368.48	\$0.00
		0.42	0.42	0.43	0.43	1.70								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.70			
<b>Proyecto: 060012231H05002C01D001</b> Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad Carmen Zacatal (Barrio Los Pinos), Municipio de Jitotol. <b>Componente</b> Sistema de Agua Potable Construido Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023	\$8,074,750.43	\$8,074,750.43	\$0.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00			
<b>Actividad</b> Formalizar contrato Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023	\$8,074,750.43	\$8,074,750.43	\$0.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00			

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

 Fecha de corte: 31-marzo-2023  
 Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
<b>Total</b>												\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93	
Realizar proceso de licitación															
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación		1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos															
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión		1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
<b>Proyecto: 060012131H03601C01B012</b>															
<b>Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Unión Zaragoza, municipio de Jitotol.</b>															
<b>Componente</b>															
Sistema de Saneamiento Construido															
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Planta de Tratamiento		1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
<b>Actividad</b>															
Formalizar contrato															
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato		1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Realizar proceso de licitación															
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación		1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
<b>Total</b>													\$5,643,529.17	\$5,643,529.17	\$0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023  
Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$1,879,015,306.17 \$2,889,615,780.90 \$253,795,827.93	
Porcentaje de caminos modernizados	37.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00		
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 20+000 - km. 21+000.													
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	37.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00		
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B028</b> Construcción del Camino: E.C. (Simojovel - El Bosque) - Ejido Luis Espinosa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+260													
<b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas													
Porcentaje de caminos modernizados	6.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00		
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - km. 2+000													
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	6.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023		
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00		
												\$17,389,591.22 \$17,389,591.22 \$0.00	









**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93		
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 17+600 - km. 19+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	27.00	0.35	0.35	0.35	0.35	1.40	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		0.35	0.35	0.35	0.35	1.40									
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.40				
<b>Proyecto: 100013511H04001C03B025</b> <b>Rehabilitación del Camino Rural:</b> <b>Ixhuatán – San Miguel; Tramo: Km. 0+000 – Km. 16+000 (T.A.)</b> <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas													\$9,911,722.51	\$9,911,722.51	\$0.00
Porcentaje de rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	5.00	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		1.25	1.25	1.25	1.25	5.00									
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	5.00				
<b>Actividad</b> Rehabilitación del Tramo: Km. 2+000 - Km. 7+000 Rehabilitación de kms de caminos de la red rural	5.00	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
		1.25	1.25	1.25	1.25	5.00									
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	5.00				
<b>Proyecto: 100013511H04001C03B004</b> <b>Rehabilitación del Camino: Nicolás Bravo - La Gloria, Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+400 (T.A.)</b> <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas													\$10,921,851.56	\$10,921,851.56	\$0.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 56 de 90

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado			
		Alcanzado (D)										Modificado			
		Trimestre										Devengado			
		1	2	3	4										
<b>Total</b>												\$1,879,015,306.17 \$2,889,615,780.90 \$253,795,827.93			
porcentaje de rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	8.40	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	8.40	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023	8.40
<b>Actividad</b> Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 – Km. 8+400 (T.A.)															
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	8.40	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	8.40	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023	8.40
<b>Proyecto: 060012231H05001C01B001</b> <b>Construcción del Sistema de Agua Potable para la Localidad Lázaro Cárdenas, Municipio de Ixtapangajoyá</b>															
<b>Componente</b> Sistema de Agua Potable Construido															
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Sistema	2023	1.00
<b>Actividad</b> Formalizar contrato															
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Contrato	2023	1.00
<b>Realizar proceso de licitación</b>															
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Licitación	2023	1.00
<b>Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos</b>															

\$12,914,548.12  
\$12,914,548.12  
\$0.00

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 57 de 90

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto					
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
		1	2	3	4												
<b>Total</b>												\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Supervisión	1.00						
<b>Proyecto: 100013511H04001C03B030</b> Reconstrucción del Camino: Pichucalco - Juárez - Reforma - Boca de Limón, tramo: km. 0+000 - km. 57+100; subtramo: km. 17+000 al km. 22+000 (T.A.) <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas													\$0.00	\$18,602,990.73	\$5,486,305.74		
porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	57.10	0.60	0.90	0.30	0.00	1.80	6.67	6.67	0.07	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.60	0.90	0.30	0.00	1.80				Kilómetro	1.80						
		0.04	0.00	0.00	0.00	0.04											
<b>Actividad</b> Reconstrucción del subtramo: km. 17+000 al km. 22+000 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	57.10	0.60	0.90	0.30	0.00	1.80	6.67	6.67	0.07	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.60	0.90	0.30	0.00	1.80				Kilómetro	1.80						
		0.04	0.00	0.00	0.00	0.04											
<b>Proyecto: 100013511H04001C03B016</b> Camino Rural: Ría. Rinconcito - Entronque San Juan el Alto Gil Pérez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+200 <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas													\$37,647,009.66	\$37,647,009.66	\$0.00		



















**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

 Fecha de corte: 31-marzo-2023  
 Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93	
Reconstrucción del Subtramo: Km. 6+200 – Km. 13+800 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	7.60	1.90	1.90	1.90	1.90	7.60	4.21	4.21	1.05	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023			
<b>Proyecto: 100013511H04001C03B040</b> Reconstrucción de Puente "El Chorro" sobre el Río El Charro de 20.00 M.L., ubicado en el km. 1+300, del camino: Cantón Cuyamiapa - Ejido Nueva Victoria												\$0.00	\$10,172,413.79	\$3,000,000.00
<b>Componente</b> Reconstrucción de Puente Vehicular														
Reconstrucción de metros lineales de puentes	20.00	8.00	12.00	0.00	0.00	20.00	4.00	4.00	1.60	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2023			
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Puente "El Chorro" sobre el Río El Charro de 20.00 M.L.														
Reconstrucción de puente	20.00	8.00	12.00	0.00	0.00	20.00	4.00	4.00	1.60	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2023			
<b>Proyecto: 100013511H04001C03B049</b> Reconstrucción del Puente "Las Morenas" sobre el Río Maxixapa de 30.00 M.L., ubicado en el km. 4+000, del camino: Ejido Efraín A. Gutiérrez - Cantón Las Morenas												\$0.00	\$15,258,620.69	\$4,500,000.00
<b>Componente</b> Reconstrucción de Puente Vehicular														
Reconstrucción de metros lineales de puentes	30.00	12.00	18.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2023			



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55

Página 68 de 90

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>												\$1,879,015,306.17 \$2,889,615,780.90 \$253,795,827.93		
porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	27.36	0.43	0.64	0.43	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2023	1.50		
		0.43	0.64	0.43	0.00	1.50								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro				
<b>Actividad</b> Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 20+000 (T.A.)														
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	27.36	0.43	0.64	0.43	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023	1.50		
		0.43	0.64	0.43	0.00	1.50								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro				
<b>Proyecto: 100013511H04001C03B058</b> Reconstrucción del Camino: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - San José Reforma, Tramo: Km. 0+000 al Km. 4+600, Subtramo: Km. 0+000 al Km. 1+400														
<b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas														
porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	1.40	0.00	1.05	0.35	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023	1.40		
		0.00	1.05	0.35	0.00	1.40								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro				
<b>Actividad</b> Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+400														
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	1.40	0.00	1.05	0.35	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023	1.40		
		0.00	1.05	0.35	0.00	1.40								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro				

 \$0.00  
 \$0.00  
 \$0.00





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93	
Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+400 Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	1.40	0.00	1.05	0.35	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023			
<b>Proyecto: 100013511H04001C03B008</b> <b>Camino: Tuxtla Chico – Sección Margaritas (Santa Rosa)- Cacahoatán, Tramo: Km. 0+000 – Km. 5+800</b> <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas												\$31,977,974.09	\$15,936,220.49	\$4,637,956.59
porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	5.80	1.45	1.45	1.45	1.45	5.80	11.03	11.03	2.76	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023			
<b>Actividad</b> Reconstrucción de Tramo: Km. 0+000 – Km. 5+800 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	5.80	1.45	1.45	1.45	1.45	5.80	11.03	11.03	2.76	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2023			
<b>Proyecto: 100013511H04001C03B003</b> <b>Camino: Chicomuselo - Rizo de Oro, tramo: km. 0+000 al km. 36+800</b> <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas												\$28,794,524.40	\$28,794,524.40	\$8,250,146.86

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93	
porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	11.20	2.80	2.80	2.80	2.80	11.20	11.07	11.07	2.77	Gestión / Eficiencia	2023			
		2.80	2.80	2.80	2.80	11.20				Kilómetro	11.20			
		0.31	0.00	0.00	0.00	0.31								
<b>Actividad</b> Reconstrucción del Subtramo: Km. 11+000 – Km. 22+200 (T.A.)	11.20	2.80	2.80	2.80	2.80	11.20	11.07	11.07	2.77	Gestión / Eficiencia	2023			
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes		2.80	2.80	2.80	2.80	11.20				Kilómetro	11.20			
		0.31	0.00	0.00	0.00	0.31								
<b>Proyecto: 060012131H03602C01D001</b> Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Benito Juárez, municipio de Frontera Comalapa.												\$13,207,465.62	\$13,207,465.62	\$0.00
<b>Componente</b> Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido														
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b> Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre:										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1.00			
<b>Proyecto: 090012231H05001C01B001</b>													\$63,770,408.42	
<b>Construcción del Sistema Integral de Agua Potable, en 19 localidades de los municipios de Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (Terminación)</b>													\$63,770,408.42	
<b>Componente</b>													\$0.00	
Sistema de Agua Potable Construido														
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1.00			
<b>Actividad</b>														
Formalizar contrato														
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1.00			
Realizar proceso de licitación														
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1.00			
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos														
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1.00			

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto					
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
		1	2	3	4												
<b>Total</b>												\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93			
<b>Proyecto: 060012131H03601C01B006</b> Construcción de colectores y emisor de llegada a la planta de tratamiento de aguas residuales, en la cabecera municipal de Motozintla. <b>Componente</b> Colectores y Emisor de llegada Construido													\$32,627,618.42	\$32,627,618.42	\$0.00		
Colectores y Emisor de Llegada Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
<b>Actividad</b> Formalizar contrato																	
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Realizar proceso de licitación																	
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos																	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B040</b> Construcción del Camino: El Nance – Puerto Rico, tramo: km. 27+000 - km. 32+000, subtramo: km. 27+000 - km. 29+000													\$24,633,809.69	\$24,633,809.69	\$0.00		









**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023  
Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto					
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
		1	2	3	4												
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93				
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023							
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Licitación		1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023							
		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Supervisión		1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B022</b> <b>Construcción del camino: E.C. Roberto Barrios – Arimatea, tramo del km. 0+000 – km. 3+520, construcción del subtramo: del km. 2+500 - km. 3+520</b> <b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas																	
Porcentaje de caminos modernizados	3.52	0.25	0.25	0.26	0.26	1.02	8.00	8.00	0.57	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.25	0.25	0.26	0.26	1.02				Kilómetro		1.02					
		0.02	0.00	0.00	0.00	0.02											
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+500 - km. 3+520																	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	3.52	0.25	0.25	0.26	0.26	1.02	8.00	8.00	0.57	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.25	0.25	0.26	0.26	1.02				Kilómetro		1.02					
		0.02	0.00	0.00	0.00	0.02											
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B043</b> <b>Construcción del Camino: E.C. (Ruinas – Palenque) – Cuauhtémoc Cárdenas, tramo: km. 0+000 - km. 5+748.15; subtramo: km. 0+000 - km. 3+000</b>																	
												\$22,311,923.51	\$22,311,923.51	\$6,433,007.58			

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023  
 Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93	
<b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas														
Porcentaje de caminos modernizados	5.74	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	4.00	4.00	0.52	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.75	0.75	0.75	0.75	3.00								
		0.03	0.00	0.00	0.00	0.03				Kilómetro		3.00		
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 - km. 3+000.														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	5.74	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	4.00	4.00	0.52	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.75	0.75	0.75	0.75	3.00								
		0.03	0.00	0.00	0.00	0.03				Kilómetro		3.00		
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B015</b> Construcción del camino: San José El Contento - Sibaca - Guaquitepec; tramo: km. 0+000 - km. 28+713.50; subtramo: km. 18+000 - Km. 19+000													\$13,912,935.04	
													\$13,912,935.04	
													\$0.00	
<b>Componente</b> Carreteras alimentadoras modernizadas														
Porcentaje de caminos modernizados	28.71	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro		1.00		
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 18+000 - Km. 19+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	28.71	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro		1.00		





**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023  
 Fecha de impresión: 18-abril-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93	
Reconstrucción de puente	22.00	8.80	13.20	0.00	0.00	22.00	10.00	10.00	4.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		8.80	13.20	0.00	0.00	22.00				Metro Lineal	22.00			
		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88								
<b>Proyecto: 100013511H04001C03B018</b> Rehabilitación del camino: Yajalón - Lázaro Cárdenas, tramo: km. 0+000 - km. 6+500 (T.A.) <b>Componente</b> Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas													\$11,259,656.60	\$0.00
porcentaje de rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	6.50	1.62	1.62	1.63	1.63	6.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		1.62	1.62	1.63	1.63	6.50				Kilómetro	6.50			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b> Rehabilitación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+500 (T.A.). Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	6.50	1.62	1.62	1.63	1.63	6.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		1.62	1.62	1.63	1.63	6.50				Kilómetro	6.50			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Proyecto: 090012131H03601C01B002</b> Construcción de Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Efraín A. Gutiérrez, Municipio de Comitán de Domínguez <b>Componente</b> Obras complementarias Construido													\$1,772,158.15	\$0.00
Obras Complementarias Construidas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023  
 Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	25.00	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.75	0.75	0.75	0.75	3.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	3.00			
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B019</b> Construcción del camino: Yalcook - Rafael Ramírez - Rafael Pascasio Gamboa - Nuevo Santiago, Tramo: Km. 0+000 - Km. 31+500; Subtramo: km. 26+000 - Km. 27+000 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												\$14,379,079.77	\$14,379,079.77	\$0.00
Porcentaje de caminos modernizados	31.50	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Actividad</b> Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 26+000 - km. 27+000														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	31.50	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B032</b> Construcción del camino: Ejido Belisario Domínguez - San Antonio Caridad - Crucero Santa Martha, tramo: km. 0+000 - km. 7+000, Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas												\$12,304,614.04	\$12,304,614.04	\$0.00
Porcentaje de caminos modernizados	7.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00			









**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55  
 Página 86 de 90

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023  
 Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
<b>Proyecto: 090012131H03602C01D004</b> <b>Supervisión Técnica por Administración (Localidades Rurales)</b>									Supervisión	1.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	
<b>Componente</b> Supervisión para el Programa de Agua Potable Realizados (Supervisión Técnica por Administración (Localidades Rurales))														
Supervisión para el Programa de Agua Potable Realizados (Supervisión Técnica por Administración (Localidades Rurales))	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
<b>Actividad</b> Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos									Supervisión	1.00				
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
<b>Proyecto: 090012131H03602C01D002</b> <b>Supervisión Técnica por Administración (Localidades Urbanas)</b>									Supervisión	1.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	
<b>Componente</b> Supervisión para el Programa de Agua Potable Realizados (Supervisión Técnica por administración)														
Supervisión para el Programa de Agua Potable Realizados (Supervisión Técnica por administración)	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
<b>Actividad</b>									Supervisión	1.00				

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2023

Fecha de impresión: 18-abril-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Mets Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Mets Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Supervisión	1.00				
<b>Proyecto: 090012131H03602C01D005</b> <b>Participación Social y Desarrollo Comunitario (Atención Social) por Administración (Localidades Rurales)</b> <b>Componente</b> Supervisión para el Programa de Agua Potable Realizados (Participación Social y Desarrollo Comunitario (Atención Social) por Administración (Localidades Rurales))												\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
Supervisión para el Programa de Agua Potable Realizados (Participación Social y Desarrollo Comunitario (Atención Social))	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
Supervisión para el Programa de Agua Potable Realizados (Participación Social y Desarrollo Comunitario (Atención Social))		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Supervisión	1.00				
<b>Actividad</b> Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023				
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Supervisión	1.00				
<b>Proyecto: 090012131H03602C01D006</b> <b>Participación Social y Desarrollo Comunitario (Contraloría Social) por Administración (Localidades Rurales)</b> <b>Componente</b> Supervisión para obras insertas en el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) Participación Social y Desarrollo Comunitario (Contraloría Social) por Administración (Localidades Rurales)												\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

PTO2023-55  
 Página 88 de 90

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023  
 Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto					
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
		1	2	3	4												
<b>Total</b>												\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93			
Contraloría Social para localidades beneficiadas con acciones de servicios básicos	200.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.00	0.00	21.00	0.00	21.00				Supervisión	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
<b>Actividad</b> Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos																	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	11.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
<b>Proyecto: 090012231H05001C01B002</b> <b>Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Hidráulica</b>													\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00		
<b>Componente</b> Obras contratadas con acciones de supervisión																	
Obras Contratadas con acciones de supervisión	21.00	0.00	11.00	10.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.00	11.00	10.00	0.00	21.00				Sistema	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
<b>Actividad</b> Supervisión para Obras de Infraestructura Hidráulica																	
Supervisión para Obras de Infraestructura Hidráulica (PNGE)	21.00	0.00	11.00	10.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023						
		0.00	11.00	10.00	0.00	21.00				Supervisión	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
<b>Proyecto: 100013511H04101C03B009</b> Construcción del camino: Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito, tramo: km. 0+000 - km. 12+017, subtramo: km. 11+000 - km. 12+017													\$13,561,725.89	\$13,561,725.89	\$0.00		



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2023  
 Fecha de impresión: 18-abril-2023

**Organismo Público:** 2.1.1.2.1.280 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
<b>Total</b>											\$1,879,015,306.17	\$2,889,615,780.90	\$253,795,827.93	
<b>Componente</b> Carreteras alimentadoras rehabilitadas, modernizados, reconstruidas y supervisadas														
Indice de la supervisión de reconstrucción y rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	41.00	10.00	10.00	10.00	11.00	41.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		10.00	10.00	10.00	11.00	41.00				Obra	41.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
<b>Actividad</b> Supervisión, Seguimiento Estudios y Evaluación de 41 Caminos de infraestructura carretera														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a supervisar	41.00	10.00	10.00	10.00	11.00	41.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2023			
		10.00	10.00	10.00	11.00	41.00				Obra	41.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez  
 Coordinador General del Grupo Estratégico

LAE. Agustín Estrada Lara  
 Jefe de la Unidad de Planeación y Equivalente