

ANEXO 5

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los recursos recibidos del Fidelcomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2018 ^{1/}

Periodo: de 01/04/2018 al 30/06/2019

Entidad Federativa: Chiapas

Fecha:	30	Junio	2019
	dia	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance financiero (pesos)				Total Ejecido E=D+O
				Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
							Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
3	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL DE ALLENDE - PUEBLO NUEVO SITALA)- SAN FRANCISCO PORTUGAL - EL JARDIN; TRAMO: DEL KM 0+000AL KM 8+080, SUBTRAMO: DEL KM 7+000 AL KM 8+080	SIMOJOVEL/EL JARDÍN	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	130.00 1,412.00 720.00 77.84 8,100.00 3,240.00 1,080.00 30.00 111.00 500.00 957.69	40.00 0.00 0.00 0.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ML (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS TUBULARES DE POLIETILENO)) ML (CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO) ML (CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO) ML (CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO) M2 (PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA) ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTADO DE RAYA)) PZA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (VIALETA COLOR AMBAR)) PZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL (INFORMATIVAS, RESTRICTIVAS Y PREVENTIVAS)) PZA (COLOCACIÓN DE FANTASMAS DE CONCRETO HIDRÁULICO) ML (DEFENSA METÁLICA) ML (CONSTRUCCIÓN DE CONTRA CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO)	10,974,927.14	3,255,235.18	0.00	0.00	3,255,235.18
5	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TUXTLA - LA ANGOSTURA) - ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL ÁNGEL ALBINO CORZO; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+100 (T.A.)	CHIAPA DE CORZO / GALECIO NARCÍA, EL RECUERDO, LAS TUNAS, LA GLORIA, LAS GARDENIAS, NUEVA LINDA, AURORA BUENAVISTA	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	10200.00 2550.00 510.00	2318.00 0.00 0.00	M2 (REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA) ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTADO DE RAYA)) PZA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (VIALETA COLOR AMBAR DOS CARAS))	7,735,747.46	3,936,335.63	0.00	0.00	3,936,335.63
6	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: RAMAL A MONTE CHICO; TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 1+800	BOCHIL / MONTE CHICO	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	104.00 784.00 800.00 44.48 6,000.00 2,400.00 120.00 800.00 447.79	58.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ML (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS TUBULARES DE POLIETILENO)) ML (CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO REFORZADO) ML (CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO REFORZADO) ML (CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS DE CONCRETO REFORZADO) M2 (PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA) ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTADO DE RAYA)) PZA (INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL) PZA (INSTALACIÓN DE VIALETA COLOR AMBAR DOS CARAS) ML (INSTALACIÓN DE DEFENSA METÁLICA)	8,462,080.21	2,531,392.90	0.00	0.00	2,531,392.90

ANEXO 5

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los recursos recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 2018
Periodo: de 01/04/2018 al 30/06/2019

Entidad Federativa: Chiapas

Fecha:	30 día	Junio mes	2019 año
--------	-----------	--------------	-------------

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance financiero (pesos)				
				Meta	Avance en el periodo 2 /		Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total			Programado A	Ejercido B	Asignado 3 / C	Ejercido D	
7	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL TABLON DE 163.00 M.L. UBICADO EN EL KM. 41+400 DE LA CARRETERA: OCOZOCOAUTLA - REVOLUCIÓN MEXICANA;TRAMO: KM. 0+000 - KM. 71+700.	VILLAFLORES/CRISTÓBAL OBREGÓN	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	2282.00 1956.00 489.00 163.00 4.00 326.00 326.00	1032.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	M2 RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR DE CONCRETO ARMADO Y COLOCAC CARPETA ASFALTIC M2 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO ML COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA DE RAYA CENTRAL Y LATERAL) PZA COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (VIALETA COLOR AMBAR DOS CARAS) PZA COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL M2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ML INSTALACIÓN DE PARAPETO METALICO	40,824,955.85	12,180,349.32	0.00	0.00	12,180,349.32
8	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CHANONA DE 60.00 ML. UBICADO EN EL KM. 50+700 SOBRE EL CAMINO: OCOZOCOAUTLA - REVOLUCION MEXICANA	VILLAFLORES/DOCTOR DOMINGO CHANONA	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	840.00 240.00 240.00 80.00 4.00 120.00 120.00	378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	M2 RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CON CONCRETO ARMADO Y CARPETA ASFÁLTICA M2 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DEL PUENTE DE CARPETA ASFÁLTICA ML COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA DE RAYA CENTRAL Y LATERAL) PZA COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (VIALETA COLOR AMBAR DOS CARAS) PZA COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL M2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ML INSTALACIÓN DE PARAPETO METÁLICO	30,544,218.89	8,891,961.96	0.00	0.00	8,891,961.96
10	CONSTRUCCION DEL PUENTE VADO SOBRE EL CAMINO: RAMAL A VISTA HERMOSA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+900; SOBRE EL KM 1+600 CON UNA LONGITUD DE 100 MTS. EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CINTALAPA.	CINTALAPA / VISTA HERMOSA	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	900.00 210.00 390.00 30.00 4.00 80.00	810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	M2 (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO DE CONCRETO ARMADO) M2 (CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS CON CARPETA ASFÁLTICA) ML (COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA DE RAYA CENTRAL Y LATERAL) PZA (COLOCACIÓN SE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (VIALETA COLOR AMBAR DOS CARAS) PZA (COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL) PZA (CONSTRUCCIÓN DE DELIMITANTE DE MÁRGENES)	16,776,453.42	4,947,632.03	0.00	0.00	4,947,632.03

