

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica


CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS									
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
PROTECCIÓN AMBIENTAL																				
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO											244 276 740.97	284 285 898.59	18 901 408.82							
B001	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	48 497 298.20	48 497 298.20	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0					
B002	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA, MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.39	39.12	2 952 082.04	2 952 082.04	885 624.61	Amatenango de la Frontera	Nueva Morelia	0	0	0					
B003	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE SOYALÓ (1 ETAPA DE 2 ETAPAS) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	26 350 754.09	18 476 005.57	0.00	Soyaló	Francisco Sarabia	0	0	0					
B004	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ARRIAGA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	33 118 814.21	33 118 814.21	0.00	Arriaga	Emiliano Zapata	0	0	0					
B005	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	34 532 732.87	34 532 732.87	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0					
B006	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA (SUR ORIENTE) Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00	Tapachula	Tapachula	0	0	0					
B009	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE UKUMTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.54	53.93	0.00	3 290 952.77	1 550 493.40	Chamula	Ukumtic	0	0	0					
B010	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TILA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 595 446.28	778 633.88	Tila	Libertad Jolnishtie 2da. Sección	0	0	0					
B011	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TUMBALA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 698 685.81	509 605.74	Tumbalá	Lazaro Cardenas	0	0	0					
B014	6	ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO DE ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO" DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUAS RESIDUALES PARA LA ZONA METROPOLITANA DE TAPACHULA, CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR DE LA ZONA SUR PONIENTE Y AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Análisis costo beneficio	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00	360 000.00	Tapachula	Tapachula	0	0	0					
D001	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD UKUMTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	3 612 240.34	1 806 120.17	0.00	Chamula	Ukumtic	0	0	0					
D002	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA Construcción	Planta de Tratamiento	2.00	2.00	0.00	0.00	4 878 097.32	2 439 048.66	0.00	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	0	0	0					
D003	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EFRAIN A. GUTIÉRREZ Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 986 980.44	2 493 495.22	0.00	Comitán de Domínguez	Efrain A. Gutiérrez	0	0	0					
D004	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Construcción	Obra	1.00	1.00	0.16	15.50	5 792 409.65	5 730 474.80	871 585.50	Las Margaritas	El Progreso	0	0	0					
D005	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CHACALJOCOM, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 222 060.20	2 593 197.10	444 650.10	Comitán de Domínguez	Chacaljocom	0	0	0					
D006	6	ESTUDIO COSTO-BENEFICIO Y REPLANTEAMIENTO DEL PROYECTO PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ Elaboración de estudio	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0					
D007	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE POZUELOS, DEL MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 455 233.02	4 227 616.51	0.00	Chamula	Pozuelos	0	0	0					

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica


CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANJE AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D008	6	CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EFRAIN A. GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ						0.00	2 563 712.00	769 113.60	Comitán de Domínguez	Efrain A. Gutiérrez	0	0	0
D010	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA NORTE (ROCHESTER) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14 974 644.00	4 281 929.46	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0
D012	6	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. DE 2 ETAPAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14 518 305.00	4 033 165.92	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
D013	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Obra	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	6 518 744.00	1 865 444.31	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
D014	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL, MUNICIPIO DE TUMBALÁ	Obra	1.00	1.00	0.09	9.00	0.00	6 658 878.00	0.00	Tumbalá	Chuculumtiel	0	0	0
D015	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA LA GLORIA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Obra	1.00	1.00	0.15	14.77	0.00	1 937 262.00	0.00	Las Margaritas	Ranchería La Gloria	0	0	0
D016	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE YANCHENILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.27	27.08	0.00	899 806.00	0.00	Oxchuc	Yanchenilja	0	0	0
D017	6	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO NORTE, MUNICIPIO DE PALENQUE	Obra	1.00	1.00	0.30	30.00	0.00	400 000.00	120 000.00	Palenque	Francisco I Madero Norte	0	0	0
D018	6	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO NORTE, MUNICIPIO DE PALENQUE	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00	210 000.00	Palenque	Francisco I Madero Norte	0	0	0
D019	6	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO, MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	687 441.00	206 232.30	Solosuchiapa	Francisco I Madero	0	0	0
D020	6	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS), MUNICIPIO DE PIJJIAPAN	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	687 442.00	206 232.60	Pijjilapan	Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas)	0	0	0
B001	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. DE 2 ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PARRAL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 911 239.90	7 911 239.90	0.00	El Parral	El Parral	0	0	0
B002	6	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS JECHMETIC, YUTOSIL Y JECH, MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 442 017.70	10 442 017.70	0.00	Chamula	Jechmetic, Yutosil y Jech	0	0	0
B003	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO CHAVÍN, MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE (TERMINACIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 141 859.72	3 141 859.72	0.00	Amatenango del Valle	San Caralampio Chavin	0	0	0
B004	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA) TERMINACIÓN. MUNICIPIO DE BOCHIL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 457 901.13	0.00	0.00	Bochil	Bochil	0	0	0
B005	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO (TERMINACIÓN), MUNICIPIO DE TONALÁ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 636 684.94	4 636 684.94	0.00	Tonalá	Manuel Avila Camacho	0	0	0
B006	6	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3A DE 3 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO (MATAMOROS), MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 128 325.20	6 128 325.20	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Vicente Guerrero (Matamoros)	0	0	0
B007	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERMINACIÓN), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 727 566.92	1 808 697.40	Bochil	Llano Grande	286	268	554
D001	6	SUPERVISIÓN TÉCNICA (PTAR)	Obra	1.00	1.00	0.95	95.00	330 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D002	6	CONTRALORÍA SOCIAL (PTAR) Contraloría social (PTAR)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	330 000.00	0.00	0.00	Acacoyaqua	Acacoyaqua	0	0	0
D003	6	CONTRALORÍA SOCIAL POR ADMINISTRACIÓN (APTAR) Contraloría social por administración (APTAR)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D004	6	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (APTAR) Supervisión técnica por administración (APTAR)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 800 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B010	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Libertad Jolnishtie 2da. sección, municipio de Tila	No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente contratado y se encuentra en estatus por iniciar
B011	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Lazaro Cardenas, municipio de Tumbala	
B014	Elaboración del "estudio de análisis costo - beneficio" del sistema integral de aguas residuales para la zona metropolitana de Tapachula, consistente en construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales y emisor de la zona sur poniente y ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento	
D005	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Chacaljocom, municipio de Comitán de Domínguez	
D008	Construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Efraín A. Gutiérrez, municipio de Comitán de Domínguez	
D010	Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales en la zona norte (Rochester) de la cabecera municipal de Berriozabal	
D017	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de Francisco I Madero Norte, municipio de Palenque	
D018	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Francisco I Madero Norte, municipio de Palenque	
D019	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Francisco I Madero, municipio de Solosuchiapa	
D020	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas), municipio de Pijijiapan	
B003	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad Francisco Sarabia, Municipio de Soyaló (1 etapa de 2 etapas)	
B004	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de Emiliano Zapata, municipio de Arriaga	
B005	Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, en la cabecera municipal de Palenque	
B006	Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la cabecera municipal de Tapachula (Sur Oriente)	



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D001	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad Ukumtic, municipio de Chamula	No presenta presupuesto devengado, toda vez que el proyecto fue recientemente validado, esta en proceso de liberación
D002	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la cabecera municipal de Maravilla Tenejapa	
D003	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Efrain A. Gutiérrez	
D007	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario para beneficiar a la localidad de Pozuelos, del municipio de Chamula	
B001	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (2a. de 2 etapa), en la cabecera municipal de El Parral	
B002	Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento (2da etapa), para beneficiar a Los Barrios Jechmetic, Yutosil y Jech, municipio de Chamula	
B003	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de San Caralampio Chavín, municipio de Amatenango del Valle (Terminación)	
B005	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, de la localidad de Manuel Avila Camacho (Terminación), municipio de Tonalá	
B001	Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales (1a. de 2 etapas), en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo	
B006	Construcción de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales (3a de 3 etapas), en la localidad de Vicente Guerrero (Matamoros), municipio de Ocozocoautla	
D006	Estudio Costo-Beneficio y Replanteamiento del Proyecto para el Saneamiento de Aguas Residuales en el Municipio de Comitán de Domínguez	No presenta avances ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto tuvo reducción líquida
B004	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (2a. Etapa) Terminación. Municipio de Bochil	
D001	Supervisión Técnica (PTAR)	
D002	Contraloría Social (PTAR)	
D003	Contraloría social por administración (APTAR)	Bolsa de recursos presupuestales para proyectos de supervisión para pagos de sueldos y materiales
D004	Supervisión técnica por administración (APTAR)	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.

