

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
TRANSPORTE POR CARRETERA											1 347 285 373.23	1 098 742 198.16	314 274 187.57					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																		
B001	9	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS PAVIMENTADAS Y CAMINOS						136 343 471.20	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0			
B002	9	Mantenimiento y conservación de la red estatal de carreteras pavimentadas y caminos	Kilómetro	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00											
B003	9	CAMINO: CHICOASEN - TECPATAN - MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 98+200						44 671 053.65	44 671 053.65	13 044 889.93	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0			
B004	9	Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 98+200 (t.a.)	Kilómetro	98.20	98.20	9.03	9.20											
B005	9	CAMINO: E.C. (PUERTO CATE - EL BOSQUE) A SAN PEDRO NICHALUCUM, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+000						8 219 633.81	8 219 633.81	3 542 498.67	El Bosque	El Bosque	0	0	0			
B006	9	Rehabilitación del tramo: km 0+000 al km 4+000 (t.a.)	Kilómetro	4.00	4.00	1.96	49.00											
B007	9	CAMINO: LAS LIMAS - REVOLUCION MEXICANA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 62+200						42 579 439.99	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Varias	0	0	0			
B008	9	Mantenimiento del tramo: km. 0+000 - km. 62+200 (t.a.)	Kilómetro	62.20	62.20	0.00	0.00											
B009	9	CAMINO: JITOTOL - SAN ANDRES DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 KM. 24+800						37 500 000.00	16 000 000.00	7 681 647.26	Jitotol	Jitotol	0	0	0			
B010	9	Rehabilitación del subtramo: del km 12+100 al km 24+800 (t.a.)	Kilómetro	12.70	12.70	5.14	40.50											
B011	9	CAMINO: CHAMIC - EJIDO TAMAULIPAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+000						48 376 214.74	38 282 579.57	11 332 446.66	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0			
B012	9	Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 30+000 (t.a.)	Kilómetro	30.00	30.00	6.18	20.60											
B013	9	CAMINO: E.C. (CATE - SIMOJOVEL - HUITIUPAN) - RAMAL A LOS PLATANOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+500						13 224 024.20	13 224 024.20	3 079 287.08	El Bosque	El Bosque	0	0	0			
B014	9	Rehabilitación del tramo km 0+000 - 6+500 (t.a.)	Kilómetro	6.50	6.50	2.91	44.80											
B015	9	CAMINO: ANGEL ALBINO CORZO - SILTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 - KM. 103+000						35 603 448.28	0.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Varias	0	0	0			
B016	9	Mantenimiento del tramo del km. 0+000 - km. 103+000	Kilómetro	25.10	25.10	0.00	0.00											
B017	9	CAMINO: CATE - LARRAINZAR - E.C. (CHENALHO - PANTELHO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+300						38 534 429.56	30 534 429.56	12 268 059.46	Larrainzar	Varias	0	0	0			
B018	9	Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 37+300 (t.a.)	Kilómetro	37.30	37.30	10.07	27.00											
B019	9	CAMINO: MOTOZINTLA - NIQUIVIL - PAVENCUL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 42+300						28 335 028.52	23 685 821.62	9 566 722.16	Motozintla	Varias	0	0	0			
B020	9	Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 - km. 24+000 (t.a.)	Kilómetro	24.00	24.00	13.08	54.50											
B021	9	CAMINO: SIMOJOVEL - SAN ÁNDRES DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+600						21 251 888.85	12 251 888.85	4 112 746.42	Simojovel	Varias	0	0	0			
B022	9	Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 21+600 (t.a.)	Kilómetro	21.60	21.60	8.96	41.50											
B023	9	CAMINO: E.C. (OCOZOCOAUTLA-DOMINGO CHANONA)- CRISTOBAL OBREGON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000						10 630 172.41	10 426 975.73	3 346 327.54	Villaflores	Cristobal Obregón	0	0	0			
B024	9	Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 3+000	Kilómetro	3.00	3.00	0.47	15.65											
B025	9	CAMINO: E.C. (BOCHIL - PICHUCALCO) - CATE - SIMOJOVEL - HUITIUPAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 44+000						26 188 830.76	0.00	0.00	Simojovel	Varias	0	0	0			
B026	9	Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 44+000 (t.a.)	Kilómetro	44.00	44.00	0.00	0.00											
B027	9	CAMINO: TEMO - CHILON - YAJALON - TILA - SALTO DE AGUA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 116+000						43 682 916.65	120 000 000.00	40 213 914.18	Chilón	Varias	0	0	0			
B028	9	Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 - km. 24+000 (t.a.)	Kilómetro	116.00	116.00	0.00	0.00											
B029	9	CAMINO: ESTACION PALENQUE- LA LIBERTAD, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 37+300						43 448 112.00	43 448 112.00	13 510 350.14	Palenque	Varias	0	0	0			
B030	9	Reconstrucción del subtramo: del km 4+000 al km 12+000 (t.a.)	Kilómetro	37.30	37.30	16.41	44.00											
B031	9	CAMINO: PICHUCALCO - ESTACIÓN SUSPIRO - JUÁREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000						34 251 683.74	25 581 630.14	0.00	Ostuacán	Varias	0	0	0			
B032	9	Mantenimiento del tramo: km 0+000 al km 18+000 (t.a.)	Kilómetro	18.00	18.00	0.00	0.00											
B033	9	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PUENTES DE CONCRETO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS Y CAMINOS						45 050 854.39	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Varias	0	0	0			
B034	9	Mantenimiento y conservación de puentes de concreto de la red estatal	Metro Lineal	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00											
B035	9	CAMINO RURAL: E.C. (NUEVO JUAN DE GRIJALVA - SAYULA) - EL TAPON (ZONA CERO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300						11 255 913.29	11 255 913.29	0.00	Ostuacán	Varias	0	0	0			
B036	9	Pavimentación con concreto mixto del tramo km 0+000 - km 4+300	Kilómetro	4.30	4.30	0.00	0.00											
B037	9	CAMINO RURAL: E.C. (NUEVO JUAN DE GRIJALVA - EL TAPON (ZONA CERO)) - EL TRIUNFO - LAZARO CARDENAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+800						11 300 480.57	11 300 480.57	1 344 863.11	Ostuacán	Varias	0	0	0			
B038	9	Mantenimiento del subtramo: km. 4+000 - km. 8+500	Kilómetro	4.50	4.50	0.29	6.50											
B039	9	Mantenimiento del subtramo: km. 8+500 - km. 10+500	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00											
B040	9	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO "DOÑA MARÍA" DE 30 M.L., UBICADO EN EL CAMINO: EL CASTAÑO - CAMINTI I O						10 618 744.92	10 233 546.13	3 033 757.24	Acacoyagua	Acacoyagua	0	0	0			
B041	9	Construcción del puente vehicular sobre el río "Doña María"	Metro Lineal	30.00	30.00	6.64	22.13											
B042	9	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE "LA JOLOTA" DE 25.0 M.L. SOBRE EL CAMINO: LA UNIDAD - LAZARO CARDENAS						4 906 850.98	4 906 850.98	0.00	Pijijapan	Varias	0	0	0			
B043	9	Construcción de puente "La Jolota" de 25.0 m.l.	Metro Lineal	25.00	25.00	0.00	0.00											
B044	9	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LOS CACAOS DE 20.0 M.L. UBICADO EN EL KM. 17+100 SOBRE EL CAMINO: EL TRIUNFO - UNIÓN JAMAICA						14 342 544.42	13 717 882.58	4 073 974.83	Escuintla	Escuintla	0	0	0			
B045	9	Construcción de puente vehicular Los Cacaos de 20.0 m.l	Metro Lineal	20.00	20.00	11.48	57.40											
B046	9	CAMINO: JESUS MARIA GARZA - BENITO JUAREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+500						11 819 351.15	11 353 019.04	4 477 235.49	Villaflores	Villaflores	0	0	0			

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B024	9	Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 3+500 CAMINO: LAS LIMAS - REVOLUCION MEXICANA - LA CONCORDIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 132+000	Kilómetro	3.50	3.50	0.52	14.85	0.00	42 579 439.99	7 910 699.47	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0
B030	9	Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 132+000 (t.a.) CAMINO: INDEPENDENCIA - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 61+600	Kilómetro	132.00	132.00	31.02	23.50	0.00	35 603 448.28	10 689 226.19	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Ángel Albino Corzo)	0	0	0
B031	9	Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 61+600 (t.a.) CAMINO: OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA - APIC PAC-EMBARCADERO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 51+520	Kilómetro	61.60	61.60	7.41	12.03	0.00	21 083 328.93	6 140 708.73	Ocozocoauhtla de Espinosa	Apic Pac	0	0	0
B032	9	Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 - km. 11+000 (t.a.) CAMINO: REFORMA - ALDAMA - BENAVIDES 2º, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+250	Kilómetro	11.00	11.00	4.73	43.00	0.00	3 856 513.60	1 116 041.29	Reforma	Reforma	24 728	24 813	49541
B035	9	Mantenimiento del subtramo: km. 12+200 - km. 13+040 COSERVACIÓN DEL PUENTE SOBRE RIO GRIJALVA DE 244.48 M.L., SOBRE EL CAMINO: 20 DE NOVIEMBRE - ACALA, E.C. LAS LIMAS - ANGOSTURA	Kilómetro	0.84	0.84	0.75	89.21	0.00	1 073 559.51	316 609.08	Acala	Acala	0	0	0
B036	9	Conservación del puente sobre el río grijalva de 244.48 m.l. CONSERVACIÓN DEL PUENTE "NICOLÁS RUIZ", DE 40.00 M.L., SOBRE EL CAMINO: E.C. (BETANIA - SOYATITÁN - AMATENANGO DEL VALLE) - NICOLÁS RUIZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+100	Metro Lineal	244.48	244.48	0.00	0.00	0.00	508 620.69	0.00	Acala	Acala	0	0	0
B037	9	Conservación del puente "Nicolás Ruiz", de 40 m.l. CONSERVACIÓN DEL PUENTE "CHALCHIHUITÁN" DE 14.00 M.L., SOBRE EL CAMINO: CHALCHIHUITÁN - E.C. (CHENALHO - PANTELHO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+400	Metro Lineal	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	305 172.41	0.00	Chalchihuitán	Chalchihuitán	0	0	0
B038	9	Conservación del puente "Chalchihuitán", de 14.00 m.l. CONSERVACIÓN DEL PUENTE "SIN NOMBRE", DE 80.00 M.L., UBICADO EN EL KM. 1+500, SOBRE EL CAMINO: HUITIUPÁN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 47+370	Metro Lineal	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	997 733.54	0.00	Huitiupán	Huitiupán	0	0	0
B039	9	Conservación del puente "Sin Nombre" de 80.00 m.l. CONSERVACIÓN DEL PUENTE "ONILITIC", DE 20.00 M.L. UBICADO EN EL CAMINO: PANTELHO - ONILITIC	Metro Lineal	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	356 034.48	0.00	Pantelho	Pantelho	0	0	0
B040	9	Conservación del puente "Onilitic", de 20.00 m.l. CONSERVACIÓN DEL PUENTE PALMARCITO, UBICADO EN EL KM. 39+900, SOBRE EL CAMINO: NUEVA VALDIVIA - ADOLFO LÓPEZ MATEOS - LA ESPERANZA - EL PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 43+000	Metro Lineal	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	6 451 585.08	1 902 670.85	Pijjapan	Pijjapan	0	0	0
B041	9	Conservación del puente "palmarcito", ubicado en el km. 39+900 CONSERVACIÓN DEL PUENTE DURAZNAL DE 30.00 M.L., UBICADO EN EL KM. 10+430, SOBRE EL CAMINO: SIMOJOVEL - SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+887	Puente	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	356 034.48	105 000.00	Simojovel	Simojovel	0	0	0
B042	9	conservación del puente "Duraznal", de 30.00 m.l., ubicado en el km. CONSERVACIÓN DEL PUENTE PACU DE 80.00 M.L., UBICADO SOBRE EL CAMINO: SUCHIAPA - PACU, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000	Metro Lineal	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1 006 888.71	0.00	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
B043	9	Conservación del puente "Pacu", de 80.00 m.l. CONSERVACIÓN DEL PUENTE DAVID NAZAR POZO, DE 120.00 M.L., UBICADO SOBRE EL CAMINO: TUXTLA GUTIÉRREZ - PORTILLO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 1+300 - KM. 76+500	Metro Lineal	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	1 017 241.38	0.00	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
B044	9	Conservación del puente "David Nazar Pozo", de 120.00 m.l. CAMINO: TOTOLAPA - E.C. (ACALA - FLORES MAGÓN) TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+700	Metro Lineal	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	1 239 000.00	365 400.00	Totolapa	Totolapa	0	0	0
B045	9	Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 8+700 (t.a.) CAMINO: LA MENDOZA - EL NANCE - NUEVA VIRGINIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 59+700	Kilómetro	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	5 385 479.31	0.00	Altamirano	Altamirano	0	0	0
B046	9	Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 27+060 (t.a.) CAMINO: CHALCHIHUITÁN - E.C. (CHENALHO - PANTELHO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+400	Kilómetro	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	988 758.62	291 600.00	Chalchihuitán	Chalchihuitán	0	0	0
B047	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 5+400 (t.a.) CAMINO: SAN CRISTOBAL - SAN JUAN CHAMULA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+900	Kilómetro	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	704 948.28	207 900.00	Chamula	Chamula	0	0	0
B048	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 9+900 (t.a.) CAMINO: CHANAL - CHILIL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000	Kilómetro	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	2 563 448.28	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0
B049	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 36+000 (t.a.) CAMINO: E.C. (CHAMULA - SAN CRISTOBAL) - ZINACANTAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+500	Kilómetro	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	457 758.62	135 000.00	Zinacantán	Zinacantán	0	0	0
B050	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 4+500 (t.a.) CAMINO: COMITAN - LAS MARGARITAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000	Kilómetro	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	1 281 724.14	378 000.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B051	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 18+000 (t.a.) CAMINO: YALCOC - RAFAEL RAMIREZ - RAFAEL PASCASIO GAMBOA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 31+500	Kilómetro	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	2 136 206.90	630 000.00	Las Margaritas	Las Margaritas	0	0	0
B052	9	Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 21+000 (t.a.) LIBRAMIENTO NORTE DE COMITAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM.	Kilómetro	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	691 724.14	204 000.00	Comitán de	Comitán de	0	0	0
B053	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 6+800 (t.a.) CAMINO: LAS ROSAS - E.C. (TUXTLA - COMITAN) TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+400	Kilómetro	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	2 022 275.86	596 400.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0
B054	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 28+400 (t.a.) CAMINO: SAN NICOLAS - MONTECRISTO DE GUERRERO TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000	Kilómetro	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	1 973 275.86	405 000.00	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	0	0	0

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B055	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 9+000 (t.a.) CAMINO: E.C. (LAS LIMAS - REVOLUCION MEXICANA) - JERICO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+300	Kilómetro	9.00	9.00	0.53	5.86	0.00	1 057 931.03	312 000.00	El Parral	El Parral	0	0	0
B056	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 8+300 (t.a.) CAMINO: VILLAFLORES - VILLAHIDALGO - IGNACIO ZARAGOZA TRAMO: KM. 0+000 - KM. 26+500	Kilómetro	8.30	8.30	0.12	1.50	0.00	1 886 982.76	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0
B057	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 26+500 (t.a.) CAMINO: JUAREZ - REFORMA - BOCA DE LIMON, TRAMO: KM. 18+000 - KM. 57+100	Kilómetro	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	2 784 189.66	821 100.00	Juárez	Juárez	0	0	0
B058	9	Conservación del tramo: km. 18+000 - km. 57+100 (t.a.) CAMINO: E.C.(ZAPOTAL - ALDAMA) - E.J. LIMONCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000	Kilómetro	39.10	39.10	0.98	2.50	0.00	1 281 724.14	378 000.00	Reforma	Reforma	0	0	0
B059	9	Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 18+000 (lim. edo. Tabasco) (t.a.) CAMINO: BETANIA - SOYATITAN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 147+900	Kilómetro	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	13 583 224.14	4 006 274.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
B060	9	Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 90+000 (t.a.) Conservación del subtramo: km. 90+000 - km. 147+900 (t.a.) CAMINO: SALVADOR URBINA - GALECIO NARCIA - IGNACIO ALLENDE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+500	Kilómetro	90.00	90.00	4.50	5.00	0.00	1 451 603.45	428 100.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
B061	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 11+500 (t.a.) CAMINO: RIVERA AMATAL - NUEVA PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000	Kilómetro	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	1 017 241.38	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
B062	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 10+000 (t.a.) CAMINO: E.C. (SOYALO - FRANCISCO SARABIA) - VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+357	Kilómetro	10.00	10.00	0.43	4.30	0.00	443 517.24	132 204.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	56 622	54 023	110645
B063	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 4+357 (t.a.) CAMINO: TUXTLA - ANGOSTURA - FLORES MAGON, TRAMO: KM. 11+61+200	Kilómetro	4.36	4.36	4.36	100.00	0.00	3 574 586.21	1 054 200.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
B064	9	Conservación del tramo: km. 11+000 - km. 61+200 (t.a.) CAMINO: E.C. KM. 11.3 (TUXTLA - LA ANGOSTURA) - ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CORZO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+100	Kilómetro	50.20	50.20	23.67	47.15	0.00	1 230 862.07	397 695.49	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
B065	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 12+100 (t.a.) CAMINO: CINTALAPA - EL TRIUNFO DE MADERO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+500	Kilómetro	12.10	12.10	4.52	37.38	0.00	1 271 551.72	375 000.00	Cintalapa	Cintalapa	0	0	0
B066	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 12+500 (t.a.) CAMINO: SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO KM. 0+000 - KM. 11+700	Kilómetro	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	833 120.69	245 700.00	San Lucas	San Lucas	0	0	0
B067	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 11+700 (t.a.) CAMINO: COPAINALA - COAPILLA - OCOTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+740	Kilómetro	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	6 120 741.38	1 805 100.00	Copainalá	Varias	0	0	0
B068	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 38+740 (t.a.) CAMINO: SAN JUAN CHAMULA - CHENALHO - PANTELHO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 59+500	Kilómetro	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	4 236 810.34	1 249 500.00	Chamula	Chamula	0	0	0
B069	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 59+500 (t.a.) CAMINO: SAN CRISTOBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 54+500	Kilómetro	59.50	59.50	9.16	15.40	0.00	2 644 827.59	780 000.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B070	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 26+000 (t.a.) CAMINO: COMITAN - LA MESILLA - PUJILITIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+100	Kilómetro	26.00	26.00	2.60	10.00	0.00	4 065 913.79	1 199 100.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B071	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 57+100 (t.a.) CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000	Kilómetro	57.10	57.10	4.88	8.55	0.00	4 435 172.41	1 308 000.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
B074	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 5+450 (t.a.) CAMINO: SANTA ISABEL - DOMINGO CHANONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 67+500	Kilómetro	5.45	5.45	0.95	17.52	0.00	4 806 465.52	1 417 500.00	Jiquipilas	Jiquipilas	0	0	0
B075	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 67+500 (t.a.) CAMINO: E.C. FRONTERIZA DEL SUR - ZAMORA PICO DE ORO - REFORMA AGRARIA - LAS GUACAMAYAS - BOCA CHAJUL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 70+000	Kilómetro	67.50	67.50	8.59	12.73	0.00	4 984 482.76	1 470 000.00	Marqués de Comillas	Varias	0	0	0
B076	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 70+000 (t.a.) CAMINO: BUENOS AIRES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 54+000	Kilómetro	70.00	70.00	6.65	9.50	0.00	6 896 896.55	2 034 000.00	Motozintla	Varias	0	0	0
B077	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 54+000 (t.a.) CAMINO: TAPACHULA - EL EDEN - NUEVA ALEMANIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 39+100	Kilómetro	54.00	54.00	6.48	12.00	0.00	3 967 241.38	1 170 000.00	Tapachula	Varias	0	0	0
B078	9	Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 39+100 (t.a.) CAMINO: OCOZOCOAUTLA - DOMINGO CHANONA - VILLAFLORES - VILLACORZO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 80+000	Kilómetro	39.10	39.10	1.37	3.50	0.00	4 577 586.21	1 350 000.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0
		Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 80+000 (t.a.)	Kilómetro	80.00	80.00	10.18	12.72								

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B079	9	CAMINO: E.C. (OCOZOCOAUTLA - APIC PAC) - OCUILAPA - AUTOPISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+100 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 4+100 (t.a.)	Kilómetro	4.10	4.10	3.45	84.12	0.00	500 482.76	147 600.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	51 319	49 834	101153
B080	9	CAMINO: ESCUELA VETERINARIA - EMILIANO ZAPATA - VICENTE GUERRERO - E.C. (LAS DELICIAS - GUADALUPE VICTORIA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+100 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 13+100 (t.a.)	Kilómetro	13.10	13.10	3.23	24.68	0.00	1 919 534.48	566 100.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B081	9	CAMINO: TUXTLA - PORTILLO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 1+300 - KM. 76+500 Conservación del tramo: km. 1+300 - km. 76+500 (t.a.)	Kilómetro	75.20	75.20	32.34	43.00	0.00	2 608 206.90	1 129 582.57	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B082	9	CAMINO: REFORMA - CRISTO REY, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+800 Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 12+200 (t.a.)	Kilómetro	12.20	12.20	1.15	9.40	0.00	992 827.59	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
B083	9	CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+800 Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 7+450 (t.a.)	Kilómetro	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	1 212 551.71	0.00	Simojovel	Simojovel	0	0	0
B084	9	CAMINO: ESPEJO - SUNUAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 18+000 (t.a.)	Kilómetro	18.00	18.00	0.18	1.00	0.00	1 281 724.14	0.00	Sunuapa	Sunuapa	0	0	0
B085	9	CAMINO: BACHAJON - SITALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+200 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 18+200 (t.a.)	Kilómetro	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	1 851 379.31	3 372.00	Chilón	Chilón	0	0	0
B086	9	CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO - SAN ISIDRO - AMERICA LIBRE - TIERRA Y LIBERTAD - NUEVA ORIZABA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+000 Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 6+000 (t.a.)	Kilómetro	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1 098 620.69	0.00	Marqués de Comillas	Marqués de Comillas	0	0	0
B087	9	CAMINO: PETALCINGO - SABANILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 30+000 (t.a.)	Kilómetro	30.00	30.00	0.99	3.29	0.00	2 136 206.89	0.00	Sabanilla	Sabanilla	0	0	0
B088	9	CAMINO: SALTO DE AGUA - E.C. - (VILLAHERMOSA - MERIDA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+200 LIM. EDO. TABASCO Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 6+200 (lim. edo. Tabasco)	Kilómetro	6.20	6.20	0.44	7.05	0.00	1 261 379.31	0.00	Salto de Agua	Salto de Agua	0	0	0
B089	9	CAMINO: BEJUCAL DE OCAMPO - E.C. (PORVENIR - LA GRANDEZA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+600 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 12+600 (t.a.)	Kilómetro	12.60	12.60	1.13	9.00	0.00	897 206.90	0.00	Bejucal de Ocampo	Bejucal de Ocampo	0	0	0
B090	9	CAMINO: BELLAVISTA - E.C. (FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 32+600 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 32+600 (t.a.)	Kilómetro	32.60	32.60	0.33	1.00	0.00	2 292 862.07	0.00	Bella Vista	Bella Vista	0	0	0
B091	9	CAMINO: LA GRANDEZA - BELLAVISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+500 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 12+500 (t.a.)	Kilómetro	12.50	12.50	0.88	7.00	0.00	1 271 551.72	0.00	La Grandeza	La Grandeza	0	0	0
B093	9	CAMINO: CHESPAL NUEVO - PAVENCUL, TRAMO: KM. 0+000 - 27+360 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 27+360 (t.a.)	Kilómetro	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	2 783 172.41	0.00	Tapachula	Tapachula	0	0	0
B094	9	CAMINO: EJIDO PROGRESO - PUENTE LA BOQUILLA - CHESPAL NUEVO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 7+000 (t.a.)	Kilómetro	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	854 482.76	0.00	Tapachula	Tapachula	0	0	0
B095	9	CAMINO: VILLACOMALTITLAN - SANTA CRUZ - LAS BRISAS EJIDO HIDALGO - VILLACOMALTITLAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+700 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 19+700 (t.a.)	Kilómetro	19.70	19.70	0.39	2.00	0.00	2 034 482.76	0.00	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	0	0	0
B096	9	CAMINO: LAS ARENAS LA LINEA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+300 Conservación del subtramo: km. 2+000 - km. 14+300 (t.a.)	Kilómetro	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	875 844.83	0.00	Arriaga	Arriaga	0	0	0
B097	9	CAMINO: RAMAL A LAZARO CARDENAS - E.C. (TAPANATEPEC - TALISMAN) TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 11+000 (t.a.)	Kilómetro	11.00	11.00	3.03	27.54	0.00	783 275.86	0.00	Arriaga	Arriaga	0	0	0
B098	9	CAMINO: SAN ISIDRO - ISLA SAN JOSE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+000 Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 4+000 (t.a.)	Kilómetro	4.00	4.00	2.73	68.26	0.00	284 827.59	0.00	Pijijiapan	Pijijiapan	0	0	0
B099	9	CAMINO: E.C. (PIJJIAPAN - TAPACHULA) - EJIDO PROGRESO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 5+000 (t.a.)	Kilómetro	5.00	5.00	3.56	71.23	0.00	356 034.48	0.00	Pijijiapan	Pijijiapan	0	0	0
B100	9	CAMINO: ARRIAGA - PUNTA FLOR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 21+000 (t.a.)	Kilómetro	21.00	21.00	1.32	6.28	0.00	1 495 344.83	0.00	Arriaga	Arriaga	0	0	0
B101	9	CONSERVACIÓN DE 5 PUENTES, SOBRE EL CAMINO: CINTALAPA TRIUNFO DE MADERO - RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+900 Conservación del puente "Cintalapa" sobre río La Venta, de 244.00 m.l. Conservación del puente "Sin nombre", de 15.00 m.l., ubicado en el km. 10+100 Conservación del puente "sin nombre", de 18.00 m.l., ubicado en el km. 28+242. Conservación del puente "sobre río chiquito", de 40.00 m.l. ubicado en km. 32+100	Metro Lineal Metro Lineal Metro Lineal Metro Lineal	244.00 15.00 18.00 40.00	244.00 15.00 18.00 40.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	2 010 908.62	593 047.63	Cintalapa	Cintalapa	0	0	0

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B104	9	Conservación del puente "sobre río negro", de 81.60.00 m.l., ubicado en el km. 36+100 CONSERVACIÓN DE 9 PUENTES, SOBRE EL CAMINO: CHICOASÉN -TECPATÁN - MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 98+200 Conservación del puente "Sin Nombre" de 30.60 m.l.	Metro Lineal	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	6 631 243.92	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0
B105	9	Conservación del puente "Copainalá" de 30.60 m.l. CONSERVACIÓN DE 2 PUENTES, SOBRE EL CAMINO: E.C. (TECPATÁN - RAUDALES MALPASO) - EJIDO TECPATAN Conservación del puente "Azapac", de 60.00 m.l.	Metro Lineal	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	1 413 965.52	0.00	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0
B106	9	Conservación del puente "Tzimbac", de 54.64 m.l. CONSERVACIÓN DE 2 PUENTES, SOBRE EL CAMINO: ESTACIÓN JUÁREZ - SANTA MARTHA - OSTUACÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 55+200 Conservación del puente "sin nombre", de 20.00 m.l.	Metro Lineal	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	610 344.82	0.00	Ostucán	Ostucán	0	0	0
B107	9	Conservación del puente "altamira", de 20.00 m.l. CONSERVACIÓN DE 2 PUENTES, SOBRE EL CAMINO: SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO - SITALÁ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+000 Conservación del puente "mazantic" de 50.00 m.l.	Metro Lineal	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	915 517.24	270 000.00	Simojovel	Simojovel	0	0	0
B108	9	Conservación del puente "portugal", de 75.00 m.l. CONSERVACIÓN DE 5 PUENTES, SOBRE EL CAMINO: LAS LIMAS - REVOLUCIÓN MEXICANA - VALDIVIA, TRAMO: KM. 17+000 - KM. 145+300 Conservación del puente "Sin Nombre" de 30.60 m.l.	Metro Lineal	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	4 790 140.88	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0
B109	9	Conservación del puente "El Cangrejo" de 16.00 m.l. Conservación del puente "Santiago I" de 30.60 m.l. Conservación del puente "Sin Nombre" de 77.00 m.l. Conservación del puente "Sin Nombre" de 164.00 m.l. CONSERVACIÓN DE 2 PUENTES, SOBRE EL CAMINO: LOS ANGELES BUENA VISTA - I. ZARAGOZA - PLAN DE AYALA - NIFVA RFFORMA AGRARIA Conservación del puente "Los Angeles" de 32.00 m.l.	Metro Lineal	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	915 517.24	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0
B110	9	Conservación del puente "Zaragoza" de 35.00 m.l. CONSERVACIÓN DE 7 PUENTES, SOBRE EL CAMINO: SANTA ISABEL - DOMINGO CHANONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 68+300 Conservación del puente "Sin Nombre" de 30.00 m.l., ubicado en el km. 1+840 Conservación del puente "San Clemente" de 30.00 m.l., ubicado en el km. 8+890 Conservación del puente "Montebello" de 30.00 m.l., ubicado en el km. 25+820 Conservación del puente "Rancho Bonito" de 20.00 m.l., ubicado en el km. 26+600 Conservación del puente "Las Gallinas" de 30.00 m.l., ubicado en el km. 18+850 Conservación del puente "El Tablon" de 150.00 m.l., ubicado en el km. 53+350 Conservación del puente "Ocotlan" de 30.00 m.l., ubicado en el km. 55+660	Metro Lineal	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	4 910 895.25	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0
B111	9	Conservación del puente "San Clemente" de 30.00 m.l., ubicado en el km. 8+890 Conservación del puente "Montebello" de 30.00 m.l., ubicado en el km. 25+820 Conservación del puente "Rancho Bonito" de 20.00 m.l., ubicado en el km. 26+600 Conservación del puente "Las Gallinas" de 30.00 m.l., ubicado en el km. 18+850 Conservación del puente "El Tablon" de 150.00 m.l., ubicado en el km. 53+350 Conservación del puente "Ocotlan" de 30.00 m.l., ubicado en el km. 55+660 CONSERVACIÓN DE 2 PUENTES, SOBRE EL CAMINO: VILLAFLORES - VILLA HIDALGO - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+500 Conservación del puente "San Luis" de 15.00 m.l., ubicado en el km. 6+000 Conservación del puente "Paso Chiapaneco" de 180.00 m.l., ubicado en el km. 7+900	Metro Lineal	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1 337 854.85	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0
B112	9	CONSERVACIÓN DE 14 PUENTES, SOBRE EL CAMINO: BETANIA - SOYATITAN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 147+800 Conservación del Puente "matenica", de 15 m.l., ubicado en el km. 12+420 Conservación del Puente "sin nombre", de 10 m.l., ubicado en el km. 14+220 Conservación del Puente "sin nombre", de 24.6 m.l., ubicado en el km. 14+860 Conservación del Puente "el trapiche", de 22 m.l., ubicado en el km. 20+030 Conservación del Puente "sin nombre", de 22.6 m.l., ubicado en el km. 23+900 Conservación del Puente "sin nombre", de 26.6 m.l., ubicado en el km. 29+400 Conservación del Puente "sin nombre", de 10 m.l., ubicado en el km. 35+900 Conservación del Puente "sin nombre", de 60 m.l., ubicado en el km. 43+800 Conservación del Puente "sin nombre", de 30 m.l., ubicado en el km. 51+000 Conservación del Puente "sin nombre", de 10 m.l., ubicado en el km. 53+400	Metro Lineal	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	7 408 713.97	0.00	Acala	Acala	0	0	0

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APRGADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B116	9	Conservación del Puente "sin nombre", de 30 m.l., ubicado en el km. 56+500	Metro Lineal	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	2 122 065.12	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Conservación del Puente "sin nombre", de 25 m.l., ubicado en el km. 65+200	Metro Lineal	25.00	25.00	0.00	0.00								
B117	9	CONSERVACIÓN DEL PUENTE AGUAJITO EN EL KM. 4+360 DE 184 M.L. SOBRE EL LIBRAMIENTO SUR FEDERAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Metro Lineal	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	1 525 862.07	0.00	Chicomuselo	Chicomuselo	0	0	0
		Conservación del puente Aguajito en el km. 4+360 de 184 ml.	Metro Lineal	30.00	30.00	0.00	0.00								
B118	9	CONSERVACIÓN DE 03 PUENTES, SOBRE EL CAMINO: CHICOMUSELO - RIZO DE ORO - E.C. (IGNACIO ZARAGOZA - LA CONCORDIA) TRAMO: KM. 0+000 - KM. 50+700	Metro Lineal	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	507 019.73	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
		Conservación del Puente "Gruperá" de 30 m.l. ubicado en el km. 7+000	Metro Lineal	15.00	15.00	0.00	0.00								
B119	9	Conservación del Puente "Sin Nombre" de 15 m.l. ubicado en el km. 37+300	Metro Lineal	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	4 813 540.00	0.00	Ostuacán	Nuevo Xochimilco	0	0	0
		Conservación del Puente "Sin Nombre" de 20 m.l. ubicado en el km. 4+800	Metro Lineal	22.00	22.00	0.00	0.00								
B001	9	Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 16+000 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	Kilómetro	0.20	0.20	0.00	0.00	10 386 398.26	10 386 398.26	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B002	9	Programa de seguimiento y supervisión de obras de infraestructura carretera	Obra	23.00	23.00	0.00	0.00								
B003	9	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: PESQUERÍA LA LÍNEA - E.C. (ARRIAGA - TAPANATEPEC), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 14+300	Kilómetro	5.00	5.00	2.00	40.00	11 684 118.63	11 241 442.93	5 341 278.96	Arriaga	Arriaga	0	0	0
B004	9	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA - RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 62+000	Kilómetro	2.00	2.00	0.50	25.00	25 561 861.19	25 561 861.19	7 139 212.40	Cintalapa	Varias	0	0	0
B005	9	Modernización y ampliación del subtramo: km. 37+000=13+500 - km. 39+000=15+500	Kilómetro	2.00	2.00	0.50	25.00	29 767 348.16	23 352 807.49	9 172 405.72	Chamula	Varias	0	0	0
B006	9	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAS OLLAS - TZONTEHUITZ) - KOTOLTE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+900	Kilómetro	2.00	2.00	0.99	49.40	30 326 601.60	30 326 601.60	11 274 870.55	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0
B007	9	Modernización y ampliación del subtramo: km. 1+000 - km. 3+000	Kilómetro	3.10	3.10	1.29	41.71	23 924 801.64	23 924 801.64	6 852 390.83	Bochil	Varias	0	0	0
B008	9	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA) - GARRIDO CANAVAL (CHAVARRIA), TRAMO: PFI KM 0+000 AL KM 11+000	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	13 535 616.91	13 535 616.91	5 285 339.20	El Bosque	Varias	0	0	0
B009	9	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LOS ÁNGELES- ARGENTINA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+700	Kilómetro	0.90	0.90	0.41	45.05	22 212 493.57	22 212 493.57	4 083 091.79	Chamula	Romerillo	0	0	0
B010	9	Modernización y ampliación del subtramo km 2+000 al km 4+000	Kilómetro	1.50	1.50	1.03	68.80	33 871 409.33	33 871 409.33	12 665 293.82	Chamula	Yalchitom	0	0	0
B011	9	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ROMERILLO - NICHNAMTIC - E.C. LAS OLLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+660	Kilómetro	3.36	3.36	1.18	35.00	18 125 229.47	18 125 229.47	5 811 867.58	San Fernando	Varias	0	0	0
B012	9	Modernización y ampliación del subtramo: km. 1+500 - km. 4+860	Kilómetro	2.50	2.50	1.38	55.00	8 337 622.51	8 337 622.51	3 286 864.52	San Fernando	Varias	0	0	0
B013	9	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM 0+000 - KM 20+000	Kilómetro	1.02	1.02	0.68	66.51	18 504 680.00	18 504 680.00	5 758 472.39	Las Margaritas	Rafael Ramirez	0	0	0
B014	9	Modernización y ampliación del subtramo km 5+800 al km 6+700	Kilómetro	2.00	2.00	0.80	39.92	18 274 445.88	18 274 445.88	6 502 160.75	Chamula	Icalumtic	0	0	0
B014	9	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (AGUSTÍN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - VILLAFLORES - SAN LORENZO - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+000	Kilómetro	2.00	2.00	0.82	41.00	19 193 635.60	19 193 635.60	5 758 090.68	Amatán	Varias	0	0	0

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica


CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
		Modernización y ampliación del subtramo del km 13+610 al km 15+000	Kilómetro	1.39	1.39	0.93	67.06								
B015	9	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO, TRAMO: KM. 10+000 - KM. 21+260	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	15 842 894.27	15 842 894.27	0.00	Chanal	Varias	0	0	0
B016	9	Modernización y ampliación del subtramo del km 12+200 al km 13+700 (Inpi esta realizando hasta el km. 14+700)	Kilómetro					0.00	11 643 737.93	11 642 819.44	Las Margaritas	Varias	66 254	63 439	129693
D001	9	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE: QUE VA DE ESPÍRITU SANTO - BARRIO DE LLANO REDONDO - YALCOC; TRAMO: KM 0+000 AL KM 2+347.26	Kilómetro	2.34	2.34	2.34	100.00	256 035 913.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B003	9	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA EN ZONAS INDÍGENAS (APORTACIÓN FEDERAL)	Kilómetro	32.00	32.00	0.00	0.00	22 633 800.44	19 443 800.44	8 165 790.67	Tuxtla Gutiérrez	Varias	0	0	0
B004	9	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES	Km/Terracería	700.00	700.00	0.00	0.00	27 426 611.82	27 426 611.82	9 640 061.97	Tuxtla Gutiérrez	Varias	0	0	0
B001	9	Programa de mantenimiento y conservación de caminos rurales	Supervisión	220.00	220.00	0.00	0.00	13 566 445.89	12 776 445.89	3 655 741.16	Tuxtla Gutiérrez	Varias	0	0	0
B002	9	SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Mantenimiento	66.00	66.00	0.00	0.00	5 938 356.98	5 767 356.98	1 572 283.67	Tuxtla Gutiérrez	Varias	0	0	0
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO PARA LA RED PAVIMENTADA Y RURAL	Mantenimiento	272.00	272.00	0.00	0.00								
		Conservación y mantenimiento de maquinaria esada y equipo para la red pavimentada y rural													
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA INTEGRACIÓN, CONTROL, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA													
		Conservación y mantenimiento de vehículos para la integración, control, ejecución y supervisión de la obra pública en materia de infraestructura carretera e hidráulica													

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B082	Camino: Reforma - Cristo Rey, tramo: km. 0+000 - km. 14+800	No presenta presupuesto devengado toda vez que la ministración se encuentra calendarizada al mes de agosto
B084	Camino: Espejo - Sunuapa, tramo: km. 0+000 - km. 18+000	
B088	Camino: Salto de Agua - e.c. - (Villahermosa - Merida), tramo: km. 0+000 - km. 6+200 Lim. Edo.	
B089	Camino: Bejucal de Ocampo - e.c. (Porvenir - La Grandeza), tramo: km. 0+000 - km. 12+600	
B091	Camino: La Grandeza - Bellavista, tramo: km. 0+000 - km. 12+500	
B097	Camino: Ramal a Lazaro Cardenas - e.c.(Tapanatepec - Talisman) tramo: km. 0+000 -	
B098	Camino: San Isidro - Isla San Jose, tramo: km. 0+000 - km. 15+000	
B099	Camino:e.c. (Pijjiapan - Tapachula) - Ejido Progreso, tramo: km. 0+000 - km. 5+000	
B100	Camino: Arriaga - Punta Flor, tramo: km. 0+000 - km. 21+000	
B087	Camino: Petalcingo - Sabanilla, tramo: km. 0+000 - km. 30+000	
B090	Camino: Bellavista - e.c. (Frontera Comalapa - Chicomuselo), tramo: km. 0+000 - km. 32+600	
B095	Camino: Villacomaltitlan - Santa Cruz - Las Brisas Ejido Hidalgo - Villacomaltitlan, tramo: km. 0+000 -	
B035	Coservación del puente sobre Rio Grijalva de 244.48 M.L., sobre el Camino: 20 de Noviembre - Acala, e.c. Las Limas - Angostura	
B040	Conservación del puente Palmarcito, ubicado en el Km. 39+900, sobre el camino: Nueva Valdivia - Adolfo López Mateos - La Esperanza- El Palmarcito, tramo: Km. 0+000 - Km 43+000	
B041	Conservación del puente Duraznal de 30.00 m.l., ubicado en el Km. 10+430, sobre el camino: Simojovel - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+887	
B042	Conservación del puente Pacu de 80.00 M.L., ubicado sobre el camino: Suchiapa - Pacu, tramo: Km. 0+000 - Km. 5+000	
B044	Camino: Totolapa - e.c. (Acala - Flores Magon) tramo: km. 0+000 - km. 8+700	
B045	Camino: La Mendoza - El Nance - Nueva Virginia, tramo: km. 0+000 - km. 59+700	
B046	Camino: Chalchihuitan - e.c.(Chenalho - Pantelho), tramo: km. 0+000 - km. 5+400	
B047	Camino: San Cristobal - San Juan Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 9+900	
B049	Camino: e.c. (Chamula - San Cristobal) - Zinacantan, tramo: km. 0+000 - km. 4+500	
B050	Camino: Comitán - Las Margaritas, tramo: km. 0+000 - km. 18+000	
B051	Camino: Yalcoc - Rafael Ramirez - Rafael Pascasio Gamboa, tramo: km. 0+000 - km. 31+500	
B052	Libramiento Norte de Comitán, tramo: km. 0+000 - km. 6+800	
B053	Camino: Las Rosas - e.c.. (Tuxtla - Comitán) tramo: km. 0+000 - km. 28+400	
B058	Camino: e.c.(Zapotal - Aldama) - Ej. Limoncito, tramo: km. 0+000 - km. 18+000	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B065	Camino: Cintalapa - El Triunfo de Madero, tramo: km. 0+000 - km. 12+500	No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente contratado y se encuentra en estatus por iniciar
B066	Camino: San Lucas - Chiapilla, tramo km. 0+000 - km. 11+700	
B067	Camino: Copainala - Coapilla - Ocotepéc, tramo: km. 0+000 - km. 38+740	
B083	Camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+800	
B085	Camino: Bachajon - Sitalá, tramo: km. 0+000 - km. 18+200	
B086	Camino: Zamora Pico de Oro - San Isidro - América Libre - Tierra y Libertad - Nueva Orizaba, tramo: km. 0+000 - km. 38+000	
B093	Camino: Chespal Nuevo - Pavencul, tramo: km. 0+000 - 27+360	
B094	Camino: ejido Progreso - puente La Boquilla - Chespal Nuevo, tramo: km. 0+000 - km. 7+000	
B096	Camino: Las Arenas La Línea, tramo: km. 0+000 - km. 14+300	
B101	Conservación de 5 puentes, sobre el camino: Cintalapa - Triunfo de Madero - Rafael Cal y Mayor, tramo: Km. 0+000 - Km. 57+900	
B104	Conservación de 9 puentes, sobre el camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso, tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200	
B107	Conservación de 2 puentes, sobre el camino: Simojovel - Pueblo Nuevo - Sitalá, tramo: Km. 0+000 - Km. 37+000	
B112	Conservación de 14 puentes, sobre el camino: Betania - Soyatitán - Amatenango del Valle, tramo: Km. 0+000 - Km. 147+900	
B117	Conservación de 03 puentes, sobre el camino: Chicomuselo - Rizo de Oro - e.c. (Ignacio Zaragoza - La Concordia), tramo: Km. 0+000 - Km. 50+700	
B118	Conservación de 02 puentes, sobre el Libramiento de Frontera Comalapa, tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000	
B014	Camino: Temo - Chilon - Yajalon - Tila - Salto de Agua; Tramo: km. 0+000 - km. 116+000	
B006	Modernización y ampliación del camino e.c. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarría), tramo: del km 0+000 al km 11+000	
B036	Conservación del puente "Nicolás Ruíz", de 40.00 M.L., sobre el Camino: e.c. (Betania - Soyatitán - Amatenango del Valle) - Nicolás Ruíz, tramo: Km. 0+000 - Km. 17+100	No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente liberado y se encuentra en proceso de contratación
B037	Conservación del puente "Chalchihuitán" de 14.00 m.l., sobre el camino: Chalchihuitán - e.c. (Chenalho - Pantelho), tramo: Km. 0+000 - Km. 5+400	
B048	Camino: Chanal - Chilil, tramo: km. 0+000 - km. 36+000	
B056	Camino: Villaflores - VillaHidalgo - Ignacio Zaragoza tramo: km. 0+000 - km. 26+500	
B106	Conservación de 2 puentes, sobre el camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostucán, tramo: Km. 0+000 - Km. 55+200	




JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B116	Conservación del puente Aguajito en el km. 4+360 de 184 m.l. sobre el Libramiento Sur Federal de Tuxtla Gutierrez.	
B043	Conservación del puente David Nazar Pozo, de 120.00 m.l., ubicado sobre el camino;Tuxtla Gutiérrez - Portillo Zaragoza, tramo: km. 1+300 - km. 76+500	
B119	Camino: e.c. (Estación Juárez - Santa Martha - Ostuacan) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000	
B038	Conservación del puente "Sin Nombre", de 80.00 m.l., ubicado en el Km. 1+500, sobre el Camino: Huitiupán - Amatán, tramo: Km. 0+000 - Km. 47+370	No presenta presupuesto devengado, toda vez que el proyecto fue recientemente liberado, pero el proyecto no fue autorizado
B039	Conservación del puente "Oniltic", de 20.00 m.l. ubicado en el camino: Pantelho - Oniltic	
B105	Conservación de 2 puentes, sobre el camino: e.c. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - ejido Tecpatan	
B108	Conservación de 5 puentes, sobre el camino: Las Limas - Revolución Mexicana - Valdivia, tramo: Km. 17+000 - Km.145+300	
B109	Conservación de 2 puentes, sobre el camino: Los Angeles Buena Vista - I. Zaragoza - Plan de Ayala - Nueva Reforma Agraria	
B110	Conservación de 7 puentes, sobre el camino: Santa Isabel - Domingo Chanona, tramo: Km. 0+000 - Km. 68+300	
B111	Conservación de 2 puentes, sobre el camino: Villaflores - Villa Hidalgo - Ignacio Zaragoza, tramo: Km. 0+000 - Km. 25+500	
B016	Camino: Pichucalco – Estación Suspiro – Juárez, tramo: km. 0+000 – km. 18+000	No presenta presupuesto devengado, toda vez que el proyecto fue recientemente validado, se encuentra en proceso de liberación
B018	Camino rural: e.c.. (Nuevo Juan de Grijalva - Sayula) - El Tapon (Zona Cero), tramo: Km. 0+000 - Km. 4+300	
B021	Construcción de puente "La Jolota" de 25.0 m.l. Sobre el camino: La Unidad - Lazaro Cardenas	
B001	Programa de seguimiento y supervisión de obras de infraestructura carretera	
B015	Modernización y ampliación del camino: Santa Rosa - Frontera Mexiquito, tramo: km. 10+000 - km. 21+260	
B001	Mantenimiento y conservación de la red estatal de carreteras pavimentadas y caminos	No presenta avances ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto tuvo reducción
B004	Camino: Las Limas - Revolucion Mexicana, tramo: km. 0+000 - km. 62+200	
B008	Camino: Angel Albino Corzo - Siltepec, tramo del km. 0+000 - km. 103+000	
B013	Camino: e.c. (Bochil - Pichucalco) - Cate - Simojovel - Huitiupan, tramo: km. 0+000 - km. 44+000	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B017	Mantenimiento y conservación de puentes de concreto de la red estatal de carreteras y caminos	Bolsa de recursos presupuestales para proyectos de supervisión para pagos de sueldos y materiales
D001	Programa de infraestructura carretera e hidráulica en zonas indígenas (Aportación Federal)	
B003	Programa de mantenimiento y conservación de caminos rurales	
B004	Supervisión de los procesos de integración y ejecución de los proyectos de infraestructura	
B001	Conservación y mantenimiento de maquinaria pesada y equipo para la red pavimentada y rural	
B002	Conservación y mantenimiento de vehículos para la Integración, control, ejecución y supervisión de la obra pública en materia de infraestructura carretera e hidráulica	

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.