

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
PROTECCIÓN AMBIENTAL																		
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO											244 276 740.97	235 329 120.70	83 282 720.35					
B001	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.57	57.00	48 497 298.20	7 947 628.24	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0			
B002	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA, MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.97	96.91	2 952 082.04	2 952 082.04	2 358 960.45	Amatenango de la Frontera	Nueva Morelia	530	502	1 032			
B003	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE SOYALÓ (1 ETAPA DE 2 ETAPAS) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	26 350 754.09	10 218 672.41	0.00	Soyaló	Francisco Sarabia	0	0	0			
B004	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ARRIAGA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	33 118 814.21	11 332 779.48	0.00	Arriaga	Emiliano Zapata	0	0	0			
B005	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	34 532 732.87	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0			
B006	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA (SUR ORIENTE) Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula	0	0	0			
B009	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE UKUMTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.99	99.21	0.00	3 290 952.77	2 920 519.26	Chamula	Ukumtic	410	371	781			
B010	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD JOLNISHTE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TILA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 595 446.28	778 633.88	Tila	Libertad Jolnishte 2da. Sección	0	0	0			
B011	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TUMBALA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.94	94.00	0.00	1 698 685.81	903 293.96	Tumbalá	Lazaro Cardenas	83	94	177			
B014	6	ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO DE ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO" DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUAS RESIDUALES PARA LA ZONA METROPOLITANA DE TAPACHULA, CONSISTENTE EN Análisis costo beneficio	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	Tapachula	Tapachula	0	0	0			
B015	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ARRIAGA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 640 838.49	0.00	Arriaga	Emiliano Zapata	0	0	0			
B016	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES SAN VICENTE, LA CAÑADA, VENUSTIANO CARRANZA Y EL COPAL, MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20 299 302.53	0.00	Bochil	San Vicente, La Cañada, Venustiano Carranza Y El Copal	0	0	0			
D001	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD UKUMTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	3 612 240.34	0.00	0.00	Chamula	Ukumtic	0	0	0			
D002	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA Construcción	Planta de Tratamiento	2.00	2.00	0.00	0.00	4 878 097.32	0.00	0.00	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	0	0	0			
D003	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EFRAIN A. GUTIÉRREZ Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 986 990.44	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Efrain A. Gutiérrez	0	0	0			
D004	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Construcción	Obra	1.00	1.00	0.79	79.00	5 792 409.65	5 810 570.00	3 711 288.31	Las Margaritas	El Progreso	0	0	0			
D005	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CHACALJOCOM, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ Construcción	Obra	1.00	1.00	0.57	57.00	2 222 060.20	3 334 875.75	889 300.20	Comitán de Domínguez	Chacaljocom	0	0	0			
D006	6	ESTUDIO COSTO-BENEFICIO Y REPLANTEAMIENTO DEL PROYECTO PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ						2 500 000.00	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0			

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D007	6	Elaboración de estudio CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE POZUELOS, DEL MUNICIPIO DE CHAMULA	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	8 455 233.02	0.00	0.00	Chamula	Pozuelos	0	0	0
D008	6	CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EFRÁIN A. GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 388 924.00	1 538 227.20	Comitán de Domínguez	Efraín A. Gutiérrez	0	0	0
D010	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA NORTE (ROCHESTER) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL	Obra	1.00	1.00	0.29	29.00	0.00	29 247 742.18	8 841 956.93	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0
D012	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. DE 2 ETAPAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Obra	1.00	1.00	0.14	13.84	0.00	47 449 822.07	22 893 678.20	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
D013	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Obra	1.00	1.00	0.57	57.00	0.00	24 152 951.35	18 063 677.26	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
D014	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL, MUNICIPIO DE TUMBALÁ	Obra	1.00	1.00	0.75	75.00	0.00	7 833 975.00	7 496 772.34	Tumbalá	Chuculumtiel	226	213	439
D015	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA LA GLORIA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Obra	1.00	1.00	0.97	97.27	0.00	2 279 132.00	2 279 132.00	Las Margaritas	Ranchería La Gloria	59	62	121
D016	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE YANCHENILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 058 596.00	1 058 595.40	Oxchuc	Yanchenilja	28	32	60
D017	6	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO NORTE, MUNICIPIO DE PALENQUE	Estudio	1.00	1.00	0.90	90.00	0.00	400 000.00	335 017.49	Palenque	Francisco I Madero Norte	300	283	583
D018	6	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO NORTE, MUNICIPIO DE PALENQUE	Estudio	1.00	1.00	0.90	90.00	0.00	700 000.00	660 212.00	Palenque	Francisco I Madero Norte	146	296	442
D019	6	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO, MUNICIPIO DE SOLISUCHIAPA	Estudio	1.00	1.00	0.90	90.00	0.00	687 441.00	602 587.01	Solisuchiapa	Francisco I Madero	146	296	442
D020	6	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS), MUNICIPIO DE PIJLIAPAN	Estudio	1.00	1.00	0.90	90.00	0.00	687 442.00	489 882.53	Pijliapan	Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas)	822	795	1 617
D021	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD EL NUEVO TRIUNFO, MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 166 400.00	0.00	Berriozábal	El Nuevo Triunfo	0	0	0
D022	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 684 800.00	488 052.00	Berriozábal	Unión Hidalgo	0	0	0
D023	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE COPAINALÁ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 620 000.00	486 000.00	Copainalá	La Concepción	0	0	0
D024	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD SANTA ANA EL ORIENTE, MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 360 800.00	0.00	La Trinitaria	Santa Ana El Oriente	0	0	0
D025	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD LAS CUMBRES, MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 564 000.00	0.00	La Trinitaria	Las Cumbres	0	0	0
D026	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 152 000.00	345 600.00	Oxchuc	Buena Vista	0	0	0


Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MOGIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D027	6	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD CRISTÓBAL OBREGÓN, MUNICIPIO DE VILLAFLORES						0.00	1 114 000.00	0.00	Villaflores	Cristóbal Obregón	0	0	0
		Estudio y proyecto	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	842 219.94	252 665.98	Tuxtla Gutiérrez	Real del Bosque	0	0	0
D028	6	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REAL DEL BOSQUE EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00	210 000.00	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	0	0	0
D029	6	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD EL JOBO, MUNICIPIO DE TUXTLA	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00	210 000.00	Villaflores	Jesús María Garza	0	0	0
D030	6	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD JESÚS MARÍA GARZA	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
D031	6	ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA DE LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	7 911 239.90	7 526 346.88	0.00	El Parral	El Parral	0	0	0
B001	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. DE 2 ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PARRAL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 442 017.70	0.00	0.00	Chamula	Jechmetic, Yutosil y Jech	0	0	0
B002	6	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS JECHMETIC, YUTOSIL Y JECH, MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 141 859.72	278 726.70	0.00	Amatenango del Valle	San Caralampio Chavín	0	0	0
B003	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO CHAVÍN, MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE (TERMINACIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 457 901.13	0.00	0.00	Bochil	Bochil	0	0	0
B004	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA) TERMINACIÓN. MUNICIPIO DE BOCHIL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 636 684.94	0.00	0.00	Tonalá	Manuel Avila Camacho	0	0	0
B005	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO (TERMINACIÓN), MUNICIPIO DE TONALÁ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 128 325.20	3 246 288.44	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Vicente Guerrero (Matamoros)	0	0	0
B006	6	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3A DE 3 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO (MATAMOROS), MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 727 566.92	3 727 566.92	Bochil	Llano Grande	286	268	554
B007	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERMINACIÓN), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 838 112.42	0.00	Bella Vista	La Laguna	0	0	0
B012	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE BELLA VISTA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	330 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D001	6	SUPERVISIÓN TÉCNICA (PTAR)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	330 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D002	6	CONTRALORÍA SOCIAL (PTAR)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	108 372.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D003	6	CONTRALORÍA SOCIAL POR ADMINISTRACIÓN (APTAR)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 800 000.00	432 729.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D004	6	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (APTAR)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B014	Elaboración del "estudio de análisis costo - beneficio" del sistema integral de aguas residuales para la zona metropolitana de Tapachula, consistente en construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales y emisor de la zona sur poniente y ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento	No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente contratado y se encuentra en estatus por iniciar
D022	Construcción de sanitarios ecológicos prefabricados en la localidad Unión Hidalgo, municipio de Berriozabal	
D024	Construcción de sanitarios ecológicos prefabricados en la localidad Santa Ana El Oriente, municipio de La Trinitaria	
D026	Construcción de sanitarios ecológicos prefabricados en la localidad Buena vista, municipio de Oxchuc	
D028	Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales Real del Bosque en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez	
B010	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Libertad Jolnishie 2da. sección, municipio de Tila	El proyecto no presenta avances, debido a que se encuentra en proceso de terminación anticipada/ por dificultades sociales
B003	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad Francisco Sarabia, Municipio de Soyaló (1 etapa de 2 etapas)	No presenta avances físicos, ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto se encuentra en proceso de autorización y liberación de recursos presupuestarios
B004	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de Emiliano Zapata, municipio de Arriaga	
B003	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de San Caralampio Chavín, municipio de Amatenango del Valle (terminación)	
B006	Construcción de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales (3a de 3 etapas), en la localidad de Vicente Guerrero (Matamoros), municipio de Ocozacoauilla	
B015	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Emiliano Zapata, municipio de Arriaga	
B016	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, para beneficiar a las localidades San Vicente, La Cañada, Venustiano Carranza y El Copal, municipio de Bochil, Chiapas	
D021	Construcción de sanitarios ecológicos prefabricados en la localidad El Nuevo Triunfo, municipio de Berriozabal	

D023	Construcción de sanitarios ecológicos prefabricados en la localidad La Concepción, municipio de Copainalá	No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente validado, se encuentra en proceso de licitación y contratación
D025	Construcción de sanitarios ecológicos prefabricados en la localidad Las Cumbres, municipio de La Trinitaria	
D027	Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Cristóbal Obregón, municipio de Villaflores	
D029	Estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad El Jobo, municipio de Tuxtla	
D030	Estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Jesús María Garza	
D031	Estudio de evaluación socioeconómica de la rehabilitación y adecuación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Comitán de Domínguez	
B012	Construcción de sanitarios ecológicos prefabricados (ampliación), en la localidad de La Laguna, municipio de Bella Vista	
B005	Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, en la cabecera municipal de Palenque	No presenta avances ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto tuvo reducción líquida
B006	Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la cabecera municipal de Tapachula (Sur Oriente)	
D001	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad Ukumtic, municipio de Chamula	
D002	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la cabecera municipal de Maravilla Tenejapa	
D003	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Efraín A. Gutiérrez	
D006	Estudio costo-beneficio y replanteamiento del proyecto para el saneamiento de aguas residuales en el municipio de Comitán de Domínguez	
D007	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario para beneficiar a la localidad de Pozuelos, del municipio de Chamula	
B002	Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento (2da etapa), para beneficiar a Los Barrios Jechmetec, Yutosil y Jech, municipio de Chamula	
B004	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (2a. Etapa) Terminación. Municipio de Bochil	



B005	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, de la localidad de Manuel Avila Camacho (Terminación), municipio de Tonalá	
D001	Supervisión Técnica (PTAR)	
D002	Contraloría Social (PTAR)	
B001	Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales (1a. de 2 etapas), en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo	No presenta presupuesto devengado, toda vez que se encuentra en proceso de registro en el sistema
D003	Contraloría social por administración (APTAR)	Bolsa de recursos presupuestales para proyectos de supervisión para pagos de sueldos y materiales
D004	Supervisión técnica por administración (APTAR)	

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.