

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>TRANSPORTE</b>															
<b>TRANSPORTE POR CARRETERA</b>											1 347 285 373.23    1 217 079 992.73    687 916 191.77				
B001		<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b> MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS PAVIMENTADAS Y CAMINOS						136 343 471.20	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B002		Mantenimiento y conservación de la red estatal de carreteras CAMINO: CHICOASEN - TECPATAN - MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 98+200	Kilómetro	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	44 671 053.65	44 671 053.65	33 144 738.42	Tecpatán	Tecpatán	11 092	11 010	22 102
B003		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 98+200 (t.a.) CAMINO: E.C. (PUERTO CATE - EL BOSQUE) A SAN PEDRO NICHITALUCUM, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+000	Kilómetro	98.20	98.20	85.14	86.70	8 219 633.81	8 219 633.81	7 105 411.52	El Bosque	El Bosque	12 766	12 059	24 825
B004		Rehabilitación del tramo: km 0+000 al km 4+000 (t.a.) CAMINO: LAS LIMAS - REVOLUCION MEXICANA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 62+200	Kilómetro	4.00	4.00	4.00	100.00	42 579 439.99	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Varias	0	0	0
B005		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 62+200 (t.a.) CAMINO: JITOTOL - SAN ANDRES DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 KM. 24+800	Kilómetro	62.20	62.20	0.00	0.00	37 500 000.00	16 000 000.00	15 145 708.88	Jitotol	Jitotol	11 184	11 450	22 634
B006		Rehabilitación del subtramo: del km 12+100 al km 24+800 (t.a.) CAMINO: CHAMIC - EJIDO TAMAULIPAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+000	Kilómetro	12.70	12.70	12.70	100.00	48 376 214.74	38 282 579.57	20 444 070.69	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	41 225	39 423	80 648
B007		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 30+000 (t.a.) CAMINO: E.C. (CATE - SIMOJOVEL - HUITIUPAN) - RAMAL A LOS PLATANOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+500	Kilómetro	30.00	30.00	27.02	90.08	13 224 024.20	10 224 024.20	6 925 779.91	El Bosque	El Bosque	12 766	12 059	24 825
B008		Rehabilitación del tramo km 0+000 - 6+500 (t.a.) CAMINO: ANGEL ALBINO CORZO - SILTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 - KM. 103+000	Kilómetro	6.50	6.50	5.66	87.00	35 803 448.28	0.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Varias	0	0	0
B009		Rehabilitación CAMINO: CATE - LARRAINZAR - E.C. (CHENALHO - PANTELHO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+300	Kilómetro	25.10	25.10	0.00	0.00	38 534 429.56	30 534 429.56	20 777 727.96	Larrainzar	Varias	13 408	12 827	26 235
B010		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 37+300 (t.a.) CAMINO: MOTOZINTLA - NIQUIVIL - PAVENCUL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 42+300	Kilómetro	37.30	37.30	30.22	81.01	28 335 028.52	23 685 821.62	20 206 164.34	Motozintla	Varias	40 713	39 423	80 136
B011		Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 - km. 24+000 (t.a.) CAMINO: SIMOJOVEL - SAN ANDRES DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+600	Kilómetro	24.00	24.00	23.23	96.80	21 251 888.85	12 251 888.85	6 979 268.51	Simojovel	Varias	24 528	24 123	48 651
B012		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 21+600 (t.a.) CAMINO: E.C. (OCZOACOATLA-DOMINGO CHANONA)- CRISTOBAL OBREGON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000	Kilómetro	21.60	21.60	21.40	99.09	10 630 172.41	10 221 260.72	6 820 805.41	Villaflores	Cristobal Obregón	0	0	0
B013		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 3+000 CAMINO: E.C. (BOCHIL - PICHUCALCO) - CATE - SIMOJOVEL - HUITIUPAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 44+000	Kilómetro	3.00	3.00	2.35	78.32	26 188 830.76	0.00	0.00	Simojovel	Varias	0	0	0
B014		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 44+000 (t.a.) CAMINO: TEMO - CHILON - YAJALON - TILA - SALTO DE AGUA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 116+000	Kilómetro	44.00	44.00	0.00	0.00	43 682 916.65	120 000 000.00	62 751 059.18	Chilón	Varias	65 337	63 393	128 730
B015		Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 - km. 24+000 (t.a.) CAMINO: ESTACION PALENQUE- LA LIBERTAD, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 37+300	Kilómetro	116.00	116.00	110.77	95.49	43 448 112.00	40 397 374.84	23 453 487.82	Palenque	Varias	0	0	0
B016		Reconstrucción del subtramo: del km 4+000 al km 12+000 (t.a.) CAMINO: PICHUCALCO - ESTACION SUSPIRO - JUÁREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000	Kilómetro	37.30	37.30	27.81	74.57	34 251 683.74	15 810 379.74	0.00	Ostuacán	Varias	0	0	0
B017		Mantenimiento del tramo: km 0+000 al km 18+000 (t.a.) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PUENTES DE CONCRETO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS Y CAMINOS	Kilómetro	18.00	18.00	0.00	0.00	45 050 854.39	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Varias	0	0	0
B018		Mantenimiento y conservación de puentes de concreto de la red estatal de carreteras y caminos CAMINO RURAL: E.C. (NUEVO JUAN DE GRIJALVA - SAYULA) - EL TAPON (ZONA CERO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300	Metro Lineal	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	11 255 913.29	11 255 913.29	0.00	Ostuacán	Varias	0	0	0
B019		Pavimentación con concreto mixto del tramo km 0+000 - km 4+300 CAMINO RURAL: E.C. (NUEVO JUAN DE GRIJALVA - EL TAPON (ZONA CERO)) - EL TRIUNFO - LAZARO CARDENAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+800	Kilómetro	4.30	4.30	0.00	0.00	11 300 480.57	11 300 480.57	4 194 748.48	Ostuacán	Varias	0	0	0
B020		Mantenimiento del subtramo: km. 4+000 - km. 8+500 Mantenimiento del subtramo: km. 8+500 - km. 10+500 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO "DOÑA MARÍA" DE 30 M.L., UBICADO EN EL CAMINO: EL CASTAÑO - CANUTILLO	Kilómetro	4.50	4.50	3.31	73.50	10 618 744.92	10 233 546.13	7 981 523.47	Acacoyagua	Acacoyagua	9 824	10 038	19 862
B021		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE "LA JOLOTA" DE 25.0 M.L. SOBRE EL CAMINO: LA UNIDAD - LAZARO CARDENAS	Kilómetro	2.00	2.00	0.14	7.00	4 906 850.98	0.00	0.00	Pijjapan	Varias	0	0	0
B022		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LOS CACAOS DE 20.0 M.L., UBICADO EN EL KM. 17+100 SOBRE EL CAMINO: EL TRIUNFO - UNIÓN JAMAICA	Metro Lineal	25.00	25.00	0.00	0.00	14 342 544.42	13 717 882.58	12 108 742.35	Escuintla	Escuintla	17 520	17 432	34 952
B023		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Los Cacaos de 20.0 m.l. CAMINO: JESUS MARIA GARZA - BENITO JUAREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+500	Metro Lineal	20.00	20.00	20.00	100.00	11 819 351.15	11 353 019.04	10 399 850.55	Villaflores	Villaflores	58 744	56 386	115 130



Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B054		CAMINO: SAN NICOLAS - MONTECRISTO DE GUERRERO TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 9+000 (t.a.)	Kilómetro	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 373 275.86	987 537.90	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	4 181	4 257	8 438
B055		CAMINO: E.C. (LAS LIMAS - REVOLUCION MEXICANA) - JERICO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+300 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 8+300 (t.a.)	Kilómetro	8.30	8.30	8.30	100.00	0.00	1 057 931.03	826 729.11	El Parral	El Parral	8 402	8 217	16 619
B056		CAMINO: VILLAFLORES - VILLAHIDALGO - IGNACIO ZARAGOZA TRAMO: KM. 0+000 - KM. 26+500 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 26+500 (t.a.)	Kilómetro	26.50	26.50	14.79	55.80	0.00	1 886 982.78	556 500.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0
B057		CAMINO: JUAREZ - REFORMA - BOCA DE LIMON, TRAMO: KM. 18+000 - KM. 57+100 Conservación del tramo: km. 18+000 - km. 57+100 (t.a.)	Kilómetro	39.10	39.10	39.10	100.00	0.00	2 784 189.66	1 862 899.26	Juárez	Juárez	11 807	11 500	23 307
B058		CAMINO: E.C.( ZAPOTAL - ALDAMA) - E.J. LIMONCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000 Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 18+000 (lim. edo. Tabasco)	Kilómetro	18.00	18.00	18.00	100.00	0.00	1 281 724.14	1 215 540.30	Reforma	Reforma	24 728	24 813	49 541
B059		CAMINO: BETANIA - SOYATTAN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 147+900 Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 90+000 (t.a.) Conservación del subtramo: km. 90+000 - km. 147+900 (t.a.)	Kilómetro	90.00	90.00	61.20	68.00	0.00	13 583 224.14	8 675 844.25	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	56 622	54 023	110 645
B060		CAMINO: SALVADOR URBINA - GALECIO NARCIA - IGNACIO ALLENDE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+500 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 11+500 (t.a.)	Kilómetro	11.50	11.50	11.50	100.00	0.00	1 451 603.45	1 143 502.87	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	56 622	54 023	110 645
B061		CAMINO: RIVERA AMATAL - NUEVA PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 10+000 (t.a.)	Kilómetro	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 017 241.38	1 000 000.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	56 622	54 023	110 645
B062		CAMINO: E.C. (SOYALO - FRANCISCO SARABIA) - VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+357 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 4+357 (t.a.)	Kilómetro	4.36	4.36	4.36	100.00	0.00	443 517.24	439 184.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	56 622	54 023	110 645
B063		CAMINO: TUXTLA - ANGOSTURA - FLORES MAGON, TRAMO: KM. 11+61+200 Conservación del tramo: km. 11+000 - km. 61+200 (t.a.)	Kilómetro	50.20	50.20	50.20	100.00	0.00	3 574 586.21	3 455 007.03	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	56 622	54 023	110 645
B064		CAMINO: E.C. KM. 11.3 (TUXTLA - LA ANGOSTURA) - ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CORZO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+100 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 12+100 (t.a.)	Kilómetro	12.10	12.10	12.10	100.00	0.00	1 230 862.07	912 621.08	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	56 622	54 023	110 645
B065		CAMINO: CINTALAPA - EL TRIUNFO DE MADERO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+500 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 12+500 (t.a.)	Kilómetro	12.50	12.50	12.50	100.00	0.00	1 271 551.72	1 250 000.00	Cintalapa	Cintalapa	46 883	45 872	92 755
B066		CAMINO: SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO KM. 0+000 - KM. 11+700 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 11+700 (t.a.)	Kilómetro	11.70	11.70	11.70	100.00	0.00	833 120.69	819 000.00	San Lucas	San Lucas	4 018	3 892	7 910
B067		CAMINO: COPAINALA - COAPILLA - OCOATEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+740 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 38+740 (t.a.)	Kilómetro	38.74	38.74	34.91	90.11	0.00	6 120 741.38	3 610 401.73	Copainalá	Varías	12 255	11 686	23 941
B068		CAMINO: SAN JUAN CHAMULA - CHENALHO - PANTELHO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 59+500 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 59+500 (t.a.)	Kilómetro	59.50	59.50	59.50	100.00	0.00	4 236 810.34	3 284 427.70	Chamula	Chamula	51 499	44 379	95 878
B069		CAMINO: SAN CRISTOBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 54+500 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 26+000 (t.a.)	Kilómetro	26.00	26.00	16.12	62.00	0.00	2 644 827.59	1 455 430.03	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B070		CAMINO: COMITAN - LA MESILLA - PUJILITIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+100 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 57+100 (t.a.)	Kilómetro	57.10	57.10	56.53	99.00	0.00	4 065 913.79	2 488 867.89	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	88 312	80 178	168 490
B071		CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 5+450 (t.a.)	Kilómetro	5.45	5.45	5.45	100.00	0.00	4 435 172.41	4 422 597.10	San Fernando	San Fernando	21 340	21 722	43 062
B074		CAMINO: SANTA ISABEL - DOMINGO CHANONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 67+500 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 67+500 (t.a.)	Kilómetro	67.50	67.50	66.75	98.89	0.00	4 806 465.52	2 576 447.22	Jiquipilas	Jiquipilas	21 783	21 169	42 952
B075		CAMINO: E.C. FRONTERIZA DEL SUR - ZAMORA PICO DE ORO - REFORMA AGRARIA - LAS GUACAMAYAS - BOCA CHAJUL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 70+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 70+000 (t.a.)	Kilómetro	70.00	70.00	59.50	85.00	0.00	4 984 482.76	3 558 317.21	Marqués de Comillas	Varías	6 161	6 410	12 571
B076		CAMINO: BUENOS AIRES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 54+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 54+000 (t.a.)	Kilómetro	54.00	54.00	40.25	74.54	0.00	6 896 896.55	4 427 118.55	Motozintla	Varías	0	0	0
B077		CAMINO: TAPACHULA - EL EDEN - NUEVA ALEMANIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 39+100 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 39+100 (t.a.)	Kilómetro	39.10	39.10	39.10	100.00	0.00	3 967 241.38	1 419 340.70	Tapachula	Varías	198 638	183 669	382 307
B078		CAMINO: OCOZOCOAUTLA - DOMINGO CHANONA - VILLAFLORES - VILLACORZO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 80+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 80+000 (t.a.)	Kilómetro	80.00	80.00	80.00	100.00	0.00	4 577 586.21	4 083 799.27	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	51 319	49 834	101 153
B079		CAMINO: E.C. (OCOZOCOAUTLA - APIC PAC) - OCUILAPA - AUTOPISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+100 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 4+100 (t.a.)	Kilómetro	4.10	4.10	4.10	100.00	0.00	500 482.76	492 000.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	51 319	49 834	101 153

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B080		CAMINO: ESCUELA VETERINARIA - EMILIANO ZAPATA - VICENTE GUERRERO - E.C. (LAS DELICIAS - GUADALUPE VICTORIA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+100 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 13+100 (t.a.)	Kilómetro	13.10	13.10	13.10	100.00	0.00	1 919 534.48	1 467 189.91	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	343 797	313 613	657 410
B081		CAMINO: TUXTLA - PORTILLO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 1+300 - KM. 76+500 Conservación del tramo: km. 1+300 - km. 76+500 (t.a.)	Kilómetro	75.20	75.20	75.20	100.00	0.00	2 608 208.90	2 608 208.90	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	343 797	313 613	657 410
B082		CAMINO: REFORMA - CRISTO REY, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+800 Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 12+200 (t.a.)	Kilómetro	12.20	12.20	12.20	100.00	0.00	992 827.59	710 200.48	Reforma	Reforma	24 728	24 813	49 541
B083		CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+800 Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 7+450 (t.a.)	Kilómetro	7.45	7.45	7.45	100.00	0.00	1 212 551.71	1 043 465.29	Simojovel	Simojovel	24 528	24 123	48 651
B084		CAMINO: ESPEJO - SUNUAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 18+000 (t.a.)	Kilómetro	18.00	18.00	18.00	100.00	0.00	6 158 243.74	2 519 572.62	Sunuapa	Sunuapa	1 250	1 258	2 508
B085		CAMINO: BACHAJON - SITALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+200 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 18+200 (t.a.)	Kilómetro	18.20	18.20	18.20	100.00	0.00	1 851 379.31	775 354.47	Chilón	Chilón	71 332	69 150	140 482
B086		CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO - SAN ISIDRO - AMERICA LIBRE - TIERRA Y LIBERTAD - NUEVA ORIZABA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+000 Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 6+000 (t.a.)	Kilómetro	6.00	6.00	2.93	48.76	0.00	1 098 620.69	484 050.92	Marqués de Comillas	Marqués de Comillas	0	0	0
B087		CAMINO: PETALCINGO - SABANILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 30+000 (t.a.)	Kilómetro	30.00	30.00	30.00	100.00	0.00	2 136 206.89	1 387 948.88	Sabanilla	Sabanilla	14 670	14 900	29 570
B088		CAMINO: SALTO DE AGUA - E.C. - (VILLAHERMOSA - MERIDA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+200 LIM. EDO. TABASCO Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 6+200 (lim. odo. Tabasco)	Kilómetro	6.20	6.20	6.00	96.85	0.00	1 261 379.31	883 139.88	Salto de Agua	Salto de Agua	34 935	34 750	69 685
B089		CAMINO: BEJUCAL DE OCAMPO - E.C. (PORVENIR - LA GRANDEZA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+600 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 12+600 (t.a.)	Kilómetro	12.60	12.60	12.60	100.00	0.00	897 206.90	396 782.41	Bojucal de Ocampo	Bojucal de Ocampo	4 096	4 135	8 231
B090		CAMINO: BELLAVISTA - E.C. (FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 32+600 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 32+600 (t.a.)	Kilómetro	32.60	32.60	32.60	100.00	0.00	2 292 862.07	1 825 084.16	Bella Vista	Bella Vista	10 991	11 133	22 124
B091		CAMINO: LA GRANDEZA - BELLAVISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+500 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 12+500 (t.a.)	Kilómetro	12.50	12.50	12.50	100.00	0.00	1 271 551.72	1 157 143.29	La Grandeza	La Grandeza	3 948	3 802	7 750
B093		CAMINO: CHESPAL NUEVO - PAVENCUL, TRAMO: KM. 0+000 - 27+360 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 27+360 (t.a.)	Kilómetro	27.36	27.36	17.78	65.00	0.00	2 783 172.41	820 800.00	Tapachula	Tapachula	0	0	0
B094		CAMINO: EJIDO PROGRESO - PUENTE LA BOQUILLA - CHESPAL NUEVO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 7+000 (t.a.)	Kilómetro	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	854 482.76	307 352.89	Tapachula	Tapachula	198 638	183 669	382 307
B095		CAMINO: VILLACOMALTITLAN - SANTA CRUZ - LAS BRISAS EJIDO HIDALGO - VILLACOMALTITLAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+700 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 19+700 (t.a.)	Kilómetro	19.70	19.70	19.70	100.00	0.00	2 034 482.76	1 062 311.32	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	16 032	15 776	31 808
B096		CAMINO: LAS ARENAS LA LINEA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+300 Conservación del subtramo: km. 2+000 - km. 14+300 (t.a.)	Kilómetro	12.30	12.30	12.30	100.00	0.00	875 844.83	662 973.36	Arriaga	Arriaga	22 604	21 448	44 052
B097		CAMINO: RAMAL A LAZARO CARDENAS - E.C. (TAPANATEPEC - TALISMAN) TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 11+000 (t.a.)	Kilómetro	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	783 275.86	633 983.99	Arriaga	Arriaga	22 604	21 448	44 052
B098		CAMINO: SAN ISIDRO - ISLA SAN JOSE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+000 Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 4+000 (t.a.)	Kilómetro	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	284 827.59	280 000.00	Pijijapan	Pijijapan	29 573	29 214	58 787
B099		CAMINO: E.C. (PIJJIAPAN - TAPACHULA) - EJIDO PROGRESO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 5+000 (t.a.)	Kilómetro	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	356 034.48	350 000.00	Pijijapan	Pijijapan	29 573	29 214	58 787
B100		CAMINO: ARRIAGA - PUNTA FLOR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 21+000 (t.a.)	Kilómetro	21.00	21.00	21.00	100.00	0.00	1 495 344.83	961 487.10	Arriaga	Arriaga	22 604	21 448	44 052
B101		CONSERVACIÓN DE 5 PUENTES, SOBRE EL CAMINO: CINTALAPA TRIUNFO DE MADERO - RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+900 Conservación del puente "Cintalapa" sobre río La Venta, de 244.00 m.l. Conservación del puente "sin nombre", de 15.00 m.l., ubicado en el km. 10+100 Conservación del puente "sin nombre", de 18.00 m.l., ubicado en el km. 28+242 Conservación del puente "sobre río Chiquito", de 40.00 m.l. ubicado en km. 32+100 Conservación del puente "sobre río Negro", de 81.60 m.l., ubicado en el km. 36+100	Metro Lineal Metro Lineal Metro Lineal Metro Lineal Metro Lineal	244.00 15.00 18.00 40.00 81.60	244.00 15.00 18.00 40.00 81.60	244.00 15.00 18.00 40.00 81.60	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	0.00	2 010 908.62	593 047.63	Cintalapa	Cintalapa	46 883	45 872	92 755
B102		CAMINO: PORVENIR - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 26+000 Rehabilitación del subtramo 12 de abril - Siltepec, km. 20+000 = 0+000 - km. 26+000 = 6+000 (t.a.)	Kilómetro	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	22 352 947.48	0.00	Siltepec	Doce de Abril	0	0	0



Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESES)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESES)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESES)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
		Conservación del puente "sin nombre", de 22.6 m.l., ubicado en el km. 23+900	Metro Lineal	22.60	22.60	22.60	100.00								
		Conservación del puente "sin nombre", de 26.6 m.l., ubicado en el km. 29+400	Metro Lineal	26.60	26.60	26.33	98.99								
		Conservación del puente "sin nombre", de 10 m.l., ubicado en el km. 35+900	Metro Lineal	10.00	10.00	10.00	100.00								
		Conservación del puente "sin nombre", de 60 m.l., ubicado en el km. 43+600	Metro Lineal	60.00	60.00	60.00	100.00								
		Conservación del puente "sin nombre", de 30 m.l., ubicado en el km. 51+000	Metro Lineal	30.00	30.00	30.00	100.00								
		Conservación del puente "sin nombre", de 10 m.l., ubicado en el km. 53+400	Metro Lineal	10.00	10.00	10.00	100.00								
		Conservación del puente "sin nombre", de 30 m.l., ubicado en el km. 56+500	Metro Lineal	30.00	30.00	30.00	100.00								
		Conservación del puente "sin nombre", de 25 m.l., ubicado en el km. 65+200	Metro Lineal	25.00	25.00	25.00	100.00								
		Conservación del puente "Nandaburé", de 20 m.l., ubicado en el km. 8+620	Metro Lineal	20.00	20.00	19.80	99.00								
		Conservación del puente "sobre el río Saladao" de 30. m.l.	Metro Lineal	30.00	30.00	30.00	100.00								
B113		CAMINO: AMATAN - TAPIJULAPA (LIM. ESTADO DE TABASCO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+300	Kilómetro	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	31 680 738.69	9 504 221.61	Amatán	Amatán	0	0	0
B114		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 6+300	Kilómetro	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	15 906 353.60	0.00	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	0	0	0
B115		CAMINO: E.C. (BETANIA - SOYATITAN) - NICOLÁS RUIZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+000	Kilómetro	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	35 762 994.71	10 728 898.41	Mitontic	Mitontic	0	0	0
B116		Rehabilitación del tramo: 0+000 - km. 17+000 (t.a)	Kilómetro	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	2 122 065.12	625 829.38	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	343 797	313 613	657 410
B117		CONSERVACIÓN DEL PUENTE AGUAJITO EN EL KM. 4+360 DE 184 M.L. SOBRE EL LIBRAMIENTO SUR FEDERAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Metro Lineal	184.00	184.00	180.01	97.83	0.00	1 525 862.07	891 776.80	Chicomuselo	Chicomuselo	19 144	19 017	38 161
B118		Conservación del puente "sin nombre" de 15 m.l. ubicado en el km. 37+300	Metro Lineal	15.00	15.00	15.00	100.00								
B119		Conservación del puente "sin nombre" de 20 m.l. ubicado en el km. 4+800	Metro Lineal	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	507 019.73	149 527.85	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	41 225	39 423	80 648
B120		CONSERVACIÓN DE 02 PUENTES, SOBRE EL LIBRAMIENTO DE FRONTERA COMALAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000	Metro Lineal	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	4 813 540.00	1 414 545.96	Ostuacán	Ostuacán	0	0	0
B121		Conservación del puente "sin nombre" de 22.00 m.l., ubicado en el km. 4+700	Metro Lineal	22.00	22.00	22.00	100.00	0.00	21 672 326.67	6 506 093.73	Soyaló	Soyaló	0	0	0
B122		Conservación del puente "sin nombre" de 22.00 m.l., ubicado en el km. 4+700	Metro Lineal	22.00	22.00	22.00	100.00	0.00	4 906 850.98	1 472 055.29	Pijjilapan	Pijjilapan	0	0	0
B001		CAMINO: E.C (ESTACIÓN JUAREZ - SANTA MARTHA - OSTUACAN) - NUEVO XOCHIMILCO - PEÑITAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+000	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	21 672 326.67	6 506 093.73	Soyaló	Soyaló	0	0	0
B002		Mantenimiento del subtramo: km. 13+140 - km. 12+340	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4 906 850.98	1 472 055.29	Pijjilapan	Pijjilapan	0	0	0
B003		CAMINO: SOYALO - FRANCISCO SARABIA - CHICOASEN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 35+000	Kilómetro	19.50	19.50	2.97	15.24	0.00	4 894 730.80	0.00	Sunuapa	Sunuapa	0	0	0
B004		Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 19+500 (t.a)	Kilómetro	19.50	19.50	2.97	15.24	10 386 398.26	10 386 398.26	2 707 296.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B005		REHABILITACIÓN DE ACCESOS (APROCHES) AL PUENTE "LA JOLOTA", SOBRE EL CAMINO: LA UNIDAD - LAZARO CARDENAS EN LOS CADENAMIENTOS: KM. 4+140 Y KM. 4+165	Obra	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	4 894 730.80	0.00	Sunuapa	Sunuapa	0	0	0
B006		Rehabilitación de accesos (aproxos) al puente "La Jolota" en los cadenamientos: km. 4+140 y km. 4+165	Obra	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	4 894 730.80	0.00	Sunuapa	Sunuapa	0	0	0
B007		CAMINO: E.C. (JUAREZ - REFORMA) - RAMAL BELISARIO DOMINGUEZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00	10 386 398.26	10 386 398.26	2 707 296.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B008		Mantenimiento del tramo: km. 0+000 al km. 5+000 (t.a)	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00	10 386 398.26	10 386 398.26	2 707 296.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B009		PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	Obra	23.00	23.00	0.00	0.00	11 684 118.63	11 241 442.93	10 997 897.06	Arriaga	Arriaga	22 604	21 448	44 052
B010		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: PESQUERÍA LA LÍNEA - E.C. (ARRIAGA - TAPANATEPEC), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 14+300	Kilómetro	5.00	5.00	5.00	100.00	25 561 861.19	24 028 923.24	16 018 286.91	Cintalapa	Varias	46 883	45 872	92 755
B011		Modernización y ampliación del subtramo: km. 9+300 - km. 14+300	Kilómetro	5.00	5.00	5.00	100.00	25 561 861.19	24 028 923.24	16 018 286.91	Cintalapa	Varias	46 883	45 872	92 755
B012		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA - RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 62+000	Kilómetro	2.00	2.00	1.70	85.00	29 767 348.16	22 767 348.16	14 949 262.50	Chamula	Varias	51 499	44 379	95 878
B013		Modernización y ampliación del subtramo: km. 37+000=13+500 - km. 39+000=15+500	Kilómetro	2.00	2.00	1.70	85.00	29 767 348.16	22 767 348.16	14 949 262.50	Chamula	Varias	51 499	44 379	95 878
B014		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAS OLLAS - TZONTEHUITZ) - KOTOLTE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+900	Kilómetro	2.00	2.00	1.62	81.00	29 767 348.16	22 767 348.16	14 949 262.50	Chamula	Varias	51 499	44 379	95 878
B015		Modernización y ampliación del subtramo: km. 1+000 - km. 3+000	Kilómetro	2.00	2.00	1.62	81.00	29 767 348.16	22 767 348.16	14 949 262.50	Chamula	Varias	51 499	44 379	95 878

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B005		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TECPATÁN-RAUDALES MALPASO) - EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 36+000 Modernización y ampliación del subtramo: km. 12+500 - km. 15+600	Kilómetro	3.10	3.10	2.44	78.66	30 326 601.60	30 326 601.60	20 353 971.49	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0
B006		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA) - GARRIDO CANAVAL (CHAVARRIA), TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 11+000 Modernización y ampliación del subtramo km 2+000 al km 4+000	Kilómetro	2.00	2.00	0.70	35.12	23 924 801.64	23 924 801.64	9 886 427.56	Bochil	Varias	0	0	0
B007		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LOS ÁNGELES- ARGENTINA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+700 Modernización y ampliación del subtramo km 5+800 al km 6+700	Kilómetro	0.90	0.90	0.90	99.47	13 535 616.91	13 535 616.91	10 377 741.11	El Bosque	Varias	12 766	12 059	24 825
B008		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ROMERILLO - NICHNAMTIC - E.C. LAS OLLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+660 Modernización y ampliación del subtramo: km. 2+500 - km. 4+000	Kilómetro	1.50	1.50	1.29	85.91	22 212 493.57	14 212 493.57	10 371 741.69	Chamula	Romerillo	48 010	40 767	88 777
B009		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: YAALCHITOM - E.C. FRANCISCO ROMO SERRANO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+860 Modernización y ampliación del subtramo: km. 1+500 - km. 4+860	Kilómetro	3.36	3.36	2.62	78.00	33 871 409.33	33 871 409.33	21 221 558.50	Chamula	Yaalchitom	0	0	0
B010		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: RIBERA PORTILLO - COLONIA MIGUEL HIDALGO, TRAMO: KM 0+000 - KM 2+500 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 - km. 2+500	Kilómetro	2.50	2.50	2.42	96.61	18 125 229.47	18 125 229.47	11 014 096.55	San Fernando	Varias	18 833	18 907	37 740
B011		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY- LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM 0+000 - KM 20+000 Modernización y ampliación del subtramo Ramal a Monterrey km 0+000 - km 1+020	Kilómetro	1.02	1.02	1.02	100.00	8 337 622.51	8 337 622.51	7 938 140.01	San Fernando	Varias	18 833	18 907	37 740
B012		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: YALCOOK- RAFAEL RAMÍREZ - RAFAEL PASCACIO GAMBOA, TRAMO: KM 0+000 - KM 31+500 Modernización y ampliación del subtramo: km 21+000 - km 23+000	Kilómetro	2.00	2.00	1.61	80.31	18 504 680.00	18 504 680.00	12 432 568.38	Las Margaritas	Rafael Ramirez	66 254	63 439	129 693
B013		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (ICALUMTIC-ALDAMA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+080 Modernización y ampliación del subtramo: km. 1+000 - km. 3+000	Kilómetro	2.00	2.00	1.60	80.00	18 274 445.88	18 274 445.88	11 951 195.74	Chamula	Icalumtic	48 010	40 767	88 777
B014		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (AGUSTÍN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - VILLAFLORES - SAN LORENZO - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+000 Modernización y ampliación del subtramo del km 13+610 al km 15+000	Kilómetro	1.39	1.39	1.23	88.30	19 193 635.60	19 193 635.60	15 556 955.89	Amatán	Varias	10 500	10 753	21 253
B015		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO, TRAMO: KM. 10+000 - KM. 21+260 Modernización y ampliación del subtramo del km 12+200 al km 13+700 (INPI esta realizando hasta el km. 14+700)	Kilómetro	1.50	12.00	0.00	0.00	15 842 894.27	0.00	0.00	Chanal	Varias	0	0	0
B016		MODERNIZACIÓN DEL CAMINO SIN NOMBRE: QUE VA DE ESPÍRITU SANTO - BARRIO DE LLANO REDONDO - YALCOC; TRAMO: KM 0+000 AL KM 2+347.26 Modernización del tramo Km. 0+000 al Km. 2+347.26	Kilómetro	2.34	2.34	2.34	100.00	0.00	11 643 737.93	11 642 819.44	Las Margaritas	Varias	66 254	63 439	129 693
B017		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CHANAL - LA MENDOZA - E.C. (ALTAMIRANO - COMITÁN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+586 Modernización y ampliación del subtramo: km. 26+940 - km. 28+586	Kilómetro	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	11 522 000.00	0.00	Chanal	La Mendoza	0	0	0
B018		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: EJIDO LAS NUBES - SANTA MARGARITA AGUA AZUL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+367 Modernización y ampliación del subtramo: km. 0+000 - km. 2+000	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	22 880 773.10	0.00	Las Margaritas	Santa Margarita Agua Azul	0	0	0
D001		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA EN ZONAS INDÍGENAS (APORTACIÓN FEDERAL) Programa de infraestructura carretera e hidráulica en zonas indígenas (aportación federal)	Kilómetro	32.00	32.00	0.00	0.00	256 035 913.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B003		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Materiales y útiles de oficina	Km/Terracería	700.00	700.00	0.00	0.00	22 633 800.44	19 738 092.85	14 412 758.29	Tuxtla Gutiérrez	Varias	0	0	0
B004		SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Sueldo al personal eventual	Supervisión	220.00	220.00	0.00	0.00	27 426 611.82	28 197 988.67	15 802 069.30	Tuxtla Gutiérrez	Varias	0	0	0
B001		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO PARA LA RED PAVIMENTADA Y RURAL Materiales y útiles de oficina	Mantenimiento	66.00	66.00	0.00	0.00	13 566 445.89	12 861 003.84	10 170 476.75	Tuxtla Gutiérrez	Varias	0	0	0
B002		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA INTEGRACIÓN, CONTROL, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA Materiales y útiles de oficina	Mantenimiento	272.00	272.00	0.00	0.00	5 938 356.98	5 810 089.07	4 740 710.12	Tuxtla Gutiérrez	Varias	0	0	0

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B113	Camino: Amatan - Tapijulapa (lim. estado de Tabasco), tramo: km. 0+000 - km. 6+300	No presenta avances físicos, cuenta con presupuesto correspondiente al anticipo de obra, se encuentra en estatus por iniciar
B115	Camino: Mitontic - Chalam - Chimhucum - e.c. (Tenejapa - San Juan Cancuc), tramo: km. 0+000 - km. 35+000	
B119	Camino: e.c. (estación Juárez - Santa Martha - Ostuacan) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, tramo: km. 0+000 - km. 16+000	
B121	Rehabilitación de accesos (aproxos) al puente "La Jolota", sobre el camino: La Unidad - Lazaro Cardenas en los cadenamientos: km. 4+140 y km. 4+165	
B102	Camino: Porvenir - Siltepec, tramo: km. 0+000 - km. 26+000	No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente liberado y se encuentra en proceso de contratación
B103	Camino: Bautista Chico - Ixtapa; tramo: km. 0+000 - km. 13+500	
B114	Camino: e.c. (Betania - Soyatitan) - Nicolás Ruiz, tramo: km. 0+000 - km. 17+000	
B122	Camino: e.c. (Juarez - Reforma) - Ramal Belisario Dominguez, tramo: km. 0+000 - km. 5+000	
B017	Modernización y ampliación del camino: Chanal - La Mendoza - e.c. (Altamirano - Comitán), tramo: km. 0+000 - km. 28+586	
B018	Modernización y ampliación del camino: ejido Las Nubes - Santa Margarita Agua Azul, tramo: km. 0+000 - km. 5+367	
B018	Camino rural: e.c. (Nuevo Juan de Grijalva - Sayula) - El Tapon (zona cero), tramo: km. 0+000 - km. 4+300	
B016	Camino: Pichucalco - Estación Suspiro - Juárez, tramo: km. 0+000 - km. 18+000	No presenta presupuesto devengado, toda vez que el proyecto se encuentra en proceso de autorización y liberación de recursos
B001	Mantenimiento y conservación de la red estatal de carreteras pavimentadas y caminos	No presenta avances ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto tuvo reducción de recursos presupuestarios
B004	Camino: Las Limas - Revolucion Mexicana, tramo: km. 0+000 - km. 62+200	
B008	Camino: Angel Albino Corzo - Siltepec, tramo del km. 0+000 - km. 103+000	
B013	Camino: e.c. (Bochil - Pichucalco) - Cate - Simojovel - Huituipan, tramo: km. 0+000 - km. 44+000	
B017	Mantenimiento y conservación de puentes de concreto de la red estatal de carreteras y caminos	
B021	Construcción de puente "La Jolota" de 25.0 m.l. Sobre el camino: La Unidad - Lazaro Cardenas	
B015	Modernización y ampliación del camino: Santa Rosa - Frontera Mexiquito, tramo: km. 10+000 - km. 21+260	



D001	Programa de infraestructura carretera e hidráulica en zonas indígenas (Aportación Federal)	
B001	Programa de seguimiento y supervisión de obras de infraestructura carretera	Bolsa de recursos presupuestales para proyectos de supervisión para pagos de sueldos y materiales
B003	Programa de mantenimiento y conservación de caminos rurales	
B004	Supervisión de los procesos de integración y ejecución de los proyectos de infraestructura	
B001	Conservación y mantenimiento de maquinaria pesada y equipo para la red pavimentada y rural	
B002	Conservación y mantenimiento de vehículos para la Integración, control, ejecución y supervisión de la obra pública en materia de infraestructura carretera e hidráulica	

**Nota:** Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.