

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>															
<b>ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>															
							244 276 740.97	220 642 376.63	194 625 275.00						
B018	6	PROYECTOS DE INVERSIÓN: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD UNIÓN ZARAGOZA, MUNICIPIO DE JITOTOL Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.15	14.94	0.00	10 866 855.58	3 319 506.79	Jitotol	Unión Zaragoza	0	0	0
B004	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA) TERMINACIÓN. MUNICIPIO DE BOCHIL Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 457 901.13	0.00	0.00	Bochil	Bochil	0	0	0
B013	6	CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA NORTE ROCHESTER DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL; CONSISTENTE EN MURO DE CONTENCIÓN DE 5.94 M3 Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 - km. 24+000 (t.a)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	701 501.88	701 501.88	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0
B016	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES SAN VICENTE, LA CAÑADA, VENUSTIANO CARRANZA Y EL COPAL, MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS Construcción	Obra	1.00	1.00	0.15	14.86	0.00	20 299 302.53	6 198 834.55	Bochil	San Vicente, La Cañada, Venustiano Carranza Y El	0	0	0
D017	6	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO NORTE, MUNICIPIO DE PALENQUE Estudio y Proyecto	Estudio	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	400 000.00	400 000.00	Palenque	Francisco I Madero Norte	300	283	583
D018	6	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO NORTE, MUNICIPIO DE PALENQUE Estudio y Proyecto	Estudio	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	700 000.00	700 000.00	Palenque	Francisco I Madero Norte	146	296	442
D019	6	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO, MUNICIPIO DE PALENQUE Estudio y Proyecto	Estudio	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	687 441.00	687 441.00	Solosuchilapa	Francisco I Madero	146	296	442
D020	6	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS), MUNICIPIO DE PUJIJAPAN Estudio y Proyecto	Estudio	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	687 442.00	687 442.00	Pujiapan	Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas)	822	795	1 617
D025	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD LAS CUMBRES, MUNICIPIO DE LA TRINITARIA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.80	80.00	0.00	3 465 504.08	3 465 504.08	La Trinitaria	Las Cumbres	125	121	246
D027	6	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD CRISTÓBAL OBREGÓN, MUNICIPIO DE VILLAFLORES Estudio y proyecto	Estudio	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	1 114 000.00	1 114 000.00	Villaflores	Cristóbal Obregón	2 370	2 294	4 664
B003	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE SOYALÓ (1 ETAPA DE 2 ETAPAS) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	26 350 754.09	0.00	0.00	Soyaló	Francisco Sarabia	0	0	0
B004	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ARRIAGA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	33 118 814.21	0.00	0.00	Arriaga	Emiliano Zapata	0	0	0
B005	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	34 532 732.87	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
B006	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA (SUR ORIENTE) Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	Tapachula	Tapachula	0	0	0
D029	6	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD EL JOBO, MUNICIPIO DE TUXTLA Estudio y proyecto	Estudio	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	700 000.00	700 000.00	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	2 334	2 298	4 632
B010	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE TILA						0.00	2 595 446.28	103 018.09	Tila	Libertad Jolnishtie 2da. Sección	0	0	0

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN	TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
					PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D030	6	Construcción	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD JESÚS MARÍA GARZA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00	700 000.00	Villaflores	Jesús María Garza	3 449	3 275	6 724
		Estudio y proyecto		Estudio	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	51 320	46 217	97 537
D031	6	Estudio	ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA DE LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Estudio	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	51 320	46 217	97 537
D001	6	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD UKUMTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	3 612 240.34	0.00	0.00	Chamula	Ukumtic	0	0	0
D002	6	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA	Planta de Tratamiento	2.00	2.00	0.00	0.00	4 878 097.32	0.00	0.00	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	0	0	0
D003	6	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EFRAIN A. GUTIÉRREZ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 986 990.44	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Efrain A. Gutiérrez	0	0	0
D006	6	Proyecto	ESTUDIO COSTO-BENEFICIO Y REPLANTEAMIENTO DEL PROYECTO PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
D007	6	Construcción	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE POZUELOS, DEL MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 455 233.02	0.00	0.00	Chamula	Pozuelos	0	0	0
B010	6	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AMPLIACIÓN), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PARRAL	Obra	1.00	1.00	0.88	88.43	0.00	7 389 851.77	7 371 387.39	El Parral	El Parral	8 402	8 217	16 619
B001	6	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. DE 2 ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PARRAL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 911 239.90	0.00	0.00	El Parral	El Parral	0	0	0
B002	6	Ampliación	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS JECHMETIC, YUTOSIL Y JECH, MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 442 017.70	0.00	0.00	Chamula	Jechmetic, Yutosil y Jech	0	0	0
B003	6	Construcción (Terminación)	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO CHAVÍN, MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE (TERMINACIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 141 859.72	0.00	0.00	Amatenango del Valle	San Caralampio Chavín	0	0	0
B005	6	Construcción (Terminación)	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO (TERMINACIÓN), MUNICIPIO DE TONALÁ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 636 684.94	0.00	0.00	Tonalá	Manuel Avila Camacho	0	0	0
B006	6	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3A DE 3 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO (MATAMOROS), MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 128 325.20	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Vicente Guerrero (Matamoros)	0	0	0
B011	6	Construcción	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AMPLIACIÓN) EN LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	5 652 927.78	5 652 927.78	Chamula	Cuchulumtic	0	0	0
B001	6	Rehabilitación	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Obra	1.00	1.00	0.99	98.50	48 497 298.20	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	23 242	21 835	45 077
B002	6	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA, MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	2 952 082.04	2 952 082.04	2 952 082.04	Amatenango de la Frontera	Nueva Morelia	530	502	1 032
B009	6	Construcción	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE UKUMTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 290 952.77	3 290 952.77	Chamula	Ukumtic	410	371	781



Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica


CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN	TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
					PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D001	6		SUPERVISIÓN TÉCNICA (PTAR)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	330 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D002	6		Supervisión técnica (PTAR)													
D003	6		CONTRALORÍA SOCIAL (PTAR)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	330 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Acacoyagua	0	0	0
D004	6		Contraloría social (PTAR)													
D004	6		CONTRALORÍA SOCIAL POR ADMINISTRACIÓN (APTAR)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	165 459.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D004	6		Contraloría social por administración (APTAR)													
B011	6		SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (APTAR)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 800 000.00	1 147 750.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B011	6		Combustibles.													
B011	6		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TUMBALÁ	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 698 685.81	1 035 949.75	Tumbalá	Lázaro Cardenas	83	94	177
B014	6		Construcción													
B014	6		ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO DE ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO" DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUAS RESIDUALES PARA LA ZONA METROPOLITANA DE TAPACHULA, CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR DE LA ZONA SUR PONIENTE Y AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	Tapachula	Tapachula	107 222	95 450	202 672
B015	6		Analisis costo beneficio													
B015	6		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ARRIAGA	Obra	1.00	1.00	0.49	48.66	0.00	8 640 838.49	8 231 974.85	Arriaga	Emiliano Zapata	0	0	0
D004	6		Construcción													
D004	6		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Obra	1.00	1.00	0.97	97.00	5 792 409.65	5 810 570.00	5 810 570.00	Las Margaritas	El Progreso	541	466	1 007
D005	6		Construcción													
D005	6		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CHACALJOCOM, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Obra	1.00	1.00	0.99	99.00	2 222 060.20	3 705 417.50	3 705 417.49	Comitán de Domínguez	Chacaljocom	543	513	1 056
D008	6		Construcción													
D008	6		CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EFRAIN A. GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Obra	1.00	1.00	0.89	89.00	0.00	5 650 424.00	5 650 423.98	Comitán de Domínguez	Efraín A. Gutiérrez	581	572	1 153
D010	6		Construcción													
D010	6		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA NORTE (ROCHESTER) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL	Obra	1.00	1.00	0.99	98.54	0.00	28 546 196.35	28 546 196.35	Berriozábal	Berriozábal	14 101	14 027	28 128
D012	6		Rehabilitación y ampliación													
D012	6		REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. DE 2 ETAPAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Obra	1.00	1.00	0.99	98.50	0.00	44 875 818.57	44 875 818.57	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	23 242	21 835	45 077
D013	6		Rehabilitación y ampliación													
D013	6		REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	24 410 446.72	24 410 446.71	Suchiapa	Suchiapa	8 344	8 293	16 637
D014	6		Rehabilitación y ampliación													
D014	6		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL, MUNICIPIO DE TUMBALÁ	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	7 833 975.00	7 833 974.25	Tumbalá	Chuculumtiel	226	213	439
D015	6		Construcción													
D015	6		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA LA GLORIA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 279 132.00	2 279 131.80	Las Margaritas	Ranchería La Gloria	59	62	121
D016	6		Construcción													
D016	6		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE YANCHENILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 058 596.00	1 058 595.40	Oxchuc	Yanchenilja	28	32	60
D021	6		Construcción													
D021	6		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD EL NUEVO TRIUNFO, MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL	Obra	1.00	1.00	0.83	83.33	0.00	1 166 400.00	1 166 400.00	Berriozábal	El Nuevo Triunfo	45	46	91
D022	6		Construcción													
D022	6		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 626 840.00	1 626 840.00	Berriozábal	Unión Hidalgo	76	77	153
D023	6		Construcción													
D023	6		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE COPAINALÁ	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 620 000.00	1 620 000.00	Copainalá	La Concepción	32	23	55
D024	6		Construcción													
D024	6		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD SANTA ANA EL ORIENTE, MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	Obra	1.00	1.00	0.98	97.85	0.00	1 360 800.00	1 360 800.00	La Trinitaria	Santa Ana El Oriente	59	62	121



Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D028	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 152 000.00	1 152 000.00	Oxchuc	Buena Vista	96	83	179
D028	6	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REAL DEL BOSQUE EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	842 219.94	842 219.94	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	281 223	255 879	537 102
B007	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERMINACIÓN), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 727 566.92	3 727 566.92	Bochil	Llano Grande	286	268	554
B008	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO (MATAMOROS), MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	6 564 798.42	6 564 798.42	Ocozocoautla de Espinosa	Vicente Guerrero (Matamoros)	1 015	995	2 010
B012	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE BELLA VISTA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 068 343.20	1 068 343.20	Bella Vista	La Laguna	95	105	200

de 4



## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B013	Construcción de obra complementaria para la planta de tratamiento de aguas residuales en la zona norte Rochester de la cabecera municipal de Berriozábal; consistente en muro de contención de 5.94 m3	No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente contratado y se encuentra en estatus por iniciar
B010	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Libertad Jolnishtie 2da. Sección, Municipio de Tila	El proyecto no presenta avances, debido a que se encuentra en proceso de terminación anticipada/ por dificultades sociales
B005	Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, en la cabecera municipal de Palenque	No presenta avances ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto tuvo reducción líquida
B006	Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la cabecera municipal de Tapachula (Sur Oriente)	
D001	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad Ukumtic, municipio de Chamula	
D002	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la cabecera municipal de Maravilla Tenejapa	
D003	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Efrain A. Gutiérrez	
D006	Estudio costo-beneficio y replanteamiento del proyecto para el saneamiento de aguas residuales en el municipio de Comitán de Domínguez	
D007	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario para beneficiar a la localidad de Pozuelos, del municipio de Chamula	
B002	Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento (2da etapa), para beneficiar a Los Barrios Jechmetic, Yutosil y Jech, municipio de Chamula	
B004	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (2a. Etapa) Terminación. Municipio de Bochil	
B005	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, de la localidad de Manuel Avila Camacho (Terminación), municipio de Tonalá	
D001	Supervisión Técnica (PTAR)	
D002	Contraloría Social (PTAR)	
B001	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (2a. de 2 etapa), en la cabecera municipal de El Parral	
B003	construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de san caralampio chavín,	
B006	construcción de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales (3a de 3 etapas),	



## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B003	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad Francisco Sarabia, Municipio de	
B004	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y ampliación del sistema de	
B001	Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales (1a. de 2 etapas), en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo	No presenta presupuesto devengado, toda vez que se encuentra en proceso de registro en el sistema
D003	Contraloría social por administración (APTAR)	No presenta avances físicos, ya que pertenecen a recursos presupuestales autorizados para proyectos de supervisión, pagos de sueldos y materiales
D004	Supervisión técnica por administración (APTAR)	

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.