

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica


CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
PROTECCIÓN AMBIENTAL																
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO								309 057 302.93	304 488 622.06	14 838 980.75						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
B001	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE POZUELOS, DEL MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	17 151 828.53	17 151 828.53	0.00	Chamula	Pozuelos	0	0	0	
B002	6	CONSTRUCCIÓN DE 140 SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 700 000.00	7 700 000.00	0.00	San Juan Cancuc	La Palma Uno	0	0	0	
B003	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1 ETAPA DE DOS ETAPAS) PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	46 883 046.49	46 883 046.49	0.00	Teopisca	Teopisca	0	0	0	
B004	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 293 882.96	4 293 882.96	0.00	Solosuchiapa	Francisco I. Madero	0	0	0	
B005	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 981 655.48	4 981 655.48	0.00	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	0	0	0	
B006	6	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS ROSAS (1A DE 2 ETAPAS)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	28 382 911.34	28 382 911.34	0.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0	
B007	6	CONSTRUCCIÓN DE 105 SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE TS'AKUBILJÁ, MUNICIPIO DE TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 775 000.00	0.00	0.00	Tenejapa	Ts'akubiljá	0	0	0	
B008	6	CONSTRUCCIÓN DE 55 SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTÍNEZ, MUNICIPIO DE SABANILLA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 025 000.00	3 025 000.00	0.00	Sabanilla	Los Martínez	0	0	0	
B009	6	CONSTRUCCIÓN DE 60 SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACAMUC, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 300 000.00	3 300 000.00	0.00	Oxchuc	Chacamuc	0	0	0	
B010	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA, MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA (TERMINACIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	609 046.41	609 046.41	0.00	Amatenango de la Frontera	Nueva Morelia	0	0	0	
B011	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS, EN LA LOCALIDAD DE ROBERTO BARRIOS, MUNICIPIO DE TECPATÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 465 000.00	3 465 000.00	0.00	Tecpatán	Roberto Barrio	0	0	0	
B012	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS, EN LA LOCALIDAD YANCH'EN (BARRIO KANAJAW), MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 265 000.00	1 265 000.00	0.00	San Juan Cancuc	Yanch'En (Barrio Kanajaw)	0	0	0	
B013	6	CONSTRUCCIÓN DE 199 SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 945 000.00	10 945 000.00	0.00	Oxchuc	Bonito Juárez	0	0	0	
B014	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BACJA, MUNICIPIO DE	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 690 000.00	8 690 000.00	0.00	Oxchuc	Guadalupe Bacja	0	0	0	
B015	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE BUMILJÁ MUNICIPIO DE	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 700 000.00	7 700 000.00	0.00	Oxchuc	Bumilja	0	0	0	
B016	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA LOCALIDAD DE KOTOLTE EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 585 000.00	2 585 000.00	0.00	Tenejapa	Kotolte	0	0	0	
B017	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA LOCALIDAD DE MUMUNTIC II (SK'INAL WINIKETIK) EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 675 000.00	4 675 000.00	0.00	Ocosingo	Mumuntic II (Sk'inal Winiketik)	0	0	0	
D001	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO NORTE, MUNICIPIO DE PALENQUE	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 575 493.21	0.00	0.00	Palenque	Francisco I. Madero Norte	0	0	0	
D002	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (AMPLIACIÓN) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PEDERNAL, MUNICIPIO DE HUXTÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 063 749.77	0.00	0.00	Huxtán	San Pedro Pederna	0	0	0	
D003	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS (AMPLIACIÓN) EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA LA GLORIA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 090 805.77	0.00	0.00	Las Margaritas	La Gloria	0	0	0	

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D004	6	CONSTRUCCIÓN DE 37 SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PORVENIR, MUNICIPIO DE CHANAL Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 035 000.00	0.00	0.00	Chanal	Nuevo Porvenir	0	0	0
D005	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN MEXICANA, MUNICIPIO DE VILLACORZO Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 464 541.01	0.00	0.00	Villa Corzo	Revolución Mexicana	0	0	0
D006	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE (1 ETAPA DE 03 ETAPAS) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	45 000 000.00	352 500.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
D007	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO BUENA VISTA, MUNICIPIO DE VILLACORZO Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	15 196 760.42	0.00	0.00	Villa Corzo	San Pedro Buena Vista	0	0	0
D008	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE JÉRICO (EL SIGLO), MUNICIPIO DE VILLACORZO Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 080 490.64	0.00	0.00	Villa Corzo	Jérico (El Siglo)	0	0	0
D009	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD 1RO. DE MAYO, MUNICIPIO DE VILLACORZO Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 199 004.64	4 099 502.32	0.00	Villa Corzo	1ro. de Mayo	0	0	0
D010	6	CONSTRUCCIÓN DE 67 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUYTIC MUNICIPIO DE MITONTIC Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	4 813 658.00	0.00	Mitontic	Suytic	0	0	0
D011	6	CONSTRUCCIÓN DE 44 SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.04	4.00	0.00	3 161 208.00	0.00	Oxchuc	Agua Azul	0	0	0
D012	6	CONSTRUCCIÓN DE 61 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD CHIKPOMILJA MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 882 584.00	0.00	Oxchuc	Chikpomilja	0	0	0
D013	6	CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD DE BACHEN, MUNICIPIO DE MITONTIC Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.03	3.40	0.00	3 592 282.00	0.00	Mitontic	Bachen	0	0	0
D014	6	CONSTRUCCIÓN DE 91 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.03	3.00	0.00	6 015 654.00	0.00	Oxchuc	El Calvario	0	0	0
D015	6	CONSTRUCCIÓN DE 27 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.02	2.00	0.00	1 439 832.00	0.00	Oxchuc	La Cumbre	0	0	0
D016	6	CONSTRUCCIÓN DE 53 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.07	7.00	0.00	3 307 818.00	0.00	Oxchuc	San Marcos	0	0	0
D017	6	CONSTRUCCIÓN DE 85 SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE MUMUNTIC II (SK'INAL WINIKETIK) MUNICIPIO DE OCOSINGO Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.06	6.00	0.00	6 130 006.00	0.00	Ocosingo	Mumuntic II (Sk'inal Winiketik)	0	0	0
D018	6	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PORVENIR MUNICIPIO DE CHANAL Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 637 967.00	0.00	Chanal	Nuevo Porvenir	0	0	0
D019	6	CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD YANCH'EN (BARRIO KANAJAW), MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 672 316.00	0.00	San Juan Cancuc	Yanch'en	0	0	0
D020	6	CONSTRUCCIÓN DE 47 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD DE TS'AKUBILJA MUNICIPIO DE TENEJAPA Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	3 455 014.00	0.00	Tenejapa	Ts'akubiljá	0	0	0
D021	6	CONSTRUCCIÓN DE 43 SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE KOTOLTE EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	3 102 568.00	0.00	Tenejapa	Kotolte	0	0	0
D022	6	CONSTRUCCIÓN DE 60 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD DE CHACAMUC MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.03	3.00	0.00	4 297 891.00	0.00	Oxchuc	Chacamuc	0	0	0
D023	6	CONSTRUCCIÓN DE 81 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTÍNEZ, MUNICIPIO DE SABANILLA Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	5 862 431.00	0.00	Sabanilla	Los Martinez	0	0	0
D024	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO, MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 293 863.00	0.00	Solosuchiapa	Francisco I. Madero	0	0	0
D025	6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO, DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO, DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.11	10.55	0.00	1 200 000.00	0.00	Salto de Agua	Francisco I. Madero	0	0	0
D026	6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN ZARAGOZA, MUNICIPIO DE JITOTUL Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.04	4.00	0.00	600 000.00	0.00	Jitotul	Unión Zaragoza	0	0	0

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D027	6	CONSTRUCCIÓN DEL TERCER MODULO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN	Sistema	1.00	1.00	0.02	1.55	0.00	25 133 439.00	0.00	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
D028	6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA	Estudio	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	1 200 000.00	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0
D029	6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ	Estudio	1.00	1.00	0.04	4.00	0.00	2 000 000.00	0.00	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	0	0	0
D030	6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	Estudio	1.00	1.00	0.10	10.00	0.00	1 200 000.00	0.00	Motozintla	Motozintla de Mendoza	0	0	0
8001	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD UNIÓN ZARAGOZA. MUNICIPIO DE JITOTOL	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	7 360 191.50	7 342 080.20	Jitotol	Unión Zaragoza	324	351	675
8002	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES SAN VICENTE, LA CAÑADA, VENUSTIANO CARRANZA Y EL COPAL, MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS	Obra	1.00	1.00	0.67	67.16	0.00	13 937 508.35	7 496 000.46	Bochil	Varias	0	0	0
D001	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A. DE 2 ETAPAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPAS DE CORZO	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	23 649 217.33	21 284 295.60	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
D002	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2 DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	25 396 948.22	13 693 702.08	0.00	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
D003	6	CONTRALORIA SOCIAL/TRABAJO SOCIAL (APTAR)	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	539 414.96	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D004	6	SUPERVISIÓN TÉCNICA (APTAR)	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	1 338 505.75	110 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D010	Construcción de 67 sanitarios ecológicos, en la localidad de Suytic municipio de Mitontic	<p>No presenta presupuesto devengado, toda vez, que los pagos tienen un retraso, debido a modificaciones en los tramites de estimaciones efectuados por las empresas</p>
D011	Construcción de 44 sanitarios ecológicos en la localidad de Agua Azul municipio de Oxchuc	
D013	Construcción de 50 sanitarios ecológicos, en la localidad de Bachen, municipio de Mitontic	
D014	Construcción de 91 sanitarios ecológicos, en la localidad El Calvario municipio de Oxchuc	
D015	Construcción de 27 sanitarios ecológicos, en la localidad La Cumbre municipio de Oxchuc.	
D016	Construcción de 53 sanitarios ecológicos, en la localidad San Marcos municipio de Oxchuc	
D017	Construcción de 85 sanitarios ecológicos en la localidad de Mumuntic II (Sk'in al Winiketik) municipio de Ocosingo	
D020	Construcción de 47 Sanitarios Ecológicos, en la Localidad de Ts'akubilja Municipio de Tenejapa	
D021	Construcción de 43 Sanitarios Ecológicos en la Localidad de Kotle en el Municipio de Tenejapa	
D022	Construcción de 60 Sanitarios Ecológicos, en la Localidad de Chacamuc Municipio de Oxchuc	
D023	Construcción de 81 Sanitarios Ecológicos, en la Localidad de los Martínez, Municipio de Sabanilla	
D025	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema Integral de Saneamiento, de la Localidad de Francisco I Madero, del Municipio de Salto de Agua	
D026	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Unión Zaragoza, Municipio de Jitotol	
D027	Construcción del Tercer Modulo y Obras Complementarias de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Suchiapa	
D028	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de la Cabecera Municipal de Chamula	
D029	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, en la Cabecera Municipal de Nicolas Ruiz	
D030	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Motozintla	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario para beneficiar a la localidad de Pozuelos, del municipio de Chamula	<p>No presenta presupuesto devengado, toda vez que el proyecto se encuentra en espera de oficio de validación de recursos, y su posterior liberación de recursos</p>
B002	Construcción de 140 Sanitarios Ecologicos Prefabricados en la Localidad de La Palma Uno, Municipio de San Juan Cancuc	
B003	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (1 Etapa de Dos Etapas) para la Cabecera Municipal de Teopisca	
B004	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localiad de Francisco I. Madero, Municipio de Solosuchiapa	
B005	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Maravilla Tenejapa	
B006	Ampliación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Las Rosas (1a de 2 Etapas)	
B008	Construcción de 55 Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Los Martínez, Municipio de Sabanilla	
B009	Construcción de 60 Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Chacamuc, Municipio de Oxchuc	
B010	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Nueva Morelia, Municipio de Amatenango de La Frontera (Terminación)	
B011	Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados, en la Localidad de Roberto Barrios, Municipio de Tecpatán	
B012	Construcción de Sanitarios Ecologicos Prefabricados, en la Localidad Yanch'En (Barrio Kanajaw), Municipio de San Juan Cancuc	
B013	Construcción de 199 Sanitarios Ecologicos Prefabricados en la localidad de Benito Juárez, Municipio de Oxchuc	
B014	Contrucción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la localidad de Guadalupe Bacja, Municipio de Oxchuc	
B015	Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Bumilja Municipio de Oxchuc	
B016	Construcción de Sanitarios Ecológicos en la Localidad de Kotle en el Municipio de Tenejapa	
B017	Construcción de Sanitarios Ecológicos en la Localidad de Mumuntic II (Sk'Inal Winiketik) en el Municipio de Ocosingo	
D006	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la cabecera municipal de Palenque (1 Etapa de 03 Etapas)	
D009	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad 1ro. de Mayo, Municipio de Villacorzo	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D001	Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2a. de 2 Etapas) en la cabecera municipal de Chiapas de Corzo	devengado, toda vez que el proyecto fue recientemente validado, se encuentra en proceso de liberación de recursos
D002	Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2 de 2 etapas), en la cabecera municipal de Suchiapa	
D004	Supervisión Técnica (APTAR)	
D012	Construcción de 61 sanitarios ecológicos, en la localidad Chikpomilja municipio de Oxchuc	No presenta avances físicos, ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto fue recientemente contratado y se encuentra en estatus por iniciar
D018	Construcción de 23 sanitarios ecológicos en la localidad de Nuevo Porvenir municipio de Chanal	
D019	Construcción de 23 Sanitarios Ecológicos, en la Localidad Yanch'en (Barrio Kanajaw), Municipio de San Juan Cancuc	
D024	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Francisco I Madero, Municipio de Solosuchiapa	
B007	Construcción de 105 Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Ts'Akubiljá, Municipio de Tenejapa	No presenta avances, ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto tuvo reducción líquida
D001	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Francisco I. Madero Norte, municipio de Palenque	
D002	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ampliación) en la Localidad de San Pedro Pedernal, Municipio de Huxtán	
D003	Construcción de Sanitarios Ecológicos (Ampliación) en la Localidad de Ranchería La Gloria, Municipio de Las Margaritas	
D004	Construcción de 37 Sanitarios Ecologicos Prefabricados en la Localidad de Nuevo Porvenir, Municipio de Chanal	
D005	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad Revolución Mexicana, municipio de Villacorzo	
D007	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad San Pedro Buena Vista, Municipio de Villacorzo	
D008	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Jérico (El Siglo), Municipio de Villacorzo	
D003	Contraloría Social/Trabajo Social (APTAR)	

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.