

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>							<b>309 057 302.93</b>	<b>163 541 817.10</b>	<b>80 268 893.57</b>						
<b>ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>															
B001	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE POZUELOS, DEL MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	17 151 828.53	0.00	0.00	Chamula	Pozuelos	0	0	0
B002	6	CONSTRUCCIÓN DE 140 SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 700 000.00	0.00	0.00	San Juan Cancuc	La Palma Uno	0	0	0
B003	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1 ETAPA DE DOS ETAPAS) PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOPISCA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	46 883 046.49	0.00	0.00	Teopisca	Teopisca	0	0	0
B004	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 293 882.96	0.00	0.00	Solosuchiapa	Francisco I. Madero	0	0	0
B005	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 981 655.48	4 981 655.48	1 494 496.64	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	0	0	0
B006	6	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS ROSAS (1A DE 2 ETAPAS) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	28 382 911.34	0.00	0.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0
B007	6	CONSTRUCCIÓN DE 105 SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE TS'AKUBILJÁ, MUNICIPIO DE TENEJAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 775 000.00	0.00	0.00	Tenejapa	Ts'akubiljá	0	0	0
B008	6	CONSTRUCCIÓN DE 55 SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTÍNEZ, MUNICIPIO DE SABANILLA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 025 000.00	0.00	0.00	Sabanilla	Los Martínez	0	0	0
B009	6	CONSTRUCCIÓN DE 60 SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACAMUC, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 300 000.00	0.00	0.00	Oxchuc	Chacamuc	0	0	0
B010	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA, MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA (TERMINACIÓN) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	609 046.41	0.00	0.00	Amatenango de la Frontera	Nueva Morelia	0	0	0
B011	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS, EN LA LOCALIDAD DE ROBERTO BARRIOS, MUNICIPIO DE TECPATÁN Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 465 000.00	0.00	0.00	Tecpatán	Roberto Barrios	0	0	0
B012	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS, EN LA LOCALIDAD YANCH'EN (BARRIO KANAJAW), MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 265 000.00	0.00	0.00	San Juan Cancuc	Yanch'En (Barrio Kanajaw)	0	0	0
B013	6	CONSTRUCCIÓN DE 199 SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 945 000.00	0.00	0.00	Oxchuc	Benito Juárez	0	0	0
B014	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BACJA, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 690 000.00	8 549 674.00	0.00	Oxchuc	Guadalupe Bacja	0	0	0
B015	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE BUMILJA MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 700 000.00	10 058 440.00	2 941 489.85	Oxchuc	Bumilja	0	0	0
B016	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE KOTOLTE EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 585 000.00	0.00	0.00	Tenejapa	Kotolte	0	0	0
B017	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE MUMUNTIC II (SK'INAL WINIKETIK) EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 675 000.00	0.00	0.00	Ocosingo	Mumuntic II (Sk'inat Winiketik)	0	0	0
B019	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS, EN LA LOCALIDAD DE ROBERTO BARRIOS, MUNICIPIO MEZCALAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 813 682.00	1 444 104.60	Mezcalapa	Roberto Barrios	0	0	0
B020	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14 225 508.00	0.00	Oxchuc	Benito Juárez	0	0	0
B021	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO NORTE, MUNICIPIO DE PALENQUE Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 240 878.39	0.00	Palenque	Francisco I. Madero Norte	0	0	0


Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D001	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO NORTE. MUNICIPIO DE PALENQUE	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	5 575 493.21	0.00	0.00	Palenque	Francisco I. Madero Norte	0	0	0
D002	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (AMPLIACIÓN) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PEDERNAL. MUNICIPIO DE HUXTÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 063 749.77	0.00	0.00	Huixtán	San Pedro Pedernal	0	0	0
D003	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS (AMPLIACIÓN) EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA LA GLORIA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 090 805.77	0.00	0.00	Las Margaritas	Rancheria La Gloria	0	0	0
D004	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 37 SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PORVENIR, MUNICIPIO DE CHANAL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 035 000.00	0.00	0.00	Chanal	Nuevo Porvenir	0	0	0
D005	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN MEXICANA, MUNICIPIO DE VILLACORZO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 464 541.01	0.00	0.00	Villa Corzo	Revolución Mexicana	0	0	0
D006	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE (1 ETAPA DE 03 ETAPAS)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	45 000 000.00	334 422.73	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
D007	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO BUENA VISTA, MUNICIPIO DE VILLACORZO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	15 196 760.42	0.00	0.00	Villa Corzo	San Pedro Buena Vista	0	0	0
D008	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE JÉRICO (EL SIGLO), MUNICIPIO DE VILLACORZO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 080 490.64	0.00	0.00	Villa Corzo	Jérico (El Siglo)	0	0	0
D009	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD 1RO. DE MAYO, MUNICIPIO DE VILLACORZO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 199 004.64	0.00	0.00	Villa Corzo	1ro. de Mayo	0	0	0
D010	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 67 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUYTIC MUNICIPIO DE MITONTIC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 781 273.01	4 419 430.39	Mitontic	Suytic	66	66	132
D011	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 44 SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL MUNICIPIO DE OXCHUC	Sistema	1.00	1.00	0.96	96.00	0.00	3 161 208.00	3 151 312.01	Oxchuc	Agua Azul	42	33	75
D012	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 61 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD CHIKPOMILJA MUNICIPIO DE OXCHUC	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 358 215.65	3 388 916.43	Oxchuc	Chikpomilja	102	120	223
D013	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD DE BACHEN, MUNICIPIO DE MITONTIC	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 565 158.62	3 140 628.74	Mitontic	Bachen	99	69	168
D014	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 91 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO MUNICIPIO DE OXCHUC	Sistema	1.00	1.00	0.95	95.00	0.00	6 489 092.28	3 081 523.34	Oxchuc	El Calvario	127	127	254
D015	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 27 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE MUNICIPIO DE OXCHUC	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 865 990.27	793 151.08	Oxchuc	La Cumbre	38	34	72
D016	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 53 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MUNICIPIO DE OXCHUC	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 783 739.14	2 586 873.58	Oxchuc	San Marcos	71	66	137
D017	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 85 SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE MUMUNTIC II (SK'INAL WINKETIK) MUNICIPIO DE OCOSINGO	Sistema	1.00	1.00	0.93	93.00	0.00	6 101 350.84	4 240 769.75	Ocosingo	Mumuntic II (Sk'inal Winketik)	66	76	142
D018	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PORVENIR MUNICIPIO DE CHANAL	Sistema	1.00	1.00	0.99	99.24	0.00	1 637 967.00	1 637 966.86	Chanal	Nuevo Porvenir	31	25	56
D019	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD YANCH'EN (BARRIO KANAJAW), MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 672 316.00	1 439 109.32	San Juan Cancuc	Yanch'en	100	100	200
D020	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 47 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD DE TS'AKUBILJA MUNICIPIO DE TENEJAPA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 430 134.64	2 880 422.28	Tenejapa	Ts'akubilja	37	45	82
D021	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 43 SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE KOTOLTE EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 080 545.31	3 080 545.31	Tenejapa	Kotolte	1 275	778	2 053
D022	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 60 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD DE CHACAMUC MUNICIPIO DE OXCHUC	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 276 526.08	3 949 793.35	Oxchuc	Chacamuc	169	183	352
D023	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 81 SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTÍNEZ, MUNICIPIO DE SABANILLA	Sistema	1.00	1.00	0.96	96.00	0.00	5 838 972.78	1 751 691.85	Sabanilla	Los Martínez	0	0	0




Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D024	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO, MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.52	52.09	0.00	4 272 632.30	1 783 844.85	Solosuchiapa	Francisco I. Madero	0	0	0
D025	6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO, DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO, DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.47	47.00	0.00	1 175 369.74	741 910.56	Salto de Agua	Francisco I. Madero	0	0	0
D026	6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN ZARAGOZA. Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.37	37.00	0.00	600 000.00	265 689.90	Jitotol	Unión Zaragoza	0	0	0
D027	6	CONSTRUCCIÓN DEL TERCER MODULO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.33	33.01	0.00	24 798 336.55	8 456 408.98	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
D028	6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.36	36.00	0.00	1 165 112.72	371 670.67	Chamula	Chamula	0	0	0
D029	6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUIZ. Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.45	45.00	0.00	1 967 852.98	1 100 577.88	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	0	0	0
D030	6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.40	40.00	0.00	1 171 149.43	474 389.80	Motozintla	Motozintla de Mendoza	0	0	0
B001	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD UNIÓN ZARAGOZA. MUNICIPIO DE JITOTOL Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	7 360 191.50	7 360 191.50	Jitotol	Unión Zaragoza	351	324	675
B002	6	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES SAN VICENTE, LA CAÑADA, VENUSTIANO CARRANZA Y EL COPAL, MUNICIPIO DE BOCHIL. CHIAPAS Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	13 937 508.35	13 925 571.49	Bochil	Varias	2 020	2 020	4 040
B003	6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA LA GLORIA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.12	12.00	0.00	1 221 382.00	366 414.60	Las Margaritas	La Gloria	0	0	0
B004	6	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA, MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	609 046.41	0.00	Amatenango de la Frontera	Nueva Morelia	0	0	0
D001	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A. DE 2 ETAPAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPAS DE CORZO Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	23 649 217.33	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
D002	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2 DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	25 396 948.22	16 484.90	0.00	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
D003	6	CONTRALORIA SOCIAL/TRABAJO SOCIAL (APTAR) Construcción	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	539 414.96	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D004	6	SUPERVISIÓN TÉCNICA (APTAR) Supervisión	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	1 338 505.75	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0



## JUSTIFICACIONES


PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario para beneficiar a la localidad de Pozuelos, del municipio de Chamula	<p>No presenta avances, ni presupuesto devengado, debido a que los proyectos tuvieron reducción de recursos por traspaso, para diversos proyectos</p>
B002	Construcción de 140 Sanitarios Ecologicos Prefabricados en la Localidad de La Palma Uno, Municipio de San Juan Cancuc	
B003	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (1 Etapa de Dos Etapas) para la Cabecera Municipal de Teopisca	
B004	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localiad de Francisco I. Madero, Municipio de Solosuchiapa	
B006	Ampliación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Las Rosas (1a de 2 Etapas)	
B007	Construcción de 105 Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Ts'Akubiljá, Municipio de Tenejapa	
B008	Construcción de 55 Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Los Martínez, Municipio de Sabanilla	
B009	Construcción de 60 Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Chacamuc, Municipio de Oxchuc	
B010	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Nueva Morelia, Municipio de Amatenango de La Frontera (Terminación)	
B011	Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados, en la Localidad de Roberto Barrios, Municipio de Tecpatán	
B012	Construcción de Sanitarios Ecologicos Prefabricados, en la Localidad Yanch'En (Barrio Kanajaw), Municipio de San Juan Cancuc	
B013	Construcción de 199 Sanitarios Ecologicos Prefabricados en la localidad de Benito Juárez, Municipio de Oxchuc	
B016	Construcción de Sanitarios Ecológicos en la Localidad de Kotolte en el Municipio de Tenejapa	
B017	Construcción de Sanitarios Ecológicos en la Localidad de Mumuntic II (SK'Inal Winiketik) en el Municipio de Ocosingo	
D001	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Francisco I. Madero Norte, municipio de Palenque	
D002	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ampliación) en la Localidad de San Pedro Pedernal, Municipio de Huxtán	
D003	Construcción de Sanitarios Ecológicos (Ampliación) en la Localidad de Ranchería La Gloria, Municipio de Las Margaritas	
D004	Construcción de 37 Sanitarios Ecologicos Prefabricados en la Localidad de Nuevo Porvenir, Municipio de Chanal	
D005	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad Revolución Mexicana, municipio de Villacorzo	



### JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN	
CLAVE	NOMBRE		
D007	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad San Pedro Buena Vista, Municipio de Villacorzo		
D008	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Jérico (El Siglo), Municipio de Villacorzo		
D009	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad 1ro. de Mayo, Municipio de Villacorzo		
D001	Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2a. de 2 Etapas) en la cabecera municipal de Chiapas de Corzo		
D003	Contraloría Social/Trabajo Social (APTAR)		
D004	Supervisión Técnica (APTAR)		
D006	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la cabecera municipal de Palenque (1 Etapa de 03 Etapas)		
D002	Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2 de 2 etapas), en la cabecera municipal de Suchiapa		
B014	Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la localidad de Guadalupe Bacja, Municipio de Oxchuc		No presenta avances físicos, ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto fue recientemente contratado y se encuentra en estatus por iniciar
B015	Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Bumilja Municipio de Oxchuc		
B019	Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados, en la Localidad de Roberto Barrios, Municipio Mezcalapa		
B020	Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Benito Juárez, Municipio de Oxchuc		
B021	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la localidad de Francisco I. Madero Norte, Municipio de Palenque	No presenta presupuesto devengado, toda vez que el proyecto fue recientemente liberado, se encuentra en proceso de licitación y contratación	
B004	Construcción de Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Nueva Morelia, Municipio de Amatenango de la Frontera		
D023	Construcción de 81 Sanitarios Ecológicos, en la localidad de Los Martínez, municipio de Sabanilla.	Proyectos con porcentaje de avance bajo, debido a que fueron contratados en el mes	
D024	Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas residuales, en la localidad Francisco I Madero, municipio de Solosuchiapa		
D025	Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo del sistema integral de saneamiento, de la localidad de Francisco I Madero, del municipio de Salto de Agua		
D026	Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Unión Zaragoza, municipio de Jitotol		

### JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D027	construcción del tercer modulo y obras complementarias de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la cabecera municipal de suchiapa	de Junio y comenzaron su ejecución a finales de ese mes.
D028	elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de la cabecera municipal de chamula	
D029	elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento, en la cabecera municipal de nicolas ruiz	
D030	elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la cabecera municipal de motozintla	
B005	Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas residuales, en la cabecera municipal de Maravilla Tenejapa	Proyectos con porcentaje de avance bajo, debido a que fueron contratados en el mes de Agosto y se dio inicio a la ejecución a finales de ese mes.
B003	Construcción de Sanitarios Ecológicos en la localidad de ranchería La Gloria, municipio de Las Margaritas	

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.