

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DIVENDADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>															
							304 512 103.48	314 088 623.46	130 834 335.41						
<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>															
B001	6	CONSTRUCCIÓN DE 140 TANQUEES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO. MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	11 500 000.00	0.00	0.00	San Juan Cancuc	La Palma Uno	0	0	0
B002	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA, MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	0.61	61.00	1 476 775.89	1 476 775.89	626 180.25	Maravilla Tenejapa	La Cañada	0	0	0
B003	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00	3 475 919.84	3 475 919.84	1 042 775.95	Tenejapa	Tenejapa	0	0	0
B004	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	28 145 401.37	0.00	0.00	Santiago El Pinar	Santiago El Pinar	0	0	0
B005	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE (AMPLIACIÓN), PARA BENEFICIAR A 12 LOCALIDADES INDÍGENAS, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 486 347.80	0.00	0.00	La Independencia	Varias	0	0	0
B006	6	CONSTRUCCIÓN DE 105 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE TS'AKUBILJÁ. MUNICIPIO DE TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 610 000.00	0.00	0.00	Tenejapa	Ts'akubiljá	0	0	0
B007	6	CONSTRUCCIÓN DE 55 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTÍNEZ. MUNICIPIO DE SABANILLA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 510 000.00	0.00	0.00	Sabanilla	Los Martínez	0	0	0
B008	6	CONSTRUCCIÓN DE 60 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE CHACAMUC, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 920 000.00	0.00	0.00	Oxchuc	Chacamuc	0	0	0
B009	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN HUEHUETÁN FFCC, MUNICIPIO DE HUEHUETÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 066 784.94	0.00	0.00	Huehuetán	Estación Huehuetán FFCC	0	0	0
B010	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AMPLIACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PATECTON, MUNICIPIO DE TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	608 278.70	0.00	0.00	Tenejapa	Patecton	0	0	0
B011	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NITJOM. MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.43	42.73	2 376 049.15	2 810 951.97	843 285.60	Chamula	Nitjom	0	0	0
B012	6	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE NICHEN Y NICHEN 2. MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.19	19.00	5 333 738.90	5 333 738.90	1 600 121.67	Chamula	Comunidad Nichen y Nichen 2.	0	0	0
B013	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE ROBERTO BARRIOS. MUNICIPIO DE TECPATÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 166 000.00	0.00	0.00	Tecpatán	Roberto Barrios	0	0	0
B014	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD YANCH' KANAJAW MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 886 000.00	0.00	0.00	San Juan Cancuc	Yanch' Kanajaw	0	0	0
B015	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ. MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.23	23.00	16 318 000.00	15 668 334.00	4 596 736.66	Oxchuc	Benito Juárez	0	0	0
B016	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BACJA. MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00	12 956 000.00	9 416 827.00	2 775 177.91	Oxchuc	Guadalupe Bacja	0	0	0
B017	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE BUMILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	11 480 000.00	11 078 620.00	3 248 633.76	Oxchuc	Bumilja	0	0	0
B018	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE KOTOLTE EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 854 000.00	0.00	0.00	Tenejapa	Kotolte	0	0	0
B019	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE MUMUNTIC II (SK'INAL WINIKETIK) EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 851 658.15	0.00	0.00	Ocosingo	Mumuntic II (Sk'inal Winiketik)	0	0	0
B020	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN) 2A. ETAPA EN LOS BARRIOS CENTRO, SAN JUAN Y SAN DIEGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 037 138.96	0.00	0.00	Rincón Chamula San Pedro	Barrios Centro, San Juan y San Diego	0	0	0

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B021	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHIOTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.43	43.00	0.00	6 697 972.13	2 009 391.64	Chamula	Chiotic	0	0	0
B022	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SONORA, MUNICIPIO DE PALENQUE. Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	9 340 550.00	2 731 366.92	Palenque	Nueva Sonora	0	0	0
B023	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN) 2A. ETAPA EN LOS BARRIOS CENTRO, SAN JUAN Y SAN DIEGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.28	28.37	0.00	4 037 138.96	1 211 141.69	Rincón Chamula San Pedro	Rincon Chamula	0	0	0
B024	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.24	23.58	0.00	28 145 401.37	8 151 758.89	Santiago El Pinar	Santiago el Pinar	0	0	0
B025	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL NILAR, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.31	30.77	0.00	5 357 413.45	1 607 224.04	Venustiano Carranza	El Nilar	0	0	0
B027	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD 30 DE MARZO (EL VERGEL), MUNICIPIO DE PALENQUE Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.30	30.00	0.00	4 640 561.69	1 737 158.97	Palenque	30 de Marzo (El Vergel)	0	0	0
B028	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, MUNICIPIO DE HUEHUETÁN Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.48	48.00	0.00	3 148 144.81	1 526 122.29	Huehuetán	Huehuetán estación FFCC	0	0	0
B029	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERRECEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE ROBERTO BARRIOS, MUNICIPIO DE MEZCALAPA Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.12	11.59	0.00	5 301 911.00	1 590 573.30	Mezcalapa	Roberto Barrios	0	0	0
B030	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL LACANDÓN, MUNICIPIO DE PALENQUE Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6 258 920.45	0.00	Palenque	El Lacandón	0	0	0
B031	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TRES CERROS (BARRIO ALTO), MUNICIPIO DE TENEJAPA Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6 804 429.18	0.00	Tenejapa	Tres Cerros (Barrio Alto)	0	0	0
D001	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVA GALILEA, MUNICIPIO DE PALENQUE Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 525 155.37	0.00	0.00	Palenque	Nueva Galilea	0	0	0
D002	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 30 DE MARZO, MUNICIPIO DE PALENQUE Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 640 561.69	0.00	0.00	Palenque	30 de Marzo	0	0	0
D003	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SONORA, MUNICIPIO DE PALENQUE Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 126 263.82	0.00	0.00	Palenque	Nuevo Sonora	0	0	0
D004	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA TEJERIA, MUNICIPIO DE HUIXTÁN Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 364 314.28	0.00	0.00	Huixtán	San Pedro la Tejeria	0	0	0
D005	6	CONSTRUCCIÓN DE 37 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PORVENIR, MUNICIPIO DE CHANAL Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 034 000.00	0.00	0.00	Chanal	Nuevo Porvenir	0	0	0
D006	6	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA LA GLORIA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS. Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 316 342.01	0.00	0.00	Las Margaritas	Ranchería La Gloria	0	0	0
D007	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIOTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 697 972.13	0.00	0.00	Chamula	Chiotic	0	0	0
D008	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES PUERTO RICO SHANTIC, MUNICIPIO DE HUIXTÁN Construcción	Obra	1.00	1.00	0.76	75.74	43 618 318.72	0.00	0.00	Acala	Acala	0	0	0
D009	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACALA (1A. DE 2 ETAPAS) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 263 771.73	2 688 682.36	Mitontic	Suytic	66	66	132
D010	6	CONSTRUCCIÓN DE 67 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD DE SUYTIC, MUNICIPIO DE MITONTIC Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.90	90.00	0.00	3 448 302.97	1 876 890.44	Oxchuc	Agua Azul	0	0	0
D011	6	CONSTRUCCIÓN DE 44 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.72	72.00	0.00	4 786 957.53	3 255 896.87	Oxchuc	Chikpomilja	103	130	233
D012	6	CONSTRUCCIÓN DE 61 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD CHIKPOMILJA MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.86	86.32	0.00	3 946 836.12	2 829 739.97	Mitontic	Bachen	90	60	168
D013	6	CONSTRUCCIÓN DE 50 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO, EN LA LOCALIDAD DE BACHEN, MUNICIPIO DE MITONTIC Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.86	86.32	0.00	3 946 836.12	2 829 739.97	Mitontic	Bachen	90	60	168



Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica


Clave del Proyecto	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Subfunción / Tipo de Proyecto Proyectos / Metas (Conceptos)	Unidad de Medida	Metas				Presupuesto Aprobado (Pesos)	Presupuesto Modificado (Pesos)	Presupuesto Devengado (Pesos)	Beneficiarios				
				Program Anual	Modif. Anual	Alcanz. al Período	% Cumplim/ Modif.				Municipio	Localidad	Mujer	Hombre	Persona
D014	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 91 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO MUNICIPIO DE OXCHUC	Sistema	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	7 162 920.82	5 672 348.41	Oxchuc	El Calvario	127	127	254
D015	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 27 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE MUNICIPIO DE OXCHUC	Sistema	1.00	1.00	0.92	92.00	0.00	2 103 100.11	1 948 736.59	Oxchuc	La Cumbre	38	34	72
D016	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 53 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MUNICIPIO DE OXCHUC	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 183 624.53	2 172 203.84	Oxchuc	San Marcos	71	66	137
D017	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 85 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE MUMUNTIC II (SK'INAL WINIKETIK) EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO	Sistema	1.00	1.00	0.80	80.00	0.00	6 764 441.98	4 891 630.59	Ocosingo	Mumuntic II (Sk'inal winiketik)	66	76	142
D018	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 23 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PORVENIR MUNICIPIO DE CHANAL	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 817 490.00	1 817 490.00	Chenal	Nuevo Porvenir	31	25	56
D019	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 23 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD YANCH'EN (BARRIO KANAJAW), MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 817 490.00	956 449.29	San Juan Cancuc	Yanch'en	0	0	0
D020	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 47 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE TS'AKUBILJA MUNICIPIO DE TENEJAPA	Sistema	1.00	1.00	0.79	79.37	0.00	3 696 229.59	3 027 076.56	Tenejapa	Ts'akubiljá	37	45	82
D021	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 43 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE KOTOLTE EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 375 921.26	3 344 906.60	Tenejapa	Kotolte	1 275	1 228	2 503
D022	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 60 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE CHACAMUC, MUNICIPIO DE OXCHUC	Sistema	1.00	1.00	0.64	64.00	0.00	4 711 577.27	2 282 490.98	Oxchuc	Chamacuc	0	0	0
D023	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE 81 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTÍNEZ, MUNICIPIO DE SABANILLA	Sistema	1.00	1.00	0.90	90.00	0.00	6 497 825.00	5 266 773.34	Sabanilla	Los Martínez	131	154	285
D025	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHÓCO, MUNICIPIO DE MITONTIC	Sistema	1.00	1.00	0.92	92.40	0.00	9 249 119.18	6 036 707.04	Mitontic	Choco	69	61	130
D026	6	Construcción CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION), EN LA LOCALIDAD DE CHAPAYAL GRANDE, MUNICIPIO DE IXHUATÁN	Sistema	1.00	1.00	0.57	57.00	0.00	700 000.00	313 936.02	Ixhuatán	Chapayal Grande	0	0	0
D027	6	Construcción ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE YAXGEMEL UNIÓN Y ACTEAL, DEL MUNICIPIO DE CHENALHO	Sistema	1.00	1.00	0.57	57.00	0.00	700 000.00	313 936.02	Chenalhó	Acteal	0	0	0
D028	6	Estudio y proyecto ejecutivo ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHALAM, MUNICIPIO DE MITONTIC	Estudio	1.00	1.00	0.34	34.00	0.00	350 000.00	161 028.02	Mitontic	Chalam	0	0	0
D029	6	Estudio y proyecto ejecutivo REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1 DE 2 ETAPAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACALA	Estudio	1.00	1.00	0.36	36.00	0.00	13 235 618.15	8 213 970.03	Acala	Acala	0	0	0
D030	6	Rehabilitación RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL BOSQUE	Sistema	1.00	1.00	0.48	48.00	0.00	1 116 767.00	929 241.05	El Bosque	El Bosque	2 574	2 581	5 155
D031	6	Reconstrucción RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 121 742.00	1 121 741.81	Chamula	Chamula	1 768	1 561	3 329
D032	6	Reconstrucción ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	700 000.00	339 131.25	Chanal	Chanal	0	0	0
D033	6	Estudio y proyecto ejecutivo ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC	Estudio	1.00	1.00	0.45	45.00	0.00	650 000.00	319 880.22	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0
D034	6	Estudio y proyecto ejecutivo CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LIC. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE PALENQUE	Estudio	1.00	1.00	0.46	46.00	0.00	7 486 732.00	2 217 349.40	Palenque	Licenciado Gustavo Diaz Ordez	0	0	0
		Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00								

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B001	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AMPLIACIÓN) EN LA LOCALIDAD DE DAMASCO, MUNICIPIO DE OCOSINGO						8 590 695.51	0.00	0.00	Ocosingo	Damasco	0	0	0
B002	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN 19 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLAVISTA, CHICOMUSELO Y FRONTERA COMALAPA (CUARTA ETAPA)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	48 916 350.00	53 429 550.94	15 704 828.21	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
B003	6	CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	0.18	18.00	7 541 817.28	0.00	0.00	Ocosingo	El Rosario	0	0	0
B004	6	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 318 522.90	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B005	6	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS, MUNICIPIO DE JITOTOL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 350 429.13	8 226 289.07	Jitotol	Las Maravillas	1 034	1 071	2 105
B006	6	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE DAMASCO. MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	8 590 695.51	2 550 101.42	Ocosingo	Damasco	0	0	0
B008	6	AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA LA GLORIA. MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Sistema	1.00	1.00	0.45	45.00	0.00	1 345 261.00	403 578.30	Las Margaritas	La Gloria	0	0	0
B009	6	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS LOMA BONITA, FRAMBOYANT, LAS PALMAS, NUEVA ESPERANZA, LA UNIÓN - SAHOP, LOS LAURELES Y SAN LUIS (2A. ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	Sistema	1.00	1.00	0.22	22.00	0.00	2 513 731.75	754 119.53	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
B010	6	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN) EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 541 817.28	2 233 975.80	Ocosingo	El Rosario	0	0	0
D001	6	AMPLIACIÓN SUPERVISIÓN TÉCNICA (APARURAL)	Obra	1.00	1.00	0.20	20.00	747 988.50	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D002	6	CONSTRUCCIÓN TRABAJO SOCIAL/ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORIA SOCIAL (APARURAL)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	719 219.95	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D003	6	CONSTRUCCIÓN MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES (APARURAL)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	276 950.13	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D004	6	CONSTRUCCIÓN CONTRALORIA SOCIAL/TRABAJO SOCIAL (APAU)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	539 414.96	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D005	6	CONSTRUCCIÓN SUPERVISIÓN TÉCNICA (APAU)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 338 505.75	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D006	6	SUPERVISIÓN CONTRALORÍA SOCIAL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	82 801.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D007	6	CONSTRUCCIÓN SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 550 000.00	656 300.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
D008	6	CONSTRUCCIÓN ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA POR ADMINISTRACIÓN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	850 000.00	290 027.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0



**JUSTIFICACIONES**

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B017	Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3 en la Localidad de Bumilja, Municipio de Oxchuc	No presenta avances físicos, ni presupuesto devengado, toda vez que el proyecto fue recientemente contratado y se encuentra en estatus por iniciar
D034	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Municipio de Palenque	
B009	Construcción del Sistema Integral de Agua Potable para los Barrios Loma Bonita, Framboyant, Las Palmas, Nueva Esperanza, La Unión - SAHOP, Los Laureles y San Luis (2a. Etapa), en la Cabecera Municipal de Frontera Comalapa	
B030	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad El Lacandón, Municipio de Palenque	No presenta presupuesto devengado, toda vez que el proyecto fue recientemente liberado, se encuentra en proceso de licitación y contratación
B031	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad Tres Cerros (Barrio Alto), Municipio de Tenejapa	
B001	Construcción de 140 Tanques Individuales de Captación Pluvial de 10 M3 en la Localidad de La Palma Uno, Municipio de San Juan Cancuc	 No presenta avances, ni presupuesto devengado, debido a que los proyectos tuvieron reducción de recursos por traspaso, para diversos proyectos.
B004	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Cabecera Municipal de Santiago El Pinar	
B005	Construcción del Sistema Múltiple de Agua Potable (Ampliación), para beneficiar a 12 Localidades Indígenas, Municipio de La Independencia	
B006	Construcción de 105 Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Ts'Akubiljá, Municipio de Tenejapa	
B007	Construcción de 55 Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Los Martínez, Municipio de Sabanilla	
B008	Construcción de 60 Tanques Individuales de Captación Pluvial de 10 M3, en la Localidad de Chacamuc, Municipio de Oxchuc	
B009	Construcción del Sistema de Agua Potable (Tercera Etapa), en la localidad Estación Huehuetán FFCC, Municipio de Huehuetán	
B010	Construcción del Sistema de Agua Potable (Ampliación de la Segunda Etapa), en la Localidad de Patecton, Municipio de Tenejapa	
B013	Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Roberto Barrios, Municipio de Tecpatán	
B014	Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3 en la Localidad Yanch' Kanajaw Municipio de San Juan Cancuc	
B018	Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3 en la Localidad de Kotolte en el Municipio de Tenejapa	
B019	Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3 en la Localidad de Mumuntic II (Sk'inal Winiketik) en el Municipio de Ocosingo	
B020	Construcción del Sistema de Agua Potable (Línea de Conducción) 2a. Etapa en los Barrios Centro, San Juan y San Diego de la Cabecera Municipal de Rincón Chamula	

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D001	Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Nueva Galilea, municipio de Palenque	
D002	Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de 30 de Marzo, municipio de Palenque	
D003	Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Nuevo Sonora, municipio de Palenque	
D004	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San Pedro la Tejería, Municipio de Huixtán	
D005	Construcción de 37 Tanques Individuales de Captación Pluvial de 10 M3, en la Localidad de Nuevo Porvenir, Municipio de Chanal	
D006	Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3 (Ampliación), en la Localidad de Ranchería La Gloria, Municipio de Las Margaritas.	
D007	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Chiotic, Municipio de Chamula	
B001	Construcción del Sistema de Agua Potable (Ampliación) en la Localidad de Damasco, Municipio de Ocosingo	
B003	Construcción de Captación y Línea de Conducción (Ampliación), en la Localidad de El Rosario, Municipio de Ocosingo	
B004	Programa de Supervisión y Seguimiento de Obras de Infraestructura Hidráulica	
D001	Supervisión Técnica (APARURAL)	
D002	Trabajo Social/Atención Social y Participación Comunitaria y Contraloría Social (APARURAL)	
D003	Monitoreo de Obras de Años Anteriores (APARURAL)	
D009	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Cabecera Municipal de Acala (1a. de 2 Etapas)	
D004	Contraloría Social/Trabajo Social (APAUR)	No presenta avances, ni presupuesto devengado, debido a que los proyectos tuvieron reducción líquida.
D005	Supervisión Técnica (APAUR)	
B015	Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Benito Juárez, Municipio de Oxchuc	Proyectos con porcentaje de avance bajo, debido a que fueron contratados en la primera semana de Septiembre y dieron inicio a partir de esa fecha.
B008	Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Ranchería La Gloria, Municipio de Las Margaritas	
B016	Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 m3, en la localidad de Guadalupe Bacja, Municipio de Oxchuc	Proyectos con porcentaje de avance bajo, debido a que fueron contratados en la segunda semana de Septiembre y dieron inicio a partir de esa fecha.
B029	Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Roberto Barrios, Municipio de Mezcalapa	
B002	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad La Cañada, Municipio de Maravilla Tenejapa	



**JUSTIFICACIONES**

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B011	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Nitijom, Municipio de Chamula	Proyectos con porcentaje de avance bajo, debido a que fueron contratados en el mes de Agosto y dieron inicio a partir de esa fecha, cabe indicar que la variación en porcentaje esta determinada por la localización de la obra y por factores climáticos.
B012	Construcción de Pozo Profundo de Agua Potable y Línea de Conducción, en la Localidad de Nichen y Nichen 2, Municipio de Chamula	
B021	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Chiotic, Municipio de Chamula	
B023	Construcción del Sistema de Agua Potable (Línea de Conducción) 2a. Etapa en los Barrios Centro, San Juan y San Diego de la Cabecera Municipal de	
B024	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Cabecera Municipal de Santiago el Pinar	
B025	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad El Nilar, Municipio de Venustiano Carranza	
B027	Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad 30 de Marzo (El Vergel), Municipio de Palenque	
B028	Construcción del Sistema de Agua Potable (Tercera Etapa), en la localidad Huehuetán Estación FFCC, Municipio de Huehuetán	
B002	Construcción del Sistema Integral de Agua Potable en 19 Localidades de los Municipios de Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (Cuarta Etapa)	
B006	Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Damasco, Municipio de Ocosingo	
B010	Ampliación del Sistema de Agua Potable (Captación y Línea de Conducción) en la Localidad El Rosario, Municipio de Ocosingo	Proyecto con porcentaje de avance bajo, debido a que es una obra contratada en la segunda semana de agosto, y por problemas sociales tuvo una suspensión temporal por un mes, ahora se encuentra en ejecución
B003	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Cabecera Municipal de Tenejapa	
B022	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Nuevo Sonora, Municipio de Palenque.	Proyecto con porcentaje de avance bajo, debido a que fue contratado en la última semana del mes de Julio, debido a la orografía donde se ejecuta la obra, los trabajos fueron de forma paulatina.
D008	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San Andres Puerto Rico Shantic, Municipio de Huixtan	Proyectos contratados en el mes de Junio y dieron inicio a partir de esa fecha, el avance es lo reportado por el área operativa, cabe indicar que la variación en porcentaje esta determinada por la localización de la obra y por factores climáticos.
D011	Construcción de 44 tanques individuales de captación pluvial de 10 m3 en la localidad de Agua Azul municipio de Oxchuc.	
D019	Construcción de 23 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento de 10 m3 en la localidad Yanch'En (Barrio Kanajaw), municipio de San Juan Cancuc	
D022	Construcción de 60 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento de 10 m3, en la localidad de Chacamuc, municipio de Oxchuc	
D026	Construcción del sistema de agua potable (captación y línea de conducción), en la localidad de Chapayal Grande, municipio de Ixhuatán.	
D027	Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable, en las localidades de Yaxgemel Unión y Acteal, del municipio de Chenalho	
D028	Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable, en la localidad de Chalam, municipio de Mitontic	

**JUSTIFICACIONES**

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D029	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (1 de 2 Etapas) en la Cabecera Municipal de Acala.	
D032	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Cabecera Municipal de Chanal	
D033	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Cabecera Municipal de Ocotepec	
D006	Contraloría social	No presenta avances físicos; proyectos concerniente a provisiones, para gasto de combustible y materiales útiles de oficina, con metas programadas al cuarto trimestre
D007	Supervisión técnica por administración	
D008	Atención social y participación comunitaria por administración	

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.