

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
TRANSPORTE											1 013 296 346.65	2 901 767 580.53	1 933 741 392.00					
TRANSPORTE POR CARRETERA																		
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																		
B001		REHABILITACION DEL CAMINO: E.C. (PALENQUE - LA TRINITARIA) - NUEVA PALESTINA. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (T.A)	Kilómetro	12.00	12.00	0.00	0.00	21 088 320.73	0.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0			
B002		REHABILITACION DEL CAMINO: IXTAPANGAJOYA - ZAPOTILLO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+734 (T.A)	Kilómetro	8.73	8.73	0.00	0.00	15 000 000.00	0.00	0.00	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	0	0	0			
B003		REHABILITACION DEL CAMINO: E.C. (COMITAN - LAS MARGARITAS) - LA INDEPENDENCIA. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (T.A)	Kilómetro	10.00	10.00	0.00	0.00	24 940 000.00	0.00	0.00	La Independencia	La Independencia	0	0	0			
B004		REHABILITACION DEL CAMINO: CHICOMUSELO - RIZO DE ORO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+800, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+800 (CHICOMUSELO - NUEVO LAREDO) (T.A)	Kilómetro	10.80	10.80	0.00	0.00	32 624 525.13	0.00	0.00	Chicomuselo	Chicomuselo	0	0	0			
B005		REHABILITACION DEL CAMINO: RAYON - PANTEPEC - TAPALAPA E.C. (COAPILLA - OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+290; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+400 (T.A)	Kilómetro	16.40	16.40	0.00	0.00	20 510 000.00	0.00	0.00	Pantepec	Pantepec	0	0	0			
B006		REHABILITACION DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 48+000; SUBTRAMO: HUITIUPAN - LA COMPETENCIA, KM. 0+000 - KM. 14+600 (T.A)	Kilómetro	14.60	14.60	0.00	0.00	49 094 971.29	0.00	0.00	Huitiupán	Huitiupán	0	0	0			
B007		REHABILITACION DEL CAMINO: OCUILAPA DE JUAREZ - E.C. (OCOCOCOAUTLA - APIC PACI), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+900	Kilómetro	3.90	3.90	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	0	0	0			
B008		REHABILITACION DEL CAMINO: LAS LIMAS - REVOLUCIÓN MEXICANA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 64+000 (T.A)	Kilómetro	64.00	64.00	0.00	0.00	16 038 020.00	0.00	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0			
B009		REHABILITACION DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA - NICOLAS RUIZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+880 (T.A)	Kilómetro	14.88	14.88	12.50	84.00	10 339 130.62	10 078 959.23	5 584 804.40	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	2 288	2 394	4 682			
B010		REHABILITACION DEL CAMINO: CHICOASEN - COPAINALA - TECPATAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 47+000 (T.A)	Kilómetro	47.00	47.00	0.00	0.00	29 920 644.54	0.00	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0			
B011		REHABILITACION DEL CAMINO: ALTAMIRANO: BELISARIO DOMINGUEZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+400 (T.A)	Kilómetro	10.40	10.40	0.00	0.00	24 426 571.74	0.00	0.00	Altamirano	Altamirano	0	0	0			
B012		REHABILITACION DEL CAMINO: LA LIBERTAD - LIMITES CHIAPAS TABASCO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+700 (T.A)	Kilómetro	3.70	3.70	0.00	0.00	13 524 753.08	0.00	0.00	La Libertad	La Libertad	0	0	0			
B013		CAMINO: ESTACION PALENQUE - LA LIBERTAD, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+300, RECONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 12+000 - KM. 15+000 (T.A)	Kilómetro	8.00	8.00	8.00	100.00	15 339 957.94	14 964 638.22	14 848 526.28	Palenque	Palenque	66 994	64 603	131 597			
B014		CAMINO: MOTOZINTLA - NIQUIVIL - PAVENCUL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 42+300, RECONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 24+000 - KM. 33+700 (T.A)	Kilómetro	9.70	9.70	0.00	0.00	11 901 724.14	0.00	0.00	Motozintla	Motozintla	0	0	0			
B015		RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "EL MOJON" UBICADO EN EL KM. 0+250	Metro lineal	62.00	62.00	0.00	0.00	12 160 832.81	0.00	0.00	Jiquipilas	Jiquipilas	0	0	0			
B016		CAMINO: CINTALAPA A RAMAL EJIDO POMPOSO CASTELLANOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000, TERMINACIÓN DEL PUENTE VADO, UBICADO EN EL KM. 2+800	Metro lineal	140.00	140.00	0.00	0.00	25 407 780.65	0.00	0.00	Cintalapa	Cintalapa	0	0	0			
B017		TERMINACIÓN DEL PUENTE VADO, UBICADO EN EL KM. 2+800	Metro lineal	140.00	140.00	0.00	0.00	11 659 309.84	0.00	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0			
B018		CAMINO: E.C. (TUXTLA - PORTILLO ZARAGOZA) RAMAL A BENITO JUAREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+700, RECONSTRUCCION DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+700 (T.A)	Kilómetro	6.70	6.70	0.00	0.00	11 142 996.41	11 142 996.41	3 251 668.79	Reforma	Miguel Aldama	0	0	0			
B019		CAMINO: REFORMA - ALDAMA - BENAVIDES 2A.; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+250; MANTENIMIENTO DEL SUBTRAMO: KM. 13+040 - KM. 15+000 (T.A)	Kilómetro	1.96	1.96	0.41	21.00	8 894 116.12	8 894 116.12	0.00	Ostuacán	Ostuacán	0	0	0			
B020		Mantenimiento del subtramo: km. 10+500 - km. 12+410	Kilómetro	1.91	1.91	0.00	0.00	20 078 581.84	20 078 581.84	9 476 352.45	Ostuacán	Ostuacán	9 916	9 996	19 912			
B021		CAMINO RURAL: E.C. (NUEVO JUAN DEL GRIJALVA - EL TAPON (ZONA CERO)) - EL TRIUNFO - LAZARO CARDENAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+800, MANTENIMIENTO DEL SUBTRAMO: KM. 10+500 - KM. 12+410	Kilómetro	12.00	12.00	10.17	84.73	16 692 383.23	8 719 864.04	0.00	Ostuacán	Ostuacán	0	0	0			

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B022		Mantenimiento del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 20+000 (t.a.) RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CATE - LARRAINZAR - E.C. (ICHENALHO - PANTELHO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+000 (T.A.)	Kilómetro	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	42 947 854.97	15 658 489.16	Larrainzar	Larrainzar	13 300	12 856	26 156
B023		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 37+000 (t.a.) RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PETALCINGO - SABANILLA, TRAMO: KM. 20+000 AL KM. 30+000 (T.A.)	Kilómetro	37.00	37.00	30.08	81.29	0.00	18 812 868.12	18 055 656.35	Sabanilla	Sabanilla	14 758	14 836	29 594
B024		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 30+000 (t.a.) RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SALTO DE AGUA - PASO NARANJO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 10+000 (T.A.)	Kilómetro	10.00	10.00	8.89	88.85	0.00	24 339 200.11	11 690 772.18	Salto de Agua	Paso Naranjo	35 028	34 668	69 696
B025		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 10+000 (t.a.) RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: KM. 130 E.C. (VILLAHERMOSA - ESCARCEGA) - ZONA MILITAR (RANCHO LA FUENTE), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+400	Kilómetro	10.00	10.00	9.07	90.65	0.00	9 262 816.59	6 547 812.73	Palenque	Palenque	67 672	65 609	133 281
B026		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 2+400 RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COL. EL CARMEN - RIA. LA CEIBA TRAMO: KM 0+000 AL KM 7+500 (T.A.)	Kilómetro	2.40	2.40	2.38	99.22	0.00	1 017 241.38	1 004 053.00	Reforma	La Ceiba	25 358	24 910	50 268
B027		Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 7+500 (t.a.) RECONSTRUCCIÓN DE LOS APROCHES DEL PUENTE EL CARMEN S/CAMINO COL. EL CARMEN - RIA. LA CEIBA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 7+500, UBICADO KM. 1+600 - KM. 1+615, CON UNA LONGITUD DE 15 M.L.	Kilómetro	7.50	7.50	7.50	100.00	0.00	813 793.10	809 165.00	Reforma	La Ceiba	25 358	24 910	50 268
B028		Reconstrucción de los aproches de puente ubicado km 1+600 - km RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TUBULAR ZAPOTAL S/CAMINO REFORMA - ZAPOTAL 2DA., UBICADO EN EL KM. 1+700, CON UNA LONGITUD DE 15 ML.	Metro lineal	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	2 034 482.76	1 611 935.08	Reforma	Zapotal 2da. sección	25 358	24 910	50 268
B029		Reconstrucción de puente tubular, ubicado en el km. 1+700. RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TUBULAR ZAPOTAL 2DA., S/CAMINO REFORMA - ALDAMA - BENAVIDES 2DA. SECC., UBICADO EN EL SUBTRAMO: KM. 10+883, CON UNA LONGITUD DE 12 ML.	Metro lineal	15.00	15.00	14.26	95.09	0.00	1 525 862.07	1 502 702.00	Reforma	Gustavo Aguirre Benavides 2da. sección	25 358	24 910	50 268
B030		Reconstrucción de puente tubular, ubicado en el subtramo km 10+883. RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: ALDAMA - ALDEA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+900 (T.A.)	Metro lineal	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	3 051 724.14	3 000 000.00	Reforma	Reforma	25 358	24 910	50 268
B031		Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 2+900 (t.a.) RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TUBULAR SHUSPAN DE 20 ML UBICADO EN EL KM 2+210, S/EL CAMINO RIA. NICOLAS BRAVO	Kilómetro	2.90	2.90	2.90	100.00	0.00	4 068 965.52	4 000 000.00	Pichucalco	Nicolás Bravo 1ra. sección	17 556	17 181	34 737
B032		Reconstrucción de puente tubular, ubicado en el km 2+210. RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: RANCHERIA MANZANILLAL - PALESTINA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 5+900 (T.A.)	Metro lineal	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	5 807 601.58	5 779 167.65	Juárez	Palestina	12 053	11 758	23 811
B033		Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 5+900 (t.a.) RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: RANCHERIA RINCONCITO - ENTRONQUE SAN JUAN EL ALTO GIL PEREZ, TRAMO: KM 0+000 AL KM 11+200 (T.A.)	Kilómetro	5.90	5.90	5.90	100.00	0.00	5 813 917.93	5 795 412.95	Juárez	San Juan El Alto	12 053	11 758	23 811
B034		Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 11+200 (t.a.) RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: HUAPAQUE 1A - HUAPAQUE 2A - RAYA TABASCO., TRAMO: KM 0+000 AL KM 12+900 (T.A.)	Kilómetro	11.20	11.20	11.20	100.00	0.00	3 936 724.14	3 878 976.00	Juárez	Huapaque 2da. sección	12 053	11 758	23 811
B035		Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 12+900 (t.a.) RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. PANTEÓN - ESCOPETAZO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 2+900 (T.A.)	Kilómetro	12.90	12.90	12.90	100.00	0.00	2 034 482.76	2 000 000.00	Juárez	Hidalgo (Camoapa)	12 053	11 758	23 811
B036		Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 2+900 (t.a.) RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: EJIDO IGNACIO ALLENDE - RAYA TABASCO, TRAMO: KM 0+000 AL KM. 13+000	Kilómetro	2.90	2.90	2.90	100.00	0.00	3 967 241.38	3 901 351.00	Juárez	Juárez	12 053	11 758	23 811
B037		Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 13+000 (t.a.) RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PICHUCALCO - TECTUAPAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+000 (T.A.)	Kilómetro	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	3 051 724.14	2 585 860.62	Pichucalco	Nicolás Bravo 1ra. sección	17 556	17 181	34 737
B038		Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 12+000 (t.a.) RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: IXHUATAN - STA. ANITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+500 (T.A.)	Kilómetro	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	4 577 586.21	2 277 800.36	Ixhuatán	Santa Anita	6 335	6 167	12 502
B039		Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 9+500 (t.a.) RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: AGUSTÍN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 11+750 (T.A.)	Kilómetro	9.50	9.50	8.74	92.00	0.00	5 813 120.04	2 839 471.36	Ixhuatán	Chapayal Grande	6 335	6 167	12 502
B040		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 11+750 (t.a.) RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. JUAREZ - REFORMA - SANTA CRUZ TEPATE ABAJO - RAYA TAB, TRAMO: KM 0+000 AL KM 17+800 (T.A.)	Kilómetro	11.75	11.75	11.43	97.29	0.00	7 866 236.03	2 362 650.46	Juárez	Santa Cruz Tepate Abajo	12 053	11 758	23 811
B041		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 17+800 (t.a.) RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE 20 ML UBICADO EN EL KM 0+640 DEL CAMINO: E.C. (PALENQUE - LAS RUINAS)-CUAUHTÉMOC CÁRDENAS	Kilómetro	17.80	17.80	15.31	86.00	0.00	4 679 310.34	3 317 967.53	Palenque	Palenque	67 672	65 609	133 281
B042		Reconstrucción del puente de 20 ml. RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: POMPOSO CASTELLANOS - JORGE DE LA VEGA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 28+500 (T.A.)	Kilómetro	126.00	126.00	114.31	90.72	0.00	5 171 634.83	4 679 727.92	Cintalapa	Jorge de la Vega Dominguez (Las Pavas)	47 570	47 318	94 888
B043		Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 28+500 (t.a.) RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CINTALAPA - TAPANATEPEC) - ROSENDO SALAZAR, TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+800 (T.A.)	Kilómetro	28.50	28.50	28.50	100.00	0.00	1 525 862.07	1 388 597.23	Cintalapa	Rosendo Salazar	47 570	47 318	94 888
B044		Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 1+800 (t.a.) RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CINTALAPA - TAPANATEPEC) - RAMAL A VILLAMORELOS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM 4+800 (T.A.)	Kilómetro	1.80	1.80	1.80	100.00	0.00	3 560 344.83	2 930 103.19	Cintalapa	Villamorelos	47 570	47 318	94 888
B045		Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 4+800 (t.a.) RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CINTALAPA - EL TRIUNFO DE MADERO) - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 7+000 (T.A.)	Kilómetro	4.80	4.80	4.80	100.00	0.00	5 086 206.90	3 383 649.55	Cintalapa	Emiliano Zapata	47 570	47 318	94 888

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	EUSFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B046		Reconstrucción del tramo: del km. 0+000 al km 7+000 (t.a.). RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ICALUMTIC - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM 1+000 (T.A.)	Kilómetro	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 848 275.86	2 529 151.52	Chamula	Icalumtic	52 148	44 751	96 899
B047		Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 1+000 (t.a.). RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: FRANCISCO I. MADERO - ESTORACION - CHICHONAL - SANTA MARIA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 24+000 (T.A.)	Kilómetro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 594 827.59	5 586 794.00	Cintalapa	Santa Maria	47 570	47 318	94 888
B048		Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 24+000 (t.a.). RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: EJIDO LA CASCADA - ALVARO OBREGON, TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+800 (T.A.)	Kilómetro	24.00	24.00	24.00	100.00	0.00	1 017 241.38	1 000 000.00	Palenque	Alvaro Obregon	67 672	65 609	133 281
B049		Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 1+800 (t.a.). RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: ROBERTO BARRIOS - SAMARITANO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+500 (T.A.)	Kilómetro	1.80	1.80	1.80	100.00	0.00	1 932 758.62	1 271 602.93	Palenque	Palenque	67 672	65 609	133 281
B050		Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 7+500 (t.a.). RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: IXTACOMITAN - CHAPULTENANGO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 19+980 (T.A.)	Kilómetro	7.50	7.50	7.31	97.53	0.00	8 320 425.29	5 375 603.87	Ixtacomitán	Matamoros 1ra. sección	0	0	0
B051		Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 19+980 (t.a.). RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (OCOZOCOAUTLA - APIC PAC) - OCCUILAPA - AUTOPISTA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM 4+100 (T.A.)	Kilómetro	19.98	19.98	12.99	65.00	0.00	5 809 165.82	5 470 645.55	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	51 420	50 174	101 594
B052		Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 4+100 (t.a.). RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: OCOZOCOAUTLA - DOMINGO CHANONA - VILLAFLORES, TRAMO: KM. 0+000 AL KM 30+000	Kilómetro	4.10	4.10	4.10	100.00	0.00	3 051 724.14	3 000 000.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	51 420	50 174	101 594
B053		Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 30+000 (t.a.). RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SANTA RITA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 12+400 (T.A.)	Kilómetro	30.00	30.00	30.00	100.00	0.00	7 840 149.90	3 548 639.60	Amatenango de la Frontera	Guadalupe Victoria	0	0	0
B054		Reconstrucción del tramo: km 0+000 al km 12+400 (t.a.). RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: HUIXNAYAL - MONTE VERDE, TRAMO: KM 0+000 AL KM 3+200 (T.A.)	Kilómetro	12.40	12.40	9.18	74.00	0.00	4 068 965.52	2 323 291.42	Amatenango de la Frontera	Monte Verde	17 657	16 672	34 329
B055		Reconstrucción del tramo: km 0+000 al km 3+200 (t.a.). RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: VILLAHERMOSA (RAYMUNDO ENRIQUEZ) - CLUB CAMPESTRE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 14+000 (T.A.)	Kilómetro	3.20	3.20	2.88	90.00	0.00	8 633 933.06	7 865 985.57	Ocozocoautla de Espinosa	Villahermosa	51 420	50 174	101 594
B056		Reconstrucción del tramo: del km. 0+000 al km 14+000 (t.a.). RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COMITÁN - TZIMOL - LA MESILLA - PUJILITIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 55+200 (T.A.)	Kilómetro	11.75	11.75	11.75	100.00	0.00	7 834 306.31	5 451 699.01	Tzimol	Tzimol	0	0	0
B057		Reconstrucción del tramo: km0+000 al km 55+200 (t.a.). REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: AGUILES SERDÁN SANTA LUCIA - ESQUIPULAS VIEJO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+500 (T.A.)	Kilómetro	55.20	55.20	41.95	76.00	0.00	6 000 000.00	1 771 593.01	Pantelhó	Águiles Serdán (Santa Lucía)	0	0	0
B058		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 10+500 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: ESQUIPULAS VIEJO - CARMEN LA REFORMA - NUEVA LINDA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 7+000 (T.A.)	Kilómetro	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00	1 200 000.01	Pantelhó	Varias	0	0	0
B059		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 7+000 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: RIO SABANILLA - BEBEDERO 1A, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 7+800 (T.A.)	Kilómetro	7.00	7.00	1.12	16.00	0.00	3 800 000.00	2 598 113.70	Sabanilla	El Bebedero	0	0	0
B060		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 7+800 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: UNIÓN JUÁREZ - LA RAYA (CERRO BLANCO), TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 5+500 (T.A.)	Kilómetro	7.80	7.80	5.22	66.87	0.00	2 700 000.00	1 293 040.59	Sabanilla	Cerro Blanco	0	0	0
B061		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 5+500 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO: MOYOS - CRISTÓBAL COLON - ATOYAC NAYLUM, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 8+500 (T.A.)	Kilómetro	5.50	5.50	3.59	65.19	0.00	4 200 000.00	3 575 417.17	Sabanilla	Atoyac Naylum	14 758	14 936	29 694
B062		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 8+500 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (LAS MERCEDE ESPERANZA - CONSTITUCIÓN) - NUEVA ISRAELITA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 2+000 (T.A.)	Kilómetro	8.50	8.50	8.50	100.00	0.00	2 000 000.00	1 883 493.33	Simojovel	Nueva Israelita	24 590	24 207	48 797
B063		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 2+000 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: STA. CRUZ - ALLENDE ESQUIPULAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 25+000 (T.A.)	Kilómetro	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 900 000.00	2 503 555.68	Bochil	Allende Esquipulas	10 522	17 160	36 682
B064		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 25+000 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (OCOZOCOAUTLA - DOMINGO CHANONA) - LA GLORIA - CRISTOBAL COLON, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+000 (T.A.)	Kilómetro	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	5 000 000.00	3 498 881.47	Ocozocoautla de Espinosa	La Gloria	51 420	50 174	101 594
B065		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 12+000 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO: IXTAPANGAJOYA - RAYA TABASCO, KM. 0+000 AL KM. 4+200 (T.A.)	Kilómetro	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	3 000 000.00	1 049 085.22	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	2 985	3 070	6 055
B066		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 4+200 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (FCO. I. MADERO - LA GLORIA) - ROSARIO JA.SECC., TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+800 (T.A.)	Kilómetro	2.40	2.40	2.10	87.40	0.00	2 500 000.00	1 985 842.95	Amatán	Varias	10 847	11 144	21 991
B067		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 2+800 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: SAN CARALAMPIO SAN CARLOS CORRALILLO - LA ISLA - TACUBA NUEVA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 15+000	Kilómetro	2.80	2.80	2.80	100.00	0.00	4 000 000.00	1 200 000.01	Pantelhó	San Carlos Corralillo	0	0	0
B068		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 15+000 REHABILITACIÓN DEL CAMINO: UNIÓN JUÁREZ - LA RAYA (ZARAGOZA), TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 7+500 (T.A.)	Kilómetro	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	3 800 000.00	1 140 000.01	Sabanilla	El Bebedero	0	0	0
B069		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 7+500 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (SIMOJOVEL - SAN ANDRÉS DURAZNAL) - YUQUIN - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 5+200 (T.A.)	Kilómetro	7.50	7.50	5.59	74.56	0.00	4 000 000.00	1 801 269.31	Simojovel	Guadalupe Victoria Uno	24 590	24 207	48 797
B070		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 5+200 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO: OSTUACAN - LAGUNA LA CAMPANA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 7+000 (T.A.)	Kilómetro	5.20	5.20	5.14	98.76	0.00	4 000 000.00	2 805 974.43	Ostucacán	Ostucacán	10 049	10 178	20 227

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B071		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 7+000 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: OSTUACAN - LAGUNA ARRIBA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 9+300 (T.A.)	Kilómetro	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 500 000.00	1 751 403.92	Ostucán	Ostucán	10 049	10 178	20 227
B072		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 9+300 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: CENOBIO AGUILAR - CAMPANARIO - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 10+000 (T.A.)	Kilómetro	9.30	9.30	9.23	99.21	0.00	4 000 000.00	2 241 491.68	Salto de Agua	Salto de Agua	35 028	34 668	69 696
B073		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 10+000 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (HUITIUPAN - AMATÁN) - RAMAL 18 DE ABRIL, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+700 (T.A.)	Kilómetro	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	3 000 000.00	1 288 054.32	Huitiupán	10 de Febrero	12 625	12 795	25 420
B074		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 5+700 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: FRANCISCO LEÓN (RIVERA VIEJO EL CARMEN) - SAN PABLO TUMBAC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM 4+600 (T.A.)	Kilómetro	5.70	5.70	5.59	98.04	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	Francisco León	San Pablo Tumbac	4 131	4 255	8 386
B075		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 4+600 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL GALILEA - ALFONSO CORONA DEL ROSAL, TRAMO: KM. 0+000 KM. AL KM. 4+600 (T.A.)	Kilómetro	4.60	4.60	4.60	100.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	Palenque	Alfonso Corona del Rosal	67 672	65 609	133 281
B076		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 4+600 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: LAGUNA LA CAMPANA - MASPAC 3RA SECCIÓN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+900 (T.A.)	Kilómetro	4.60	4.60	4.60	100.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	Ostucán	Maspac Arriba 3ra. sección	10 049	10 178	20 227
B077		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 1+900 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO: LAS OLLAS - PAJALTON ALTO - TZONTEHUITZ, TRAMO: KM 0+000 AL KM 6+200 (T.A.)	Kilómetro	1.90	1.90	1.90	100.00	0.00	1 860 000.00	683 726.16	Chamula	Tzontehuitz	52 148	44 751	96 899
B078		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 6+200 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: CERRO BLANCO - SAN PABLO POYONO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+660 (T.A.)	Kilómetro	6.20	6.20	5.93	95.64	0.00	1 500 000.00	548 960.85	Ocoatepec	Cerro Blanco	7 106	6 834	13 940
B079		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 1+660 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: RIVERA TILA - CRISTO REY - E.C. (SAN JOSE MASPAC - FRANCISCO LEON), TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 7+200	Kilómetro	1.66	1.66	1.66	100.00	0.00	4 500 000.00	2 355 818.38	Francisco León	Nuevo Cristo Rey	4 131	4 255	8 386
B080		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 7+200 REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: LA SARDINA - ADOLFO RUIZ CORTINEZ, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500 (T.A.)	Kilómetro	7.20	7.20	6.64	92.21	0.00	4 500 000.00	1 357 851.42	Francisco León	San Miguel la Sardina	4 131	4 255	8 386
B081		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 5+500 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: LAGUNA ARRIBA - NUEVO SAN MIGUEL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 2+500 (T.A.)	Kilómetro	5.50	5.50	5.50	100.00	0.00	1 800 000.00	540 000.01	Francisco León	San Miguel	4 131	4 255	8 386
B082		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 2+500 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: RAUDALES MALPASO - BELIZARIO DOMÍNGUEZ - ÁNGEL ALBINO CORZO - ASI ES LA VIDA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 16+500 (T.A.)	Kilómetro	2.50	2.50	2.46	98.22	0.00	7 000 000.00	2 418 584.02	Mezcalapa	Ángel Albino Corzo	0	0	0
B083		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 16+500 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: SAN JOSÉ MASPAC - NUEVO CARMEN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 4+500 (T.A.)	Kilómetro	16.50	16.50	8.54	51.78	0.00	3 000 000.00	1 691 576.84	Francisco León	Nuevo Carmen	4 131	4 255	8 386
B084		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 4+500 (t.a.) RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: KM. 2+800 E.C. (MAJOMUT - MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS)) - NUEVO YIBELJOJ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+700 (T.A.)	Kilómetro	4.50	4.50	4.22	93.81	0.00	4 765 646.87	1 424 295.26	Chenalhó	Nuevo Yibeljoj	0	0	0
B085		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 1+700 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C.(HUITIUPAN - SOMBRA CARRIZAL) - LA VENTANA (SAN JULIAN), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+000 (T.A.)	Kilómetro	1.70	1.70	0.60	35.50	0.00	14 000 000.00	4 132 637.65	Huitiupán	Huitiupán	0	0	0
B086		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 6+000 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: SAN ANTONIO TRES PICOS - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM.	Kilómetro	6.00	6.00	1.57	26.17	0.00	4 000 000.00	2 134 798.98	Amatán	El Porvenir Tres Picos	0	0	0
B087		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 8+000 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: ZACATÓN SANTA TERESA - SAN ANTONIO NARANJAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+570 (T.A.)	Kilómetro	8.00	8.00	5.50	68.78	0.00	4 000 000.00	2 113 187.86	Simojovel	San Antonio el Naranjal	24 590	24 207	48 797
B088		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 7+570 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 161.3 (PUEBLO NUEVO - RINCÓN CHAMULA) - SAN FELIPE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+600 (T.A.)	Kilómetro	7.57	7.57	6.42	84.85	0.00	3 000 000.00	900 000.01	Rincón Chamula San Pedro	San Felipe	4 148	3 754	7 902
B089		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 5+600 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: REFORMA Y PLANADA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	Kilómetro	5.60	5.60	5.32	95.00	0.00	3 000 000.00	977 141.13	Amatán	Guadalupe Victoria	0	0	0
B090		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 6+000 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO: PANTELHÓ - EL ROBLAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+400 (T.A.)	Kilómetro	6.00	6.00	1.51	25.23	0.00	5 000 000.00	1 500 000.01	Pantelhó	El Roblar Chishtonic	0	0	0
B091		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 12+400 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO: CRUCERO CHÁNCALA - LACANJA TZELTAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 97+100 (T.A.)	Kilómetro	12.40	12.40	1.80	14.50	0.00	6 500 000.00	1 921 607.00	Ocosingo	Lacanjá Tzeltal	0	0	0
B092		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 97+100 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (OCOSINGO - PALENQUE) - CRUCERO COJOMIL - GUADALUPE PAXILA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+000 (T.A.)	Kilómetro	97.10	97.10	57.85	59.58	0.00	10 470 765.00	3 113 615.03	Chilón	Guadalupe Paxila	0	0	0
B093		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 15+000 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO: TECPATAN - FRANCISCO LEÓN (EL VIEJO CARMEN), TRAMO: DEL KM. 20+700 AL KM 33+940 (T.A.)	Kilómetro	15.00	15.00	3.75	25.00	0.00	47 621 456.03	14 286 436.81	Francisco León	Rivera El Viejo Carmen	0	0	0
B094		Rehabilitación del tramo: km. 20+700 al km. 33+940 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN JOSÉ MASPAC - FRANCISCO LEÓN, TRAMO: DEL KM. 0+000 - KM 7+500 (T.A.)	Kilómetro	13.24	13.24	1.13	8.56	0.00	6 825 255.00	2 018 854.20	Francisco León	San José Maspac	0	0	0
B095		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 7+500 (t.a.) REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (MAJOMUT - ICALUMTIC) - PATYALEMTON, TRAMO: KM 0+000 AL KM 3+400	Kilómetro	7.50	7.50	2.94	39.19	0.00	1 200 000.00	360 000.01	Chamula	Patyalemton	52 148	44 751	96 899
		Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 3+400 (t.a.)	Kilómetro	3.40	3.40	2.76	81.11								

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B096		REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: SAN PABLO HUACANO - SAN ANTONIO POYONO. TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 2+400 Rehabilitación del tramo: km 0+000 al km. 2+400 (t.a.)	Kilómetro	2.40	2.40	1.39	57.81	0.00	2 000 000.00	815 348.20	Ocoatepec	San Antonio Poyono	0	0	0
B097		REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: RIB. ESQUIPULAS - CERRO DE JAQUIMA. TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 3+180 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km 0+000 al km. 3+180 (t.a.)	Kilómetro	3.18	3.18	0.90	28.18	0.00	3 000 000.00	900 000.01	Ocoatepec	Cerro Jaquima	0	0	0
B098		REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: OCOTEPEC - GUADALUPE VICTORIA - CERRO BLANCO. TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 7+300 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km 0+000 al km. 7+300 (t.a.)	Kilómetro	7.30	7.30	4.48	61.35	0.00	2 400 000.00	1 282 963.14	Ocoatepec	Guadalupe Victoria	0	0	0
B099		REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: LA VENTANA - EL REMOLINO - HUANAL. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 23+100 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km 0+000 al km. 23+100 (t.a.)	Kilómetro	23.10	23.10	10.16	44.00	0.00	6 000 000.00	1 773 468.43	Huitiupán	El Remolino	0	0	0
B100		REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUITIUPAN - LA COMPETENCIA) - SAN JOSE UNION. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+600 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km 0+000 al km. 7+600 (t.a.)	Kilómetro	7.60	7.60	3.76	49.50	0.00	3 000 000.00	900 000.00	Huitiupán	San José La Unión	0	0	0
B101		REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ESC. VETERINARIA - EMILIANO ZAPATA - VICENTE GUERRERO - E.C. (LAS DELICIAS - GUADALUPE VICTORIA). TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+300 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km 0+000 al km. 9+300 (t.a.)	Kilómetro	9.30	9.30	4.39	47.24	0.00	15 640 950.38	4 692 285.12	Ocozacoautla de Espinosa	Vicente Guerrero (Matamoros)	0	0	0
B102		REHABILITACIÓN DEL CAMINO: LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR. TRAMO: KM 0+000 - KM 7+500 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km 0+000 al km. 7+500 (t.a.)	Kilómetro	7.50	7.50	3.86	51.50	0.00	13 000 000.00	3 836 535.70	Santiago El Pinar	Santiago El Pinar	0	0	0
B103		REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (SOLOSUCHIAPA - IXHUATAN) - SAN SEBASTIAN. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 12+300 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km 0+000 al km. 12+300 (t.a.)	Kilómetro	12.30	12.30	6.28	51.02	0.00	3 000 000.00	939 532.51	Solosuchiapa	San Sebastian	0	0	0
B105		REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: YUQUIN - EJIDO VIRGINIA. TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+300 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 1+300 (t.a.)	Kilómetro	1.30	1.30	0.20	15.00	0.00	1 000 000.00	300 000.00	Simojovel	Virginia	0	0	0
B106		REHABILITACIÓN DEL CAMINO: CUXULJA - ALTAMIRANO. TRAMO: KM 0+000 AL KM 22+000 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 22+000 (t.a.)	Kilómetro	22.00	22.00	3.03	13.75	0.00	42 500 000.00	12 443 393.65	Ocosingo	Cuxuljá	0	0	0
B107		REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR E.C. (OCOSINGO - PALENQUE) - CRUCERO COJTMIL - GUADALUPE PAXILA. KM. 14+900 Rehabilitación del puente vehicular	Obra	1.00	1.00	0.10	10.00	0.00	18 000 000.00	5 276 096.62	Chilón	Guadalupe Paxilá	0	0	0
B108		REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE 15 M.L. E.C. (OCOSINGO - PALENQUE) - CRUCERO ALAN SACUN - ALAN SACUN. ALAN SACUN A PIEDRON KM. 12+000 Rehabilitación del puente vehicular de 15 ml.	Obra	15.00	15.00	1.50	10.00	0.00	7 000 000.00	2 071 624.65	Chilón	Jol Hic Batil	0	0	0
B109		REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 25 ML. UBICADO EN EL KM. 1+900, DEL CAMINO: (TEMO - TILA) - CRUCERO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - JOL CHAMENJA Rehabilitación del puente vehicular de 25 ml.	Obra	25.00	25.00	2.50	10.01	0.00	11 000 000.00	3 203 348.38	Chilón	San Antonio Las Palomas	0	0	0
B111		REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 20 ML., UBICADO EN EL KM. 26+000 DEL CAMINO: E.C. (OCOSINGO - PALENQUE) - CRUCERO ALAN SACUN - ALAN SACUN. ALAN SACUN A PIEDRON Rehabilitación del puente vehicular de 20 ml.	Obra	20.00	20.00	2.00	10.00	0.00	10 000 000.00	2 925 143.26	Chilón	Sacún San Miguel	0	0	0
B112		REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C.(SAN CRISTOBAL - TENEJAPA) - ROMERILLO. TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+680 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 1+680 (t.a.)	Kilómetro	1.68	1.68	0.72	43.00	0.00	1 200 000.00	360 000.00	Chamula	Romerillo	0	0	0
B113		REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: HUITIUPAN - SOMBRA CARRIZAL KM. 0+000 - KM. 26+000 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 26+000 (t.a.)	Kilómetro	26.00	26.00	8.91	34.25	0.00	7 500 000.00	2 226 115.08	Huitiupán	Sombra Carrizal	0	0	0
B114		REHABILITACIÓN DEL PUENTE DE 10 ML UBICADO EN EL KM 0+800 DEL CAMINO: E.C. (PALENQUE - LAS RUINAS) - RANCHERIA SANTA ISABEL Rehabilitación del puente de 10 ml.	Obra	10.00	10.00	2.00	20.00	0.00	3 600 000.00	1 080 000.00	Palenque	Santa Isabel	0	0	0
B115		REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: RIO NEGRO - NUEVA TRINIDAD (TZIMBAO). TRAMO: KM. 0+000 AL KM 4+500 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 4+500 (t.a.)	Kilómetro	4.50	4.50	1.28	28.41	0.00	3 000 000.00	900 000.00	Francisco León	Nueva Trinidad (Tzimbae)	0	0	0
B116		REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: NUEVO CARMEN - NUEVO PARAÍSO. TRAMO: KM. 0+000 AL KM 1+300 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 1+300 (t.a.)	Kilómetro	1.30	1.30	0.03	2.00	0.00	990 000.00	297 000.00	Francisco León	Nuevo Paraiso	0	0	0
B117		REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: ESPERANZA DE LOS POBRES - EL LIMÓN (EMBARCADERO). TRAMO: KM. 0+000 AL KM 4+600 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 4+600 (t.a.)	Kilómetro	4.60	4.60	3.18	69.13	0.00	1 200 000.00	360 000.00	Mezcalapa	Esperanza de los Pobres	0	0	0
B118		REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (EL BOSQUE - CATE) - ÁLVARO OBREGÓN KM. 0+000 AL KM. 5+400 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 5+400 (t.a.)	Kilómetro	5.40	5.40	1.67	30.91	0.00	4 500 000.00	1 350 000.00	El Bosque	Alvaro Obregon	0	0	0
B119		REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. EL BOSQUE - CHABAJEBAL. TRAMO: KM. 4+900 AL KM. 13+000 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km. 4+900 al km. 13+000 (t.a.)	Kilómetro	8.10	8.10	5.70	70.33	0.00	4 500 000.00	1 350 000.00	El Bosque	Chabajbal	0	0	0
B120		REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C SAN FELIPE - SAN ISIDRO CIENEGUILLAS. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+000 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 5+000 (t.a.)	Kilómetro	5.00	5.00	1.98	39.50	0.00	2 000 000.00	600 000.00	Rincón Chamula San Pedro	San Isidro Cieneguillas	0	0	0
B121		REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: RINCÓN CHAMULA - LA FLORIDA. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+800 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 5+800 (t.a.)	Kilómetro	5.80	5.80	3.07	53.00	0.00	2 000 000.00	600 000.00	Rincón Chamula San Pedro	La Florida	0	0	0
B122		REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: JITOTOL - RUBEN JARAMILLO KM. 0+000 AL KM. 10+800 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 10+800 (t.a.)	Kilómetro	10.80	10.80	9.40	87.00	0.00	3 000 000.00	1 593 854.86	Jitotol	Ruben Jaramillo	11 329	11 651	22 980

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B123		REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (CATE - SIMOJOVEL) - LOS PLATANOS. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+500 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 6+500 (t.a.)	Kilómetro	6.50	6.50	1.82	27.97	0.00	6 000 000.00	1 774 429.21	El Bosque	Los Platanos	0	0	0
B124		REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: PUEBLO NVO. - JULIAN GRAJALES - SAN JOSE MUJULAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 25+000 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 25+000 (t.a.)	Kilómetro	25.00	25.00	16.38	65.50	0.00	1 500 000.00	450 000.00	Bochil	Shashalpa	0	0	0
B125		REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: FRANCISCO. I. MADERO - LA GLORIA. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 5+000 (t.a.)	Kilómetro	5.00	5.00	2.07	41.34	0.00	2 500 000.00	750 000.00	Amatán	Francisco I. Madero	0	0	0
B126		MANTENIMIENTO DEL CAMINO: JUÁREZ - REFORMA, TRAMO: KM. 18+000 - KM. 57+100 Mantenimiento del tramo: km. 18+000 - km. 57+100	Kilómetro	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	851 649.54	251 217.53	Juárez	Juárez	0	0	0
B127		MANTENIMIENTO DEL CAMINO: SUNUAPA - TEMPLADERA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (T.A.) Mantenimiento del tramo: 0+000 - km. 10+000 (t.a.)	Kilómetro	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7 120 869.65	2 073 114.47	Sunuapa	Sunuapa	0	0	0
B128		REHABILITACIÓN DEL CAMINO: LAS LIMAS - REVOLUCIÓN MEXICANA. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 64+000 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 64+000 (t.a.)	Kilómetro	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	8 200 000.00	0.00	Villa Corzo	Revolución Mexicana	0	0	0
D001		PUENTE TUBULAR CRISANTEMOS, CABECERA MUNICIPAL EN CALLE CRISANTEMOS, COL. CACTÁCEAS, CON UNA LONGITUD DE 13.00 MTS. Reconstrucción del puente tubular crisantemos	Kilómetro	0.20	0.20	0.19	93.34	0.00	4 012 017.80	2 889 706.09	Reforma	Reforma	25 358	24 910	50 268
D002		CAMINO: BENAVIDES - ALDAMA. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+400 Reconstrucción del tramo: km 0+000 al 5+400	Kilómetro	5.40	5.40	5.40	100.00	0.00	5 020 029.47	5 020 029.47	Reforma	Benavides	25 358	24 910	50 268
D003		PUENTE TUBULAR CRISTO REY, SICAMINO CRISTO REY - CARACOL, UBICADO EN EL SUBTRAMO KM. 1+424., LONGITUD DE 15 ML. Reconstrucción del puente tubular cristo rey	Kilómetro	0.20	0.20	0.20	100.00	0.00	1 525 862.07	1 486 843.80	Reforma	Caracol	25 358	24 910	50 268
D004		CAMINO: REFORMA - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 5+900. Reconstrucción del tramo: km 0+000 al km 5+900	Kilómetro	5.90	5.90	5.90	100.00	0.00	6 030 206.29	5 026 680.79	Reforma	Ignacio Zaragoza	25 358	24 910	50 268
D005		CAMINO: IGNACIO ZARAGOZA - RIA. TRAPICHE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+500. Reconstrucción del tramo: km 0+000 al km 2+500	Kilómetro	2.50	2.50	2.50	100.00	0.00	6 036 309.83	6 028 754.74	Reforma	Ria. Trapiche	25 358	24 910	50 268
D006		CATE - EL BOSQUE - SIMOJOVEL - HUITIUPAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 44+000 Reconstrucción del subtramo: km 20+000 al 34+000 Reconstrucción del subtramo: km 34+000 al km 44+000 Reconstrucción del subtramo: km 0+000 al 20+000	Kilómetro Kilómetro Kilómetro	14.00 10.00 20.00	14.00 10.00 20.00	14.00 10.00 20.00	100.00 100.00 100.00	0.00	61 138 800.00	58 484 392.67	El Bosque	El Bosque	12 830	11 980	24 819
D007		AMATAN - HUITIUPAN. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+000 Reconstrucción del tramo: km 0+000 al km. 18+000	Kilómetro	18.00	18.00	18.00	100.00	0.00	25 257 421.87	22 371 472.83	Amatán	Amatán	10 847	11 144	21 991
D008		SIMOJOVEL - SAN ANDRES DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 23+800 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 23+800	Kilómetro	23.80	23.80	23.80	100.00	0.00	20 231 035.00	20 222 941.78	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	3 053	2 899	5 952
D009		RAYON - PANTEPEC - TAPALAPA - E.C.(COPAINALA - OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 30+290 Reconstrucción del subtramo: km. 8+000 al km. 11+900 Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 al km. 8+000 Reconstrucción del subtramo: km. 16+400 al km. 30+290	Kilómetro Kilómetro Kilómetro	3.90 8.00 13.89	3.90 8.00 13.89	3.90 8.00 13.89	100.00 100.00 100.00	0.00	30 569 400.00	27 532 701.75	Pantepec	Pantepec	5 397	5 314	10 711
D010		EST. JUAREZ - STA. MARTHA - OSTUACAN, TRAMO: KM 20+000 AL KM 35+000 Reconstrucción del subtramo: km. 20+000 al 35+000	Kilómetro	15.00	15.00	13.39	89.27	0.00	30 415 550.57	27 117 132.83	Pichucalco	Santa Martha	17 556	17 181	34 737
D011		IXTAPANAJUJOYA - ZAPOTILLO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 8+374 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 8+374	Kilómetro	8.37	8.37	8.37	100.00	0.00	5 020 086.20	5 018 934.47	Ixtapanajouya	Zapotillo	2 985	3 070	6 055
D012		CAMINO: SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO SITALA - CHIVILTIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 33+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 33+000	Kilómetro	33.00	33.00	33.00	100.00	0.00	26 952 317.69	22 032 796.16	Simojovel	Pueblo Nuevo Sitalá	24 590	24 207	48 797
D013		CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 8+900 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 8+800	Kilómetro	8.80	8.80	8.80	100.00	0.00	3 971 879.98	3 072 163.02	Simojovel	La Pimienta	24 590	24 207	48 797
D014		EST. JUAREZ - STA. MARTHA - OSTUACAN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 20+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 20+000	Kilómetro	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	20 232 191.05	19 504 876.30	Juárez	Juárez	12 053	11 758	23 811
D015		PUENTE CHEBTAUCH DE 20 ML. UBICADO EN EL KM 8+210, DEL CAMINO PANTELHO - SANTA LUCIA Reconstrucción del puente Chebtauch	Kilómetro	0.20	0.20	0.07	33.93	0.00	10 030 000.00	5 626 093.88	Pantelho	Santa Lucia	0	0	0
D016		TEMO - YAJALON - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 86+700 Reconstrucción del subtramo: km. 40+000 al 86+700 Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 al km. 28+000	Kilómetro Kilómetro	46.70 28.00	46.70 28.00	46.04 28.00	98.59 100.00	0.00	106 992 900.00	91 562 363.81	Chilón	Chilón	72 000	70 404	142 413
D017		EL LIMAR - EL CAMPANARIO - SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 15+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 15+000	Kilómetro	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	18 241 030.98	18 233 309.00	Tila	El Limar	43 298	43 475	86 773
D018		EL LIMAR - EL CAMPANARIO - SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 15+000 AL KM. 27+900 Reconstrucción del tramo: km. 15+000 al km. 27+900	Kilómetro	12.90	12.90	12.90	100.00	0.00	19 859 373.67	19 859 373.67	Salto de Agua	Salto de Agua	35 028	34 668	69 696
D019		SALTO DE AGUA - E.C. (V. HERMOSA - MERIDA), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+200 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al 6+200	Kilómetro	6.20	6.20	6.20	100.00	0.00	7 027 576.65	6 378 835.25	Salto de Agua	Salto de Agua	35 028	34 668	69 696
D020		FRANCISCO I. MADERO - SALTO DE AGUA TRAMO: FCO. I. MADERO - PASO NARANJO, TRAMO: KM 0+000 - KM 36+200 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 36+200	Kilómetro	36.20	36.20	36.20	100.00	0.00	30 218 071.60	26 112 554.41	Salto de Agua	Francisco I. Madero	35 028	34 668	69 696
D021		TRINITARIA - PASO NARANJO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 15+600 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 15+600	Kilómetro	15.60	15.60	15.60	100.00	0.00	12 060 062.17	11 518 150.41	Salto de Agua	Cenobio Aguilar (La Trinidad)	2 985	3 070	6 055

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D022		TUMBALA - E.C. (YAJALON - PETALCINGO), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 17+200 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 17+200	Kilómetro	17.20	17.20	17.20	100.00	0.00	25 229 095.64	25 100 026.52	Tumbalá	Tumbalá	24 500	24 207	48 797
D023		CAMINO: PERLA DE ACAPULCO - EL ZAPOTAL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 10+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 10+000	Kilómetro	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	5 094 900.00	5 024 999.50	Ocosingo	El Zapotal	24 500	24 207	48 797
D024		OCOSINGO - ALTAMIRANO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+300 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 8+300	Kilómetro	8.30	8.30	8.30	100.00	0.00	15 284 700.00	14 840 116.67	Ocosingo	Ocosingo	12 053	11 758	23 811
D025		ESTACION JUAREZ - SANTA MARTHA - OSTUACAN, TRAMO: KM. 20+000 AL KM. 55+000 Reconstrucción del tramo: km. 20+000 al km. 55+000	Kilómetro	35.00	35.00	27.20	77.70	0.00	16 053 930.00	13 454 946.41	Ostucán	Ostucán	0	0	0
D026		E.C. (ESTACION JUAREZ - OSTUACAN) - NUEVO XOCHIMILCO - PEÑITAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 16+000	Kilómetro	16.00	16.00	15.04	93.98	0.00	17 336 014.28	15 831 508.40	Ostucán	San Lorenzo	72 000	70 404	142 413
D027		E.C. (RAUDALES MALPASO - VILLAHERMOSA) - PLAN DE AYALA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM 1+200 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 1+200	Kilómetro	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	3 008 851.16	2 556 008.50	Ostucán	Ostucán	43 298	43 475	86 773
D028		OSTUACAN - XOCHIMILCO VIEJO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 4+000	Kilómetro	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	6 113 880.00	6 009 272.74	Ostucán	Xochimilco Viejo	35 028	34 668	69 696
D029		PUENTE DE 153 ML UBICADO EN EL KM. 2+600, DEL CAMINO: NUEVO JUAN DEL GRIJALVA - NVO. SAYULA Reconstrucción del puente de 153 m.l. ubicado en el km. 2+600	Kilómetro	0.15	0.15	0.15	97.16	0.00	63 176 760.00	49 714 602.70	Ostucán	Salomón González Blanco	35 028	34 668	69 696
D030		E.C. (PEÑITAS - NVO. XOCHIMILCO) - ACCESO A ACUAGRANJAS DOS LAGOS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+950 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 1+950	Kilómetro	1.95	1.95	1.94	99.64	0.00	6 024 103.45	5 134 153.10	Ostucán	Antonio León	35 028	34 668	69 696
D031		PRESA PEÑITAS - E.C. (RAUDALES MALPASO - VILLAHERMOSA), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+500 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 8+500	Kilómetro	8.50	8.50	8.50	100.00	0.00	15 075 511.16	15 068 245.77	Ostucán	Ostucán	10 049	10 178	20 227
D032		E.C. (PICHUCALCO - TEAPA) - RIA. AZUFRE 1A. SECCION, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+700 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 6+700	Kilómetro	6.70	6.70	6.70	100.00	0.00	2 011 650.26	2 011 650.26	Pichucalco	Azufre 1a. seccion	17 556	17 181	34 737
D033		E.C. (PICHUCALCO - JUAREZ) - E.J. NUEVO NICAPA, TRAMO: KM. 6+000 AL KM. 13+000 Reconstrucción del tramo: km. 6+000 al km. 13+000	Kilómetro	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 037 960.00	2 010 069.21	Pichucalco	Nuevo Nicapa	17 556	17 181	34 737
D034		PUENTE TUBULAR JOSE, S/ CAMINO A E.J. NUEVO NICAPA - VILLA JUAN ALDAMA (S/RIO PICHUCALCO), UBICADO EN EL KM. 15+200 CON UNA LONGITUD DE 100 ML Reconstrucción del puente José	Kilómetro	0.10	0.10	0.10	100.00	0.00	15 284 700.00	15 041 428.59	Tecpatán	Francisco León	10 748	10 513	21 261
D035		CAMINO: TECPATAN - FRANCISCO LEON (EL VIEJO CARMEN), TRAMO: KM. 0+000 AL KM 20+700 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 20+700	Kilómetro	20.70	20.70	20.70	100.00	0.00	16 231 475.74	16 231 475.74	Tecpatán	Francisco León	10 748	10 513	21 261
D036		E.C. (TECPATAN - RAUDALES MALPASO), E.J. ESPERANZA DE LOS POBRES, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 36+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 36+000	Kilómetro	36.00	36.00	36.00	100.00	0.00	15 345 900.00	12 042 260.93	Tila	Chulum Juárez	43 298	43 475	86 773
D037		TIJA - CHULUM JUAREZ - CHULUM GARDENAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 34+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 34+000	Kilómetro	34.00	34.00	33.53	98.62	0.00	21 210 283.18	21 030 599.84	Yajalón	Amado Nervo	21 596	20 680	42 276
D038		CAMINO: YAJALÓN - AMADO NERVO, DEL KM. 0+000 AL KM. 23+800 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 23+800	Kilómetro	23.80	23.80	23.80	100.00	0.00	71 328 600.00	61 887 953.40	Copainalá	Copainalá	12 424	11 874	24 298
D039		CHICOASEN - TECPATAN - MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 98+200 Reconstrucción del subtramo: km. 75+000 al km. 98+200	Kilómetro	23.20	23.20	23.20	100.00	0.00	78 461 460.00	71 707 142.80	Coapilla	Coapilla	12 424	11 874	24 298
D040		COPAINALA - COAPILLA - OCOTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 43+100 Reconstrucción del subtramo: km. 10+000 al km. 31+800	Kilómetro	21.80	21.80	21.80	100.00	0.00	30 291 132.86	28 599 501.32	Huitupán	Huitupán	12 625	12 795	25 420
D041		HUITUPAN - AMATAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 45+700, SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 28+400 Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 al km. 28+400	Kilómetro	28.40	28.40	28.40	100.00	0.00	20 180 077.49	20 170 011.54	Cintalapa	Gral. Rafael Cal y Mayor	47 570	47 318	94 888
D042		CINTALAPA - GRAL. RAFAEL CALY MAYOR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 62+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 62+000	Kilómetro	62.00	62.00	62.00	100.00	0.00	12 060 413.78	11 621 929.91	Copainalá	Ejido Ignacio Zaragoza	12 424	11 874	24 298
D043		ANGEL ALBINO CORZO - EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+900 Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 al km. 14+900	Kilómetro	14.90	14.90	14.90	100.00	0.00	8 048 413.78	7 680 040.04	Copainalá	Campeche	12 424	11 874	24 298
D044		E.C. (COPAINALA - TECPATAN) - CAMPECHE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+400 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 9+400	Kilómetro	9.40	9.40	9.40	100.00	0.00	45 517 420.43	29 723 896.92	Francisco León	San José Maspac	4 131	4 255	8 386
D045		E.C. (TECPATAN - FRANCISCO LEÓN) - SAN JOSÉ MASPAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+380 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 17+380	Kilómetro	17.38	17.38	17.36	99.86	0.00	15 075 982.84	14 085 723.21	Francisco León	La Sardina	4 131	4 255	8 386
D046		E.C. (TECPATAN - LA LIBERTAD - SAN JOSE MASPAC) - LA SARDINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+440 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 11+440	Kilómetro	11.44	11.44	11.44	100.00	0.00	10 040 172.41	9 875 138.15	Francisco León	Vicente Guerrero	4 131	4 255	8 386
D047		VICENTE GUERRERO - FRANCISCO LEON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+700 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 13+700	Kilómetro	13.70	13.70	13.70	100.00	0.00	30 363 570.11	16 806 001.57	Ixhuatán	Chapayal Grande	6 335	6 167	12 502
D048		AGUSTÍN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: 0+000 - KM. 9+750, PUENTE 50.00 ML. SUBTRAMO: KM. 9+700 CHAPAYAL Reconstrucción de puente de 50 m.l. en el subtramo: km 9+700 chapayal	Kilómetro	0.05	0.05	0.04	81.29	0.00	18 173 571.78	15 281 669.09	Ixhuatán	Emiliano Zapata	6 335	6 167	12 502
D049		PUENTE DE 30 ML UBICADO EN EL KM. 0+400 SOBRE EL CAMINO: E.C. (AGUSTIN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA) - EMILIANO Reconstrucción de puente de 30 m.l.	Kilómetro	0.03	0.03	0.02	83.25								

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D050		PUENTE SAN PEDRO DE 15 ML, UBICADO EN EL KM. 6+500 EN EL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - GALEANA 1A Y 2A Reconstrucción de puente san pedro de 15 m.l., ubicado en el km 6+500	Kilómetro	0.02	0.02	0.02	97.14	0.00	7 521 823.28	6 220 487.00	Juárez	Ejido Belluario Dominguez Galeana 1a. y 2a.	12 053	11 758	23 811
D051		JUÁREZ - E.C. A SANTA CRUZ TEPATE ABAJO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+800 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 25+800	Kilómetro	25.80	25.80	25.80	100.00	0.00	11 634 800.00	11 566 174.38	Juárez	Santa Cruz Tepate Abajo	12 053	11 758	23 811
D052		E.C. SANTA TERESA - SAN MANUEL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+300 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 27+300	Kilómetro	27.30	27.30	27.30	100.00	0.00	12 349 221.95	12 349 221.95	Juárez	San Manuel	12 053	11 758	23 811
D053		PUENTE VEHICULAR E.C. (OCOSINGO - PALENQUE) - CRUCERO ALAN SACUN - ALAN SACUN, ALAN SACUN A PIEDRON KM. Reconstrucción de puente vehicular	Kilómetro	0.02	0.02	0.02	100.00	0.00	12 562 923.75	12 473 305.79	Chilón	San Pedro Yocnavil	72 009	70 404	142 413
D054		BACHAJON - SITALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+800 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 16+800	Kilómetro	16.80	16.80	16.80	100.00	0.00	18 196 410.71	16 701 824.96	Chilón	Bachajón	72 009	70 404	142 413
D055		CAMINO: RAMAL A VISTA HERMOSA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 3+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 3+000	Kilómetro	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 515 129.31	2 515 129.31	Cintalapa	Vista Hermosa	47 570	47 318	94 888
D056		CAMINO: RAMAL A POMPOSO CASTELLANOS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 4+800 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 4+800	Kilómetro	4.80	4.80	4.80	100.00	0.00	3 517 620.69	3 517 620.69	Cintalapa	Pomposo Castellanos	47 570	47 318	94 888
D057		CAMINO: ICALUMTIC-YITIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 4+700 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 4+700	Kilómetro	4.70	4.70	4.70	100.00	0.00	2 208 837.93	2 208 837.93	Chamula	Yitic	52 148	44 751	96 899
D058		CAMINO: CHAMULA - CHENALHO - CORRALITO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 6+700 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 6+700	Kilómetro	6.70	6.70	6.70	100.00	0.00	2 015 849.03	2 015 849.03	Chamula	Corralito	52 148	44 751	96 899
D059		CAMINO: CHAMULA - CHENALHO- ICALUMTIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 7+080 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 7+080	Kilómetro	7.08	7.08	7.08	100.00	0.00	2 130 372.00	1 881 290.09	Chamula	Icalumtic	52 148	44 751	96 899
D060		CAMINO: E.C. TZAJALCHEN - TOJIC - MAJOMUT, TRAMO: KM 0+000 AL KM 6+500 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 6+500	Kilómetro	6.50	6.50	6.50	100.00	0.00	2 936 716.27	2 936 716.27	Chamula	Majomut	52 148	44 751	96 899
D061		CAMINO: E.C. (LARRAINZAR - ALDAMA) - EPALCHÉN - TENTIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 8+680 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 8+680	Kilómetro	8.68	8.68	8.68	100.00	0.00	5 929 703.45	5 679 404.90	Chamula	Epalchén	52 148	44 751	96 899
D062		CAMINO: E.C. KM. 7+667 (LAS OLLAS - CHICUMTANTIC) - PAJALTÓN ALTO - PAJALTÓN BAJO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 3+845 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 3+845	Kilómetro	3.85	3.85	3.85	100.00	0.00	1 758 240.00	1 444 346.69	Chamula	Pajaltón Alto	52 148	44 751	96 899
D063		CAMINO: SACLAMANTON - YITIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 17+130 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 17+130	Kilómetro	17.30	17.30	17.30	100.00	0.00	7 746 597.77	7 746 597.77	Chamula	Yitic	52 148	44 751	96 899
D064		CAMINO: YALVACAKX (CHAMULA) - JOLPAJALTON - E.C. YUTNIOTIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 7+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 7+000	Kilómetro	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 165 760.05	3 165 760.05	Chamula	Jolpajalton	52 148	44 751	96 899
D065		CAMINO: LAS MINAS - YUTNIOTIC - TZAJALCHEN LL, TRAMO: KM 0+000 AL KM 11+640 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 11+640	Kilómetro	11.64	11.64	11.64	100.00	0.00	5 261 050.20	4 909 906.86	Chamula	Las Minas	52 148	44 751	96 899
D066		CAMINO E.C. (JOLPAJALTON - YUTNIOTIC) N - YUT BASH CENTRO - JOLBON, TRAMO KM 0+000 AL KM 2+190 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 2+190	Kilómetro	2.19	2.19	2.19	100.00	0.00	1 218 780.00	642 184.61	Chamula	Yut Bash	52 148	44 751	96 899
D067		CAMINO: ICALUMTIC - BACHEN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 4+560 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 4+560	Kilómetro	4.56	4.56	4.56	100.00	0.00	3 008 840.67	2 899 311.55	Chamula	Icalumtic	52 148	44 751	96 899
D068		E.C. (JIQUIPILAS - QUINTANA ROO) - VENUSTIANO CARRANZA - E.C. SANTA ISABEL, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 31+514 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 31+514	Kilómetro	31.51	31.51	31.51	100.00	0.00	15 060 258.61	14 623 635.23	Jiquipilas	Venustiano Carranza	22 304	21 570	43 874
D069		CAMINO: JIQUIPILAS - QUINTANA ROO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 10+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 10+000	Kilómetro	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	4 020 137.93	4 020 137.93	Jiquipilas	Quintana Roo	22 304	21 570	43 874
D070		CAMINO: CUAUHTÉMOC - LÁZARO CÁRDENAS - CANDELARIA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM 27+600 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 27+600	Kilómetro	27.60	27.60	27.60	100.00	0.00	8 048 413.78	8 048 413.78	Jiquipilas	Cuauhtémoc	22 304	21 570	43 874
D071		CAMINO: EL PORVENIR - LA GRANDEZA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 12+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 12+000	Kilómetro	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	8 442 288.79	7 543 259.45	El Porvenir	El Porvenir	7 870	7 828	15 698
D072		CAMINO: BUENOS AIRES - EL PORVENIR; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 34+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 34+000	Kilómetro	34.00	34.00	34.00	100.00	0.00	11 921 700.72	10 398 810.07	El Porvenir	Buenos Aires	7 870	7 828	15 698
D073		CAMINO: AÑO JUÁREZ - LOS ÁNGELES KM. 0+000 AL KM 5+720 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 5+720	Kilómetro	5.72	5.72	5.72	100.00	0.00	4 513 496.60	4 508 176.68	Pueblo Nuevo	Los Ángeles	14 323	13 296	27 619
D074		CAMINO: SAN RAFAEL - SANTA RITA, KM. 0+000 AL 3+200 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 3+200	Kilómetro	3.20	3.20	3.20	100.00	0.00	1 525 862.07	1 524 911.25	Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	14 323	13 296	27 619
D075		STA. RITA - LOS ÁNGELES KM. 0+000 AL KM. 2+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 2+000	Kilómetro	2.00	2.00	1.74	86.78	0.00	3 056 940.00	1 959 496.50	Pueblo Nuevo	Santa Rita	14 323	13 296	27 619
D076		E.C. (ARROYO GRANDE - SONORA) - LÁZARO CÁRDENAS, KM. 0+000 AL KM. 2+500 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 2+500	Kilómetro	2.50	2.50	2.50	100.00	0.00	3 056 940.00	2 754 135.14	Pueblo Nuevo	Lázaro Cárdenas	14 323	13 296	27 619
D077		E.C. (PUEBLO NUEVO - JIOTOTL) - ARROYO GRANDE - EJIDO SONORA, KM. 0+000 AL KM. 7+560 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 7+560	Kilómetro	7.56	7.56	7.56	100.00	0.00	3 015 103.45	2 914 420.05	Pueblo Nuevo	Sonora	14 323	13 296	27 619
D078		AURORA ERMITA-SAN JOSE CHAPAYAL, KM. 0+000 AL KM. 15+000, SUBTRAMO: KM. 6+300 AL KM. 15+000 Reconstrucción del subtramo: km. 6+300 al km. 15+000	Kilómetro	8.70	8.70	8.70	100.00	0.00	4 024 206.84	4 024 206.84	Pueblo Nuevo	San Jose Chapayal	14 323	13 296	27 619
D079		CAMINO: E.C. JUÁREZ - OSTUACAN - MUNDO NUEVO - ENT PARAÍSO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 17+800 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 17+800	Kilómetro	17.80	17.80	17.80	100.00	0.00	6 337 413.79	6 193 915.77	Juárez	Mundo Nuevo	12 053	11 758	23 811
D080		CAMINO: OXCHUC - YOSHIB, TRAMO: KM 0+000 - KM 30+000 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 30+000	Kilómetro	30.00	30.00	30.00	100.00	0.00	7 006 834.01	7 006 834.01	Oxchuc	Yoshib	26 048	26 322	52 370

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D081		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 30+000 CAMINO: OXCHUC - TZOPILJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000	Kilómetro	30.00	30.00	30.00	100.00	0.00	5 014 989.23	5 014 989.23	Oxchuc	Tzopilla	26 048	26 322	52 370
D082		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 20+000 CAMINO: SAN CRISTOBAL - TENEJAPA - CANCUC, TRAMO: KM 0+000 AL KM 12+600	Kilómetro	20.00	20.00	20.00	100.00	0.00	5 717 100.00	5 717 100.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de las Casas	123 221	111 657	234 878
D083		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 12+600 JITOTOL - SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+200	Kilómetro	12.60	12.60	12.60	100.00	0.00	8 032 133.75	6 370 512.01	Jitotol	Carmen Zacatal	11 329	11 651	22 980
D084		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 24+200 LARRAINZAR - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000	Kilómetro	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	15 075 515.18	15 069 590.71	Larrainzar	Larrainzar	13 300	12 856	26 156
D085		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 4+000 LARRAINZAR - ALDAMA, TRAMO: KM. 4+000 - KM. 8+500	Kilómetro	4.50	4.50	4.50	100.00	0.00	6 024 103.45	6 024 103.45	Aldama	Aldama	3 773	3 489	7 262
D086		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 8+500 OCOZOCOAUTLA - APIC PAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 51+520	Kilómetro	51.52	51.52	51.52	100.00	0.00	64 941 318.38	63 470 707.38	Ocozocoautla de Espinosa	Apic pac	51 420	50 174	101 594
D087		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 51+520 LAS DELICIAS - GUADALUPE VICTORIA - IGNACIO ZARAGOZA - HERMEGILDO GALEANA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 24+700	Kilómetro	24.70	24.70	24.70	100.00	0.00	29 269 912.65	28 515 647.08	Ocozocoautla de Espinosa	Hermenegildo Galeana	51 420	50 174	101 594
D088		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 24+700 EL PORVENIR - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+300	Kilómetro	23.30	23.30	23.30	100.00	0.00	10 030 000.00	8 527 684.11	Siltepec	Siltepec	12 430	12 585	25 015
D089		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 23+300 SILTEPEC - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+000	Kilómetro	22.00	22.00	22.00	100.00	0.00	7 931 734.17	7 870 236.70	Siltepec	Siltepec	12 430	12 585	25 015
D090		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 22+000 NUEVA MORELIA - PACAYALITO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 6+000	Kilómetro	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	8 040 275.86	6 713 319.65	Amatenango de la	Pacayalito	17 657	16 672	34 329
B001		Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 6+000 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	Kilómetro	6.00	6.00	6.00	100.00	10 992 140.87	5 568 521.12	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B002		Programa de supervisión y seguimiento obras de infraestructura carretera CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ROMERILLO - NICHNAMTIC - LAS OLLAS; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+660, SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+500	Obra	37.00	37.00	0.00	0.00	14 675 690.57	14 369 681.62	4 310 904.50	Chamula	Chamula	0	0	0
B003		Construcción del subtramo: km. 4+000 - km. 5+500 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA) - GARRIDO CANAVAL (CHAVARRIA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000, SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+500	Kilómetro	1.50	1.50	0.68	45.00	17 922 980.99	17 498 949.55	9 793 807.86	Bochil	Garrido Canaval	0	0	0
B004		Construcción del subtramo: km. 4+000 - km. 5+500 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (AGUSTIN RUBIO- IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - VILLAFLORES - SAN LORENZO - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+000; SUBTRAMO: KM. 15+000 - KM. 16+500	Kilómetro	1.50	1.50	0.74	49.66	16 564 683.26	16 079 635.39	4 823 890.63	Amatán	Amatán	0	0	0
B005		Construcción del subtramo: km. 15+000 - km. 16+500 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 5+450 - KM. 7+000	Kilómetro	1.50	1.50	0.47	31.00	15 415 204.33	14 975 874.42	5 172 283.03	San Fernando	San Fernando	0	0	0
B006		Construcción del subtramo: km. 5+450 - km. 7+000 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAS OLLAS - TZONTEHUITZ) - KOTOLTE, TRAMO KM. 0+000 - KM. 4+900, SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+900	Kilómetro	1.55	1.55	0.91	58.78	21 628 973.00	24 855 654.53	7 737 907.79	Chamula	Chamula	0	0	0
B007		Construcción del subtramo: km. 3+000 - km. 4+900 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YACOOK - RAFAEL RAMÍREZ - RAFAEL PASCACIO GAMBOA, TRAMO KM. 0+000 - KM. 31+500; SUBTRAMO: KM. 23+000 - KM. 25+000	Kilómetro	1.90	1.90	0.97	51.00	23 130 850.00	22 837 802.06	8 130 384.65	Las Margaritas	Rafael Ramírez	0	0	0
B008		Construcción del subtramo: km. 23+000 - km. 25+000 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (ICALUMTIC - ALDAMA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000; SUBTRAMO: KM. 3+000 KM.	Kilómetro	2.00	2.00	0.74	36.99	13 766 880.58	16 707 932.22	6 662 889.25	Chamula	Chamula	0	0	0
B009		Construcción del subtramo: km. 3+000 km. 4+500 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TECPATÁN - RAUDALES MALPASO) - EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 17+000	Kilómetro	1.50	1.50	0.68	45.00	13 781 884.44	13 290 558.27	3 987 167.49	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0
B010		Construcción del subtramo: km. 15+600 - km. 17+000 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EJIDO LAS NUBES - SANTA MARGARITA AGUA AZUL, TRAMO: KM. 0+000 - KM 5+367; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+500	Kilómetro	1.40	1.40	0.70	50.12	17 307 156.18	17 307 156.18	6 426 920.85	Las Margaritas	Las Margaritas	0	0	0
B011		Construcción del subtramo: km. 2+000 - km. 3+500 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YABTECLUM - PUEBLA TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000; SUBTRAMO: KM. 7+500 - KM. 9+000	Kilómetro	1.50	1.50	0.35	23.38	14 338 895.70	14 105 200.48	4 231 560.15	Chenalho	Chenalho	0	0	0
B012		Construcción del subtramo: km. 7+500 - km. 9+000 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CHENALHO - PANTELHO) - BODEGA DEL CAFÉ MAYA WINIC - QUESHTIC CENTRO; TRAMOS: KM. 0+000 - KM. 1+330 Y KM. 0+000 - KM. 0+081.62 (RAMAL A POBLADO QUESHTIC)	Kilómetro	1.50	1.50	0.77	51.55	14 853 384.72	14 266 394.21	4 279 918.27	Chenalho	Chenalho	0	0	0
B013		Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 1+330 y km. 0+000 - km. 0+081.51 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: OXCHUC - TZOPILJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+100, SUBTRAMO: KM. 4+800 - KM. 7+100	Kilómetro	1.41	1.41	0.00	0.00	20 931 150.93	0.00	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0
B014		Construcción del subtramo: km. 4+800 - km. 7+100 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. TELESTAQUIN - EL MANGUITO BUENAVISTA - SAN GABRIEL GARCIA - MAZANILHO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+189, SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 5+189	Kilómetro	2.30	2.30	0.00	0.00	16 076 424.48	0.00	0.00	Ixtapa	Ixtapa	0	0	0
B015		Construcción del subtramo: km. 3+000 - km. 5+189 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E. C. LUIS ESPINOZA - LA LAGUNA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+400, SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+500	Kilómetro	2.19	2.19	0.00	0.00	14 597 545.86	14 597 545.86	5 093 451.43	Bochil	Bochil	0	0	0
		Construcción del subtramo: km. 3+000 - km. 4+500	Kilómetro	1.50	1.50	0.76	50.52								

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B016		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: (SAN JOSÉ EL CONTENIDO) - SIBACA : QUARITEPEC; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+713.50; SUBTRAMO: KM. 15+050 - KM. 16+500 Construcción del subtramo: km. 15+050 al km. 16+500	Kilómetro	1.45	1.45	1.02	70.47	18 306 282.90	18 306 282.90	5 344 815.47	Chilón	Chilón	0	0	0
B017		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SACLUM- TZIZIM, TRAMO: KM. 15+000 - KM 26+320; SUBTRAMO: KM. 15+000 - KM 16+500 Construcción del subtramo: km. 15+000 - km 16+500	Kilómetro	1.50	1.50	0.51	33.80	15 562 352.49	15 175 561.69	4 552 668.52	Chalchihuitán	Chalchihuitán	0	0	0
B018		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO; TRAMO KM. 10+000 - KM 21+260, SUBTRAMO: KM. 14+700 - 16+200 Construcción del subtramo: km. 14+700 - 16+200	Kilómetro	1.50	1.50	0.91	60.85	15 842 894.27	15 308 621.21	7 528 432.65	Chanal	Chanal	0	0	0
B019		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA MENDOZA - SAKCHIBALTE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+140, SUBTRAMO: KM 0+000 - KM 1+500 Construcción del subtramo: km 0+000 - km 1+500	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	13 815 589.27	0.00	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0
B020		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHIMÚM/CUM- AL MOJÓN CHAMULA; TRAMO KM. 0+000 - KM 9+420, SUBTRAMO: KM. 0+900 - KM. 2+000 Construcción del subtramo: km. 0+900 - km. 2+000	Kilómetro	1.10	1.10	0.00	0.00	11 258 039.24	0.00	0.00	Mitontic	Mitontic	0	0	0
B021		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YAKAMPOT - E.C. YAALCHITOM, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+100, SUBTRAMO: KM 12+500 - KM 13+500 Construcción del subtramo: km 12+500 - km 13+500	Kilómetro	1.00	1.00	0.50	50.06	8 954 190.92	8 954 190.92	3 270 513.48	Chamula	Yalchitom	0	0	0
B022		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JOLTZEMEN - YUTBASH, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+120; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000 Construcción del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.40	40.00	7 980 160.81	7 980 160.81	2 762 241.68	Chamula	Jotzemen	0	0	0
B023		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TZAJALTETIC - LOS RANCHOS - CORRALITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+017, SUBTRAMO: KM 9+000 - KM 10+000 Construcción: subtramo: km 9+000 - km 10+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.57	57.00	9 304 202.73	9 097 311.00	3 329 485.12	Chamula	Tzajaltetic	0	0	0
B024		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO - BELLAVISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 32+900, SUBTRAMO: KM. 28+200 - KM. 29+500 Construcción del subtramo: km. 28+200 - km. 29+500	Kilómetro	1.30	1.30	0.36	28.00	13 152 350.31	13 152 350.31	3 895 118.79	Bella Vista	Bellavista	0	0	0
B025		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUIXTAN - OXCHUC) - BUENA VISTA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+590.84, SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000 Construcción del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.71	71.27	11 977 930.11	11 977 930.11	3 530 096.40	Huixtán	Huixtán	0	0	0
B026		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUIXTAN - OXCHUC) - LOS RANCHOS; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+500, SUBTRAMO: KM 0+000 - KM 1+000 Construcción del subtramo: km 0+000 - km 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.95	94.53	12 331 535.31	12 077 516.76	7 284 425.90	Huixtán	Huixtán	13 182	12 764	25 946
B027		CAMINO: TRES PICOS - ESTACION MOJARRAS, TRAMO: KM 0+000 - KM 12+020, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM 12+020 Construcción del subtramo: km. 10+000 - km 12+020	Kilómetro	2.02	2.02	0.00	0.00	18 629 461.81	0.00	0.00	Tonalá	Tonalá	0	0	0
B028		CAMINO: SAN ANTONIO LAS ROSAS - E.C.(CANDELARIA - SAN CRISTÓBAL), CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+0000 - KM. 0+790.59 Construcción del tramo: km. 0+0000 - km. 0+790.59	Kilómetro	0.79	0.79	0.00	0.00	6 306 796.53	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B029		CAMINO: CINTALAPA - RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 62+000, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 39+000=15+500 - KM. 40+500=17+000 Construcción del subtramo: km. 39+000=15+500 - km. 40+500=17+000	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	19 507 766.23	0.00	0.00	Cintalapa	Cintalapa	0	0	0
B030		CAMINO: EL RUBI - EL EMBALSE, TRAMO: KM 0+000 - KM 3+212.20, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM 0+000 - KM 1+500 Construcción del subtramo: km 0+000 - km 1+500	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	13 326 703.74	0.00	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0
B031		CAMINO: DESVIO SALVADOR - EMBARCADERO JERICÓ - LOMA BONITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+200, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+500 Construcción del subtramo: km. 1+000 - km. 2+500	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	14 076 386.07	0.00	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0
B032		CAMINO: SAN JOSÉ BUENAVISTA - E.C. (INTERNACIONAL - TUXTLA COMITÁN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+750, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: 5+160 - KM. 6+750 Construcción del subtramo: 5+160 - km. 6+750	Kilómetro	1.59	1.59	0.00	0.00	18 520 034.91	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
B033		CAMINO: E.C. ALDAMA - SANTA MARTHA - XUXCHEN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+760, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 5+200 - KM. 7+200 Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL KM. 5+000 Construcción del subtramo: km. 5+200 - km. 7+200	Kilómetro lineal	12.00	12.00	6.72	56.00	26 448 275.86	22 244 789.67	12 932 218.44	Aldama	Xuxchen	0	0	0
B034		CAMINO: CHENALHO - MAJUMCHON - SACLUM, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+406.70, CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 18+400 - KM. 20+406.70 Construcción del subtramo: km. 18+400 al km. 20+406.70	Kilómetro	2.00	2.00	1.24	62.00	21 362 068.96	21 362 068.96	15 142 798.24	Chenalho	Majumchon	0	0	0
B035		AMPLIACIÓN DEL TRAMO: LA ANGOSTURA - SAN FRANCISCO PUJILITIC (SEGUNDA ETAPA); TRAMO: KM. 0+000 - KM. 44+040 Ampliación del subtramo: km. 20+500 al km. 23+000 Ampliación del subtramo: km. 12+000 al km. 20+500 Construcción de puente en el km. 15+954	Kilómetro Kilómetro Puente	2.50 9.00 1.00	2.50 9.00 1.00	0.20 6.44 0.69	8.00 71.60 69.00	0.00	246 282 112.44	118 447 754.20	Venustiano Carranza	La Angostura	0	0	0
B036		CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "SIN NOMBRE" DE 16 M.L. EN EL KM. 6+253.88 SOBRE EL CAMINO: E.C. ALDAMA - SANTA MARTHA - XUXCHEN; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+760 Construcción del puente vehicular "sin nombre" de 16 m.l. en el km. 6+253.88	Metro lineal	16.00	16.00	4.80	30.00	0.00	8 729 080.95	2 212 654.24	Aldama	Xuxchen	0	0	0

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B037		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. TELESTAQUIN - EL MANGUITO BUENAVISTA - SAN GABRIEL GARCIA - MAZANILHO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+189, SUBTRAMO: KM. 3+050 - KM. 5+189						0.00	16 047 907.54	5 020 418.21	Ixtapa	Ixtapa	0	0	0
B038		Construcción del subtramo: km. 3+050 - km. 5+189 CAMINO: TRES PICOS - ESTACION MOJARRAS, TRAMO: KM 0+000 - KM 12+020	Kilómetro	2.13	2.13	1.25	58.52	0.00	14 379 577.61	4 240 756.80	Tonalá	Varias	0	0	0
B039		Construcción del subtramo: km. 10+000 - km. 11+030 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SUYYTIC - SANTO DOMINGO) - MUCTAHUITZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+796.10	Kilómetro	1.03	1.03	0.23	22.47	0.00	9 581 626.15	2 183 731.79	Larrazar	Muctahuitz	0	0	0
B040		Modernización y ampliación del subtramo: km- 0+000 al km. 1+000 CAMINO: LA ANGOSTURA - SAN FRANCISCO PUJILTIC; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.56	56.00	0.00	6 176 689.66	1 796 861.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
B041		Colocación de 1,620 ml de defensa metálica en los cadenamientos: km. DELIMITACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DEL TRAMO CARRETERO: LA ANGOSTURA - SAN FRANCISCO PUJILTIC	Metro lineal	1 620.00	1 620.00	1 073.41	66.26	0.00	2 441 379.31	720 000.01	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
B042		Colocación de 5,600 ml. de cercado perimetral en el subtramo: km. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PEATONAL Y VIAL PARA EL ACCESO A DIVERSAS LOCALIDADES DEL TRAMO CARRETERO: LA ANGOSTURA - SAN FRANCISCO PUJILTIC; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+000	Metro lineal	5 600.00	5 600.00	4 200.00	75.00	0.00	13 179 379.31	3 886 800.02	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
		Construcción de banquetas y guarniciones en ambos lados en km. 8+000 - 8+620 y rampas de acceso en los cadenamientos: km 8+200, km. 8+240, km. 8+300 y km. 8+320	Kilómetro	1.24	1.24	1.01	81.32								
		Construcción de 06 bahías: ubicadas en el km. 8+650 (clínica - preparatoria, lado izquierdo), km. 8+600 (clínica - preparatoria, lado derecho), 8+180 (flores magon lado izquierdo), 8+080 (flores magon, lado derecho), 0+600 (belisario dominguez, lado izquierdo), 0+800 (belisario dominguez, lado derecho)	Obra	6.00	6.00	1.80	30.00								
B045		Construcción de dos puentes peatonales de 16.00 ml. ubicados en los kilómetros: 0+580 (belisario dominguez) y 8+600 (clínica - preparatoria)	Puente	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8 490 228.89	2 467 897.80	Palenque	Arimatea	0	0	0
B046		AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. ROBERTO BARRIOS - ARIMATEA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+520	Kilómetro	1.00	1.00	0.16	16.00	0.00	10 731 859.19	3 134 972.32	Chalchihuitán	Balunaco	0	0	0
B047		Ampliación del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CHALCHIHUITÁN - TZACUCUM) - BALUNACO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+904, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+300	Kilómetro	1.30	1.30	0.13	10.00	0.00	10 169 050.22	2 990 207.93	Chenalhó	Belisario Domínguez	0	0	0
B048		Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TENTIC - EPALCHEN - ENTRONQUE CAMINO ALDAMA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+580, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+280	Kilómetro	1.00	1.00	0.08	8.00	0.00	11 193 947.82	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0
B049		Construcción del subtramo: km. 0+000 - km. 1+280 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: RIVERA PORTILLO - COLONIA MIGUEL HIDALGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500; CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	Kilómetro	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	1 593 245.67	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
		Construcción de obras complementarias (2 muros de contención y riego de sello)		2.00	2.00	0.00	0.00								
B001		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE Programa de mantenimiento y conservación de caminos	Mantenimiento	700.00	700.00	525.00	75.00	50 019 511.29	47 256 753.60	40 143 509.73	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B002		SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA	Supervisión	126.00	126.00	94.50	75.00	28 595 771.44	29 302 074.75	17 680 922.96	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B001		Supervisión de los procesos de integración, ejecución y gestión de los proyectos de infraestructura carretera e hidráulica						12 909 554.09	12 350 664.28	9 226 327.08	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B002		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES A LOS CAMINOS PAVIMENTADOS Y RURALES	Mantenimiento	66.00	66.00	49.00	74.24	5 840 011.34	5 819 926.86	4 505 976.64	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Conservación y mantenimiento de maquinaria pesada y equipo para la atención de las afectaciones a los caminos pavimentados y rurales													
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA INTEGRACIÓN, CONTROL, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA	Mantenimiento	1 108.00	1 108.00	831.00	75.00								
		Conservación y mantenimiento de vehículos para la integración, control, ejecución y supervisión de la obra pública en materia de infraestructura carretera e hidráulica													

JUSTIFICACIONES


PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B126	Mantenimiento del Camino: Juárez - Reforma, Tramo: Km. 18+000 - Km. 57+100	No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente contratado y se encuentra en estatus por iniciar
B127	Mantenimiento del Camino: Sunuapa - Tembladera, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.)	
B128	Rehabilitación del Camino: Las Limas - Revolución Mexicana, tramo: km. 0+000 - km. 64+000 (T.A.)	
B049	Construcción del camino: Rivera Portillo - Colonia Miguel Hidalgo, tramo: km. 0+000 - km. 2+500; Construcción de obras complementarias	No presenta presupuesto devengado, toda vez que el proyecto fue recientemente liberado, se encuentra en proceso de licitación y contratación
B048	Construcción del Camino: Tentic - Epalchen - Entronque Camino Aldama; tramo: km. 0+000 - km. 8+580, subtramo: km. 0+000 - km. 1+280	
B057	Rehabilitación del camino Rural: Aquiles Serdán Santa Lucia - Esquipulas Viejo, tramo del km 0+000 al km 10+500 (T.A.)	Proyecto contratado, el cual no presenta avances físicos, ya que se encuentra suspendido temporalmente, por dificultades sociales
B067	Rehabilitación del camino Rural: San Caralampio San Carlos Corralillo - La Isla - Tacuba Nueva, tramo: del km 0+000 al km 15+000	
B012	Construcción del Camino: E.C. (Chenalho - Pantelho) - Bodega del Café Maya Winic - Queshtic Centro; tramos: km. 0+000 - km. 1+330 y km. 0+000 - km. 0+081.62 (Ramal a Poblado Queshtic)	
B019	Camino Rural: E.C. (Nuevo Juan del Grijalva - El Tapon (Zona Cero)) - El Triunfo - Lazaro Cardenas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+800, Mantenimiento del Subtramo: Km. 10+500 - Km. 12+410	No presenta presupuesto devengado, toda vez que el proyecto fue recientemente validado y se encuentra en proceso de liberación de recursos
B021	Camino: Estacion Juarez - Santa Martha - Ostuacan, Tramo: Km. 0+000 - Km. 55+200; Mantenimiento del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 20+000 (T.A.)	Proyectos con porcentaje de avance bajo, debido a que fueron contratados en la segunda semana de Septiembre y dieron inicio a partir de esa fecha.
B045	Ampliación del camino: E.C. Roberto Barrios - Arimatea, tramo: km. 0+000 - km. 3+520	
B046	Construcción del camino: E.C. (Chalchihuitán - Tzacucum) - Balunaco, tramo: km. 0+000 - km. 7+904, subtramo: km. 0+000 - km. 1+300	
B047	Construcción del camino: Ejido Belisario Domínguez - San Antonio Caridad - Crucero Santa Martha, tramo: km. 0+000 - km. 7+000, subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	
B018	Camino: Reforma - Aldama - Benavides 2a.; Tramo: Km. 0+000 - Km. 21+250; Mantenimiento del Subtramo: Km. 13+040 - Km. 15+000 (T.A.)	

JUSTIFICACIONES


PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B091	Rehabilitación del Camino: Crucero Cháncala - Lacanja Tzeltal, Tramo: Km. 0+000 al Km. 97+100 (T.A.)	<p>Proyectos con porcentaje de avance bajo, debido a que fueron contratados en el mes de Agosto y dieron inicio a partir de esa fecha, cabe indicar que la variación en porcentaje esta determinada por la localización de la obra y por factores climáticos.</p>
B094	Rehabilitación del Camino: San José Maspac - Francisco León, tramo: del km. 0+000 - km 7+500 (T.A.)	
B099	Rehabilitación del Camino rural: La Ventana - El Remolino - Huanal, tramo: km. 0+000 al km. 23+100 (T.A.)	
B100	Rehabilitación del camino: E.C. (Huitiupan - La Competencia) - San Jose Union, tramo: km. 0+000 al km. 7+600 (T.A.)	
B105	Rehabilitación del Camino Rural: Yuquin - Ejido Virginia, tramo: km 0+000 al km 1+300 (T.A.)	
B106	Rehabilitación del Camino: Cuxulja - Altamirano, tramo: km 0+000 al km 22+000 (T.A.)	
B107	Rehabilitación del Puente Vehicular E.C. (Ocosingo - Palenque) - Crucero Cojtomil - Guadalupe Paxila, Km. 14+900	
B108	Rehabilitación del Puente Vehicular de 15 m.l. E.C. (Ocosingo - Palenque) - Crucero Alan Sacun - Alan Sacun, Alan Sacun a Piedron km. 12+000	
B109	Rehabilitación de Puente Vehicular de 25 ML. ubicado en el km. 1+900, del Camino: (Temo - Tila) - Crucero San Antonio Las Palomas - Jol Chamenja	
B111	Rehabilitación de Puente Vehicular de 20 ML., ubicado en el km. 26+000 del camino: E.C. (Ocosingo - Palenque) - Crucero Alan Sacun - Alan Sacun, Alan Sacun a Piedron	
B112	Rehabilitación del Camino: E.C.(San Cristobal - Tenejapa) - Romerillo, Tramo: Km 0+000 al Km 1+680 (T.A.)	
B113	Rehabilitación del Camino Rural: Huitiupan - Sombra Carrizal km. 0+000 - km. 26+000 (T.A.)	
B114	Rehabilitación del Puente de 10 ML Ubicado en el Km 0+800 del Camino: E.C. (Palenque - Las Ruinas) - Rancheria Santa Isabel	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B115	Rehabilitación del camino rural: Rio Negro - Nueva Trinidad (Tzimbac), tramo: km. 0+000 al km 4+500 (T.A.)	
B116	Rehabilitación del Camino Rural: Nuevo Carmen - Nuevo Paraíso, tramo: km. 0+000 al km 1+300 (T.A.)	
B117	Rehabilitación del Camino Rural: Esperanza de Los Pobres - El Limón (Embarcadero), tramo: km. 0+000 al km 4+600 (T.A.)	
B118	Rehabilitación del camino: E.C. (El Bosque - Cate) - Álvaro Obregón km. 0+000 al km. 5+400 (T.A.)	
B119	Rehabilitación del camino Rural: E.C. El Bosque - Chabajebal, tramo: km. 4+900 al km. 13+000 (T.A.)	
B120	Rehabilitación del Camino Rural: E.C San Felipe - San Isidro Cieneguillas, tramo: km. 0+000 al km. 5+000 (T.A.)	
B121	Rehabilitación del Camino Rural: Rincón Chamula - La Florida, tramo: km. 0+000 al km. 5+800 (T.A.)	
B123	Rehabilitación del camino: E.C. (Cate - Simojovel) - Los Platanos, tramo: km. 0+000 - km. 6+500 (T.A.)	
B124	Rehabilitación del camino rural: Pueblo Nvo. - Julian Grajales - San Jose Mujular, tramo: km. 0+000 al km. 25+000 (T.A.)	
B125	Rehabilitación del Camino Rural: Francisco. I. Madero - La Gloria, tramo: del km. 0+000 al km. 5+000 (T.A.)	
B035	Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujillic (Segunda Etapa); tramo: km. 0+000 - km. 44+040	
B039	Modernización y ampliación del camino: E.C. (Suytic - Santo Domingo) - Muctahuitz, tramo: km. 0+000 - km. 4+796.10	
B040	Camino: La Angostura - San Francisco Pujillic; tramo: km. 0+000 al km. 12+000	



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B084	Reconstrucción del camino: km. 2+800 E.C. (Majomut - Miguel Utrilla (Los Chorros)) - Nuevo Yibeljoj, tramo: km. 0+000 - km. 1+700 (T.A.)	<p>Proyectos con porcentaje de avance bajo, debido a que fueron contratados en la última semana del mes de Julio y dieron inicio a partir de esa fecha, cabe indicar que la variación en porcentaje esta determinada por la localización de la obra y por factores climáticos.</p> 
B085	Rehabilitación del Camino: E.C.(Huitiupan - Sombra Carrizal) - La Ventana (San Julian), tramo: km. 0+000 al km. 6+000 (T.A.)	
B086	Rehabilitación del Camino rural: San Antonio Tres Picos - Guadalupe Victoria, tramo: del km. 0+000 al km. 8+000 (T.A.)	
B089	Rehabilitación del camino rural: Reforma y Planada - Guadalupe Victoria, tramo: del km. 0+000 al km. 6+000 (T.A.)	
B092	Rehabilitación del Camino: E.C. (Ocosingo - Palenque) - Crucero Cojtomil - Guadalupe Paxila, Tramo: Km. 0+000 - Km. 15+000 (T.A.)	
B096	Rehabilitación del Camino Rural: San Pablo Huacano - San Antonio Poyono, Tramo: del Km 0+000 al Km 2+400 (T.A.)	
B097	Rehabilitación del Camino Rural: Rib. Esquipulas - Cerro De Jaquima, Tramo: del Km 0+000 al Km 3+180 (T.A.)	
B098	Rehabilitación del Camino Rural: Ocoatepec - Guadalupe Victoria - Cerro Blanco, Tramo: del Km 0+000 al Km 7+300 (T.A.)	
B101	Rehabilitación del Camino: Esc. Veterinaria - Emiliano Zapata - Vicente Guerrero - E.C. (Las Delicias - Guadalupe Victoria), tramo: km. 0+000 - km. 9+300 (T.A.)	
B102	Rehabilitación del camino: Larrainzar - Santiago El Pinar, tramo: km 0+000 - km 7+500 (T.A.)	
B103	Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Solosuchiapa - Ixhuatan) - San Sebastian, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 12+300 (T.A.)	
B002	Construcción del Camino: Romerillo - Nichnamtic - Las Ollas; tramo: km. 0+000 - km. 7+660, subtramo: km. 4+000 - km. 5+500	
B007	Construcción del Camino: Yacook - Rafael Ramírez - Rafael Pascacio Gamboa, tramo km. 0+000 - km. 31+500; subtramo: km. 23+000 - km. 25+000	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B021	Construcción del Camino: Yakampot - E.C. Yaalchitom, tramo: km. 0+000 - km. 27+100, subtramo: km 12+500 - km 13+500	
B022	Construcción del Camino: Joltzemen - Yutbash, tramo: km. 0+000 - km. 8+120; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	
B023	Construcción del Camino: Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito, tramo: km. 0+000 - km. 12+017, subtramo: km 9+000 - km 10+000	
B024	Construcción del Camino: E.C. Frontera Comalapa - Chicomuselo - Bellavista, tramo: km. 0+000 - km. 32+900, subtramo: km. 28+200 - km. 29+500	
B036	Construcción del puente vehicular "Sin Nombre" de 16 m.l. en el km. 6+253.88 sobre el Camino: E.C. Aldama - Santa Martha - Xuxchen; tramo: km. 0+000 - km. 8+760	
B038	Camino: Tres Picos - Estacion Mojarras, tramo: km 0+000 - km 12+020	
B041	Delimitación del derecho de vía del tramo carretero: La Angostura - San Francisco Pujillic	
B042	Construcción de infraestructura complementaria peatonal y vial para el acceso a diversas localidades del tramo carretero: La Angostura -San Francisco Pujillic; subtramo: km. 0+000 al km. 12+000	
B093	Rehabilitación del Camino: Tecpatan - Francisco León (El Viejo Carmen), tramo: del km. 20+700 al km 33+940 (T.A.)	Proyecto con porcentaje de avance bajo, debido a que fue contratado en el mes de Julio, derivado a las fuertes lluvias en los meses posteriores de contratada la obra, solo se han realizado trabajos de extracción de derrumbes.
B090	Rehabilitación del Camino: Pantelhó - El Roblar, Tramo: Km. 0+000 al Km. 12+400 (T.A.)	Proyecto con porcentaje de avance bajo, debido a que fue contratado en la última semana del mes de Julio, y derivado de los conflictos sociales suscitados en esa población cuando se encontraba por iniciar trabajos, se presento una suspensión temporal por un periodo de un mes y medio.
B058	Rehabilitación del Camino Rural: Esquipulas Viejo - Carmen La Reforma - Nueva Linda, tramo: del km 0+000 al km 7+000 (T.A.)	Proyecto con porcentaje de avance bajo, debido a que fue contratado en el mes de Junio, y derivado de los conflictos sociales suscitados en esa población cuando se encontraba por iniciar trabajos, se presento una suspensión temporal por un periodo de casi tres meses.
B059	Rehabilitación del Camino Rural: Río Sabanilla - Bebedero 1A, tramo: del km. 0+000 al km 7+800 (T.A.)	
B060	Rehabilitación del Camino Rural: Unión Juárez - La Raya (Cerro Blanco), tramo: del km. 0+000 al km 5+500 (T.A.)	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B068	Rehabilitación del Camino: Unión Juárez - La Raya (Zaragoza), tramo: del km. 0+000 al km 7+500 (T.A.)	<p>Proyectos con porcentaje de avance bajo, debido a que fueron contratados en la última semana del mes de Junio y dieron inicio a partir de esa fecha, cabe indicar que la variación en porcentaje esta determinada por la localización de la obra y por factores climáticos.</p>
B082	Rehabilitación del Camino Rural: Raudales Malpaso - Belizario Domínguez - Ángel Albino Corzo - Así es la Vida, tramo: km. 0+000 al km. 16+500 (T.A.)	
B003	Construcción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarría), tramo: km. 0+000 - km. 11+000, subtramo: km. 4+000 - km. 5+500	
B004	Construcción del Camino: E.C. (Agustín Rubio-Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 27+000; subtramo: km. 15+000 - km. 16+500	
B005	Construcción del Camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: km. 0+000 - km. 20+000; subtramo: km. 5+450 - km. 7+000	
B006	Construcción del Camino: E.C. (Las Ollas - Tzontehuitz) - Kotolte, tramo km. 0+000 - km. 4+900, subtramo: km. 3+000 - km. 4+900	
B008	Construcción del Camino: E.C. (Icalumtic - Aldama), tramo: km. 0+000 - km. 7+080; subtramo: km. 3+000 km. 4+500	
B009	Construcción del Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de los Pobres, tramo: km. 0+000 - km. 36+000; subtramo: km. 15+600 - km. 17+000	
B011	Construcción del Camino: Yabteclum - Puebla tramo: km. 0+000 - km. 12+000; subtramo: km. 7+500 - km. 9+000	
B015	Construcción del camino: E. C. Luis Espinoza - La Laguna, tramo: km. 0+000 - km. 5+400, subtramo: km. 3+000 - km. 4+500	
B016	Construcción del camino: (San José El Contenido) - Sibaca - Guaquitepec; tramo: km. 0+000 - km. 28+713.50; subtramo: km. 15+050 - km. 16+500	
B017	Construcción del camino: Saclum- Tzizim, tramo: km. 15+000 - km 26+320; subtramo: km. 15+000 - km 16+500	
B018	Construcción del Camino: Santa Rosa - Frontera Mexiquito; tramo km. 10+000 - km 21+260, subtramo: Km. 14+700 - 16+200	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B025	Construcción del Camino: E.C. (Huixtan - Oxchuc) - Buena Vista; Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+590.84, Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000	
B037	Construcción del camino: E.C. Telestaquin - El Manguito Buenavista - San Gabriel Garcia - Mazanilho, tramo: km. 0+000 - km. 5+189, subtramo: km. 3+050 - km. 5+189	
B010	Construcción del Camino: Ejido Las Nubes - Santa Margarita Agua Azul, tramo: km. 0+000 - km 5+367; subtramo: km. 2+000 - km. 3+500	Proyecto con porcentaje de avance bajo, debido a que fue contratado en el mes de Mayo y dio inicio a partir de esa fecha, el porcentaje es el reportado por el área operativa, ha tenido un avance paulatino debido a muchos contagios de covid-19.
B050	Reconstrucción del camino: Ixtacomitan - Chapultenango, tramo: km. 0+000 al km. 19+980 (T.A.)	
B053	Reconstrucción del camino: Santa Rita - Guadalupe Victoria, tramo: km 0+000 al km 12+400 (T.A.)	Proyectos con porcentaje de avance bajo, debido a que fueron contratados en el mes de Abril y dieron inicio a partir de esa fecha, el avance es lo reportado por el área operativa.
B056	Reconstrucción del camino: Comitán - Tzimol - La Mesilla - Pujillic, tramo: km. 0+000 al km. 55+200 (T.A.)	
B033	Camino: E.C. Aldama - Santa Martha - Xuxchen, tramo: km. 0+000 - km. 8+760, construcción del subtramo: km. 5+200 - Km. 7+200 y Construcción de Puente en el km. 5+000	Proyecto con porcentaje de avance bajo a lo esperado, debido a que tuvo un cese de trabajo durante tres meses por covid-19, obra contratada en el mes de Marzo y dio inicio a partir de esa fecha.
D015	Puente Chebtauch de 20 Ml. Ubicado en el km 8+210, del Camino Pantelho - Santa Lucia	Proyecto con avance bajo de acuerdo a lo esperado, debido a los conflictos sociales ocurridos en dicha localidad, no permiten el ingreso para seguir realizando los trabajos, se encuentra en suspensión en espera de resolución.
D025	Estación Juarez -Santa Martha - Ostuacan, Tramo: Km. 20+000 al Km. 55+000	
B034	Camino: Chenalho - Majumchon - Saclum, tramo: km. 0+000 - km. 20+406.70, construcción del subtramo: km. 18+400 - km. 20+406.70	Proyectos contratados en el mes de Febrero y dieron inicio a partir de esa fecha, el avance es lo reportado por el área operativa, la variación en porcentaje esta determinada por la localización de la obra y por factores climáticos.
B002	Supervisión de los Procesos de Integración, Ejecución y Gestión de los Proyectos de Infraestructura Carretera e Hidráulica	
B001	Conservación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Equipo para la atención de las afectaciones a los Caminos Pavimentados y Rurales	Partidas liberadas para pagos de personal eventual, su avance es relativo a las metas programadas.
B002	Conservación y Mantenimiento de Vehículos para la Integración, Control, Ejecución y Supervisión de la obra pública en materia de Infraestructura Carretera e Hidráulica	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Rehabilitacion del camino: E.C. (Palenque - La Trinitaria) - Nueva Palestina, tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A)	<p>No presenta avances, ni presupuesto devengado, debido a que los proyectos tuvieron reducción de recursos por traspaso, para diversos proyectos.</p>
B002	Rehabilitacion del camino: Ixtapangajoya - Zapotillo, tramo: km. 0+000 - km. 8+734 (T.A)	
B003	Rehabilitacion del camino: E.C. (Comitan - Las Margaritas) - La Independencia, tramo: km. 0+000 - km. 10+000 (T.A)	
B004	Rehabilitacion del camino: Chicomuselo - Rizo de Oro, tramo: km. 0+000 - km. 36+800, subtramo: km. 0+000 - km. 10+800 (Chicomuselo - Nuevo Laredo) (T.A)	
B005	Rehabilitacion del camino: Rayon - Pantepec - Tapalapa - E.C. (Coapilla - Ocoatepec), tramo: km. 0+000 - km. 30+290; subtramo: km. 0+000 - km. 16+400 (T.A)	
B006	Rehabilitacion del camino: Huitiupan - Amatan, tramo: km. 0+000 - km. 48+000; subtramo: Huitiupan - La Competencia, km. 0+000 - km. 14+600 (T.A)	
B007	Rehabilitacion del camino: Ocuilapa de Juarez - E.C. (Ocozocoautla - Apic pac), tramo: km. 0+000 - km. 3+900 (T.A)	
B008	Rehabilitacion del camino: Las Limas - Revolución Mexicana, tramo: km. 0+000 - km. 64+000 (T.A)	
B010	Rehabilitacion del camino: Chicoasen - Copainala - Tecpatan, tramo: km. 0+000 - km. 47+000 (T.A)	
B011	Rehabilitacion del camino: Altamirano: Belisario Dominguez, tramo: km. 0+000 - km. 40+000; subtramo: km. 0+000 - km. 10+400 (T.A)	
B012	Rehabilitacion del camino: La Libertad - Limites Chiapas - Tabasco, tramo: km. 0+000 - km. 3+700 (T.A)	
B014	Camino: Motozintla - Niquivil - Pavencul, tramo: km 0+000 - km 42+300, reconstrucción del subtramo: Km 24+000 - km 33+700 (T.A.)	
B015	Camino E.C.(Jiquipilas - El Ocote) - 14 de Septiembre, reconstruccion del Puente Vehicular "El Mojon" ubicado en el km 0+250	
B016	Camino: Cintalapa a Ramal Ejido Pomposo Castellanos, tramo: km. 0+000 - km. 7+000, terminación del Puente Vado, ubicado en el km. 2+800	
B017	Camino: E.C. (Tuxtla - Portillo Zaragoza) Ramal a Benito Juarez, tramo: km. 0+000 - Km. 6+700, Reconstruccion del Tramo: km 0+000 - km 6+700 (T.A.)	
B013	Construcción del camino: Oxchuc - Tzopilja, tramo: km. 0+000 - km. 7+100, subtramo: km. 4+800 - km. 7+100	
B014	Construcción del camino: E.C. Telestaquin - El Manguito Buenavista - San Gabriel Garcia - Mazanilho, tramo: km. 0+000 - km. 5+189, subtramo: km. 3+000 - km. 5+189	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B019	Construcción del Camino: La Mendoza - Sakchibalte, tramo: km. 0+000 - km. 4+140, subtramo: km 0+000 - km 1+500	
B020	Construcción del Camino: Chimúm' Cum- Al Mojón Chamula; tramo km. 0+000 - km 9+420, subtramo: km. 0+900 - km. 2+000	
B027	Camino: Tres Picos - Estacion Mojarras, tramo: km 0+000 - km 12+020, construcción del subtramo: km. 10+000 - km 12+020	
B028	Camino: San Antonio Las Rosas - E.C.(Candelaria - San Cristóbal), construcción del tramo: km. 0+0000 - km. 0+790.59	
B029	Camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, tramo: km. 0+000 - km. 62+000, construcción del subtramo: km. 39+000=15+500 - Km. 40+500=17+000	
B030	Camino: El Rubi - El Embalse, tramo: km 0+000 - km 3+212.20, construcción del subtramo: km 0+000 - km 1+500	
B031	Camino: Desvio Salvador - Embarcadero Jericó - Loma Bonita, tramo: km. 0+000 - km. 17+200, construcción del subtramo: km. 1+000 - Km. 2+500	
B032	Camino: San José Buenavista - E.C. (Internacional - Tuxtla Comitán), tramo: km. 0+000 - km. 6+750, construcción del subtramo: 5+160 - km. 6+750	
B001	Programa de Supervisión y Seguimiento Obras de Infraestructura Carretera	No presenta presupuesto devengado, toda vez que el proyecto fue recientemente validado y se encuentra en proceso de liberación de recursos

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.