



ACCIONES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AL TERCER TRIMESTRE DE 2021

2.1.1.2.0.330

**MISIÓN:**

Ser el organismo público responsable de programar, proyectar, construir, conservar, modernizar, y rehabilitar la infraestructura carretera e hidráulica del estado, actuando con eficiencia, eficacia, calidad, honradez y compromiso. Apegándose a las disposiciones legales y lineamientos normativos, así como cumplir en tiempo y forma con las metas programadas.

**VISIÓN:**

Consolidarse como un organismo público competitivo y de prestigio en el ámbito de infraestructura carretera e hidráulica que contribuya en el desarrollo y fortalecimiento del estado, al proveer de más y mejores redes carreteras, así como sistemas hidráulicos, logrando con ello elevar el nivel de calidad de vida de los usuarios.



ACCIONES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AL TERCER TRIMESTRE DE 2021

2.1.1.2.0.330

**FUNCIÓN:** 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL

**SUBFUNCIÓN:** 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

**OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN**

**PROYECTOS DE INVERSIÓN:**

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4. Desarrollo Económico y Competitividad	4.2. Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	4.2.2. Infraestructura para el Desarrollo Social	036. Programa de alcantarillado y saneamiento

Con la introducción de acciones que coadyuven a la distribución de servicios básicos de vivienda, mismos que son de vital importancia y representan un beneficio significativo para los habitantes de los municipios con rezago social y de las ciudades más representativas de la entidad, en materia de sistemas de descargas de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.

**Proyectos realizados por tipo de acción:**

**Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario**

Al tercer trimestre del 2021, con un monto devengado de 7 millones 360 mil 191 pesos, se concluyó un proyecto bianual, autorizado en el mes de noviembre del 2020, que corresponde a:

- Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad Unión Zaragoza, en el municipio de Jitotol; beneficiando a 675 habitantes, correspondientes a 351 mujeres y 324 hombres.



ACCIONES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AL TERCER TRIMESTRE DE 2021

**2.1.1.2.0.330**

**Proyectos realizados por tipo de acción:**

**Construcción de planta de tratamiento**

Al tercer trimestre del 2021, con un monto devengado de 13 millones 925 mil 571 pesos, se concluyó un proyecto que corresponde a:

- Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, para beneficiar a las localidades San Vicente, La Cañada, Venustiano Carranza y El Copal, en el municipio de Bochil, Chiapas; beneficiando a 4,040 habitantes, correspondientes a 2,020 mujeres y 2,020 hombres.

**Proyectos realizados por tipo de acción:**

**Construcción de sanitarios ecológicos**

Al tercer trimestre del 2021, con un monto devengado de 16 millones 123 mil 135 pesos, se concluyeron 7 proyectos, entre los proyectos que se destacan, son los siguientes:

- Construcción de 44 sanitarios ecológicos, en la localidad de Agua Azul, en el municipio de Oxchuc; beneficiando a 75 habitantes, correspondientes a 42 mujeres y 33 hombres.



ACCIONES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AL TERCER TRIMESTRE DE 2021

**2.1.1.2.0.330**

- Construcción de 50 sanitarios ecológicos, en la localidad de Bachen, en el municipio de Mitontic; beneficiando a 168 habitantes, correspondientes a 99 mujeres y 69 hombres.
- Construcción de 47 sanitarios ecológicos, en la Localidad de Ts'akubilja, en el Municipio de Tenejapa; beneficiando a 82 habitantes, correspondientes a 37 mujeres y 45 hombres.
- Construcción de 43 sanitarios ecológicos, en la Localidad de Kotalte, en el Municipio de Tenejapa; beneficiando a 2,053 habitantes, correspondientes a 1,275 mujeres y 778 hombres.

Asimismo, se encuentran en proceso de ejecución **16** proyectos, concernientes a acciones de construcción y estudios y proyectos, de los cuales se beneficiará a un total de 53,026 habitantes, correspondientes a 27,186 mujeres y 25,840 hombres.



ACCIONES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AL TERCER TRIMESTRE DE 2021

2.1.1.2.0.330

FUNCIÓN: 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4. Desarrollo Económico y Competitividad	4.2. Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	4.2.2. Infraestructura para el Desarrollo Social	050. Programa de agua potable.

Se han implementado acciones esenciales para satisfacer la demanda del suministro de abastecimiento de agua potable, mismos que representan un cambio sustancial en las condiciones de pobreza de las comunidades, además de lograr un avance significativo en el bienestar social de la población, en materia de servicios de agua potable.

Proyectos realizados por tipo de acción:

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable

Al tercer trimestre del 2021, con un monto devengado de 8 millones 226 mil 289 pesos, se concluyó un proyecto, entre los proyectos que destacan, corresponden a:

- Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable, en la localidad de Las Maravillas, en el municipio de Jitotol; beneficiando a 2,105 habitantes, correspondientes a 1,034 mujeres y 1,071 hombres.



ACCIONES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AL TERCER TRIMESTRE DE 2021

**2.1.1.2.0.330**

**Proyectos realizados por tipo de acción:**

**Construcción de tanques de agua potable**

Al tercer trimestre del 2021, con un monto devengado de 15 millones 029 mil 840 pesos, se concluyeron 5 proyectos, entre los proyectos que destacan, corresponden a:

- Construcción de 27 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento de 10 m<sup>3</sup>, en la localidad de La Cumbre, en el municipio de Oxchuc; beneficiando a 72 habitantes, correspondientes a 38 mujeres y 34 hombres.
- Construcción de 85 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento de 10 m<sup>3</sup>, en la localidad de Mumuntic II (Sk'Inal Winiketik), en el municipio de Ocosingo; beneficiando a 142 habitantes, correspondientes a 66 mujeres y 76 hombres.
- Construcción de 23 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento de 10 m<sup>3</sup>, en la localidad de Nuevo Porvenir, en el municipio de Chanal; beneficiando a 56 habitantes, correspondientes a 31 mujeres y 25 hombres.
- Construcción de 47 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento de 10 m<sup>3</sup>, en la localidad de Ts'Akubilja, en el municipio de Tenejapa; beneficiando a 82 habitantes, correspondientes a 37 mujeres y 45 hombres.
- Construcción de 43 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento de 10 m<sup>3</sup>, en la localidad de Kotalte, en el municipio de Tenejapa; beneficiando a 2,503 habitantes, correspondientes a 1,275 mujeres y 1,228 hombres.



ACCIONES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AL TERCER TRIMESTRE DE 2021

**2.1.1.2.0.330**

**Proyectos realizados por tipo de acción:**

**Reconstrucción del sistema de agua potable**

Al tercer trimestre del 2021, con un monto devengado de 2 millones 050 mil 982 pesos, se concluyeron 2 proyectos, entre los proyectos que destacan, corresponden a:

- Reconstrucción del sistema de agua potable, en la cabecera municipal de El Bosque; beneficiando a 5,155 habitantes, correspondientes a 2,574 mujeres y 2,581 hombres.
- Reconstrucción de la línea de conducción del sistema de agua potable, de la cabecera municipal de Chamula; beneficiando a 3,329 habitantes, correspondientes a 1,768 mujeres y 1,561 hombres.

Asimismo, se encuentran en proceso de ejecución 35 proyectos, concernientes a acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y estudios y proyectos, de los cuales se beneficiará a un total de 74,378 habitantes, correspondientes a 36,834 mujeres y 37,544 hombres.



ACCIONES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AL TERCER TRIMESTRE DE 2021

2.1.1.2.0.330

FUNCIÓN: 3.5.- TRANSPORTE

SUBFUNCIÓN: 3.5.1.- TRANSPORTE POR CARRETERA

OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4.Desarrollo Económico y Competitividad	4.2. Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	4.2.3. Conectividad Territorial	040. Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

La implementación de los programas de infraestructura caminera y puentes dan como resultado un desarrollo en comunicación vial factible que refleja menores costos para la realización de actividades económicas, operación vehicular y de transportación, hacen más seguros y eficientes el desplazamiento de bienes y personas que circulan a través de ellos, además lo que contribuye a la disminución de tiempos de recorrido, lo cual es un importante beneficio en asuntos médicos y de salud.

Proyectos realizados por tipo de acción:

Reconstrucción de camino

Al tercer trimestre del 2021, con un monto devengado de 927 millones 359 mil 998 pesos, se concluyeron 71 proyectos de reconstrucción, entre los que más se destacan:





ACCIONES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AL TERCER TRIMESTRE DE 2021

**2.1.1.2.0.330**

- Camino: Reforma – Ignacio Zaragoza, Tramo km. 0+000 al km. 5+900, en la localidad de Ignacio Zaragoza, en el municipio de Reforma; beneficiando a 50,268 habitantes, correspondientes a 25,637 mujeres y 24,631 hombres.
- Cate - El Bosque – Simojovel - Huitiupán, tramo: km. 0+000 al km. 44+000, reconstrucción de los subtramos: km 20+000 al 34+000, km 34+000 al km 44+000 y km 0+000 al 20+000; en el municipio de El Bosque; beneficiando a 24,819 habitantes, correspondientes a 12,830 mujeres y 11,989 hombres.
- El Limar - El Campanario - Salto de Agua, tramo: Km. 15+000 al Km. 27+900, en el municipio de Salto de Agua; beneficiando a 69,696 habitantes, correspondientes a 35,028 mujeres y 34,668 hombres.
- Ostuacán - Xochimilco Viejo, tramo: km. 0+000 al km. 4+000, en la localidad de Xochimilco Viejo, en el municipio de Ostuacán; beneficiando a 20,277 habitantes, correspondientes a 10,316 mujeres y 9,911 hombres.
- E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso), Ej. Esperanza de Los Pobres, tramo: km. 0+000 al km. 36+000, en la Localidad de Francisco León, e el municipio de Tecpatán; beneficiando a 21,261 habitantes, correspondientes a 10,748 mujeres y 10,513 hombres.
- E.C. Santa Teresa - San Manuel, tramo: km. 0+000 - km. 27+300, en la localidad de San Manuel, en el municipio de Juárez; beneficiando a 23,811 habitantes, correspondientes a 12,053 mujeres y 11,758 hombres.
- Camino: E.C. Juárez - Ostuacán - Mundo Nuevo - Ent Paraíso, tramo: km 0+000 al km 17+800, en la localidad de Mundo Nuevo, en el municipio de Juárez; beneficiando a 23,811 habitantes, correspondientes a 12,053 mujeres y 11,758 hombres.
- Camino: Oxchuc - Tzopiljá, tramo: km. 0+000 - km. 20+000, en la localidad de Tzopiljá, en el municipio de Oxchuc; beneficiando a 52,370 habitantes, correspondientes a 26,048 mujeres y 26,322 hombres.



ACCIONES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AL TERCER TRIMESTRE DE 2021

**2.1.1.2.0.330**

- Camino: San Cristóbal - Tenejapa - Cancuc, tramo: km 0+000 al km 12+600, en el municipio de San Cristóbal de las Casas; beneficiando a 234,878 habitantes, correspondientes a 123,221 mujeres y 111,657 hombres.
- Larráinzar - Aldama, tramo: km. 0+000 - km. 4+000, en el municipio de la Larráinzar; beneficiando a 26,156 habitantes, correspondientes a 13,300 mujeres y 12,856 hombres.
- Larráinzar - Aldama, tramo: km. 4+000 - km. 8+500, en el municipio de Aldama; beneficiando a 7,262 habitantes, correspondientes a 3,773 mujeres y 3,489 hombres.
- Las Delicias - Guadalupe Victoria - Ignacio Zaragoza - Hermenegildo Galeana, tramo; km. 0+000 - km. 24+700, en la localidad de Hermenegildo, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa; beneficiando a 101,594 habitantes, correspondientes a 51,420 mujeres y 50,174 hombres.
- El Porvenir - Siltepec, tramo: km. 0+000 - km. 23+300, en el municipio de Siltepec; beneficiando a 25,015 habitantes, correspondientes a 12,430 mujeres y 12,585 hombres.
- Chicoasén - Tecpatán - Malpaso, tramo: km. 0+000 al km. 98+200, reconstrucción de los subtramos km. 75+000 al km. 98+200 y km. 0+000 al 44+300, en el municipio de Copainalá; beneficiando a 24,298 habitantes, correspondientes a 12,424 mujeres y 11,874 hombres.
- Copainalá – Coapilla – Ocoatepec, tramo: km. 0+000 al km. 43+100, reconstrucción de los subtramos km. 10+000 al km. 31+800, km. 31+800 al km. 41+400 y km. 0+000 al 10+000, en el municipio de Coapilla; beneficiando a 24,298 habitantes, correspondientes a 12,424 mujeres y 11,874 hombres.
- Ocozocoautla - Apic Pac, tramo: km. 0+000 - km. 51+520, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa; beneficiando a 101,594 habitantes, correspondientes a 51,420 mujeres y 50,174 hombres.



ACCIONES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AL TERCER TRIMESTRE DE 2021

**2.1.1.2.0.330**

**Proyectos realizados por tipo de acción:**

**Rehabilitación del camino**

Al tercer trimestre del 2021, con un monto devengado de 2 millones 805 mil 974 pesos, se concluyó un proyecto de rehabilitación, que corresponde a:

- Rehabilitación del camino: Ostuacán - Laguna La Campana, tramo: km 0+000 al km 7+000 (t.a.); en el municipio de Ostuacán; beneficiando a 20,227 habitantes, correspondientes a 10,049 mujeres y 10,178 hombres.

**Proyectos realizados por tipo de acción:**

**Reconstrucción de caminos rurales**

Al tercer trimestre del 2021, con un monto devengado de 82 millones 891 mil 715 pesos, se concluyeron 20 proyectos de reconstrucción, entre los que más se destacan:

- Camino: Benavides – Aldama, tramo: km. 0+000 al km. 5+400, en la localidad de Benavides, en el municipio de Reforma; beneficiando a 50,268 habitantes, correspondientes a 25,358 mujeres y 24,910 hombres.
- Camino: Ignacio Zaragoza – Ria. Trapiche, tramo: km. 0+000 al km. 2+500, en la localidad de Ria. Trapiche, en el municipio de Reforma; beneficiando a 50,268 habitantes, correspondientes a 25,358 mujeres y 24,910 hombres.



ACCIONES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AL TERCER TRIMESTRE DE 2021

**2.1.1.2.0.330**

- Camino: Perla de Acapulco - El Zapotal, tramo: km 0+000 al km 10+000, en la localidad de El Zapotal, en el municipio de Ocosingo; beneficiando a 48,797 habitantes, correspondientes a 24,590 mujeres y 24,207 hombres.
- Camino: Año Juárez - Los Ángeles km. 0+000 al km 5+720, en la localidad de Los Ángeles, en el municipio de Pueblo Nuevo; beneficiando a 27,619 habitantes, correspondientes a 14,323 mujeres y 13,296 hombres.
- Siltepec - Chicomuselo, tramo: km. 0+000 - km. 22+000, en el municipio de Siltepec; beneficiando a 25,015 habitantes, correspondientes a 12,430 mujeres y 12,585 hombres.
- Vicente Guerrero - Francisco León, tramo: km. 0+000 - km. 13+700, en la localidad de Vicente Guerrero, en el municipio de Francisco León; beneficiando a 8,386 habitantes, correspondientes a 4,131 mujeres y 4,255 hombres.
- Reconstrucción del camino rural: ranchería Rinconcito - entronque San Juan El Alto Gil Pérez, tramo: km 0+000 al km 11+200 (t.a.), en la localidad de San Juan el Alto, en el municipio de Juárez; beneficiando a 23,811 habitantes, correspondientes a 12,053 mujeres y 11,758 hombres.

**Proyectos realizados por tipo de acción:**

**Rehabilitación de caminos rurales**

Al tercer trimestre del 2021, con un monto devengado de 23 millones 095 mil 494 pesos, se concluyeron 11 proyectos de rehabilitación, entre los que más se destacan:



ACCIONES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AL TERCER TRIMESTRE DE 2021

**2.1.1.2.0.330**

- Rehabilitación del camino: Moyos - Cristóbal Colon - Atoyac Naylum, tramo: del km. 0+000 al km 8+500 (t.a.), en la localidad de Atoyac Naylum, en el municipio de Sabanilla; beneficiando a 29,694 habitantes, correspondientes a 14,758 mujeres y 14,936 hombres.
- Rehabilitación del camino rural: e.c. (Ocozocoautla - Domingo Chanona) - La Gloria - Cristobal Colon, tramo: km. 0+000 al km. 12+000 (t.a.), en la localidad de La Gloria, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa; beneficiando a 101,594 habitantes, correspondientes a 51,420 mujeres y 50,174 hombres.
- Rehabilitación del camino rural: Cenobio Aguilar - Campanario - El Limar, tramo: km. 0+000 al km. 10+000 (t.a.), en el municipio de Salto de Agua; beneficiando a 69,696 habitantes, correspondientes a 35,028 mujeres y 34,668 hombres.
- Rehabilitación del camino rural: La Sardina - Adolfo Ruiz Cortinez, tramo: del km. 0+000 al km. 5+500 (t.a.), en la localidad de San Miguel la Sardina, en el municipio de Francisco León; beneficiando a 8,386 habitantes, correspondientes a 4,131 mujeres y 4,255 hombres.

**Proyectos realizados por tipo de acción:**

**Reconstrucción de puente vehicular**

Al tercer trimestre del 2021, con un monto devengado de 23 millones 284 mil 068 pesos, se concluyeron 6 reconstrucciones de puentes vehiculares, correspondientes a los siguientes proyectos:

- Reconstrucción de los Aproches del Puente El Carmen S/Camino Col. El Carmen – Ria. La Ceiba, tramo: km 0+000 al km 7+500, ubicado km. 1+600 – km. 1+615, con una longitud de 15 m.l., en la localidad de La Ceiba, en

ACCIONES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AL TERCER TRIMESTRE DE 2021

**2.1.1.2.0.330**

el municipio de Reforma; beneficiando a 50,268 habitantes, correspondientes a 25,358 mujeres y 24,910 hombres.

- Puente Tubular Cristo Rey, S/Camino Cristo Rey – Caracol, Ubicado en el subtramo km. 1+424., longitud de 15 ML., en la localidad de el Caracol, en el municipio de Reforma; beneficiando a 50,268 habitantes, correspondientes a 25,358 mujeres y 24,910 hombres.
- Puente Tubular Jose, S/ Camino a Ej. Nuevo Nicapa - Villa Juan Aldama (S/Rio Pichucalco), ubicado en el km. 15+200 con una longitud de 100 ML, en la localidad de Aldama, en el municipio de Pichucalco; beneficiando a 34,737 habitantes, correspondientes a 17,556 mujeres y 17,181 hombres.
- Puente vehicular E.C. (Ocosingo - Palenque) - Crucero Alan Sacun - Alan Sacun, Alan Sacun A Piedron km. 16+700, en la localidad de San Pedro Yoc navil, en el municipio de Chilón; beneficiando a 142,413 habitantes, correspondientes a 72,009 mujeres y 70,404 hombres.
- Reconstrucción del Puente Tubular Zapotal 2da., S/Camino Reforma – Aldama - Benavides 2da. Secc., ubicado en el subtramo: km. 10+883, con una longitud de 12 ml., en la localidad de Gustavo Aguirre Benavides 2da. Sección, en el municipio de Reforma; beneficiando a 50,268 habitantes, correspondientes a 25,358 mujeres y 24,910 hombres.
- Reconstrucción del Puente Tubular Shuspan de 20 ml Ubicado en el km 2+210, S/El Camino Ria. Nicolas Bravo, en la localidad de Nicolás Bravo 1ra. Sección, en el municipio de Pichucalco; beneficiando a 34,737 habitantes, correspondientes a 17,556 mujeres y 17,181 hombres.

Asimismo, se encuentran en proceso de ejecución **85** proyectos, concernientes a acciones de rehabilitación de los cuales se beneficiará a un total de 3,760, 608 habitantes, correspondientes a 1,905,412 mujeres y 1,855,196 hombres.



ACCIONES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AL TERCER TRIMESTRE DE 2021

2.1.1.2.0.330

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
4.Desarrollo Económico y Competitividad	4.2. Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	4.2.3. Conectividad Territorial	041. Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Proyectos realizados por tipo de acción:

Construcción, modernización y ampliación del subtramo

Al tercer trimestre del 2021, se encuentran **32** proyectos de construcción, modernización y ampliación en proceso de ejecución, entre los que se destacan:

- Construcción del Camino: Ejido Las Nubes - Santa Margarita Agua Azul, tramo: km. 0+000 - km 5+367; subtramo: km. 2+000 – km. 3+500, en el municipio de Las Margaritas.
- Camino: E.C. Aldama - Santa Martha - Xuxchen, tramo: km. 0+000 - km. 8+760, construcción del subtramo: km. 5+200 - Km. 7+200 y construcción de Puente en el km. 5+000, en la localidad de Xuxchen, en el municipio de Aldama.
- Camino: Chenalho - Majumchon - Saclum, tramo: km. 0+000 - km. 20+406.70, construcción del subtramo: km. 18+400 - km. 20+406.70, en la localidad de Majumchon, en el municipio de Chenalhó.



ACCIONES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AL TERCER TRIMESTRE DE 2021

**2.1.1.2.0.330**

- Ampliación del tramo: La Angostura – San Francisco Pujilic (Segunda Etapa); tramo: km. 0+000 - km. 44+040, en la localidad de La Angostura, en el municipio de Venustiano Carranza.

**Proyectos realizados por tipo de acción:**

**Construcción de puente vehicular**

Al tercer trimestre del 2021, se encuentra un proyecto de construcción de un puente en proceso de ejecución, que corresponde a:

- Construcción del camino: Romerillo - Nichnamtic - Las Ollas; tramo: km. 0+000 - km. 7+660, subtramo: km. 4+000 - km. 5+500, en la localidad de Xuxchen, en el municipio de Aldama; beneficiando a 7,262 habitantes, correspondientes a 3,773 mujeres y 3,489 hombres.

Asimismo, se encuentran en proceso de ejecución 2 proyectos, concernientes a acciones de ampliación y construcción de los cuales se beneficiará a un total de 151,531 habitantes, correspondientes a 76,880 mujeres y 74,651 hombres.





COMISIÓN  
DE CAMINOS  
E INFRAESTRUCTURA  
HIDRÁULICA

GOBIERNO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

ACCIONES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
AL TERCER TRIMESTRE DE 2021

2.1.1.2.0.330



---

Lic. Agustín Estrada Lara  
Director de Planeación



---

Lic. Aníbal López Martínez  
Jefe del Departamento de Control y Evaluación