

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| PP | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO |
|-----|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | GRAN TOTAL | | 1,527,425,904.90 | 3,052,887,823.88 | 19,674,406.29 | 17,978,678.42 | 0.64 |
| 036 | Programa de Alcantarillado y Saneamiento | | 308,517,887.97 | 329,815,587.82 | 10,524,789.57 | 10,228,559.48 | 3.19 |
| | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario para beneficiar a la localidad de Pozuelos, del municipio de Chamula | Chamula | 17,151,828.53 | 17,151,828.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de 140 Sanitarios Ecologicos Prefabricados en la Localidad de La Palma Uno, Municipio de San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (1 Etapa de Dos Etapas) para la Cabecera Municipal de Teopisca | Teopisca | 46,883,046.49 | 46,883,046.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Francisco I. Madero, Municipio de Solosuchiapa | Solosuchiapa | 4,293,882.96 | 4,293,882.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Maravilla Tenejapa | Maravilla Tenejapa | 4,981,655.48 | 4,981,655.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ampliación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Las Rosas (1a de 2 Etapas) | Las Rosas | 28,382,911.34 | 28,382,911.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de 105 Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Ts'Akubiljá, Municipio de Tenejapa | Tenejapa | 5,775,000.00 | 5,775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de 55 Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Los Martínez, Municipio de Sabanilla | Sabanilla | 3,025,000.00 | 3,025,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de 60 Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Chacamuc, Municipio de Oxchuc | Oxchuc | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Nueva Morelia, Municipio de Amatenango de La Frontera (Terminación) | Amatenango de la Frontera | 609,046.41 | 609,046.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados, en la Localidad de Roberto Barrios, Municipio de Tecpatán | Tecpatán | 3,465,000.00 | 3,465,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de Sanitarios Ecologicos Prefabricados, en la Localidad Yanch'En (Barrio Kanajaw), Municipio de San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | 1,265,000.00 | 1,265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de 199 Sanitarios Ecologicos Prefabricados en la localidad de Benito Juárez, Municipio de Oxchuc | Oxchuc | 10,945,000.00 | 10,945,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la localidad de Guadalupe Bacja, Municipio de Oxchuc | Oxchuc | 8,690,000.00 | 8,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de Sanitarios Ecologicos Prefabricados en la Localidad de Bumilja Municipio de Oxchuc | Oxchuc | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de Sanitarios Ecológicos en la Localidad de Kotolte en el Municipio de Tenejapa | Tenejapa | 2,585,000.00 | 2,585,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de Sanitarios Ecológicos en la Localidad de Mumuntic II (Sk'Inal Winiketik) en el Municipio de Ocosingo | Ocosingo | 4,675,000.00 | 4,675,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Francisco I. Madero Norte, municipio de Palenque | Palenque | 557,549.32 | 557,549.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Francisco I. Madero Norte, municipio de Palenque | Palenque | 5,017,943.89 | 5,017,943.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ampliación) en la Localidad de San Pedro Pedernal, Municipio de Huxtán | Huxtán | 406,374.98 | 406,374.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| PP | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | AVANCE % |
|----|--|-----------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | DEVENGADO/ MODIFICADO |
| | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ampliación) en la Localidad de San Pedro Pedernal, Municipio de Huixtán | Huixtán | 3,657,374.79 | 3,657,374.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de Sanitarios Ecológicos (Ampliación) en la Localidad de Ranchería La Gloria, Municipio de Las Margaritas | Las Margaritas | 109,080.58 | 109,080.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de Sanitarios Ecológicos (Ampliación) en la Localidad de Ranchería La Gloria, Municipio de Las Margaritas | Las Margaritas | 981,725.19 | 981,725.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de 37 Sanitarios Ecologicos Prefabricados en la Localidad de Nuevo Porvenir, Municipio de Chanal | Chanal | 203,500.00 | 203,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de 37 Sanitarios Ecologicos Prefabricados en la Localidad de Nuevo Porvenir, Municipio de Chanal | Chanal | 1,831,500.00 | 1,831,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad Revolución Mexicana, municipio de Villacorzo | Villa Corzo | 11,218,086.91 | 11,218,086.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad Revolución Mexicana, municipio de Villacorzo | Villa Corzo | 1,246,454.10 | 1,246,454.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la cabecera municipal de Palenque (1 Etapa de 03 Etapas) | Palenque | 40,500,000.00 | 40,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la cabecera municipal de Palenque (1 Etapa de 03 Etapas) | Palenque | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad San Pedro Buena Vista, Municipio de Villacorzo | Villa Corzo | 13,677,084.38 | 13,677,084.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad San Pedro Buena Vista, Municipio de Villacorzo | Villa Corzo | 1,519,676.04 | 1,519,676.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Jérico (El Siglo), Municipio de Villacorzo | Villa Corzo | 2,536,717.14 | 2,536,717.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Jérico (El Siglo), Municipio de Villacorzo | Villa Corzo | 543,773.50 | 543,773.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad 1ro. de Mayo, Municipio de Villacorzo | Villa Corzo | 4,099,502.32 | 4,099,502.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad 1ro. de Mayo, Municipio de Villacorzo | Villa Corzo | 4,099,502.32 | 4,099,502.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad Unión Zaragoza, Municipio de Jitotol | Jitotol | 0.00 | 7,238,633.22 | 5,177,123.53 | 5,073,462.59 | 71.52 |
| | Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad Unión Zaragoza, Municipio de Jitotol | Jitotol | 0.00 | 121,558.28 | 89,654.07 | 0.00 | 73.75 |
| | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, para Beneficiar a las Localidades San Vicente, La Cañada, Venustiano Carranza y El Copal, Municipio de Bochil, Chiapas | Bochil | 0.00 | 13,689,544.85 | 5,192,757.77 | 5,155,096.89 | 37.93 |
| | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, para Beneficiar a las Localidades San Vicente, La Cañada, Venustiano Carranza y El Copal, Municipio de Bochil, Chiapas | Bochil | 0.00 | 247,963.50 | 65,254.20 | 0.00 | 26.32 |
| | Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2a. de 2 Etapas) en la cabecera municipal de Chiapas de Corzo | Chiapa de Corzo | 2,364,921.73 | 2,364,921.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2a. de 2 Etapas) en la cabecera municipal de Chiapas de Corzo | Chiapa de Corzo | 21,284,295.60 | 21,284,295.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2 de 2 etapas), en la cabecera municipal de Suchiapa | Suchiapa | 3,938,179.14 | 3,938,179.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| PP | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | AVANCE % |
|------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | DEVENGADO/ MODIFICADO |
| | Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2 de 2 etapas), en la cabecera municipal de Suchiapa | Suchiapa | 21,458,769.08 | 21,458,769.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Supervisión Técnica (APTAR) | Cobertura Estatal | 488,505.75 | 488,505.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Supervisión Técnica (APTAR) | Cobertura Estatal | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 040 | Programa de Conservación y Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes | | 393,284,630.11 | 1,961,808,156.13 | 8,535,090.84 | 7,137,647.63 | 0.44 |
| | Rehabilitación del camino: E.C. (Palenque - La Trinitaria) - Nueva Palestina, tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A) | Ocosingo | 21,088,320.73 | 21,088,320.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Rehabilitación del camino: Ixtapangajoya - Zapotillo, tramo: km. 0+000 - km. 8+734 (T.A) | Ixtapangajoya | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Rehabilitación del camino: E.C. (Comitan - Las Margaritas) - La Independencia, tramo: km. 0+000 - km. 10+000 (T.A) | La Independencia | 24,940,000.00 | 24,940,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Rehabilitación del camino: Chicomuselo - Rizo de Oro, tramo: km. 0+000 - km. 36+800, subtramo: km. 0+000 - km. 10+800 (Chicomuselo - Nuevo Laredo) (T.A) | Chicomuselo | 32,624,525.13 | 32,624,525.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Rehabilitación del camino: Rayon - Pantepec - Tapalapa - E.C. (Coapilla - Ocotepec), tramo: km. 0+000 - km. 30+290; subtramo: km. 0+000 - km. 16+400 (T.A) | Pantepec | 20,510,000.00 | 20,510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Rehabilitación del camino: Huitiupán - Amatan, tramo: km. 0+000 - km. 48+000; subtramo: Huitiupán - La Competencia, km. 0+000 - km. 14+600 (T.A) | Huitiupán | 49,094,971.29 | 49,094,971.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Rehabilitación del camino: Ocuilapa de Juarez - E.C. (Ocozacoautla - Apic pac), tramo: km. 0+000 - km. 3+900 (T.A) | Ocozacoautla de Espinosa | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Rehabilitación del camino: Las Limas - Revolución Mexicana, tramo: km. 0+000 - km. 64+000 (T.A) | Villa Corzo | 16,038,020.00 | 16,038,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Rehabilitación del camino: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolas Ruiz, tramo: km. 0+000 - km. 14+880 (T.A) | Nicolás Ruiz | 10,339,130.62 | 10,339,130.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Rehabilitación del camino: Chicoasen - Copainala - Tecpatan, tramo: km. 0+000 - km. 47+000 (T.A) | Copainalá | 29,920,644.54 | 29,920,644.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Rehabilitación del camino: Altamirano: Belisario Dominguez, tramo: km. 0+000 - km. 40+000; subtramo: km. 0+000 - km. 10+400 (T.A) | Altamirano | 24,426,571.74 | 24,426,571.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Rehabilitación del camino: La Libertad - Limites Chiapas - Tabasco, tramo: km. 0+000 - km. 3+700 (T.A) | La Libertad | 13,524,753.08 | 13,524,753.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Estacion Palenque - La Libertad, tramo: km. 0+000 - km 37+300, reconstrucción del subtramo: km 12+000 - km 15+000 (T.A.) | Palenque | 15,079,958.65 | 15,079,958.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Estacion Palenque - La Libertad, tramo: km. 0+000 - km 37+300, reconstrucción del subtramo: km 12+000 - km 15+000 (T.A.) | Palenque | 259,999.29 | 259,999.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Motozintla - Niquivil - Pavencul, tramo: km 0+000 - km 42+300, reconstrucción del subtramo: Km 24+000 - km 33+700 (T.A.) | Motozintla | 11,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Motozintla - Niquivil - Pavencul, tramo: km 0+000 - km 42+300, reconstrucción del subtramo: Km 24+000 - km 33+700 (T.A.) | Motozintla | 201,724.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino E.C.(Jiquipilas - El Ocote) - 14 de Septiembre, reconstrucción del Puente Vehicular "El Mojon" ubicado en el km 0+250 | Jiquipilas | 11,954,717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino E.C.(Jiquipilas - El Ocote) - 14 de Septiembre, reconstrucción del Puente Vehicular "El Mojon" ubicado en el km 0+250 | Jiquipilas | 206,115.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| PP | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO |
|----|--|-----------------------|------------------------|---------------|-----------|--------|--------------------------------------|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | Camino: Cintalapa a Ramal Ejido Pomposo Castellanos, tramo: km. 0+000 - km. 7+000, terminación del Puente Vado, ubicado en el km. 2+800 | Cintalapa | 24,977,150.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Cintalapa a Ramal Ejido Pomposo Castellanos, tramo: km. 0+000 - km. 7+000, terminación del Puente Vado, ubicado en el km. 2+800 | Cintalapa | 430,640.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: E.C. (Tuxtla - Portillo Zaragoza) Ramal a Benito Juarez, tramo: km. 0+000 - Km. 6+700, Reconstruccion del Tramo: km 0+000 - km 6+700 (T.A.) | Villaflores | 11,461,694.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: E.C. (Tuxtla - Portillo Zaragoza) Ramal a Benito Juarez, tramo: km. 0+000 - Km. 6+700, Reconstruccion del Tramo: km 0+000 - km 6+700 (T.A.) | Villaflores | 197,615.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Reforma - Aldama - Benavides 2a.; Tramo: Km. 0+000 - Km. 21+250; Mantenimiento del Subtramo: Km. 13+040 - Km. 15+000 (T.A.) | Reforma | 10,954,132.06 | 10,954,132.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Reforma - Aldama - Benavides 2a.; Tramo: Km. 0+000 - Km. 21+250; Mantenimiento del Subtramo: Km. 13+040 - Km. 15+000 (T.A.) | Reforma | 188,864.35 | 188,864.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino Rural: E.C. (Nuevo Juan del Grijalva - El Tapon (Zona Cero)) - El Triunfo - Lazaro Cardenas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+800, Mantenimiento del Subtramo: Km. 10+500 - Km. 12+410 | Ostuacán | 8,781,805.78 | 8,781,805.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino Rural: E.C. (Nuevo Juan del Grijalva - El Tapon (Zona Cero)) - El Triunfo - Lazaro Cardenas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+800, Mantenimiento del Subtramo: Km. 10+500 - Km. 12+410 | Ostuacán | 112,310.34 | 112,310.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino Rural: Nuevo Juan del Grijalva - Sayula - Embarcadero; Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000; Mantenimiento del Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000 (T.A.) (Con Concreto Mixto) | Ostuacán | 19,738,266.89 | 19,738,266.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino Rural: Nuevo Juan del Grijalva - Sayula - Embarcadero; Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000; Mantenimiento del Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000 (T.A.) (Con Concreto Mixto) | Ostuacán | 340,314.95 | 340,314.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Estacion Juarez - Santa Martha - Ostuacan, Tramo: Km. 0+000 - Km. 55+200; Mantenimiento del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 20+000 (T.A.) | Ostuacán | 16,409,461.48 | 16,409,461.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Estacion Juarez - Santa Martha - Ostuacan, Tramo: Km. 0+000 - Km. 55+200; Mantenimiento del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 20+000 (T.A.) | Ostuacán | 282,921.75 | 282,921.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino: Cate - Larrainzar - E.C. (Chenhalho - Pantelho), tramo: km. 0+000 - km. 37+000 (T.A.) | Larráinzar | 0.00 | 44,402,542.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino: Cate - Larrainzar - E.C. (Chenhalho - Pantelho), tramo: km. 0+000 - km. 37+000 (T.A.) | Larráinzar | 0.00 | 765,561.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino: Petalcingo - Sabanilla, tramo: km. 20+000 al km. 30+000 (T.A.) | Sabanilla | 0.00 | 19,402,542.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino: Petalcingo - Sabanilla, tramo: km. 20+000 al km. 30+000 (T.A.) | Sabanilla | 0.00 | 334,526.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino: Salto De Agua - Paso Naranja, tramo: km. 0+000 al km. 10+000 (T.A.) | Salto de Agua | 0.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino: Salto De Agua - Paso Naranja, tramo: km. 0+000 al km. 10+000 (T.A.) | Salto de Agua | 0.00 | 431,034.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino Rural: Aldama - Aldea, tramo: km. 0+000 al km. 2+900 (T.A.) | Reforma | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| PP | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | AVANCE % |
|----|---|-----------------------|------------------------|---------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | DEVENGADO/ MODIFICADO |
| | Reconstrucción del Camino Rural: Aldama - Aldea, tramo: km. 0+000 al km. 2+900 (T.A.) | Reforma | 0.00 | 51,724.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Puente Tubular Shuspan de 20 MI Ubicado en el km 2+210, S/El Camino Ria. Nicolas Bravo | Pichucalco | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Puente Tubular Shuspan de 20 MI Ubicado en el km 2+210, S/El Camino Ria. Nicolas Bravo | Pichucalco | 0.00 | 68,965.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Puente Tubular Crisantemos, Cabecera Municipal En Calle Crisantemos, Col. Cactáceas, Con Una Longitud de 13.00 Mts. | Reforma | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Puente Tubular Crisantemos, Cabecera Municipal En Calle Crisantemos, Col. Cactáceas, Con Una Longitud de 13.00 Mts. | Reforma | 0.00 | 75,920.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 10.93 |
| | Camino: Benavides – Aldama, tramo: km. 0+000 al km. 5+400 | Reforma | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Benavides – Aldama, tramo: km. 0+000 al km. 5+400 | Reforma | 0.00 | 94,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Puente Tubular Cristo Rey, S/Camino Cristo Rey – Caracol, Ubicado en el subtramo km. 1+424., longitud de 15 Ml. | Reforma | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Puente Tubular Cristo Rey, S/Camino Cristo Rey – Caracol, Ubicado en el subtramo km. 1+424., longitud de 15 Ml. | Reforma | 0.00 | 28,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Reforma – Ignacio Zaragoza, Tramo km. 0+000 al km. 5+900. | Reforma | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Reforma – Ignacio Zaragoza, Tramo km. 0+000 al km. 5+900. | Reforma | 0.00 | 113,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Ignacio Zaragoza – Ria. Trapiche, tramo: km. 0+000 al km. 2+500. | Reforma | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Ignacio Zaragoza – Ria. Trapiche, tramo: km. 0+000 al km. 2+500. | Reforma | 0.00 | 113,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cate - El Bosque – Simojovel - Huitiupán, tramo: km. 0+000 al km. 44+000 | Huitiupán | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cate - El Bosque – Simojovel - Huitiupán, tramo: km. 0+000 al km. 44+000 | Huitiupán | 0.00 | 189,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cate - El Bosque – Simojovel - Huitiupán, tramo: km. 0+000 al km. 44+000 | El Bosque | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cate - El Bosque – Simojovel - Huitiupán, tramo: km. 0+000 al km. 44+000 | El Bosque | 0.00 | 569,400.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 38.64 |
| | Cate - El Bosque – Simojovel - Huitiupán, tramo: km. 0+000 al km. 44+000 | Simojovel | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cate - El Bosque – Simojovel - Huitiupán, tramo: km. 0+000 al km. 44+000 | Simojovel | 0.00 | 379,600.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 39.52 |
| | Amatan - Huitiupán, tramo: km. 0+000 al km. 18+000 | Amatán | 0.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Amatan - Huitiupán, tramo: km. 0+000 al km. 18+000 | Amatán | 0.00 | 474,500.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 37.93 |
| | Simojovel – San Andres Duraznal, tramo: km. 0+000 al Km. 23+800 | San Andrés Duraznal | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Simojovel – San Andres Duraznal, tramo: km. 0+000 al Km. 23+800 | San Andrés Duraznal | 0.00 | 379,600.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 39.52 |
| | Rayon - Pantepec - Tapalapa - E.C.(Copainala - Ocoteppec), tramo: km. 0+000 al km. 30+290 | Pantepec | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Rayon - Pantepec - Tapalapa - E.C.(Copainala - Ocoteppec), tramo: km. 0+000 al km. 30+290 | Pantepec | 0.00 | 113,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Rayon - Pantepec - Tapalapa - E.C.(Copainala - Ocoteppec), tramo: km. 0+000 al km. 30+290 | Rayón | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Rayon - Pantepec - Tapalapa - E.C.(Copainala - Ocoteppec), tramo: km. 0+000 al km. 30+290 | Rayón | 0.00 | 227,760.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 43.91 |
| | Rayon - Pantepec - Tapalapa - E.C.(Copainala - Ocoteppec), tramo: km. 0+000 al km. 30+290 | Tapalapa | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| PP | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO |
|----|---|-----------------------|------------------------|---------------|------------|------------|--------------------------------------|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | Rayon - Pantepec - Tapalapa - E.C.(Copainala - Ocotepec), tramo: km. 0+000 al km. 30+290 | Tapalapa | 0.00 | 227,760.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 43.91 |
| | Reconstrucción del Camino Rural: Ranchería Manzanillal - Palestina, tramo: km 0+000 al km 5+900 (T.A.) | Juárez | 0.00 | 5,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino Rural: Ranchería Manzanillal - Palestina, tramo: km 0+000 al km 5+900 (T.A.) | Juárez | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino: km. 130 E.C. (Villahermosa - Escarcega) - Zona Militar (Rancho La Fuente), tramo: km. 0+000 al km. 2+400 | Palenque | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino: km. 130 E.C. (Villahermosa - Escarcega) - Zona Militar (Rancho La Fuente), tramo: km. 0+000 al km. 2+400 | Palenque | 0.00 | 163,793.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino: Col. El Carmen - Ria. La Ceiba tramo: km 0+000 al km 7+500 (T.A.) | Reforma | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino: Col. El Carmen - Ria. La Ceiba tramo: km 0+000 al km 7+500 (T.A.) | Reforma | 0.00 | 17,241.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción de los Aproxos del Puente El Carmen S/Camino Col. El Carmen - Ria. La Ceiba, tramo: km 0+000 al km 7+500, ubicado km. 1+600 - km. 1+615, con una longitud de 15 m.l. | Reforma | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción de los Aproxos del Puente El Carmen S/Camino Col. El Carmen - Ria. La Ceiba, tramo: km 0+000 al km 7+500, ubicado km. 1+600 - km. 1+615, con una longitud de 15 m.l. | Reforma | 0.00 | 13,793.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Puente Tubular Zapotal S/Camino Reforma - Zapotal 2da., ubicado en el km. 1+700, con una longitud de 15 Ml. | Reforma | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Puente Tubular Zapotal S/Camino Reforma - Zapotal 2da., ubicado en el km. 1+700, con una longitud de 15 Ml. | Reforma | 0.00 | 34,482.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Puente Tubular Zapotal 2da., S/Camino Reforma - Aldama - Benavides 2da. Secc., ubicado en el subtramo: km. 10+883, con una longitud de 12 ML. | Reforma | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Puente Tubular Zapotal 2da., S/Camino Reforma - Aldama - Benavides 2da. Secc., ubicado en el subtramo: km. 10+883, con una longitud de 12 ML. | Reforma | 0.00 | 25,862.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino Rural: Ranchería Rinconcito - Entronque San Juan El Alto Gil Perez, tramo: km 0+000 al km 11+200 (T.A.) | Juárez | 0.00 | 5,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino Rural: Ranchería Rinconcito - Entronque San Juan El Alto Gil Perez, tramo: km 0+000 al km 11+200 (T.A.) | Juárez | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino Rural: Huapaque 1a - Huapaque 2a - Raya Tabasco., tramo: km 0+000 al km 12+900 (T.A.) | Juárez | 0.00 | 3,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino Rural: Huapaque 1a - Huapaque 2a - Raya Tabasco., tramo: km 0+000 al km 12+900 (T.A.) | Juárez | 0.00 | 66,724.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Est. Juarez - Sta. Martha - Ostuacan, tramo: km 20+000 al km 35+000 | Pichucalco | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Est. Juarez - Sta. Martha - Ostuacan, tramo: km 20+000 al km 35+000 | Pichucalco | 0.00 | 569,400.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 35.12 |
| | Ixtapangajoya - Zapotillo, tramo: km 0+000 al km 8+374 | Ixtapangajoya | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ixtapangajoya - Zapotillo, tramo: km 0+000 al km 8+374 | Ixtapangajoya | 0.00 | 94,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Simojovel - Pueblo Nuevo Sitala - Chiviltic, Tramo: km 0+000 al km 33+000 | Simojovel | 0.00 | 27,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Simojovel - Pueblo Nuevo Sitala - Chiviltic, Tramo: km 0+000 al km 33+000 | Simojovel | 0.00 | 512,460.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 35.12 |
| | Camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km 0+000 al km 8+800 | Simojovel | 0.00 | 3,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km 0+000 al km 8+800 | Simojovel | 0.00 | 75,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| PP | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | AVANCE % |
|----|--|-----------------------|------------------------|---------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | DEVENGADO/ MODIFICADO |
| | Est. Juarez - Sta. Martha – Ostuacan, Tramo: Km 0+000 al Km 20+000 | Juárez | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Est. Juarez - Sta. Martha – Ostuacan, Tramo: Km 0+000 al Km 20+000 | Juárez | 0.00 | 379,600.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 26.34 |
| | Puente Chebtauch de 20 Ml. Ubicado en el km 8+210, del Camino Pantelho - Santa Lucia | Pantelhó | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Puente Chebtauch de 20 Ml. Ubicado en el km 8+210, del Camino Pantelho - Santa Lucia | Pantelhó | 0.00 | 189,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Temo - Yajalon - Tila - El Limar, tramo: km. 0+000 al km. 86+700 | Chilón | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Temo - Yajalon - Tila - El Limar, tramo: km. 0+000 al km. 86+700 | Chilón | 0.00 | 379,600.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 31.61 |
| | Temo - Yajalon - Tila - El Limar, tramo: km. 0+000 al km. 86+700 | Tila | 0.00 | 85,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Temo - Yajalon - Tila - El Limar, tramo: km. 0+000 al km. 86+700 | Tila | 0.00 | 1,613,300.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 40.29 |
| | El Limar - El Campanario - Salto de Agua, Tramo: km. 0+000 al km. 15+000 | Tila | 0.00 | 18,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | El Limar - El Campanario - Salto de Agua, Tramo: km. 0+000 al km. 15+000 | Tila | 0.00 | 341,540.00 | 120,189.29 | 120,189.29 | 35.19 |
| | El Limar - El Campanario - Salto de Agua, tramo: Km. 15+000 al Km. 27+900 | Salto de Agua | 0.00 | 19,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | El Limar - El Campanario - Salto de Agua, tramo: Km. 15+000 al Km. 27+900 | Salto de Agua | 0.00 | 379,800.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 39.49 |
| | Salto De Agua - E.C. (V. Hermosa - Merida), Tramo: Km. 0+000 Al Km. 6+200 | Salto de Agua | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Salto De Agua - E.C. (V. Hermosa - Merida), Tramo: Km. 0+000 Al Km. 6+200 | Salto de Agua | 0.00 | 132,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Francisco I. Madero- Salto De Agua Tramo: Fco. I. Madero - Paso Naranjo, Tramo: Km 0+000 - Km 36+200 | Salto de Agua | 0.00 | 29,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Francisco I. Madero- Salto De Agua Tramo: Fco. I. Madero - Paso Naranjo, Tramo: Km 0+000 - Km 36+200 | Salto de Agua | 0.00 | 569,500.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 35.12 |
| | Trinitaria - Paso Naranjo, tramo: Km. 0+000 al Km. 15+600 | Salto de Agua | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Trinitaria - Paso Naranjo, tramo: Km. 0+000 al Km. 15+600 | Salto de Agua | 0.00 | 227,760.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 43.91 |
| | Tumbala - E.C. (Yajalon - Petalcingo), Tramo: Km. 0+000 Al Km. 17+200 | Tumbalá | 0.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Tumbala - E.C. (Yajalon - Petalcingo), Tramo: Km. 0+000 Al Km. 17+200 | Tumbalá | 0.00 | 474,500.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 42.15 |
| | Camino: Perla de Acapulco - El Zapotal, tramo: km 0+000 al km 10+000 | Ocosingo | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Perla de Acapulco - El Zapotal, tramo: km 0+000 al km 10+000 | Ocosingo | 0.00 | 94,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ocosingo - Altamirano, Tramo: Km. 0+000 Al Km. 8+300 | Ocosingo | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ocosingo - Altamirano, Tramo: Km. 0+000 Al Km. 8+300 | Ocosingo | 0.00 | 284,700.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 35.12 |
| | Estacion Juarez -Santa Martha - Ostuacan, Tramo: Km. 20+000 al Km. 55+000 | Ostuacán | 0.00 | 15,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Estacion Juarez -Santa Martha - Ostuacan, Tramo: Km. 20+000 al Km. 55+000 | Ostuacán | 0.00 | 303,930.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 32.90 |
| | E.C. (Estacion Juarez - Ostuacan) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000 | Ostuacán | 0.00 | 17,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | E.C. (Estacion Juarez - Ostuacan) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000 | Ostuacán | 0.00 | 322,460.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 40.32 |
| | E.C. (Raudales Malpaso - Villahermosa) - Plan de Ayala, tramo: km. 0+000 al km 1+200 | Ostuacán | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | E.C. (Raudales Malpaso - Villahermosa) - Plan de Ayala, tramo: km. 0+000 al km 1+200 | Ostuacán | 0.00 | 56,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ostuacan - Xochimilco Viejo, tramo: km. 0+000 al km. 4+000 | Ostuacán | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| PP | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | AVANCE % |
|----|---|-----------------------|------------------------|---------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | DEVENGADO/ MODIFICADO |
| | Ostuacán - Xochimilco Viejo, tramo: km. 0+000 al km. 4+000 | Ostuacán | 0.00 | 113,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Puente de 153 MI ubicado en el Km. 2+600, del Camino: Nuevo Juan del Grijalva - Nvo. Sayula | Ostuacán | 0.00 | 62,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Puente de 153 MI ubicado en el Km. 2+600, del Camino: Nuevo Juan del Grijalva - Nvo. Sayula | Ostuacán | 0.00 | 1,176,760.00 | 488,105.80 | 488,105.80 | 41.48 |
| | E.C. (Peñitas - Nvo. Xochimilco) - Acceso a Acuagranjas dos Lagos, tramo: Km. 0+000 al Km. 1+950 | Ostuacán | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | E.C. (Peñitas - Nvo. Xochimilco) - Acceso a Acuagranjas dos Lagos, tramo: Km. 0+000 al Km. 1+950 | Ostuacán | 0.00 | 113,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Presa Peñitas - E.C. (Raudales Malpaso - Villahermosa), tramo: km. 0+000 al km. 8+500 | Ostuacán | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Presa Peñitas - E.C. (Raudales Malpaso - Villahermosa), tramo: km. 0+000 al km. 8+500 | Ostuacán | 0.00 | 284,700.00 | 100,000.00 | 0.00 | 35.12 |
| | E.C. (Pichucalco - Teapa) - Ria. Azufre 1a. Seccion, tramo: km. 0+000 al km. 6+700 | Pichucalco | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | E.C. (Pichucalco - Teapa) - Ria. Azufre 1a. Seccion, tramo: km. 0+000 al km. 6+700 | Pichucalco | 0.00 | 37,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | E.C. (Pichucalco - Juarez) - Ej. Nuevo Nicapa, tramo: km. 6+000 al km. 13+000 | Pichucalco | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | E.C. (Pichucalco - Juarez) - Ej. Nuevo Nicapa, tramo: km. 6+000 al km. 13+000 | Pichucalco | 0.00 | 37,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Puente Tubular Jose, S/ Camino a Ej. Nuevo Nicapa - Villa Juan Aldama (S/Rio Pichucalco), ubicado en el km. 15+200 con una longitud de 100 ML | Pichucalco | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Puente Tubular Jose, S/ Camino a Ej. Nuevo Nicapa - Villa Juan Aldama (S/Rio Pichucalco), ubicado en el km. 15+200 con una longitud de 100 ML | Pichucalco | 0.00 | 56,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Tecpatan - Francisco Leon (El Viejo Carmen), tramo: km. 0+000 al km 20+700 | Tecpatán | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Tecpatan - Francisco Leon (El Viejo Carmen), tramo: km. 0+000 al km 20+700 | Tecpatán | 0.00 | 284,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | E.C. (Tecpatan - Raudales Malpaso), Ej. Esperanza de Los Pobres, tramo: km. 0+000 al km. 36+000 | Tecpatán | 0.00 | 16,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | E.C. (Tecpatan - Raudales Malpaso), Ej. Esperanza de Los Pobres, tramo: km. 0+000 al km. 36+000 | Tecpatán | 0.00 | 303,480.00 | 100,000.00 | 0.00 | 32.95 |
| | Tila - Chulum Juarez - Chulum Cardenas, Tramo del km. 0+000 al km. 34+000 | Tila | 0.00 | 15,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Tila - Chulum Juarez - Chulum Cardenas, Tramo del km. 0+000 al km. 34+000 | Tila | 0.00 | 294,390.00 | 110,000.00 | 0.00 | 37.37 |
| | Camino: Yajalón - Amado Nervo, del km. 0+000 al km. 23+800 | Yajalón | 0.00 | 21,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Yajalón - Amado Nervo, del km. 0+000 al km. 23+800 | Yajalón | 0.00 | 398,580.00 | 150,000.00 | 0.00 | 37.63 |
| | Chicoasen - Tecpatan - Malpaso, tramo: km. 0+000 al km. 98+200 | Copainalá | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Chicoasen - Tecpatan - Malpaso, tramo: km. 0+000 al km. 98+200 | Copainalá | 0.00 | 759,200.00 | 608,300.00 | 308,300.00 | 80.12 |
| | Chicoasen - Tecpatan - Malpaso, tramo: km. 0+000 al km. 98+200 | Mezcalapa | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Chicoasen - Tecpatan - Malpaso, tramo: km. 0+000 al km. 98+200 | Mezcalapa | 0.00 | 569,400.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 38.64 |
| | Copainala - Coapilla - Ocoteppec, tramo: km. 0+000 al km. 43+100 | Copainalá | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Copainala - Coapilla - Ocoteppec, tramo: km. 0+000 al km. 43+100 | Copainalá | 0.00 | 379,600.00 | 150,000.00 | 0.00 | 39.52 |
| | Copainala - Coapilla - Ocoteppec, tramo: km. 0+000 al km. 43+100 | Coapilla | 0.00 | 32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Copainala - Coapilla - Ocoteppec, tramo: km. 0+000 al km. 43+100 | Coapilla | 0.00 | 607,360.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 41.16 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| PP | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO |
|----|--|-----------------------|------------------------|---------------|------------|------------|--------------------------------------|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | Copainala – Coapilla – Ocoatepec, tramo: km. 0+000 al km. 43+100 | Ocoatepec | 0.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Copainala – Coapilla – Ocoatepec, tramo: km. 0+000 al km. 43+100 | Ocoatepec | 0.00 | 474,500.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 42.15 |
| | Huitiupán – Amatan, tramo: km. 0+000 al km. 45+700, subtramo: km. 0+000 al km. 28+400 | Huitiupán | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Huitiupán – Amatan, tramo: km. 0+000 al km. 45+700, subtramo: km. 0+000 al km. 28+400 | Huitiupán | 0.00 | 569,400.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 40.39 |
| | Cintalapa - Gral. Rafael Calymayor, tramo: km. 0+000 - km. 62+000 | Cintalapa | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cintalapa - Gral. Rafael Calymayor, tramo: km. 0+000 - km. 62+000 | Cintalapa | 0.00 | 379,600.00 | 150,000.00 | 0.00 | 39.52 |
| | Angel Albino Corzo - Ejido Ignacio Zaragoza, tramo: km. 0+000 - km. 14+900 | Copainalá | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Angel Albino Corzo - Ejido Ignacio Zaragoza, tramo: km. 0+000 - km. 14+900 | Copainalá | 0.00 | 227,760.00 | 100,000.00 | 0.00 | 43.91 |
| | E.C. (Copainala - Tecpatan) - Campeche, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+400 | Copainalá | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | E.C. (Copainala - Tecpatan) - Campeche, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+400 | Copainalá | 0.00 | 151,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | E.C. (Tecpatan - Francisco León) - San José Maspac, tramo: km. 0+000 - km. 17+380 | Francisco León | 0.00 | 45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | E.C. (Tecpatan - Francisco León) - San José Maspac, tramo: km. 0+000 - km. 17+380 | Francisco León | 0.00 | 854,100.00 | 234,217.94 | 0.00 | 27.42 |
| | E.C. (Tecpatan - La Libertad - San Jose Maspac) - La Sardina, tramo: km. 0+000 - km. 11+440 | Francisco León | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | E.C. (Tecpatan - La Libertad - San Jose Maspac) - La Sardina, tramo: km. 0+000 - km. 11+440 | Francisco León | 0.00 | 284,700.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 35.12 |
| | Vicente Guerrero - Francisco Leon, tramo: km. 0+000 - km. 13+700 | Francisco León | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Vicente Guerrero - Francisco Leon, tramo: km. 0+000 - km. 13+700 | Francisco León | 0.00 | 189,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza, tramo: 0+000 - km. 11+750, Puente 50.00 ML, subtramo: km. 9+700 Chapayal | Ixhuatán | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza, tramo: 0+000 - km. 11+750, Puente 50.00 ML, subtramo: km. 9+700 Chapayal | Ixhuatán | 0.00 | 569,400.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 43.91 |
| | Puente de 30 ml ubicado en el km. 0+400 sobre el Camino: E.C. (Agustin Rubio - Ignacio Zaragoza) - Emiliano Zapata | Ixhuatán | 0.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Puente de 30 ml ubicado en el km. 0+400 sobre el Camino: E.C. (Agustin Rubio - Ignacio Zaragoza) - Emiliano Zapata | Ixhuatán | 0.00 | 341,640.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 43.91 |
| | Puente San Pedro de 15 ml, ubicado en el km. 6+500 en el Camino: Belisario Domínguez - Galeana 1a y 2a | Juárez | 0.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Puente San Pedro de 15 ml, ubicado en el km. 6+500 en el Camino: Belisario Domínguez - Galeana 1a y 2a | Juárez | 0.00 | 142,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Juárez - E.C. A Santa Cruz Tepate Abajo, tramo: km. 0+000 - km. 25+800 | Juárez | 0.00 | 11,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Juárez - E.C. A Santa Cruz Tepate Abajo, tramo: km. 0+000 - km. 25+800 | Juárez | 0.00 | 218,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | E.C. Santa Teresa - San Manuel, tramo: km. 0+000 - km. 27+300 | Juárez | 0.00 | 12,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | E.C. Santa Teresa - San Manuel, tramo: km. 0+000 - km. 27+300 | Juárez | 0.00 | 237,450.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 42.11 |
| | Puente vehicular E.C. (Ocosingo - Palenque) - Crucero Alan Sacun - Alan Sacun, Alan Sacun A Piedron km. 16+700 | Chilón | 0.00 | 12,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Puente vehicular E.C. (Ocosingo - Palenque) - Crucero Alan Sacun - Alan Sacun, Alan Sacun A Piedron km. 16+700 | Chilón | 0.00 | 237,250.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 42.15 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| PP | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO |
|----|--|-----------------------|------------------------|---------------|------------|------------|--------------------------------------|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | Bachajon - Sitala, tramo: km. 0+000 - km. 16+800 | Chilón | 0.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Bachajon - Sitala, tramo: km. 0+000 - km. 16+800 | Chilón | 0.00 | 341,640.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 38.05 |
| | Camino: Ramal a Vista Hermosa, tramo: del km. 0+000 al km 3+000 | Cintalapa | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Ramal a Vista Hermosa, tramo: del km. 0+000 al km 3+000 | Cintalapa | 0.00 | 47,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Ramal a Pomposo Castellanos, tramo: del km. 0+000 al km 4+800 | Cintalapa | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Ramal a Pomposo Castellanos, tramo: del km. 0+000 al km 4+800 | Cintalapa | 0.00 | 66,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Icalumtic- Yitic, tramo: km 0+000 al km 4+700 | Chamula | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Icalumtic- Yitic, tramo: km 0+000 al km 4+700 | Chamula | 0.00 | 37,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Chamula - Chenalhó - Corralito, tramo: km 0+000 al km 6+700 | Chamula | 0.00 | 2,010,000.00 | 200,097.40 | 196,872.13 | 9.96 |
| | Camino: Chamula - Chenalhó - Corralito, tramo: km 0+000 al km 6+700 | Chamula | 0.00 | 37,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Chamula - Chenalhó - Icalumtic, tramo: km 0+000 al km 7+080 | Chamula | 0.00 | 2,124,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Chamula - Chenalhó - Icalumtic, tramo: km 0+000 al km 7+080 | Chamula | 0.00 | 43,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: E.C. Tzajalchen - Tojtíc - Majomut, tramo: km 0+000 al km 6+500 | Chamula | 0.00 | 2,925,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: E.C. Tzajalchen - Tojtíc - Majomut, tramo: km 0+000 al km 6+500 | Chamula | 0.00 | 52,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: E.C. (Larrainzar - Aldama) - Epalchén - Tentic, tramo: km 0+000 al km 8+680 | Chamula | 0.00 | 5,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: E.C. (Larrainzar - Aldama) - Epalchén - Tentic, tramo: km 0+000 al km 8+680 | Chamula | 0.00 | 113,980.00 | 6,320.00 | 6,320.00 | 5.54 |
| | Camino: E.C. KM. 7+667 (Las Ollas - Chicumtantic) - Pajaltón Alto - Pajaltón Bajo, tramo: km 0+000 al km 3+845 | Chamula | 0.00 | 1,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: E.C. KM. 7+667 (Las Ollas - Chicumtantic) - Pajaltón Alto - Pajaltón Bajo, tramo: km 0+000 al km 3+845 | Chamula | 0.00 | 28,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Saclamanton - Yitic, tramo: km 0+000 al km 17+130 | Chamula | 0.00 | 7,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Saclamanton - Yitic, tramo: km 0+000 al km 17+130 | Chamula | 0.00 | 142,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Yalvacakx (Chamula) - Jolpajalton - E.C. Yutniotic, tramo: km 0+000 al km 7+000 | Chamula | 0.00 | 3,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Yalvacakx (Chamula) - Jolpajalton - E.C. Yutniotic, tramo: km 0+000 al km 7+000 | Chamula | 0.00 | 56,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Las Minas - Yutniotic - Tzajalchen II, tramo: km 0+000 al km 11+640 | Chamula | 0.00 | 5,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Las Minas - Yutniotic - Tzajalchen II, tramo: km 0+000 al km 11+640 | Chamula | 0.00 | 94,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino E.C. (Jolpajalton - Yutniotic) N - Yut Bash Centro - Jolbon, tramo km 0+000 al km 2+190 | Chamula | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino E.C. (Jolpajalton - Yutniotic) N - Yut Bash Centro - Jolbon, tramo km 0+000 al km 2+190 | Chamula | 0.00 | 18,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Icalumtic - Bachén, tramo: km 0+000 al km 4+560 | Chamula | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Icalumtic - Bachén, tramo: km 0+000 al km 4+560 | Chamula | 0.00 | 56,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | E.C. (Jiquipilas - Quintana Roo) - Venustiano Carranza - E.C. Santa Isabel, tramo: del km 0+000 al km 31+514 | Jiquipilas | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | E.C. (Jiquipilas - Quintana Roo) - Venustiano Carranza - E.C. Santa Isabel, tramo: del km 0+000 al km 31+514 | Jiquipilas | 0.00 | 284,700.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 42.15 |
| | Camino: Jiquipilas - Quintana Roo, tramo: del km. 0+000 al km 10+000 | Jiquipilas | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| PP | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | AVANCE % |
|----|---|----------------------------|------------------------|---------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | DEVENGADO/ MODIFICADO |
| | Camino: Jiquipilas - Quintana Roo, tramo: del km. 0+000 al km 10+000 | Jiquipilas | 0.00 | 75,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Cuauhtémoc - Lázaro Cárdenas - Candelaria, tramo: del km. 0+000 al km 27+600 | Jiquipilas | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Cuauhtémoc - Lázaro Cárdenas - Candelaria, tramo: del km. 0+000 al km 27+600 | Jiquipilas | 0.00 | 151,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: El Porvenir - La Grandeza, tramo: km 0+000 al km 12+000 | El Porvenir | 0.00 | 8,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: El Porvenir - La Grandeza, tramo: km 0+000 al km 12+000 | El Porvenir | 0.00 | 161,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Buenos Aires - El Porvenir; tramo del km. 0+000 al km 34+000 | El Porvenir | 0.00 | 11,874,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Buenos Aires - El Porvenir; tramo del km. 0+000 al km 34+000 | El Porvenir | 0.00 | 223,890.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 44.66 |
| | Camino: Año Juárez - Los Ángeles km. 0+000 al km 5+720 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Año Juárez - Los Ángeles km. 0+000 al km 5+720 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 0.00 | 85,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: San Rafael - Santa Rita, km. 0+000 al 3+200 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: San Rafael - Santa Rita, km. 0+000 al 3+200 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 0.00 | 28,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Sta. Rita - Los Ángeles km. 0+000 al km. 2+000 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Sta. Rita - Los Ángeles km. 0+000 al km. 2+000 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 0.00 | 56,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | E.C. (Arroyo Grande - Sonora) - Lázaro Cárdenas, km. 0+000 al km. 2+500 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | E.C. (Arroyo Grande - Sonora) - Lázaro Cárdenas, km. 0+000 al km. 2+500 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 0.00 | 56,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | E.C. (Pueblo Nuevo - Jitotol) - Arroyo Grande - Ejido Sonora, km. 0+000 al km. 7+560 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | E.C. (Pueblo Nuevo - Jitotol) - Arroyo Grande - Ejido Sonora, km. 0+000 al km. 7+560 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 0.00 | 56,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Aurora Ermita-San Jose Chapayal, km. 0+000 al km. 15+000, subtramo: km. 6+300 al km. 15+000 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Aurora Ermita-San Jose Chapayal, km. 0+000 al km. 15+000, subtramo: km. 6+300 al km. 15+000 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 0.00 | 75,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: E.C. Juárez - Ostuacan - Mundo Nuevo - Ent Paraíso, tramo: km 0+000 al km 17+800 | Juárez | 0.00 | 6,230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: E.C. Juárez - Ostuacan - Mundo Nuevo - Ent Paraíso, tramo: km 0+000 al km 17+800 | Juárez | 0.00 | 113,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Oxchuc - Yoshib, tramo: km 0+000 - km 30+000 | Oxchuc | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Oxchuc - Yoshib, tramo: km 0+000 - km 30+000 | Oxchuc | 0.00 | 132,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Oxchuc - Tzopilja, tramo: km. 0+000 - km. 20+000 | Oxchuc | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Oxchuc - Tzopilja, tramo: km. 0+000 - km. 20+000 | Oxchuc | 0.00 | 94,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: San Cristobal - Tenejapa - Cancuc, tramo: km 0+000 al km 12+600 | San Cristóbal de las Casas | 0.00 | 5,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: San Cristobal - Tenejapa - Cancuc, tramo: km 0+000 al km 12+600 | San Cristóbal de las Casas | 0.00 | 104,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Jitotol - San Andrés Duraznal, tramo: km. 0+000 al km. 24+200 | Jitotol | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Jitotol - San Andrés Duraznal, tramo: km. 0+000 al km. 24+200 | Jitotol | 0.00 | 151,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Larrainzar - Aldama, tramo: km. 0+000 - km. 4+000 | Larrainzar | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Larrainzar - Aldama, tramo: km. 0+000 - km. 4+000 | Larrainzar | 0.00 | 284,700.00 | 106,320.00 | 106,320.00 | 37.34 |
| | Larrainzar - Aldama, tramo: km. 4+000 - km. 8+500 | Aldama | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Larrainzar - Aldama, tramo: km. 4+000 - km. 8+500 | Aldama | 0.00 | 113,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ocozocoautla - Apic Pac, tramo: km. 0+000 - km. 51+520 | Ocozocoautla de Espinosa | 0.00 | 63,956,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ocozocoautla - Apic Pac, tramo: km. 0+000 - km. 51+520 | Ocozocoautla de Espinosa | 0.00 | 2,277,680.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 21.95 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| PP | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | AVANCE % |
|----|--|---------------------------|------------------------|---------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | DEVENGADO/ MODIFICADO |
| | Las Delicias - Guadalupe Victoria - Ignacio Zaragoza - Hermegildo Galeana, tramo; km. 0+000 - km. 24+700 | Ocozacoautla de Espinosa | 0.00 | 29,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Las Delicias - Guadalupe Victoria - Ignacio Zaragoza - Hermegildo Galeana, tramo; km. 0+000 - km. 24+700 | Ocozacoautla de Espinosa | 0.00 | 510,460.00 | 244,947.16 | 244,947.16 | 47.99 |
| | El Porvenir - Siltepec, tramo: km. 0+000 - km. 23+300 | Siltepec | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | El Porvenir - Siltepec, tramo: km. 0+000 - km. 23+300 | Siltepec | 0.00 | 189,800.00 | 78,293.25 | 78,293.25 | 41.25 |
| | Siltepec - Chicomuselo, tramo: km. 0+000 - km. 22+000 | Siltepec | 0.00 | 7,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Siltepec - Chicomuselo, tramo: km. 0+000 - km. 22+000 | Siltepec | 0.00 | 151,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nueva Morelia - Pacayalito, tramo: km 0+000 al km 6+000 | Amatenango de la Frontera | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Nueva Morelia - Pacayalito, tramo: km 0+000 al km 6+000 | Amatenango de la Frontera | 0.00 | 151,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino Rural: E.C. Panteón - Escopetazo, Tramo: Km 0+000 al Km 2+900 (T.A.) | Juárez | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino Rural: E.C. Panteón - Escopetazo, Tramo: Km 0+000 al Km 2+900 (T.A.) | Juárez | 0.00 | 34,482.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino Rural: Ejido Ignacio Allende - Raya Tabasco, tramo: km 0+000 al km. 13+000 (T.A.) | Juárez | 0.00 | 3,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino Rural: Ejido Ignacio Allende - Raya Tabasco, tramo: km 0+000 al km. 13+000 (T.A.) | Juárez | 0.00 | 67,241.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino: Pichucalco - Tectupan, tramo: km. 0+000 al km. 12+000 (T.A.) | Pichucalco | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino: Pichucalco - Tectupan, tramo: km. 0+000 al km. 12+000 (T.A.) | Pichucalco | 0.00 | 51,724.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino: Ixhuatan - Sta. Anita, tramo: km. 0+000 - km. 9+500 (T.A.) | Ixhuatán | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino: Ixhuatan - Sta. Anita, tramo: km. 0+000 - km. 9+500 (T.A.) | Ixhuatán | 0.00 | 77,586.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino: Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza, tramo: km. 0+000 al km. 11+750 (T.A.) | Ixhuatán | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino: Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza, tramo: km. 0+000 al km. 11+750 (T.A.) | Ixhuatán | 0.00 | 103,448.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino: E.C. Juarez - Reforma - Santa Cruz Tepate Abajo - Raya Tab, tramo: km 0+000 al km 17+800 (T.A.) | Juárez | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino: E.C. Juarez - Reforma - Santa Cruz Tepate Abajo - Raya Tab, tramo: km 0+000 al km 17+800 (T.A.) | Juárez | 0.00 | 137,931.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Puente de 20 ML Ubicado en el km 0+640 del Camino: E.C. (Palenque - Las Ruinas).- Cuauhtémoc Cárdenas | Palenque | 0.00 | 4,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Puente de 20 ML Ubicado en el km 0+640 del Camino: E.C. (Palenque - Las Ruinas).- Cuauhtémoc Cárdenas | Palenque | 0.00 | 79,310.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino: Pomposo Castellanos - Jorge de la Vega, tramo: del km. 0+000 al km 28+500 (T.A.) | Cintalapa | 0.00 | 5,083,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino: Pomposo Castellanos - Jorge de la Vega, tramo: del km. 0+000 al km 28+500 (T.A.) | Cintalapa | 0.00 | 87,654.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino: E.C. (Cintalapa - Tapanatepec) - Rosendo Salazar, tramo: km 0+000 al km 1+800 (T.A.) | Cintalapa | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino: E.C. (Cintalapa - Tapanatepec) - Rosendo Salazar, tramo: km 0+000 al km 1+800 (T.A.) | Cintalapa | 0.00 | 25,862.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino: E.C. (Cintalapa - Tapanatepec) - Ramal a Villamorelos, tramo: km. 0+000 al km 4+800 (T.A.) | Cintalapa | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| PP | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO |
|----|---|---------------------------|------------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------------------|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | Reconstrucción del Camino: E.C. (Cintalapa - Tapanatepec) - Ramal a Villamorelos, tramo: km. 0+000 al km 4+800 (T.A.) | Cintalapa | 0.00 | 60,344.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino: E.C. (Cintalapa - El Triunfo de Madero) - Emiliano Zapata, tramo: del Km. 0+000 al Km 7+000 (T.A.) | Cintalapa | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino: E.C. (Cintalapa - El Triunfo de Madero) - Emiliano Zapata, tramo: del Km. 0+000 al Km 7+000 (T.A.) | Cintalapa | 0.00 | 86,206.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino: Icalumtic - Aldama, tramo: km. 0+000 - km 1+000 (T.A.) | Chamula | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino: Icalumtic - Aldama, tramo: km. 0+000 - km 1+000 (T.A.) | Chamula | 0.00 | 48,275.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino Rural: Francisco I. Madero - Estoracion - Chichonal - Santa María, Tramo: del Km. 0+000 al Km 24+000 (T.A.) | Cintalapa | 0.00 | 5,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino Rural: Francisco I. Madero - Estoracion - Chichonal - Santa María, Tramo: del Km. 0+000 al Km 24+000 (T.A.) | Cintalapa | 0.00 | 94,827.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino rural: Ejido La Cascada - Alvaro Obregon, tramo: km 0+000 al km 1+800 (T.A.) | Palenque | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino rural: Ejido La Cascada - Alvaro Obregon, tramo: km 0+000 al km 1+800 (T.A.) | Palenque | 0.00 | 17,241.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino rural: Roberto Barrios - Samaritano, tramo: km. 0+000 al km. 7+500 (T.A.) | Palenque | 0.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino rural: Roberto Barrios - Samaritano, tramo: km. 0+000 al km. 7+500 (T.A.) | Palenque | 0.00 | 32,758.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino: Ixtacomitan - Chapultenango, tramo: km. 0+000 al km. 19+980 (T.A.) | Ixtacomitán | 0.00 | 8,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino: Ixtacomitan - Chapultenango, tramo: km. 0+000 al km. 19+980 (T.A.) | Ixtacomitán | 0.00 | 146,551.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino: E.C. (Ocozocoautla - Apic Pac) - Ocuilapa - Autopista, tramo: km. 0+000 al km 4+100 (T.A.) | Ocozocoautla de Espinosa | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del Camino: E.C. (Ocozocoautla - Apic Pac) - Ocuilapa - Autopista, tramo: km. 0+000 al km 4+100 (T.A.) | Ocozocoautla de Espinosa | 0.00 | 103,448.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino: Ocozocoautla - Domingo Chanona - Villaflores, tramo: km. 0+000 al km 30+000 (T.A.) | Ocozocoautla de Espinosa | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino: Ocozocoautla - Domingo Chanona - Villaflores, tramo: km. 0+000 al km 30+000 (T.A.) | Ocozocoautla de Espinosa | 0.00 | 51,724.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino: Santa Rita - Guadalupe Victoria, tramo: km 0+000 al km 12+400 (T.A.) | Amatenango de la Frontera | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino: Santa Rita - Guadalupe Victoria, tramo: km 0+000 al km 12+400 (T.A.) | Amatenango de la Frontera | 0.00 | 137,931.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino Rural: Huixnaya - Monte Verde, tramo: km 0+000 al km 3+200 (T.A.) | Amatenango de la Frontera | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino Rural: Huixnaya - Monte Verde, tramo: km 0+000 al km 3+200 (T.A.) | Amatenango de la Frontera | 0.00 | 68,965.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino: Villahermosa (Raymundo Enriquez) - Club Campestre, tramo: km. 0+000 al km. 14+000 (T.A.) | Ocozocoautla de Espinosa | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino: Villahermosa (Raymundo Enriquez) - Club Campestre, tramo: km. 0+000 al km. 14+000 (T.A.) | Ocozocoautla de Espinosa | 0.00 | 155,172.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Reconstrucción del camino: Comitán - Tzimol - La Mesilla - Pujiltic, tramo: km. 0+000 al km. 55+200 (T.A.) | Tzimol | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| PP | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO |
|-----|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | Reconstrucción del camino: Comitán - Tzimol - La Mesilla - Pujilic, tramo: km. 0+000 al km. 55+200 (T.A.) | Tzimol | 0.00 | 137,931.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 | Programa de Modernización y Ampliación de Carreteras Alimentadoras | | 522,646,868.38 | 448,937,132.36 | 110,097.68 | 110,097.68 | 0.02 |
| | Programa de Supervisión y Seguimiento Obras de Infraestructura Carretera | Cobertura Estatal | 10,992,140.87 | 10,992,140.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Camino: Romerillo - Nichnamtic - Las Ollas; tramo: km. 0+000 - km. 7+660, subtramo: km. 4+000 - km. 5+500 | Chamula | 14,675,690.57 | 14,675,690.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarría), tramo: km. 0+000 - km. 11+000, subtramo: km. 4+000 - km. 5+500 | Bochil | 17,922,980.99 | 17,922,980.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Camino: E.C. (Agustín Rubio- Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 27+000; subtramo: km. 15+000 - km. 16+500 | Amatán | 16,564,683.26 | 16,564,683.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: km. 0+000 - km. 20+000; subtramo: km. 5+450 - km. 7+000 | San Fernando | 15,415,204.33 | 15,415,204.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Camino: E.C. (Las Ollas - Tzontehuitz) - Kotalte, tramo km. 0+000 - km. 4+900, subtramo: km. 3+000 - km. 4+900 | Chamula | 21,628,973.00 | 21,628,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Camino: Yacook - Rafael Ramírez - Rafael Pascacio Gamboa, tramo km. 0+000 - km. 31+500; subtramo: km. 23+000 - km. 25+000 | Las Margaritas | 23,130,850.00 | 23,130,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Camino: E.C. (Icalumtic - Aldama), tramo: km. 0+000 - km. 7+080; subtramo: km. 3+000 km. 4+500 | Chamula | 13,766,880.58 | 13,766,880.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de los Pobres, tramo: km. 0+000 - km. 36+000; subtramo: km. 15+600 - km. 17+000 | Tecpatán | 13,781,884.44 | 13,781,884.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Camino: Ejido Las Nubes - Santa Margarita Agua Azul, tramo: km. 0+000 - km 5+367; subtramo: km. 2+000 - km. 3+500 | Las Margaritas | 17,307,156.18 | 17,307,156.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Camino: Yabteclum - Puebla tramo: km. 0+000 - km. 12+000; subtramo: km. 7+500 - km. 9+000 | Chenalhó | 14,338,895.70 | 14,338,895.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Camino: E.C. (Chenalho - Pantelho) - Bodega del Café Maya Winic - Queshtic Centro; tramos: km. 0+000 - km. 1+330 y km. 0+000 - km. 0+081.62 (Ramal a Poblado Queshtic) | Chenalhó | 14,853,384.72 | 14,853,384.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del camino: Oxchuc - Tzopilja, tramo: km. 0+000 - km. 7+100, subtramo: km. 4+800 - km. 7+100 | Oxchuc | 20,931,150.93 | 20,931,150.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del camino: E.C. Telestaquin - El Manguito Buenavista - San Gabriel Garcia - Mazanilho, tramo: km. 0+000 - km. 5+189, subtramo: km. 3+000 - km. 5+189 | Ixtapa | 16,076,424.48 | 16,076,424.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del camino: E. C. Luis Espinoza - La Laguna, tramo: km. 0+000 - km. 5+400, subtramo: km. 3+000 - km. 4+500 | Bochil | 14,597,545.86 | 14,597,545.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del camino: (San José El Contento) - Sibaca - Guaquitepec; tramo: km. 0+000 - km. 28+713.50; subtramo: km. 15+050 - km. 16+500 | Chilón | 18,306,282.90 | 18,306,282.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del camino: Saclum- Tzizim, tramo: km. 15+000 - km 26+320; subtramo: km. 15+000 - km 16+500 | Chalchihuitán | 15,562,352.49 | 15,562,352.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| PP | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO |
|----|---|----------------------------|------------------------|---------------|-----------|--------|--------------------------------------|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | Construcción del Camino: Santa Rosa - Frontera Mexiquito; tramo km. 10+000 - km 21+260, subtramo: Km. 14+700 - 16+200 | Chanal | 15,842,894.27 | 15,842,894.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Camino: La Mendoza - Sakchibalte, tramo: km. 0+000 - km. 4+140, subtramo: km 0+000 - km 1+500 | Chanal | 13,815,589.27 | 13,815,589.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Camino: Chimúm´Cum- Al Mojón Chamula; tramo km. 0+000 - km 9+420, subtramo: km. 0+900 - km. 2+000 | Mitontic | 11,258,039.24 | 11,258,039.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Camino: Yakampot - E.C. Yaalchitom, tramo: km. 0+000 - km. 27+100, subtramo: km 12+500 - km 13+500 | Chamula | 8,954,190.92 | 8,954,190.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Camino: Joltzemen - Yutbash, tramo: km. 0+000 - km. 8+120; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000 | Chamula | 7,980,160.81 | 7,980,160.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Camino: Tzajaltetec - Los Ranchos - Corralito, tramo: km. 0+000 - km. 12+017, subtramo: km 9+000 - km 10+000 | Chamula | 9,304,202.73 | 9,304,202.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Camino: E.C. Frontera Comalapa - Chicomuselo - Bellavista, tramo: km. 0+000 - km. 32+900, subtramo: km. 28+200 - km. 29+500 | Bella Vista | 13,152,350.31 | 13,152,350.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: El Rubi - El Embalse, tramo: km 0+000 - km 3+212.20, construcción del subtramo: km 0+000 - km 1+500 | Villa Corzo | 13,100,827.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: El Rubi - El Embalse, tramo: km 0+000 - km 3+212.20, construcción del subtramo: km 0+000 - km 1+500 | Villa Corzo | 225,876.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Desvío Salvador - Embarcadero Jericó - Loma Bonita, tramo: km. 0+000 - km. 17+200, construcción del subtramo: km. 1+000 - Km. 2+500 | Villa Corzo | 13,837,803.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Desvío Salvador - Embarcadero Jericó - Loma Bonita, tramo: km. 0+000 - km. 17+200, construcción del subtramo: km. 1+000 - Km. 2+500 | Villa Corzo | 238,582.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: San José Buenavista - E.C. (Internacional - Tuxtla Comitán), tramo: km. 0+000 - km. 6+750, construcción del subtramo: 5+160 - km. 6+750 | San Cristóbal de las Casas | 18,206,136.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: San José Buenavista - E.C. (Internacional - Tuxtla Comitán), tramo: km. 0+000 - km. 6+750, construcción del subtramo: 5+160 - km. 6+750 | San Cristóbal de las Casas | 313,898.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Camino: E.C. (Huixtan - Oxchuc) - Buena Vista; Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+590.84, Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000 | Huixtán | 11,977,930.11 | 11,977,930.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Camino: E.C. (Huixtan - Oxchuc) - Los Ranchos; Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+500, Subtramo: Km 0+000 - Km 1+000 | Huixtán | 12,331,535.31 | 12,331,535.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Tres Picos - Estacion Mojarras, tramo: km 0+000 - km 12+020, construcción del subtramo: km. 10+000 - km 12+020 | Tonalá | 18,313,708.22 | 16,375,084.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Tres Picos - Estacion Mojarras, tramo: km 0+000 - km 12+020, construcción del subtramo: km. 10+000 - km 12+020 | Tonalá | 315,753.59 | 282,329.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: San Antonio Las Rosas - E.C.(Candelaria - San Cristóbal), construcción del tramo: km. 0+0000 - km. 0+790.59 | San Cristóbal de las Casas | 6,199,901.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: San Antonio Las Rosas - E.C.(Candelaria - San Cristóbal), construcción del tramo: km. 0+0000 - km. 0+790.59 | San Cristóbal de las Casas | 106,894.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, tramo: km. 0+000 - km. 62+000, construcción del subtramo: km. 39+000=15+500 - Km. 40+500=17+000 | Cintalapa | 19,177,126.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| PP | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO |
|------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | Camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, tramo: km. 0+000 - km. 62+000, construcción del subtramo: km. 39+000=15+500 - Km. 40+500=17+000 | Cintalapa | 330,640.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: E.C. Aldama - Santa Martha - Xuxchen, tramo: km. 0+000 - km. 8+760, construcción del subtramo: km. 5+200 - Km. 7+200 y Construcción de Puente en el km. 5+000 | Aldama | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: E.C. Aldama - Santa Martha - Xuxchen, tramo: km. 0+000 - km. 8+760, construcción del subtramo: km. 5+200 - Km. 7+200 y Construcción de Puente en el km. 5+000 | Aldama | 448,275.86 | 448,275.86 | 110,097.68 | 110,097.68 | 24.56 |
| | Camino: Chenalho - Majumchon - Saclum, tramo: km. 0+000 - km. 20+406.70, construcción del subtramo: km. 18+400 - km. 20+406.70 | Chenalhó | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Camino: Chenalho - Majumchon - Saclum, tramo: km. 0+000 - km. 20+406.70, construcción del subtramo: km. 18+400 - km. 20+406.70 | Chenalhó | 362,068.96 | 362,068.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 050 | Programa de Agua Potable | | 302,976,518.44 | 312,326,947.57 | 504,428.20 | 502,373.63 | 0.16 |
| | Construcción de 140 Tanques Individuales de Captación Pluvial de 10 M3 en la Localidad de La Palma Uno, Municipio de San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad La Cañada, Municipio de Maravilla Tenejapa | Maravilla Tenejapa | 1,476,775.89 | 1,476,775.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Sistema de Agua Potable en la Cabecera Municipal de Tenejapa | Tenejapa | 3,475,919.84 | 3,475,919.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Cabecera Municipal de Santiago El Pinar | Santiago el Pinar | 28,145,401.37 | 28,145,401.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Sistema Múltiple de Agua Potable (Ampliación), para beneficiar a 12 Localidades Indígenas, Municipio de La Independencia | La Independencia | 7,486,347.80 | 7,486,347.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de 105 Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Ts'Akubiljá, Municipio de Tenejapa | Tenejapa | 8,610,000.00 | 8,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de 55 Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Los Martínez, Municipio de Sabanilla | Sabanilla | 4,510,000.00 | 4,510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de 60 Tanques Individuales de Captación Pluvial de 10 M3, en la Localidad de Chacamuc, Municipio de Oxchuc | Oxchuc | 4,920,000.00 | 4,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Sistema de Agua Potable (Tercera Etapa), en la localidad Estación Huehuetan FFCC, Municipio de Huehuetán | Huehuetán | 3,066,784.94 | 3,066,784.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Sistema de Agua Potable (Ampliación de la Segunda Etapa), en la Localidad de Patecton, Municipio de Tenejapa | Tenejapa | 608,278.70 | 608,278.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Nitijom, Municipio de Chamula | Chamula | 2,376,049.15 | 2,376,049.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de Pozo Profundo de Agua Potable y Línea de Conducción, en la Localidad de Nichen y Nichen 2, Municipio de Chamula | Chamula | 5,333,738.90 | 5,333,738.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Roberto Barrios, Municipio de Tecpatán | Tecpatán | 5,166,000.00 | 5,166,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PP | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | AVANCE % |
|----|---|--------------------------|------------------------|---------------|-----------|--------|--------------------------|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | DEVENGADO/ MODIFICADO |
| | Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3 en la Localidad Yanch' Kanajaw Municipio de San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | 1,886,000.00 | 1,886,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Benito Juárez, Municipio de Oxchuc | Oxchuc | 16,318,000.00 | 16,318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 m3, en la localidad de Guadalupe Bacja, Municipio de Oxchuc | Oxchuc | 12,956,000.00 | 12,956,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3 en la Localidad de Bumilja, Municipio de Oxchuc | Oxchuc | 11,480,000.00 | 11,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3 en la Localidad de Kotle en el Municipio de Tenejapa | Tenejapa | 3,854,000.00 | 3,854,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3 en la Localidad de Mumuntic II (Sk'in al Winiketik) en el Municipio de Ocosingo | Ocosingo | 6,851,658.15 | 6,851,658.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Sistema de Agua Potable (Línea de Conducción) 2a. Etapa en los Barrios Centro, San Juan y San Diego de la Cabecera Municipal de Rincón Chamula | Rincón Chamula San Pedro | 4,037,138.96 | 4,037,138.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Nueva Galilea, municipio de Palenque | Palenque | 3,131,288.84 | 3,131,288.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Nueva Galilea, municipio de Palenque | Palenque | 9,393,866.53 | 9,393,866.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de 30 de Marzo, municipio de Palenque | Palenque | 464,056.17 | 464,056.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de 30 de Marzo, municipio de Palenque | Palenque | 4,176,505.52 | 4,176,505.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Nuevo Sonora, municipio de Palenque | Palenque | 686,306.09 | 686,306.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Nuevo Sonora, municipio de Palenque | Palenque | 6,439,957.73 | 6,439,957.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San Pedro la Tejería, Municipio de Huixtán | Huixtán | 310,760.76 | 310,760.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San Pedro la Tejería, Municipio de Huixtán | Huixtán | 3,053,553.52 | 3,053,553.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de 37 Tanques Individuales de Captación Pluvial de 10 M3, en la Localidad de Nuevo Porvenir, Municipio de Chanal | Chanal | 303,400.00 | 303,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de 37 Tanques Individuales de Captación Pluvial de 10 M3, en la Localidad de Nuevo Porvenir, Municipio de Chanal | Chanal | 2,730,600.00 | 2,730,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3 (Ampliación), en la Localidad de Ranchería La Gloria, Municipio de Las Margaritas. | Las Margaritas | 131,634.20 | 131,634.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3 (Ampliación), en la Localidad de Ranchería La Gloria, Municipio de Las Margaritas. | Las Margaritas | 1,184,707.81 | 1,184,707.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Chiotic, Municipio de Chamula | Chamula | 669,797.21 | 669,797.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Chiotic, Municipio de Chamula | Chamula | 6,028,174.92 | 6,028,174.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San Andres Puerto Rico Shantic, Municipio de Huixtán | Huixtán | 314,161.68 | 314,161.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| PP | PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO | MUNICIPIO / COBERTURA | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO |
|----|---|-----------------------|------------------------|---------------|------------|------------|--------------------------------------|
| | | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San Andres Puerto Rico Shantic, Municipio de Huixtan | Huixtán | 2,827,455.10 | 2,827,455.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Cabecera Municipal de Acala (1a. de 2 Etapas) | Acala | 21,809,159.36 | 21,809,159.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Cabecera Municipal de Acala (1a. de 2 Etapas) | Acala | 21,809,159.36 | 21,809,159.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Sistema de Agua Potable (Ampliación) en la Localidad de Damasco, Municipio de Ocosingo | Ocosingo | 8,590,695.51 | 8,590,695.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción del Sistema Integral de Agua Potable en 19 Localidades de los Municipios de Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (Cuarta Etapa) | Frontera Comalapa | 48,916,350.00 | 48,916,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Construcción de Captación y Línea de Conducción (Ampliación), en la Localidad de El Rosario, Municipio de Ocosingo | Ocosingo | 7,541,817.28 | 7,541,817.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Programa de Supervisión y Seguimiento de Obras de Infraestructura Hidráulica | Cobertura Estatal | 6,318,522.90 | 6,318,522.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Localidad Las Maravillas, Municipio de Jitotol | Jitotol | 0.00 | 9,197,706.63 | 504,428.20 | 502,373.63 | 5.48 |
| | Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Localidad Las Maravillas, Municipio de Jitotol | Jitotol | 0.00 | 152,722.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Supervisión Técnica (APARURAL) | Cobertura Estatal | 272,988.50 | 272,988.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Supervisión Técnica (APARURAL) | Cobertura Estatal | 475,000.00 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Supervisión Técnica (APAUR) | Cobertura Estatal | 488,505.75 | 488,505.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Supervisión Técnica (APAUR) | Cobertura Estatal | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



L.A. YAZMIN CONSTANTINO MARÍN
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO