

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	GRAN TOTAL		1,527,425,904.90	3,270,108,267.16	730,846,417.52	723,072,446.00	22.35
036	Programa de Alcantarillado y Saneamiento		308,517,887.97	304,488,622.06	14,838,980.75	14,819,674.27	4.87
	Ampliación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Las Rosas (1a de 2 Etapas)	Las Rosas	28,382,911.34	28,382,911.34	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 105 Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Ts'akubiljá, Municipio de Tenejapa	Tenejapa	5,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 140 Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de La Palma Uno, Municipio de San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 199 Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la localidad de Benito Juárez, Municipio de Oxchuc	Oxchuc	10,945,000.00	10,945,000.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 23 sanitarios ecológicos en la localidad de Nuevo Porvenir municipio de Chanal.	Chanal	0.00	1,637,967.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 23 Sanitarios Ecológicos, en la Localidad Yanch'en (Barrio Kanajaw), Municipio de San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	0.00	1,672,316.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 27 sanitarios ecológicos, en la localidad La Cumbre municipio de Oxchuc.	Oxchuc	0.00	1,439,832.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 37 Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Nuevo Porvenir, Municipio de Chanal	Chanal	2,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 43 Sanitarios Ecológicos en la Localidad de Kotlete en el Municipio de Tenejapa	Tenejapa	0.00	3,102,568.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 44 sanitarios ecológicos en la localidad de Agua Azul municipio de Oxchuc	Oxchuc	0.00	3,161,208.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 47 Sanitarios Ecológicos, en la Localidad de Ts'akubilja Municipio de Tenejapa	Tenejapa	0.00	3,455,014.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 50 sanitarios ecológicos, en la localidad de Bachen, municipio de Mitontic	Mitontic	0.00	3,592,282.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 53 sanitarios ecológicos, en la localidad San Marcos municipio de Oxchuc	Oxchuc	0.00	3,307,818.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 55 Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Los Martínez, Municipio de Sabanilla	Sabanilla	3,025,000.00	3,025,000.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 60 Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Chacamuc, Municipio de Oxchuc	Oxchuc	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 60 Sanitarios Ecológicos, en la Localidad de Chacamuc Municipio de Oxchuc	Oxchuc	0.00	4,297,891.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 61 sanitarios ecológicos, en la localidad Chikpomilja municipio de Oxchuc	Oxchuc	0.00	3,882,584.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 67 sanitarios ecológicos, en la localidad de Suytic municipio de Mitontic	Mitontic	0.00	4,813,658.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 81 Sanitarios Ecológicos, en la Localidad de los Martínez, Municipio de Sabanilla.	Sabanilla	0.00	5,862,431.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 85 sanitarios ecológicos en la localidad de Mumuntic II (Sk'in al Winiketik) municipio de Ocosingo	Ocosingo	0.00	6,130,006.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 91 sanitarios ecológicos, en la localidad El Calvario municipio de Oxchuc	Oxchuc	0.00	6,015,654.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (1 Etapa de Dos Etapas) para la Cabecera Municipal de Teopisca	Teopisca	46,883,046.49	46,883,046.49	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ampliación) en la Localidad de San Pedro Pedernal, Municipio de Huxtán	Huxtán	4,063,749.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la cabecera municipal de Palenque (1 Etapa de 03 Etapas)	Palenque	45,000,000.00	352,500.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Jérico (El Siglo), Municipio de Villacorzo	Villa Corzo	3,080,490.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Francisco I. Madero, Municipio de Solosuchiapa	Solosuchiapa	4,293,882.96	4,293,882.96	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad San Pedro Buena Vista, Municipio de Villacorzo	Villa Corzo	15,196,760.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad 1ro. de Mayo, Municipio de Villacorzo	Villa Corzo	8,199,004.64	4,099,502.32	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad Revolución Mexicana, municipio de Villacorzo	Villa Corzo	12,464,541.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	4,981,655.48	4,981,655.48	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Nueva Morelia, Municipio de Amatenango de La Frontera (Terminación)	Amatenango de la Frontera	609,046.41	609,046.41	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Francisco I Madero, Municipio de Solosuchiapa	Solosuchiapa	0.00	4,293,883.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, para Beneficiar a las Localidades San Vicente, La Cañada, Venustiano Carranza y El Copal, Municipio de Bochil, Chiapas	Bochil	0.00	13,937,508.35	7,496,900.46	7,490,828.92	53.79
	Construcción de Sanitarios Ecológicos (Ampliación) en la Localidad de Ranchería La Gloria, Municipio de Las Margaritas	Las Margaritas	1,090,805.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Sanitarios Ecológicos en la Localidad de Kotlete en el Municipio de Tenejapa	Tenejapa	2,585,000.00	2,585,000.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Sanitarios Ecológicos en la Localidad de Mumuntic II (Sk'in al Winiketik) en el Municipio de Ocosingo	Ocosingo	4,675,000.00	4,675,000.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la Localidad de Bumilja Municipio de Oxchuc	Oxchuc	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados, en la Localidad de Roberto Barrios, Municipio de Tecpatán	Tecpatán	3,465,000.00	3,465,000.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados, en la Localidad Yanch'En (Barrio Kanajaw), Municipio de San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	1,265,000.00	1,265,000.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario para beneficiar a la localidad de Pozuelos, del municipio de Chamula	Chamula	17,151,828.53	17,151,828.53	0.00	0.00	0.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Francisco I. Madero Norte, municipio de Palenque	Palenque	5,575,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Tercer Modulo y Obras Complementarias de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Suchiapa	Suchiapa	0.00	25,133,439.00	0.00	0.00	0.00
	Contrucción de Sanitarios Ecológicos Prefabricados en la localidad de Guadalupe Baja, Municipio de Oxchuc	Oxchuc	8,690,000.00	8,690,000.00	0.00	0.00	0.00
	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema Integral de Saneamiento, de la Localidad de Francisco I Madero, del Municipio de Salto de Agua	Salto de Agua	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Motozintla.	Motozintla	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Unión Zaragoza, Municipio de Jitotol.	Jitotol	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de la Cabecera Municipal de Chamula.	Chamula	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, en la Cabecera Municipal de Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2 de 2 etapas), en la cabecera municipal de Suchiapa	Suchiapa	25,396,948.22	13,693,702.08	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2a. de 2 Etapas) en la cabecera municipal de Chiapas de Corzo	Chiapa de Corzo	23,649,217.33	21,284,295.60	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad Unión Zaragoza, Municipio de Jitotol	Jitotol	0.00	7,360,191.50	7,342,080.29	7,328,845.35	99.75
	Supervisión Técnica (APTAR)	Cobertura Estatal	1,338,505.75	110,000.00	0.00	0.00	0.00
040	Programa de Conservación y Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras, Caminos Rurales y Puentes		393,284,630.11	1,971,117,551.27	691,281,376.19	683,764,952.79	35.07
	Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza, tramo: 0+000 - km. 11+750, Puente 50.00 ML, subtramo: km. 9+700 Chapayal	Ixhuateán	0.00	30,569,400.00	384,947.16	384,947.16	1.26
	Amatan - Huixtupan, tramo: km. 0+000 al km. 18+000	Amatán	0.00	25,474,500.00	12,619,603.60	12,604,793.15	49.54
	Angel Albino Corzo - Ejido Ignacio Zaragoza, tramo: km. 0+000 - km. 14+900	Copainalá	0.00	12,227,760.00	458,272.28	455,020.54	3.75
	Aurora Ermita-San Jose Chapayal, km. 0+000 al km. 15+000, subtramo: km. 6+300 al km. 15+000	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0.00	4,075,920.00	2,792,958.97	2,790,357.48	68.52
	Bachajon - Sitala, tramo: km. 0+000 - km. 16+800	Chilón	0.00	18,341,640.00	9,123,049.83	9,105,619.60	49.74
	Camino E.C. (Jolpajalton - Yutnitioc) N - Yut Bash Centro - Jolbon, tramo km 0+000 al km 2+190	Chamula	0.00	1,218,780.00	0.00	0.00	0.00
	Camino E.C. (Jiquipilas - El Ocote) - 14 de Septiembre, reconstruccion del Puente Vehicular "El Mojon" ubicado en el km 0+250	Jiquipilas	12,160,832.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	Camino Rural: E.C. (Nuevo Juan del Grijalva - El Tapon (Zona Cero) - El Triunfo - Lazaro Cardenas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+800, Mantenimiento del Subtramo: Km. 10+500 - Km. 12+410	Ostuacán	8,894,116.12	8,894,116.12	0.00	0.00	0.00
	Camino Rural: Nuevo Juan del Grijalva - Sayula - Embarcadero; Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000; Mantenimiento del Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000 (T.A.) (Con Concreto Mixto)	Ostuacán	20,078,581.84	20,078,581.84	0.00	0.00	0.00
	Camino: Año Juárez - Los Angeles km. 0+000 al km 5+720	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0.00	4,585,410.00	2,701,347.18	2,697,804.97	58.91
	Camino: Benavides - Aldama, tramo: km. 0+000 al km. 5+400	Reforma	0.00	5,094,900.00	2,214,729.97	2,213,635.04	43.47
	Camino: Buenos Aires - El Porvenir; tramo del km. 0+000 al km 34+000	El Porvenir	0.00	12,097,890.00	100,000.00	100,000.00	0.83
	Camino: Chamula - Chenalhó - Corralito, tramo: km 0+000 al km 6+700	Chamula	0.00	2,047,950.00	2,008,451.33	2,007,001.97	98.07
	Camino: Chamula - Chenalhó- Icalumtic, tramo: km 0+000 al km 7+080	Chamula	0.00	2,167,830.00	211,916.17	211,541.64	9.78
	Camino: Cintalapa a Ramal Ejido Pomposo Castellanos, tramo: km. 0+000 - km. 7+000, terminación del Puente Vado, ubicado en el km. 2+800	Cintalapa	25,407,790.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Cuauhtémoc - Lázaro Cárdenas - Candelaria, tramo: del km. 0+000 al km 27+600	Jiquipilas	0.00	8,151,840.00	6,084,309.94	6,071,539.52	74.64
	Camino: E.C. (Larrainzar - Aldama) - Epalchén - Tentic, tramo: km 0+000 al km 8+680	Chamula	0.00	6,013,980.00	1,131,674.67	1,130,666.65	18.82
	Camino: E.C. (Tuxtla - Portillo Zaragoza) Ramal a Benito Juarez, tramo: km. 0+000 - Km. 6+700, Reconstruccion del Tramo: km 0+000 - km 6+700 (T.A.)	Villaflores	11,659,309.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: E.C. Juárez - Ostuacan - Mundo Nuevo - Ent Paraíso, tramo: km 0+000 al km 17+800	Juárez	0.00	6,343,650.00	36,503.50	36,503.50	0.58
	Camino: E.C. KM. 7+667 (Las Ollas - Chicumtantic) - Pajaltón Alto - Pajaltón Bajo, tramo: km 0+000 al km 3+845	Chamula	0.00	1,758,240.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: E.C. Tzajalchen - Tojtíc - Majomut, tramo: km 0+000 al km 6+500	Chamula	0.00	2,977,020.00	2,614,422.24	2,611,841.51	87.82
	Camino: El Porvenir - La Grandeza, tramo: km 0+000 al km 12+000	El Porvenir	0.00	8,561,430.00	3,112,815.21	3,103,195.26	36.36
	Camino: Estacion Juarez - Santa Martha - Ostuacan, Tramo: Km. 0+000 - Km. 55+200; Mantenimiento del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 20+000 (T.A.)	Ostuacán	16,692,383.23	16,692,383.23	0.00	0.00	0.00
	Camino: Estacion Palenque - La Libertad, tramo: km. 0+000 - km 37+300, reconstruccion del subtramo: km 12+000 - km 15+000 (T.A.)	Palenque	15,339,957.94	14,964,638.22	19,494.00	19,494.00	0.13
	Camino: Icalumtic - Bachen, tramo: km 0+000 al km 4+560	Chamula	0.00	3,056,940.00	750,406.04	743,851.34	24.55
	Camino: Icalumtic- Yitic, tramo: km 0+000 al km 4+700	Chamula	0.00	2,237,760.00	1,090,295.68	1,089,002.66	48.72
	Camino: Ignacio Zaragoza - Ria. Trapiche, tramo: km. 0+000 al km. 2+500.	Reforma	0.00	6,113,880.00	4,702,827.46	4,697,678.80	76.92
	Camino: Jiquipilas - Quintana Roo, tramo: del km. 0+000 al km 10+000	Jiquipilas	0.00	4,075,920.00	3,741,783.23	3,724,987.82	91.80

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Camino: Las Minas - Yutnotic - Tzajalchen II, tramo: km 0+000 al km 11+640	Chamula	0.00	5,334,660.00	3,890,445.52	3,884,884.79	72.93
	Camino: Motozintla - Niquivil - Pavencul, tramo: km 0+000 - km 42+300, reconstrucción del subtramo: Km 24+000 - km 33+700 (T.A.)	Motozintla	11,901,724.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Oxchuc - Tzopililla, tramo: km. 0+000 - km. 20+000	Oxchuc	0.00	5,094,900.00	2,805,107.70	2,794,367.43	55.06
	Camino: Oxchuc - Yoshib, tramo: km 0+000 - km 30+000	Oxchuc	0.00	7,132,860.00	3,808,112.76	3,798,251.57	53.39
	Camino: Perla de Acapulco - El Zapotal, tramo: km 0+000 al km 10+000	Ocosingo	0.00	5,094,900.00	2,258,030.79	2,229,947.04	44.32
	Camino: Ramal a Pomposo Castellanos, tramo: del km. 0+000 al km 4+800	Cintalapa	0.00	3,566,430.00	2,183,765.25	2,178,113.52	61.23
	Camino: Ramal a Vista Hermosa, tramo: del km. 0+000 al km 3+000	Cintalapa	0.00	2,547,450.00	2,472,500.00	2,470,186.96	97.06
	Camino: Reforma - Aldama - Benavides 2a.; Tramo: Km. 0+000 - Km. 21+250; Mantenimiento del Subtramo: Km. 13+040 - Km. 15+000 (T.A.)	Reforma	11,142,996.41	11,142,996.41	0.00	0.00	0.00
	Camino: Reforma - Ignacio Zaragoza, Tramo km. 0+000 al km. 5+900.	Reforma	0.00	6,113,880.00	902,386.78	901,538.51	14.76
	Camino: Saclamanton - Yitlic, tramo: km 0+000 al km 17+130	Chamula	0.00	7,842,150.00	4,650,641.72	4,594,989.27	59.30
	Camino: San Cristobal - Tenejapa - Cancuc, tramo: km 0+000 al km 12+600	San Cristóbal de las Casas	0.00	5,804,190.00	3,760,194.93	3,757,374.60	64.78
	Camino: San Rafael - Santa Rita, km. 0+000 al 3+200	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0.00	1,528,470.00	1,524,911.25	1,524,749.37	99.77
	Camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km 0+000 al km 8+800	Simojovel	0.00	4,035,960.00	2,123,377.81	2,119,231.46	52.61
	Camino: Simojovel - Pueblo Nuevo Sitala - Chiviltic, Tramo: km 0+000 al km 33+000	Simojovel	0.00	27,512,460.00	7,498,224.82	7,491,305.72	27.25
	Camino: Tecpatan - Francisco Leon (El Viejo Carmen), tramo: km. 0+000 al km 20+700	Tecpatán	0.00	15,284,700.00	9,831,635.85	9,816,289.18	64.32
	Camino: Yajalón - Amado Nervo, del km. 0+000 al km. 23+800	Yajalón	0.00	21,398,580.00	14,372,260.49	14,358,175.86	67.16
	Camino: Yalvacax (Chamula) - Jolpajalton - E.C. Yutnotic, tramo: km 0+000 al km 7+000	Chamula	0.00	3,206,790.00	1,403,119.98	1,401,886.82	43.75
	Cate - El Bosque - Simojovel - Huitiupan, tramo: km. 0+000 al km. 44+000	El Bosque	0.00	30,569,400.00	25,807,021.00	25,577,614.82	84.42
	Cate - El Bosque - Simojovel - Huitiupan, tramo: km. 0+000 al km. 44+000	Huitiupán	0.00	10,189,800.00	2,068,640.66	2,067,588.15	20.30
	Cate - El Bosque - Simojovel - Huitiupan, tramo: km. 0+000 al km. 44+000	Simojovel	0.00	20,379,600.00	16,220,661.36	16,219,265.13	79.59
	Chicoasen - Tecpatan - Malpaso, tramo: km. 0+000 al km. 98+200	Copainalá	0.00	40,759,200.00	20,533,183.19	20,485,886.43	50.38
	Chicoasen - Tecpatan - Malpaso, tramo: km. 0+000 al km. 98+200	Mezcalapa	0.00	30,569,400.00	17,284,226.07	17,261,933.10	56.54
	Cintalapa - Gral. Rafael Calymayor, tramo: km. 0+000 - km. 62+000	Cintalapa	0.00	20,379,600.00	14,416,070.23	14,410,357.22	70.74
	Copainala - Coapilla - Ocoatepec, tramo: km. 0+000 al km. 43+100	Coapilla	0.00	32,607,360.00	5,491,669.12	5,484,556.37	16.84
	Copainala - Coapilla - Ocoatepec, tramo: km. 0+000 al km. 43+100	Copainalá	0.00	20,379,600.00	10,564,362.51	10,552,040.96	51.84
	Copainala - Coapilla - Ocoatepec, tramo: km. 0+000 al km. 43+100	Ocoatepec	0.00	25,474,500.00	16,303,952.65	16,288,693.04	64.00
	E.C. (Raudales Malpaso - Villahermosa) - Plan de Ayala, tramo: km. 0+000 al km 1+200	Ostuacán	0.00	3,056,940.00	26,769.23	26,769.23	0.88
	E.C. (Arroyo Grande - Sonora) - Lázaro Cárdenas, km. 0+000 al km. 2+500	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0.00	3,056,940.00	2,498,705.28	2,496,056.50	81.74
	E.C. (Copainala - Tecpatan) - Campeche, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+400	Copainalá	0.00	8,151,840.00	310,966.12	303,811.51	3.81
	E.C. (Estacion Juarez - Ostuacan) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000	Ostuacán	0.00	17,522,460.00	9,586,267.07	9,481,721.88	54.71
	E.C. (Jiquipilas - Quintana Roo) - Venustiano Carranza - E.C. Santa Isabel, tramo: del km 0+000 al km 31+514	Jiquipilas	0.00	15,284,700.00	7,471,846.11	7,467,869.86	48.88
	E.C. (Peñitas - Nvo. Xochimilco) - Acceso a Acuagranjas dos Lagos, tramo: Km. 0+000 al Km. 1+950	Ostuacán	0.00	6,113,880.00	53,538.46	53,538.46	0.88
	E.C. (Pichucalco - Juarez) - Ej. Nuevo Nicapa, tramo: km. 6+000 al km. 13+000	Pichucalco	0.00	2,037,960.00	1,588,424.05	1,585,710.81	77.94
	E.C. (Pichucalco - Teapa) - Ria. Azufre 1a. Seccion, tramo: km. 0+000 al km. 6+700	Pichucalco	0.00	2,037,960.00	24,873.28	24,638.35	1.22
	E.C. (Pueblo Nuevo - Jitotol) - Arroyo Grande - Ejido Sonora, km. 0+000 al km. 7+560	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0.00	3,056,940.00	1,478,272.02	1,477,160.95	48.36
	E.C. (Tecpatan - Francisco León) - San José Maspac, tramo: km. 0+000 - km. 17+380	Francisco León	0.00	45,854,100.00	9,768,563.11	9,761,302.50	21.30
	E.C. (Tecpatan - La Libertad - San Jose Maspac) - La Sardina, tramo: km. 0+000 - km. 11+440	Francisco León	0.00	15,284,700.00	9,822,525.07	9,811,539.19	64.26
	E.C. (Tecpatan - Raudales Malpaso), Ej. Esperanza de Los Pobres, tramo: km. 0+000 al km. 36+000	Tecpatán	0.00	16,503,480.00	16,211,121.23	16,196,903.03	98.23
	E.C. Santa Teresa - San Manuel, tramo: km. 0+000 - km. 27+300	Juárez	0.00	12,537,450.00	7,684,161.36	7,677,653.25	61.29
	El Limar - El Campanario - Salto de Agua, Tramo: km. 0+000 al km. 15+000	Tila	0.00	18,441,540.00	12,669,660.49	12,661,290.86	68.70
	El Limar - El Campanario - Salto de Agua, tramo: Km. 15+000 al Km. 27+900	Salto de Agua	0.00	20,179,800.00	14,864,804.93	14,852,367.49	73.66
	El Porvenir - Siltepec, tramo: km. 0+000 - km. 23+300	Siltepec	0.00	10,189,800.00	5,586,080.63	5,524,108.46	54.82
	Est. Juarez - Sta. Martha - Ostuacan, Tramo: Km 0+000 al Km 20+000	Juárez	0.00	20,379,600.00	11,528,750.38	11,520,941.63	56.57
	Est. Juarez - Sta. Martha - Ostuacan, tramo: km 20+000 al km 35+000	Pichucalco	0.00	30,569,400.00	3,250,966.60	3,247,767.31	10.63
	Estacion Juarez -Santa Martha - Ostuacan, Tramo: Km. 20+000 al Km. 55+000	Ostuacán	0.00	16,053,930.00	100,000.00	100,000.00	0.62
	Francisco I. Madero- Salto De Agua Tramo: Fco. I. Madero - Paso Naranjo, Tramo: Km 0+000 - Km 36+200	Salto de Agua	0.00	30,469,500.00	17,843,589.75	17,832,902.77	58.56
	Huitiupan - Amatan, tramo: km. 0+000 al km. 45+700, subtramo: km. 0+000 al km. 28+400	Huitiupán	0.00	30,569,400.00	26,842,712.52	26,815,291.75	87.81
	Ixtapangajoyá - Zapotillo, tramo: km 0+000 al km 8+374	Ixtapangajoyá	0.00	5,094,900.00	4,260,294.64	4,253,041.31	83.62
	Jitotol - San Andrés Duraznal, tramo: km. 0+000 al km. 24+200	Jitotol	0.00	8,151,840.00	4,647,691.76	4,638,432.09	57.01
	Juárez - E.C. A Santa Cruz Tepate Abajo, tramo: km. 0+000 - km. 25+800	Juárez	0.00	11,818,170.00	4,277,324.16	4,270,257.26	36.19
	Larrainzar - Aldama, tramo: km. 0+000 - km. 4+000	Larráinzar	0.00	15,284,700.00	14,287,667.99	14,158,678.32	93.48
	Larrainzar - Aldama, tramo: km. 4+000 - km. 8+500	Aldama	0.00	6,113,880.00	5,856,969.17	5,814,743.05	95.80

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Las Delicias - Guadalupe Victoria - Ignacio Zaragoza - Hermegildo Galeana, tramo: km. 0+000 - km. 24+700	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	29,510,460.00	17,464,653.78	17,435,119.42	59.18
	Nueva Morelia - Pacayalito, tramo: km 0+000 al km 6+000	Amatenango de la Frontera	0.00	8,151,840.00	4,126,020.48	4,122,286.72	50.61
	Ocosingo - Altamirano, Tramo: Km. 0+000 Al Km. 8+300	Ocosingo	0.00	15,284,700.00	9,415,853.19	9,392,667.32	61.60
	Ocozacoautla - Apic Pac, tramo: km. 0+000 - km. 51+520	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	66,233,700.00	35,517,321.29	35,443,363.10	53.62
	Ostuacán - Xochimilco Viejo, tramo: km. 0+000 al km. 4+000	Ostuacán	0.00	6,113,880.00	1,691,470.00	1,690,617.09	27.67
	Presa Peñitas - E. C. (Raudales Malpaso - Villahermosa), tramo: km. 0+000 al km. 8+500	Ostuacán	0.00	15,284,700.00	12,914,143.63	12,903,645.39	84.49
	Puente Chebtauch de 20 Ml. Ubicado en el km 8+210, del Camino Pantelho - Santa Lucia	Pantelho	0.00	10,189,800.00	1,225,872.78	1,222,612.70	12.03
	Puente de 153 Ml ubicado en el Km. 2+600, del Camino: Nuevo Juan del Grijalva - Nvo. Sayula	Ostuacán	0.00	63,176,760.00	36,522,360.57	36,158,164.80	57.81
	Puente de 30 ml ubicado en el km. 0+400 sobre el Camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Emiliano Zapata	Ixhuatán	0.00	18,341,640.00	150,000.00	150,000.00	0.82
	Puente San Pedro de 15 ml, ubicado en el km. 6+500 en el Camino: Belisario Domínguez - Galeana 1a y 2a	Juárez	0.00	7,642,350.00	26,551.75	26,551.75	0.35
	Puente Tubular Crisantemos, Cabecera Municipal En Calle Crisantemos, Col. Cactáceas, Con Una Longitud de 13.00 Mts.	Reforma	0.00	4,075,920.00	26,551.75	26,551.75	0.65
	Puente Tubular Cristo Rey, S/Camino Cristo Rey - Caracol, Ubicado en el subtramo km. 1+424., longitud de 15 Ml.	Reforma	0.00	1,528,470.00	1,468,592.04	1,466,128.06	96.08
	Puente Tubular Jose, S/ Camino a Ej. Nuevo Nicapa - Villa Juan Aldama (S/Rio Pichucalco), ubicado en el km. 15+200 con una longitud de 100 ML	Pichucalco	0.00	3,056,940.00	2,961,000.00	2,950,528.82	96.86
	Puente vehicular E.C. (Ocosingo - Palenque) - Crucero Alan Sacun - Alan Sacun, Alan Sacun A Piedron km. 16+700	Chilón	0.00	12,737,250.00	9,275,754.42	9,257,356.40	72.82
	Rayon - Pantepec - Tapalapa - E.C.(Copainala - Ocoteppec), tramo: km. 0+000 al km. 30+290	Pantepec	0.00	6,113,880.00	1,730,478.95	1,724,023.71	28.30
	Rayon - Pantepec - Tapalapa - E.C.(Copainala - Ocoteppec), tramo: km. 0+000 al km. 30+290	Rayón	0.00	12,227,760.00	3,661,502.11	3,656,016.96	29.94
	Rayon - Pantepec - Tapalapa - E.C.(Copainala - Ocoteppec), tramo: km. 0+000 al km. 30+290	Tapalapa	0.00	12,227,760.00	11,617,926.60	11,576,687.31	95.01
	Reconstrucción del camino: Col. El Carmen - Ria. La Ceiba tramo: km 0+000 al km 7+500 (T.A.)	Reforma	0.00	1,017,241.38	274,468.44	273,948.21	26.98
	Reconstrucción de los Aproches del Puente El Carmen S/Camino Col. El Carmen - Ria. La Ceiba, tramo: km 0+000 al km 7+500, ubicado km. 1+600 - km. 1+615, con una longitud de 15 m.l.	Reforma	0.00	813,793.10	0.00	0.00	0.00
	Reconstrucción del Camino Rural: Aldama - Aldea, tramo: km. 0+000 al km. 2+900 (T.A.)	Reforma	0.00	3,051,724.14	141,318.17	139,210.92	4.63
	Reconstrucción del Camino Rural: E.C. Panteón - Escopetazo, Tramo: Km 0+000 al Km 2+900 (T.A.)	Juárez	0.00	2,034,482.76	0.00	0.00	0.00
	Reconstrucción del Camino Rural: Ejido Ignacio Allende - Raya Tabasco, tramo: km 0+000 al km. 13+000 (T.A.)	Juárez	0.00	3,967,241.38	2,894,644.16	2,894,144.90	72.96
	Reconstrucción del camino rural: Ejido La Cascada - Alvaro Obregon, tramo: km 0+000 al km 1+800 (T.A.)	Palenque	0.00	1,017,241.38	852,891.92	851,370.19	83.84
	Reconstrucción del Camino Rural: Francisco I. Madero - Estoracion - Chichonal - Santa Maria, Tramo: del Km. 0+000 al Km 24+000 (T.A.)	Cintalapa	0.00	5,594,827.59	640,827.96	630,666.46	11.45
	Reconstrucción del Camino Rural: Huapaque 1a - Huapaque 2a - Raya Tabasco., tramo: km 0+000 al km 12+900 (T.A.)	Juárez	0.00	3,936,724.14	0.00	0.00	0.00
	Reconstrucción del camino Rural: Huixnayal - Monte Verde, tramo: km 0+000 al km 3+200 (T.A.)	Amatenango de la Frontera	0.00	4,068,965.52	0.00	0.00	0.00
	Reconstrucción del Camino Rural: Rancheria Manzanillal - Palestina, tramo: km 0+000 al km 5+900 (T.A.)	Juárez	0.00	5,807,601.58	3,823,317.71	3,822,074.64	65.83
	Reconstrucción del Camino Rural: Rancheria Rinconcito - Entronque San Juan El Alto Gil Perez, tramo: km 0+000 al km 11+200 (T.A.)	Juárez	0.00	5,813,917.93	2,232,061.88	2,231,682.46	38.39
	Reconstrucción del camino rural: Roberto Barrios - Samaritano, tramo: km. 0+000 al km. 7+500 (T.A.)	Palenque	0.00	1,932,758.62	0.00	0.00	0.00
	Reconstrucción del Camino: Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza, tramo: km. 0+000 al km. 11+750 (T.A.)	Ixhuatán	0.00	5,813,120.04	0.00	0.00	0.00
	Reconstrucción del camino: Cate - Larrainzar - E.C. (Chenalho - Pantelho), tramo: km. 0+000 - km. 37+000 (T.A.)	Larrainzar	0.00	42,947,854.97	265,056.04	264,747.93	0.62
	Reconstrucción del camino: Comitán - Tzimol - La Mesilla - Pujiltic, tramo: km. 0+000 al km. 55+200 (T.A.)	Tzimol	0.00	7,834,306.31	45,932.75	45,223.18	0.59
	Reconstrucción del Camino: E.C. (Cintalapa - El Triunfo de Madero) - Emiliano Zapata, tramo: del Km. 0+000 al Km 7+000 (T.A.)	Cintalapa	0.00	5,086,206.90	693,361.12	692,940.36	13.63
	Reconstrucción del Camino: E.C. (Cintalapa - Tapanatepec) - Ramal a Villamorelos, tramo: km. 0+000 al km 4+800 (T.A.)	Cintalapa	0.00	3,560,344.83	820,552.94	819,577.90	23.05
	Reconstrucción del Camino: E.C. (Cintalapa - Tapanatepec) - Rosendo Salazar, tramo: km 0+000 al km 1+800 (T.A.)	Cintalapa	0.00	1,525,862.07	437,821.69	430,879.42	28.69
	Reconstrucción del Camino: E.C. (Ocozacoautla - Apic Pac) - Ocuilapa - Autopista, tramo: km. 0+000 al km 4+100 (T.A.)	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	5,809,165.82	3,072,216.73	3,070,246.16	52.89
	Reconstrucción del Camino: E.C. Juarez - Reforma - Santa Cruz Tepate Abajo - Raya Tab, tramo: km 0+000 al km 17+800 (T.A.)	Juárez	0.00	7,866,236.03	0.00	0.00	0.00
	Reconstrucción del Camino: Icalumtic - Aldama, tramo: km. 0+000 - km 1+000 (T.A.)	Chamula	0.00	2,848,275.86	0.00	0.00	0.00
	Reconstrucción del camino: Ixhuatan - Sta. Anita, tramo: km. 0+000 - km. 9+500 (T.A.)	Ixhuatán	0.00	4,577,586.21	0.00	0.00	0.00
	Reconstrucción del camino: Ixtacomitan - Chapultenango, tramo: km. 0+000 al km. 19+980 (T.A.)	Ixtacomitán	0.00	8,320,425.29	2,337,628.82	2,319,848.66	28.10
	Reconstrucción del camino: km. 130 E.C. (Villahermosa - Escarcega) - Zona Militar (Rancho La Fuente), tramo: km. 0+000 al km. 2+400	Palenque	0.00	9,262,816.59	0.00	0.00	0.00
	Reconstrucción del camino: km. 2+800 E.C. (Majomut - Miguel Utrilla (Los Chorros)) - Nuevo Yibeljo, tramo: km. 0+000 - km. 1+700 (T.A.)	Chenalhó	0.00	4,765,646.87	0.00	0.00	0.00
	Reconstrucción del camino: Ocozacoautla - Domingo Chanona - Villaflores, tramo: km. 0+000 al km 30+000 (T.A.)	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	3,051,724.14	1,478,404.83	1,473,896.11	48.44

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Reconstrucción del camino: Petalcingo - Sabaniilla, tramo: km. 20+000 al km. 30+000 (T.A.)	Sabanilla	0.00	18,812,868.12	1,935,272.27	1,906,586.11	10.29
	Reconstrucción del Camino: Pichucalco - Tectupan, tramo: km. 0+000 al km. 12+000 (T.A.)	Pichucalco	0.00	3,051,724.14	3,342.75	3,290.92	0.11
	Reconstrucción del Camino: Pomposo Castellanos - Jorge de la Vega, tramo: del km. 0+000 al km 28+500 (T.A.)	Cintalapa	0.00	5,171,634.83	841,037.36	828,271.09	16.26
	Reconstrucción del camino: Salto De Agua - Paso Naranja, tramo: km. 0+000 al km. 10+000 (T.A.)	Salto de Agua	0.00	24,339,200.11	91,084.36	91,084.36	0.37
	Reconstrucción del camino: Santa Rita - Guadalupe Victoria, tramo: km 0+000 al km 12+400 (T.A.)	Amatenango de la Frontera	0.00	7,840,149.90	0.00	0.00	0.00
	Reconstrucción del camino: Villahermosa (Raymundo Enriquez) - Club Campestre, tramo: km. 0+000 al km. 14+000 (T.A.)	Ocozocoautla de Espinosa	0.00	8,633,933.06	1,053,425.87	1,051,772.99	12.20
	Reconstrucción del Puente de 20 ML Ubicado en el km 0+640 del Camino: E.C. (Palenque - Las Ruinas).- Cuauhtémoc Cárdenas	Palenque	0.00	4,679,310.34	0.00	0.00	0.00
	Reconstrucción del Puente Tubular Shuspan de 20 MI Ubicado en el km 2+210, S/El Camino Ria. Nicolas Bravo	Pichucalco	0.00	4,068,965.52	746,984.68	745,626.57	18.36
	Reconstrucción del Puente Tubular Zapotal 2da., S/Camino Reforma - Aldama - Benavides 2da. Secc., ubicado en el subtramo: km. 10+883, con una longitud de 12 ML.	Reforma	0.00	1,525,862.07	267,285.72	262,998.25	17.52
	Reconstrucción del Puente Tubular Zapotal S/Camino Reforma - Zapotal 2da., ubicado en el km. 1+700, con una longitud de 15 ML.	Reforma	0.00	2,034,482.76	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del camino rural Galilea - Alfonso Corona del Rosal, tramo: km. 0+000 km. al km. 4+600 (T.A.)	Palenque	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del camino Rural: Aquiles Serdán Santa Lucia - Esquipulas Viejo, tramo del km 0+000 al km 10+500 (T.A.)	Pantelhó	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino Rural: Cenobio Aguilar - Campanario - El Limar, Tramo: Km. 0+000 al Km. 10+000 (T.A.)	Salto de Agua	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino Rural: Cerro Blanco - San Pablo Poyono, Tramo: del Km 0+000 al Km 1+660 (T.A.)	Ocoatepec	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Huitiupán - Amatan) - Ramal 18 de Abril, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 5+700 (T.A.)	Huitiupán	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Fco. I. Madero - La Gloria) - Rosario 3a.Secc., tramo: del km. 0+000 al km. 2+800 (T.A.)	Amatán	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Las Mercede Esperanza - Constitución) - Nueva Israelita, tramo: km 0+000 al km 2+000 (T.A.)	Simojovel	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Majomut - Icalumtic) - Patyalemon, Tramo: Km 0+000 al Km 3+400 (T.A.)	Chamula	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Ocozocoautla - Domingo Chanona) - La Gloria - Cristobal Colon, tramo: km. 0+000 al km. 12+000 (T.A.)	Ocozocoautla de Espinosa	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Simojovel - San Andrés Duraznal) - Yuquin - Guadalupe Victoria, tramo del km 0+000 al km. 5+200 (T.A.)	Simojovel	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Solosuchiapa - Ixhuatan) - San Sebastian, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 12+300 (T.A.)	Solosuchiapa	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino Rural: Esquipulas Viejo - Carmen La Reforma - Nueva Linda, tramo: del km 0+000 al km 7+000 (T.A.)	Pantelhó	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino Rural: Francisco León (Rivera Viejo El Carmen) - San Pablo Tumbac, tramo: km. 0+000 al km 4+600 (T.A.)	Francisco León	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino Rural: La Sardina - Adolfo Ruiz Cortinez, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 5+500 (T.A.)	Francisco León	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino rural: La Ventana - El Remolino - Huanal, tramo: km. 0+000 al km. 23+100 (T.A.)	Huitiupán	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino Rural: Laguna Arriba - Nuevo San Miguel, tramo: km 0+000 al km 2+500 (T.A.)	Francisco León	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino Rural: Laguna La Campana - Maspac 3ra Sección, Tramo: Km 0+000 al Km 1+900 (T.A.)	Ostucán	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino Rural: Ocoatepec - Guadalupe Victoria - Cerro Blanco, Tramo: del Km 0+000 al Km 7+300 (T.A.)	Ocoatepec	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino Rural: Ostucan - Laguna Arriba, Tramo: Km 0+000 al Km 9+300 (T.A.)	Ostucán	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino Rural: Raudales Malpaso - Belizario Domínguez - Ángel Albino Corzo - Así es la Vida, tramo: km. 0+000 al km. 16+500 (T.A.)	Mezcalapa	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del camino rural: Reforma y Planada - Guadalupe Victoria, tramo: del km. 0+000 al km. 6+000 (T.A.)	Amatán	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino Rural: Rib. Esquipulas - Cerro De Jaquima, Tramo: del Km 0+000 al Km 3+180 (T.A.)	Ocoatepec	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino Rural: Rio Sabaniilla - Bebedero 1A, tramo: del km. 0+000 al km 7+800 (T.A.)	Sabanilla	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino Rural: Rivera Tila - Cristo Rey - E.C. (San Jose Maspac - Francisco Leon), Tramo: del Km. 0+000 al Km 7+200	Francisco León	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino rural: San Antonio Tres Picos - Guadalupe Victoria, tramo: del km. 0+000 al km. 8+000 (T.A.)	Amatán	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del camino Rural: San Caralampio San Carlos Corralillo - La Isla - Tacuba Nueva, tramo: del km 0+000 al km 15+000	Pantelhó	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino Rural: San José Maspac - Nuevo Carmen, tramo: del km. 0+000 al km 4+500 (T.A.)	Francisco León	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino Rural: San Pablo Huacano - San Antonio Poyono, Tramo: del Km 0+000 al Km 2+400 (T.A.)	Ocoatepec	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del camino Rural: Sta. Cruz - Allende Esquipulas, tramo: km. 0+000 al km. 25+000 (T.A.)	Bochil	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino Rural: Unión Juárez - La Raya (Cerro Blanco), tramo: del km. 0+000 al km 5+500 (T.A.)	Sabanilla	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Rehabilitación del Camino Rural: Zacatón Santa Teresa - San Antonio Naranjal, tramo del km 0+000 al km 7+570 (T.A.)	Simojovel	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del camino: Altamirano: Belisario Dominguez, tramo: km. 0+000 - km. 40+000; subtramo: km. 0+000 - km. 10+400 (T.A)	Altamirano	24,426,571.74	226,919.45	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del camino: Chicoasen - Copainalá - Tecpatan, tramo: km. 0+000 - km. 47+000 (T.A)	Copainalá	29,920,644.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del camino: Chicomuselo - Rizo de Oro, tramo: km. 0+000 - km. 36+800, subtramo: km. 0+000 - km. 10+800 (Chicomuselo - Nuevo Laredo) (T.A)	Chicomuselo	32,624,525.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino: Crucero Cháncala - Lacanja Tzeltal, Tramo: Km. 0+000 al Km. 97+100 (T.A.)	Ocosingo	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del camino: E.C. (Comitan - Las Margaritas) - La Independencia, tramo: km. 0+000 - km. 10+000 (T.A)	La Independencia	24,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del camino: E.C. (Huitiupan - La Competencia) - San Jose Union, tramo: km. 0+000 al km. 7+600 (T.A.)	Huitiupán	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino: E.C. (Ocosingo - Palenque) - Crucero Cojtomil - Guadalupe Paxila, Tramo: Km. 0+000 - Km. 15+000 (T.A.)	Chilón	0.00	10,470,765.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del camino: E.C. (Palenque - La Trinitaria) - Nueva Palestina, tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A)	Ocosingo	21,088,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino: E.C. km. 161.3 (Pueblo Nuevo - Rincón Chamula) - San Felipe, tramo: km. 0+000 al km. 5+600 (T.A.)	Rincón Chamula San Pedro	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino: E.C.(Huitiupan - Sombra Carrizal) - La Ventana (San Julian), tramo: km. 0+000 al km. 6+000 (T.A.)	Huitiupán	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino: Esc. Veterinaria - Emiliano Zapata - Vicente Guerrero - E.C. (Las Delicias - Guadalupe Victoria), tramo: km. 0+000 - km. 9+300 (T.A.)	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del camino: Huitiupan - Amatan, tramo: km. 0+000 - km. 48+000; subtramo: Huitiupan - La Competencia, km. 0+000 - km. 14+600 (T.A)	Huitiupán	49,094,971.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino: Ixtapangajoya - Raya Tabasco, km. 0+000 al km. 4+200 (T.A.)	Ixtapangajoya	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del camino: Ixtapangajoya - Zapotillo, tramo: km. 0+000 - km. 8+734 (T.A)	Ixtapangajoya	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del camino: La Libertad - Limites Chiapas - Tabasco, tramo: km. 0+000 - km. 3+700 (T.A)	La Libertad	13,524,753.08	13,524,753.08	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del camino: Larrainzar - Santiago El Pinar, tramo: km 0+000 - km 7+500 (T.A.)	Santiago el Pinar	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del camino: Las Limas - Revolución Mexicana, tramo: km. 0+000 - km. 64+000 (T.A)	Villa Corzo	16,038,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino: Las Ollas - Pajalton Alto - Tzontehuitz, Tramo: Km 0+000 al Km 6+200 (T.A.)	Chamula	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino: Moyos - Cristóbal Colon - Atoyac Naylum, tramo: del km. 0+000 al km 8+500 (T.A.)	Sabanilla	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del camino: Ocuilapa de Juarez - E.C. (Ocozacoautla - Apic pac), tramo: km. 0+000 - km. 3+900 (T.A)	Ocozacoautla de Espinosa	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino: Ostuacan - Laguna La Campana, Tramo: Km 0+000 al Km 7+000 (T.A.)	Ostuacán	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino: Pantelhó - El Roblar, Tramo: Km. 0+000 al Km. 12+400 (T.A.)	Pantelhó	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del camino: Rayon - Pantepec - Tapalapa - E.C. (Coapilla - Ocoatepec), tramo: km. 0+000 - km. 30+290; subtramo: km. 0+000 - km. 16+400 (T.A)	Pantepec	20,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino: San José Maspac - Francisco León, tramo: del km. 0+000 - km 7+500 (T.A.)	Francisco León	0.00	6,825,255.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino: Tecpatan - Francisco León (El Viejo Carmen), tramo: del km. 20+700 al km 33+940 (T.A.)	Francisco León	0.00	48,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Camino: Unión Juárez - La Raya (Zaragoza), tramo: del km. 0+000 al km 7+500 (T.A.)	Sabanilla	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del camino: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolas Ruiz, tramo: km. 0+000 - km. 14+880 (T.A)	Nicolás Ruiz	10,339,130.62	10,339,130.62	0.00	0.00	0.00
	Salto De Agua - E.C. (V. Hermosa - Merida), Tramo: Km. 0+000 Al Km. 6+200	Salto de Agua	0.00	7,132,860.00	5,194,242.18	5,190,161.32	72.82
	Siltepec - Chicomuselo, tramo: km. 0+000 - km. 22+000	Siltepec	0.00	8,051,940.00	3,910,176.70	3,894,029.28	48.56
	Simojovel - San Andres Duraznal, tramo: km. 0+000 al Km. 23+800	San Andrés Duraznal	0.00	20,379,600.00	16,676,921.67	16,662,629.45	81.83
	Sta. Rita - Los Ángeles km. 0+000 al km. 2+000	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0.00	3,056,940.00	901,104.59	899,896.47	29.48
	Temo - Yajalon - Tila - El Limar, tramo: km. 0+000 al km. 86+700	Chilón	0.00	20,379,600.00	3,732,679.94	3,730,389.69	18.32
	Temo - Yajalon - Tila - El Limar, tramo: km. 0+000 al km. 86+700	Tila	0.00	86,613,300.00	7,826,522.84	7,758,811.66	9.04
	Tila - Chulum Juarez - Chulum Cardenas, Tramo del km. 0+000 al km. 34+000	Tila	0.00	15,594,390.00	8,613,952.37	3,171,680.13	55.24
	Trinitaria - Paso Naranjo, tramo: Km. 0+000 al Km. 15+600	Salto de Agua	0.00	12,227,760.00	7,465,528.29	7,458,969.38	61.05
	Tumbala - E.C. (Yajalon - Petalcingo), Tramo: Km. 0+000 Al Km. 17+200	Tumbalá	0.00	25,474,500.00	17,406,440.13	17,235,508.68	68.33
	Vicente Guerrero - Francisco Leon, tramo: km. 0+000 - km. 13+700	Francisco León	0.00	10,189,800.00	4,191,959.66	4,187,259.89	41.14
041	Programa de Modernización y Ampliación de Carreteras Alimentadoras		522,646,868.38	664,504,187.31	23,084,730.24	22,848,585.35	3.47
	Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (Segunda Etapa); tramo: km. 0+000 - km. 44+040	Venustiano Carranza	0.00	194,480,107.44	14,472,403.14	14,246,261.75	7.44
	Camino: Chenalhó - Majumchon - Saclum, tramo: km. 0+000 - km. 20+406.70, construcción del subtramo: km. 18+400 - km. 20+406.70	Chenalhó	21,362,068.96	21,362,068.96	4,579,444.50	4,574,541.03	21.44
	Camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, tramo: km. 0+000 - km. 62+000, construcción del subtramo: km. 39+000=15+500 - Km. 40+500=17+000	Cintalapa	19,507,766.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Desvío Salvador - Embarcadero Jericó - Loma Bonita, tramo: km. 0+000 - km. 17+200, construcción del subtramo: km. 1+000 - Km. 2+500	Villa Corzo	14,076,386.07	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Camino: E.C. Aldama - Santa Martha - Xuxchen, tramo: km. 0+000 - km. 8+760, construcción del subtramo: km. 5+200 - Km. 7+200 y Construcción de Puente en el km. 5+000	Aldama	26,448,275.86	22,244,789.67	4,032,882.60	4,027,782.57	18.13
	Camino: El Rubi - El Embalse, tramo: km 0+000 - km 3+212.20, construcción del subtramo: km 0+000 - km 1+500	Villa Corzo	13,326,703.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: La Angostura - San Francisco Pujilic; tramo: km. 0+000 al km. 12+000	Venustiano Carranza	0.00	6,176,689.66	0.00	0.00	0.00
	Camino: San Antonio Las Rosas - E.C.(Candelaria - San Cristóbal), construcción del tramo: km. 0+0000 - km. 0+790.59	San Cristóbal de las Casas	6,306,796.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: San José Buenavista - E.C. (Internacional - Tuxtla Comitán), tramo: km. 0+000 - km. 6+750, construcción del subtramo: 5+160 - km. 6+750	San Cristóbal de las Casas	18,520,034.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	Camino: Tres Picos - Estacion Mojarras, tramo: km 0+000 - km 12+020	Tonalá	0.00	14,716,819.14	0.00	0.00	0.00
	Camino: Tres Picos - Estacion Mojarras, tramo: km 0+000 - km 12+020, construcción del subtramo: km. 10+000 - km 12+020	Tonalá	18,629,461.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Infraestructura Complementaria peatonal y Vial para el Acceso a diversas localidades del tramo carretero: La Angostura - San Francisco Pujilic; subtramo: km. 0+000 al km. 12+000	Venustiano Carranza	0.00	13,179,379.31	0.00	0.00	0.00
	Construcción del camino: (San José El Contento) - Sibaca - Guaquitepec; tramo: km. 0+000 - km. 28+713.50; subtramo: km. 15+050 - km. 16+500	Chilón	18,306,282.90	18,306,282.90	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Camino: Chimúm'Cum- Al Mojón Chamula; tramo km. 0+000 - km 9+420, subtramo: km. 0+900 - km. 2+000	Mitontic	11,258,039.24	11,258,039.24	0.00	0.00	0.00
	Construcción del camino: E. C. Luis Espinoza - La Laguna, tramo: km. 0+000 - km. 5+400, subtramo: km. 3+000 - km. 4+500	Bochil	14,597,545.86	14,597,545.86	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Camino: E.C. (Agustín Rubio- Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 27+000; subtramo: km. 15+000 - km. 16+500	Amatán	16,564,683.26	16,564,683.26	0.00	0.00	0.00
	Construcción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarría), tramo: km. 0+000 - km. 11+000, subtramo: km. 4+000 - km. 5+500	Bochil	17,922,980.99	17,922,980.99	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Camino: E.C. (Chenalho - Pantelho) - Bodega del Café Maya Winic - Queshtic Centro; tramos: km. 0+000 - km. 1+330 y km. 0+000 - km. 0+081.62 (Ramal a Poblado Queshtic)	Chenalhó	14,853,384.72	14,853,384.72	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Camino: E.C. (Huixtan - Oxchuc) - Buena Vista; Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+590.84, Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000	Huixtán	11,977,930.11	11,977,930.11	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Camino: E.C. (Huixtan - Oxchuc) - Los Ranchos; Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+500, Subtramo: Km 0+000 - Km 1+000	Huixtán	12,331,535.31	12,331,535.31	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Camino: E.C. (Icalumtic - Aldama), tramo: km. 0+000 - km. 7+080; subtramo: km. 3+000 km. 4+500	Chamula	13,766,880.58	13,766,880.58	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Camino: E.C. (Las Ollas - Tzontehuitz) - Kotoite, tramo km. 0+000 - km. 4+900, subtramo: km. 3+000 - km. 4+900	Chamula	21,628,973.00	21,628,973.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de los Pobres, tramo: km. 0+000 - km. 36+000; subtramo: km. 15+600 - km. 17+000	Tecpatán	13,781,884.44	13,781,884.44	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Camino: E.C. Frontera Comalapa - Chicomuselo - Bellavista, tramo: km. 0+000 - km. 32+900, subtramo: km. 28+200 - km. 29+500	Bella Vista	13,152,350.31	13,152,350.31	0.00	0.00	0.00
	Construcción del camino: E.C. Telestaquin - El Manguito Buenavista - San Gabriel García - Mazanilho, tramo: km. 0+000 - km. 5+189, subtramo: km. 3+000 - km. 5+189	Ixtapa	16,076,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del camino: E.C. Telestaquin - El Manguito Buenavista - San Gabriel García - Mazanilho, tramo: km. 0+000 - km. 5+189, subtramo: km. 3+050 - km. 5+189	Ixtapa	0.00	16,076,424.48	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Camino: Ejido Las Nubes - Santa Margarita Agua Azul, tramo: km. 0+000 - km 5+367; subtramo: km. 2+000 - km. 3+500	Las Margaritas	17,307,156.18	17,307,156.18	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Camino: Joltzemen - Yutbash, tramo: km. 0+000 - km. 8+120; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	Chamula	7,980,160.81	7,980,160.81	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Camino: La Mendoza - Sakchibalte, tramo: km. 0+000 - km. 4+140, subtramo: km 0+000 - km 1+500	Chanal	13,815,589.27	1,775,703.25	0.00	0.00	0.00
	Construcción del camino: Oxchuc - Tzopilja, tramo: km. 0+000 - km. 7+100, subtramo: km. 4+800 - km. 7+100	Oxchuc	20,931,150.93	20,931,150.93	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Camino: Romerillo - Nichnamtic - Las Ollas; tramo: km. 0+000 - km. 7+660, subtramo: km. 4+000 - km. 5+500	Chamula	14,675,690.57	14,675,690.57	0.00	0.00	0.00
	Construcción del camino: Saclum- Tzizim, tramo: km. 15+000 - km 26+320; subtramo: km. 15+000 - km 16+500	Chalchihuitán	15,562,352.49	15,562,352.49	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: km. 0+000 - km. 20+000; subtramo: km. 5+450 - km. 7+000	San Fernando	15,415,204.33	15,415,204.33	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Camino: Santa Rosa - Frontera Mexiquito; tramo km. 10+000 - km 21+260, subtramo: Km. 14+700 - 16+200	Chanal	15,842,894.27	15,842,894.27	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Camino: Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito, tramo: km. 0+000 - km. 12+017, subtramo: km 9+000 - km 10+000	Chamula	9,304,202.73	9,304,202.73	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Camino: Yabteclum - Puebla tramo: km. 0+000 - km. 12+000; subtramo: km. 7+500 - km. 9+000	Chenalhó	14,338,895.70	14,338,895.70	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Camino: Yacook - Rafael Ramírez - Rafael Pascacio Gamboa, tramo km. 0+000 - km. 31+500; subtramo: km. 23+000 - km. 25+000	Las Margaritas	23,130,850.00	23,130,850.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Camino: Yakampot - E.C. Yaalchitom, tramo: km. 0+000 - km. 27+100, subtramo: km 12+500 - km 13+500	Chamula	8,954,190.92	8,954,190.92	0.00	0.00	0.00
	Construcción del puente vehicular "Sin Nombre" de 16 m.l. en el km. 6+253.88 sobre el Camino: E.C. Aldama - Santa Martha - Xuxchen; tramo: km. 0+000 - km. 8+760	Aldama	0.00	7,502,678.15	0.00	0.00	0.00

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Delimitación del derecho de vía del tramo carretero: La Angostura - San Francisco Pujilic	Venustiano Carranza	0.00	2,441,379.31	0.00	0.00	0.00
	Modernización y ampliación del camino: E.C. (Suytic – Santo Domingo) – Muctahuitz, tramo: km. 0+000 – km. 4+796.10	Larráinzar	0.00	9,970,787.42	0.00	0.00	0.00
	Programa de Supervisión y Seguimiento Obras de Infraestructura Carretera	Coertura Estatal	10,992,140.87	10,992,140.87	0.00	0.00	0.00
050	Programa de Agua Potable		302,976,518.44	329,997,906.52	1,641,330.34	1,639,233.59	0.50
	Construcción de 105 Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Ts'akubiljá, Municipio de Tenejapa	Tenejapa	8,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 140 Tanques Individuales de Captación Pluvial de 10 M3 en la Localidad de La Palma Uno, Municipio de San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 23 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento de 10 m3 en la localidad de Nuevo Porvenir municipio de Chanal.	Chanal	0.00	1,817,490.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 23 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento de 10 m3 en la localidad Yanch'En (Barrio Kanajaw), municipio de San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	0.00	1,817,490.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 27 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento de 10 m3, en la localidad La Cumbre municipio de Oxchuc.	Oxchuc	0.00	1,629,388.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 37 Tanques Individuales de Captación Pluvial de 10 M3, en la Localidad de Nuevo Porvenir, Municipio de Chanal	Chanal	3,034,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 43 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento de 10 m3 en la localidad de Kotolte en el municipio de Tenejapa	Tenejapa	0.00	3,409,046.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 44 tanques individuales de captación pluvial de 10 m3 en la localidad de Agua Azul municipio de Oxchuc.	Oxchuc	0.00	3,481,843.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 47 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento de 10 m3 en la localidad de Ts'akubiljá municipio de Tenejapa	Tenejapa	0.00	3,732,756.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 50 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad de Bachen, municipio de Mitontic.	Mitontic	0.00	3,979,672.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 53 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento de 10 m3, en la localidad San Marcos municipio de Oxchuc.	Oxchuc	0.00	3,712,752.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 55 Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Los Martínez, Municipio de Sabanilla	Sabanilla	4,510,000.00	4,510,000.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 60 Tanques Individuales de Captación Pluvial de 10 M3, en la Localidad de Chacamuc, Municipio de Oxchuc	Oxchuc	4,920,000.00	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 60 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento de 10 m3, en la localidad de Chacamuc, municipio de Oxchuc	Oxchuc	0.00	4,743,114.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 61 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento de 10 m3, en la localidad Chikpomilja municipio de Oxchuc.	Oxchuc	0.00	4,334,299.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 67 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad de Suytic, municipio de Mitontic	Mitontic	0.00	5,300,459.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 81 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento de 10 m3, en la localidad de Los Martínez, municipio de Sabanilla	Sabanilla	0.00	6,497,825.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 85 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento de 10 m3 en la localidad de Mumuntic II (Sk'inal Winiketik) en el municipio de Ocosingo.	Ocosingo	0.00	6,813,490.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de 91 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento de 10 m3, en la localidad El Calvario municipio de Oxchuc.	Oxchuc	0.00	6,699,818.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Captación y Línea de Conducción (Ampliación), en la Localidad de El Rosario, Municipio de Ocosingo	Ocosingo	7,541,817.28	7,541,817.28	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Pozo Profundo de Agua Potable y Línea de Conducción, en la Localidad de Nichen y Nichen 2, Municipio de Chamula	Chamula	5,333,738.90	5,333,738.90	0.00	0.00	0.00
	Construcción de sistema de agua potable en la localidad Choco, municipio de Mitontic.	Mitontic	0.00	2,319,785.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3 (Ampliación), en la Localidad de Ranchería La Gloria, Municipio de Las Margaritas.	Las Margaritas	1,316,342.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3 en la Localidad de Kotolte en el Municipio de Tenejapa	Tenejapa	3,854,000.00	3,854,000.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3 en la Localidad de Mumuntic II (Sk'inal Winiketik) en el Municipio de Ocosingo	Ocosingo	6,851,658.15	6,851,658.15	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3 en la Localidad Yanch' Kanajaw Municipio de San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	1,886,000.00	232,477.87	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Benito Juárez, Municipio de Oxchuc	Oxchuc	16,318,000.00	16,318,000.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 m3, en la localidad de Guadalupe Bacja, Municipio de Oxchuc	Oxchuc	12,956,000.00	12,956,000.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3, en la Localidad de Roberto Barrios, Municipio de Tecpatán	Tecpatán	5,166,000.00	5,166,000.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción de Tanques de Captación Pluvial de Ferrocemento de 10 M3 en la Localidad de Bumilja, Municipio de Oxchuc	Oxchuc	11,480,000.00	11,480,000.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad La Cañada, Municipio de Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	1,476,775.89	1,476,775.89	0.00	0.00	0.00

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Construcción del Sistema de Agua Potable (Ampliación de la Segunda Etapa), en la Localidad de Patecton, Municipio de Tenejapa	Tenejapa	608,278.70	608,278.70	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable (Ampliación) en la Localidad de Damasco, Municipio de Ocosingo	Ocosingo	8,590,695.51	8,590,695.51	0.00	0.00	0.00
	Construcción del sistema de agua potable (captacion y linea de conduccion), en la localidad de Chapayal Grande, municipio de Ixhuatán.	Ixhuatán	0.00	9,292,703.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable (Línea de Conducción) 2a. Etapa en los Barrios Centro, San Juan y San Diego de la Cabecera Municipal de Rincón Chamula	Rincón Chamula San Pedro	4,037,138.96	4,037,138.96	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable (Tercera Etapa), en la localidad Estación Huehuetan FFCC, Municipio de Huehuetán	Huehuetán	3,066,784.94	3,066,784.94	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Cabecera Municipal de Tenejapa	Tenejapa	3,475,919.84	3,475,919.84	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de 30 de Marzo, municipio de Palenque	Palenque	4,640,561.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Chiotic, Municipio de Chamula	Chamula	6,697,972.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Nitjom, Municipio de Chamula	Chamula	2,376,049.15	2,376,049.15	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Nueva Galilea, municipio de Palenque	Palenque	12,525,155.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Nuevo Sonora, municipio de Palenque	Palenque	7,126,263.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San Andres Puerto Rico Shantic, Municipio de Huixtán	Huixtán	3,141,616.78	3,141,617.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San Pedro la Tejería, Municipio de Huixtán	Huixtán	3,364,314.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Chiotic, Municipio de Chamula	Chamula	0.00	6,697,972.13	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Nuevo Sonora, Municipio de Palenque.	Palenque	0.00	9,340,550.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema Integral de Agua Potable en 19 Localidades de los Municipios de Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (Cuarta Etapa)	Frontera Comalapa	48,916,350.00	48,916,350.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Sistema Múltiple de Agua Potable (Ampliación), para beneficiar a 12 Localidades Indígenas, Municipio de La Independencia	La Independencia	7,486,347.80	7,486,347.80	0.00	0.00	0.00
	Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable, en las localidades de Yaxgemel Unión y Acteal, del municipio de Chenalhó	Chenalhó	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Cabecera Municipal de Chanal.	Chanal	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Cabecera Municipal de Ocotepec	Ocotepec	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
	Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable, en la localidad de Chalam, municipio de Mitontic	Mitontic	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
	Programa de Supervisión y Seguimiento de Obras de Infraestructura Hidráulica	Cobertura Estatal	6,318,522.90	6,318,522.90	0.00	0.00	0.00
	Reconstrucción de la Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable, de la Cabecera Municipal de Chamula	Chamula	0.00	1,121,742.00	0.00	0.00	0.00
	Reconstrucción del Sistema de Agua Potable, en la Cabecera Municipal de El Bosque	El Bosque	0.00	1,116,767.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (1 de 2 Etapas) en la Cabecera Municipal de Acala.	Acala	0.00	13,300,855.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Cabecera Municipal de Santiago El Pinar	Santiago el Pinar	28,145,401.37	28,145,401.37	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Cabecera Municipal de Acala (1a. de 2 Etapas)	Acala	43,618,318.72	7,934,087.00	0.00	0.00	0.00
	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Localidad Las Maravillas, Municipio de Jitotol	Jitotol	0.00	9,350,429.13	1,641,330.34	1,639,233.59	17.55
	Supervisión Técnica (APARURAL)	Cobertura Estatal	747,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Supervisión Técnica (APAU)	Cobertura Estatal	1,338,505.75	850,000.00	0.00	0.00	0.00



L.A. YAZMIN CONSTANTINO MARÍN
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO