

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>																		
<b>ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>											260 576 653.77	339 237 130.37	48 504 171.62					
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>																		
B001	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA MESILLA, MUNICIPIO DE TZIMOL	Sistema	1.00	1.00	0.06	6.00	21 599 284.75	21 599 284.75	6 027 418.23	Tzimol	San Vicente La Mesilla	0	0	0			
B002	6.3	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD JESÚS MARÍA GARZA, MUNICIPIO DE VILLAFLORES	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	12 658 905.92	0.00	0.00	Villaflores	Jesús María Garza	0	0	0			
B003	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO (PRIMER ETAPA)	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	15 000 000.00	29 029 994.37	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0			
B004	6.2	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD NATILTÓN, MUNICIPIO DE CHANAL	Baño Ecológico	136.00	136.00	0.00	0.00	11 902 946.00	11 902 946.00	0.00	Chanal	Natiltón	0	0	0			
B005	6.2	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD ALAMUL, MUNICIPIO DE MITONTIC	Baño Ecológico	132.00	132.00	0.00	0.00	14 441 074.00	11 481 990.00	3 265 532.03	Mitontic	Alamul	0	0	0			
B006	6.2	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Baño Ecológico	148.00	148.00	0.00	0.00	12 953 206.00	12 953 206.00	0.00	San Juan Cancuc	La Palma Uno	0	0	0			
B007	6.2	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD DE ONILTIC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Baño Ecológico	189.00	189.00	0.00	0.00	22 755 631.00	16 440 122.00	0.00	San Juan Cancuc	Oniltic	0	0	0			
B008	6.2	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Baño Ecológico	92.00	92.00	0.00	0.00	8 188 781.00	8 227 108.00	2 385 030.40	Las Margaritas	Hidalgo	0	0	0			
B009	6.2	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD JOLXOJOM K'AKAL, MUNICIPIO DE MITONTIC	Baño Ecológico	34.00	34.00	0.00	0.00	2 975 737.00	2 975 737.00	0.00	Mitontic	Jolxojom K' Akal	0	0	0			
B010	6.2	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Baño Ecológico	60.00	60.00	8.80	14.67	5 399 196.00	5 399 196.00	1 619 758.80	Ocosingo	Lázaro Cárdenas	0	0	0			
B011	6.2	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD BUMILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC (AMPLIACIÓN)	Baño Ecológico	80.00	80.00	0.00	0.00	6 038 994.00	7 001 733.00	2 036 767.72	Oxchuc	Bumilja	0	0	0			
B012	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO NORTE, MUNICIPIO DE PALENQUE	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 540 584.07	1 339 087.50	Palenque	Francisco I. Madero Norte	0	0	0			
B013	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE BAYALEMO DOS, MUNICIPIO DE LARRÁNZAR	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	23 371 040.46	0.00	Larrainzar	Bayalemo Dos	0	0	0			
B014	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ZINACANTÁN	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	18 651 380.91	5 280 593.40	Zinacantán	San Nicolás Buenavista	0	0	0			
B015	6.2	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD PULUMSIBAC, MUNICIPIO DE MITONTIC	Baño Ecológico	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	15 316 290.00	0.00	Mitontic	Pulumisbac	0	0	0			
B016	6.2	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE AMATENGO DEL VALLE	Baño Ecológico	26.00	26.00	2.86	11.00	0.00	2 275 564.00	682 669.20	Amatenango del Valle	San Antonio Buenavista	0	0	0			
B017	6.2	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD LA VENTANA, MUNICIPIO DE CHANAL	Baño Ecológico	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	1 837 955.00	551 386.50	Chanal	La Ventana	0	0	0			
D001	6.3	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA DE 3 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	52 633 185.00	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0			
D002	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A DE 2 ETAPAS) EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE VILLCORZO	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	18 995 951.00	600 000.37	0.00	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	0	0	0			
D003	6.2	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD LA VENTANA, MUNICIPIO DE CHANAL	Baño Ecológico	23.00	23.00	0.00	0.00	1 837 955.00	0.00	0.00	Chanal	La Ventana	0	0	0			


Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D004	6.3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD PASO HONDO. MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA Estudio y Proyecto	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	1 684 971.10	195 000.00	0.00	Frontera Comalapa	Paso Hondo	0	0	0
D005	6.3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD NUEVO GENERAL FRANCISCO VILLA. MUNICIPIO DE TECPATÁN Estudio y Proyecto	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	500 000.00	97 500.00	0.00	Tecpatán	Nuevo General Francisco Villa	0	0	0
D006	6.3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DOCTOR DOMINGO CHANONA, MUNICIPIO DE VILLAFLORES Estudio y Proyecto	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	726 785.00	726 784.73	210 000.00	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	0	0	0
D007	6.3	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD JESÚS MARÍA GARZA, MUNICIPIO DE VILLAFLORES Ampliación	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12 658 906.00	3 604 797.90	Villaflores	Jesus María Garza	0	0	0
D008	6.3	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD EL JOBO, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ Ampliación	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.01	1.10	0.00	31 660 144.00	8 947 896.74	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	0	0	0
D009	6.3	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A DE 3 ETAPAS). EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE Ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	42 479 006.00	11 444 497.70	Palenque	Palenque	0	0	0
D010	6.3	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO. MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA Reconstrucción	Obra	1.00	1.00	0.05	4.88	0.00	3 786 457.00	1 108 735.50	Salto de Agua	Franscico I. Madero	0	0	0
B001	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO "C" Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	50 284 051.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
B002	6.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD CHACALJOCOM, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 745 149.71	0.00	Comitán de Domínguez	Chacaljocom	0	0	0
D001	6.3	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A. DE 2 ETAPAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO Rehabilitación y Ampliación	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	50 284 051.00	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0



### JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad de San Vicente La Mesilla, Municipio de Tzimol.	Presenta un avance físico menor al 50% debido a que el proyecto fue contratado con periodo de inicio a partir del 28 de abril; proyecto con
B010	Construcción de Sanitarios Ecológicos en la localidad Lázaro Cárdenas, municipio de Ocosingo.	
B016	Construcción de Sanitarios Ecológicos en la Localidad de San Antonio Buenavista, municipio de Amatengo del Valle	
D008	Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad El Jobo, municipio de Tuxtla Gutierrez.	
D010	Reconstrucción y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad de Francisco I Madero, Municipio de Salto de Agua	
B003	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Cabecera Municipal de San Fernando (Primer Etapa).	No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente contratado y se encuentra en estatus por iniciar
B004	Construcción de Sanitarios Ecológicos en la localidad Natiltón, municipio de Chanal.	
B005	Construcción de Sanitarios Ecológicos en la localidad Alamul, municipio de Mitontic.	
B006	Construcción de Sanitarios Ecológicos en la localidad de La Palma Uno, Municipio de San Juan Cancuc	
B007	Construcción de Sanitarios Ecológicos, en la Localidad de Oniltic, Municipio de San Juan Cancuc	
B008	Construcción de Sanitarios Ecológicos en la Localidad de Hidalgo, Municipio de Las Margaritas	
B009	Construcción de Sanitarios Ecológicos en la localidad Jolxojom' K'Akal, municipio de Mitontic.	
B011	Construcción de Sanitarios Ecológicos en la Localidad Bumilja, Municipio de Oxchuc (Ampliación)	
B012	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad de Francisco I. Madero Norte, municipio de Palenque.	
B013	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Bayalemo Dos, municipio de Larráinzar.	
B014	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la localidad San Nicolás Buenavista, Municipio de Zinacantán	
B015	Construcción de Sanitarios Ecológicos en la Localidad Pulumsibac, Municipio de Mitontic	
D006	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Doctor Domingo Chanona, Municipio de Villaflores	




## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D007	Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Jesús María Garza, municipio de Villaflores.	
D009	Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (1a de 3 Etapas), en la cabecera municipal de Palenque.	
B001	Construcción del Módulo "C" y Obras de Protección del Sistema de Saneamiento de la Cabecera Municipal de Chiapa de Corzo	No presenta presupuesto devengado, toda vez que el proyecto fue recientemente liberado, se encuentra en proceso de licitación y contratación
B002	Construcción de Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Chacaljocom, municipio de Comitán de Domínguez	
B002	Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad Jesús María Garza, Municipio de Villaflores	No presenta avances, ni presupuesto devengado, debido a que los proyectos tuvieron reducción de recursos por traspaso, para diversos proyectos.
B017	Construcción de Sanitarios Ecológicos en la Localidad La Ventana, Municipio de Chanal.	
D001	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (1a Etapa de 3 Etapas), en la cabecera municipal de Palenque.	
D002	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (1a de 2 Etapas) en la Localidad San Pedro Buenavista, Municipio de Villacorzo	
D003	Construcción de Sanitarios Ecológicos en la localidad La Ventana, municipio de Chanal.	
D004	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en la Localidad Paso Hondo, Municipio de Frontera Comalapa	
D005	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad Nuevo General Francisco Villa, Municipio de Tecpatán	
D001	Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2a. de 2 Etapas) en la Cabecera Municipal de Chiapa de Corzo	

**Nota:** Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.