


Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
				PROGRAM. ANUAL	MOCP. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>											225 868 448.05	289 761 600.53	158 998 360.28				
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>																	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>																	
B001	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA GALILEA, DEL MUNICIPIO DE PALENQUE	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	20 480 431.00	0.00	0.00	Palenque	Nueva Galilea	0	0	0		
B002	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD NATILTÓN, MUNICIPIO DE CHANAL	Tanque	136.00	136.00	24.86	18.28	14 760 797.00	14 189 203.94	6 771 910.57	Chanal	Natiltón	0	0	0		
B003	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD ALAMUL, MUNICIPIO DE MITONTIC	Tanque	132.00	132.00	96.32	72.97	17 899 119.00	14 332 468.00	8 611 833.43	Mitontic	Alamul	0	0	0		
B004	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD LA PALMA UNO, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Tanque	148.00	148.00	44.83	30.29	16 078 717.00	16 014 782.97	6 320 800.26	San Juan Cancuc	La Palma Uno	0	0	0		
B005	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ONILTIC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Tanque	189.00	189.00	137.18	72.58	28 236 604.00	20 534 958.00	9 278 022.42	San Juan Cancuc	oniltic	0	0	0		
B006	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Tanque	92.00	92.00	91.08	89.00	10 057 275.00	10 166 320.00	8 114 124.26	Las Margaritas	Hidalgo	121	142	263		
B007	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD JOLXOJOM K'AKAL, MUNICIPIO DE MITONTIC	Tanque	34.00	34.00	26.49	77.80	3 706 664.00	3 706 664.00	2 352 508.43	Mitontic	Jolxojom' K'akal	0	0	0		
B008	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Tanque	60.00	60.00	58.00	96.67	6 643 341.00	6 382 828.73	2 988 750.27	Ocosingo	Lázaro Cárdenas	150	163	313		
B009	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD BUMILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC (AMPLIACIÓN)	Tanque	80.00	80.00	60.38	75.47	7 487 481.00	8 698 318.00	4 392 970.72	Oxchuc	Bumilja	0	0	0		
B010	6.1	SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Kilometro	14.30	14.30	10.66	74.56	18 951 978.49	19 173 582.81	12 510 618.46	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0		
B011	6.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA II, MUNICIPIO DE ESCUINTLA	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	952 748.00	734 487.58	Escuintla	Ojo de Agua II	24	27	51		
B012	6.1	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE YAXGEMEL UNIÓN, MUNICIPIO DE CHENALHÓ	Sistema	1.00	1.00	0.76	76.13	0.00	14 230 652.60	9 669 631.85	Chenalhó	Yaxgemel Unión	0	0	0		
B013	6.1	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ACTEAL, MUNICIPIO DE CHENALHÓ	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 810 616.89	843 185.07	Chenalhó	Acteal	0	0	0		
B014	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD JOLTZEMÉN, MUNICIPIO DE CHAMULA	Sistema	1.00	1.00	0.59	59.16	0.00	13 982 868.54	7 728 100.82	Chamula	Joltzemén	0	0	0		
B015	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NATOC, MUNICIPIO DE LARRAINZAR	Sistema	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	2 301 001.86	1 620 769.03	Larrainzar	Natoc	84	81	165		
B016	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD PULUMSIBAC, MUNICIPIO DE MITONTIC	Tanque	175.00	175.00	119.05	68.03	0.00	19 002 873.00	10 164 058.24	Mitontic	Pulumisibac	0	0	0		
B017	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Tanque	26.00	26.00	25.97	99.88	0.00	2 850 004.00	2 565 060.24	Amatenango del Valle	San Antonio Buenavista	44	34	78		
B018	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD LA VENTANA, MUNICIPIO DE CHANAL	Kilometro	21.00	21.00	18.19	86.61	0.00	2 308 447.00	1 885 764.62	Chanal	La Ventana	203 326	186 750	390 076		
B019	6.1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIEGO X'OYEP, MUNICIPIO DE CHENALHÓ	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	325 375.39	95 958.17	Chenalhó	Juan Diego x'oyep	60	78	138		
D001	6.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE ESCUINTLA	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	952 748.00	0.00	0.00	Escuintla	Ojo de Agua	0	0	0		
D002	6.1	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD LA VENTANA, MUNICIPIO DE CHANAL	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	2 308 447.00	0.00	0.00	Chanal	La Ventana	0	0	0		

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D003	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA GALILEA, DEL MUNICIPIO DE PALENQUE	Kilometro	14.30	14.30	8.44	59.00	0.00	18 483 850.00	9 981 489.17	Palenque	Nueva Galilea	0	0	0
D004	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A DE 2 ETAPAS, EN LA LOCALIDAD DE EL LACANDON, MUNICIPIO DE PALENQUE	Obra	1.00	1.00	0.95	95.00	0.00	3 931 377.00	3 149 589.59	Palenque	El Lacandón	70	266	336
D005	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BETANIA, MUNICIPIO DE OCOINGO	Obra	1.00	1.00	0.58	58.00	0.00	9 586 753.75	5 416 209.42	Ocosingo	Betania	0	0	0
D006	6.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA MERCED, MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	52 500.00	0.00	Amatenango del Valle	La Merced	0	0	0
D007	6.1	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (40 TANQUES), EN LA LOCALIDAD LA MERCED, MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE	Tanque	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	4 349 159.00	0.00	Amatenango del Valle	La Merced	0	0	0
D008	6.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE PALENQUE	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	350 000.00	105 000.00	Palenque	José María Morelos y Pavón	0	0	0
B001	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN 19 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLAVISTA, CHICOMUSELO Y FRONTERA COMALAPA (QUINTA ETAPA)	Sistema	1.00	1.00	0.76	75.80	33 893 933.56	32 128 322.35	21 566 446.22	Frontera Comalapa	Nuevo Mazapa	0	0	0
B002	6.1	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Kilometro	14.30	14.30	9.10	63.64	0.00	4 055 791.29	3 982 046.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B003	6.1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIOTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA (TERMINACIÓN)	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 906 974.59	1 874 652.99	Chamula	Chiotic	345	331	676
D001	6.1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACALA	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	37 710 912.00	0.00	0.00	Acala	Acala	0	0	0
D002	6.1	PROYECTO DE INGENIERÍA BÁSICA Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA OBRA DE TOMA DE LA PLANTA POTABILIZADORA "CIUDAD DEL AGUA" (ETAPA 2 DE 2), EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Proyecto	1.00	1.00	0.05	5.00	4 000 000.00	3 928 312.39	1 178 493.72	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
D003	6.1	ESTUDIO Y PROYECTO DE INGENIERÍA SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES URBANAS)	Kilometro	14.30	14.30	14.30	100.00	573 215.00	900 000.00	635 328.92	Cobertura Estatal	Varias	203 326	186 750	390,076
D004	6.1	SUPERVISIÓN CONTRALORÍA SOCIAL POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES URBANAS)	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Varias	0	0	0
D005	6.1	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES)	Kilometro	14.30	14.30	14.30	100.00	950 000.00	1 000 000.00	703 883.36	Cobertura Estatal	Varias	203 326	186 750	390,076
D006	6.1	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES)	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	876 785.00	25 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Varias	0	0	0
D008	6.1	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACALA	Obra	1.00	1.00	0.51	51.03	0.00	36 199 846.43	13 741 615.95	Acala	Acala	0	0	0
D009	6.1	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (ATENCIÓN SOCIAL) POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES)	Kilometro	14.30	14.30	14.30	100.00	0.00	600 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Varias	203 326	186 750	390,076
D010	6.1	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (CONTRALORIA SOCIAL) POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES RURALES)	Kilometro	14.30	14.30	14.30	100.00	0.00	150 000.00	6 944.00	Cobertura Estatal	Varias	203 326	186 750	390,076
D011	6.1	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (CONTRALORIA SOCIAL) POR ADMINISTRACIÓN (LOCALIDADES URBANAS)	Kilometro	14.30	14.30	14.30	100.00	0.00	150 000.00	8 106.00	Cobertura Estatal	Varias	203 326	186 750	390,076



## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
D007	Construcción de sistema de captación de agua pluvial (40 tanques), en la localidad La Merced, municipio de Amatenango del Valle	No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente contratado y se encuentra en estatus por iniciar
D008	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, de la localidad de Jose María Morelos y Pavón, municipio de Palenque	
D006	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable en la localidad La Merced, municipio de Amatenango del Valle	No presenta presupuesto devengado, toda vez que el proyecto fue recientemente liberado, se encuentra en proceso de licitación y contratación
B001	Construcción del sistema de agua potable, en la localidad de Nueva Galilea, del municipio de Palenque	No presenta avances, debido a que los proyectos tuvieron reducción de recursos por traspaso, para diversos proyectos.
D001	Construcción de obras complementarias para el sistema de agua potable, en la localidad de Ojo de Agua, municipio de Escuintla	
D002	Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad La Ventana, municipio de Chanal	
D001	Rehabilitación del sistema de agua potable (2a etapa de 2 etapas), en la cabecera municipal de Acala	
D004	Contraloría social por administración (localidades urbanas)	
D006	Atención social y participación comunitaria por administración (localidades rurales)	
B013	Ampliación del sistema de agua potable, en la localidad de Acteal, municipio de Chenalhó	

**Nota:** Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.