

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS									
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
PROTECCIÓN AMBIENTAL																				
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO											260 576 653.77	347 407 329.60	346 642 175.30							
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																				
B001	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA MESILLA, MUNICIPIO DE TZIMOL	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	21 599 284.75	20 091 394.11	20 091 394.11	Tzimol	San Vicente la Mesilla	502	463	965					
B002	6.3	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD JESÚS MARÍA GARZA, MUNICIPIO DE VILLAFLORES	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	12 658 905.92	0.00	0.00	Villaflores	Jesús María Garza	0	0	0					
B003	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO (PRIMER ETAPA)	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.67	67.18	15 000 000.00	29 029 994.37	29 029 994.37	San Fernando	San Fernando	0	0	0					
B004	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD NATILÓN, MUNICIPIO DE CHANAL	Baño Ecológico	136.00	136.00	134.64	99.00	11 902 946.00	11 302 574.63	11 302 574.63	Chanal	Natiltón	344	344	688					
B005	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD ALAMUL, MUNICIPIO DE MITONTIC	Baño Ecológico	132.00	132.00	132.00	100.00	14 441 074.00	10 885 106.78	10 885 106.78	Mitontic	Alamul	317	305	622					
B006	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Baño Ecológico	148.00	148.00	140.60	95.00	12 953 206.00	12 281 313.55	12 281 313.55	San Juan Cancuc	La Palma Uno	395	364	759					
B007	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS, EN LA LOCALIDAD DE ONLITIC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC	Baño Ecológico	189.00	189.00	189.00	100.00	22 755 631.00	15 668 242.66	15 668 242.66	San Juan Cancuc	Onlítico	404	388	792					
B008	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Baño Ecológico	92.00	92.00	92.00	100.00	8 188 781.00	7 950 101.33	7 950 101.33	Las Margaritas	Hidalgo	121	142	263					
B009	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD JOLXOJOM' K'AKAL, MUNICIPIO DE MITONTIC	Baño Ecológico	34.00	34.00	34.00	100.00	2 975 737.00	2 975 737.00	2 975 737.00	Mitontic	Jolxojom' K'akal	68	65	133					
B010	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OCOINGO	Baño Ecológico	60.00	60.00	60.00	100.00	5 399 196.00	5 399 196.00	5 399 196.00	Ocosingo	Lázaro Cárdenas	150	163	313					
B011	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD BUMILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC (AMPLIACIÓN)	Baño Ecológico	80.00	80.00	80.00	100.00	6 038 994.00	6 789 225.74	6 789 225.74	Oxchuc	Bumilja	209	171	380					
B012	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO NORTE, MUNICIPIO DE PALENQUE	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.72	72.00	0.00	6 961 358.21	6 884 399.14	Palenque	Francisco I. Madero Norte	0	0	0					
B013	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE BAYALEMO DOS, MUNICIPIO DE LARRAINZAR	Sistema	1.00	1.00	0.95	95.00	0.00	21 968 494.11	21 968 494.11	Larrazar	Bayalemo Dos	375	361	736					
B014	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ZINACANTÁN	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	17 601 977.99	17 601 977.99	Zinacantán	San Nicolás Buenavista	349	316	665					
B015	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD PULUMSIBAC, MUNICIPIO DE MITONTIC	Baño Ecológico	175.00	175.00	157.50	90.00	0.00	14 444 688.35	14 444 688.35	Mitontic	Pulumisbac	372	357	729					
B016	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE AMATENGO DEL VALLE	Baño Ecológico	26.00	26.00	26.00	100.00	0.00	2 275 564.00	2 275 564.00	Amatenango del Valle	San Antonio Buenavista	44	34	78					
B017	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD LA VENTANA, MUNICIPIO DE CHANAL	Baño Ecológico	21.00	21.00	21.00	100.00	0.00	1 837 955.00	1 837 955.00	Chanal	La Ventana	203 326	186 750	390 076					
B018	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO), MUNICIPIO DE VILLA CORZO	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.16	16.36	0.00	5 188 814.21	5 188 814.21	Villa Corzo	Embarcadero de Jericó (El Siglo)	0	0	0					
B019	6.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA GARZA, MUNICIPIO DE VILLAFLORES	Obra	1.00	1.00	0.91	91.00	0.00	2 926 771.36	2 926 771.36	Villaflores	Jesús María Garza	4 070	3 980	8 050					
B020	6.3	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA (1A. DE 2 ETAPAS)	Obra	1.00	1.00	0.35	35.00	0.00	6 857 448.76	6 716 638.70	Chamula	Chamula	0	0	0					

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
D001	6.3	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA DE 3 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE Rehabilitación y ampliación	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	52 633 185.00	0.00	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
D002	6.3	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A DE 2 ETAPAS) EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO BUENAVISTA. MUNICIPIO DE VILLACORZO Construcción	Planta de	1.00	1.00	0.00	0.00	18 995 951.00	0.00	0.00	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	0	0	0
D003	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD LA VENTANA. MUNICIPIO DE CHANAL Construcción	Baño Ecológico	21.00	21.00	0.00	0.00	1 837 955.00	0.00	0.00	Chanal	La Ventana	0	0	0
D004	6.3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD PASO HONDO. MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA Estudio y proyecto	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	1 684 971.10	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Paso Hondo	0	0	0
D005	6.3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD NUEVO GENERAL FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE TECPATÁN Estudio y proyecto	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	Tecpatán	Nuevo General Francisco Villa	0	0	0
D006	6.3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DOCTOR DOMINGO CHANONA, MUNICIPIO DE VILLAFLORES Estudio y proyecto	Estudio	1.00	1.00	0.85	85.00	726 785.00	700 000.00	700 000.00	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	1 703	1 652	3 355
D007	6.3	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD JESÚS MARÍA GARZA, MUNICIPIO DE VILLAFLORES Ampliación	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.97	96.50	0.00	12 015 992.99	12 015 992.99	Villaflores	Jesús María Garza	4 070	3 980	8 050
D008	6.3	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD EL JOBO, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ Ampliación	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	30 328 152.17	29 826 313.21	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	3 022	2 776	5 798
D009	6.3	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A DE 3 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE Ampliación	Obra	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	38 148 325.67	38 148 325.67	Palenque	Palenque	4 064	3 706	7 770
D010	6.3	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO. MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA Reconstrucción y ampliación	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 741 120.50	3 695 785.00	Salto de Agua	Francisco I. Madero	437	432	869
D011	6.3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL. MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	1.00	0.62	62.00	0.00	1 129 589.64	1 129 589.64	Salto de Agua	San Miguel	0	0	0
D012	6.3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (40 SANITARIOS), EN LA LOCALIDAD LA MERCED, MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE Construcción	Baño Ecológico	40.00	40.00	40.00	100.00	0.00	3 365 724.87	3 365 724.87	Amatenango del Valle	La Merced	89	103	192
D013	6.3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD JOLJAMIL. MUNICIPIO DE TUMBALÁ Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	1.00	0.74	74.00	0.00	1 141 019.00	1 141 019.00	Tumbalá	Joljamil	0	0	0
D014	6.3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR SANITARIO EL SABINO E INTERCONEXIÓN AL COLECTOR EXISTENTE FRENTE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ. MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	1.00	0.85	85.00	0.00	1 709 793.65	1 709 793.65	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	303 756	275 074	578 830
D015	6.3	REPOSICIÓN DE 50 M. DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA Reposición	Metro	50.00	50.00	50.00	100.00	0.00	243 134.00	243 134.00	Sunuapa	Sunuapa	446	448	894
8001	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO "C" Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO Construcción	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.96	96.26	0.00	47 815 799.00	47 815 799.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	28 786	27 145	55 931
8002	6.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD CHACALJOCOM, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ Construcción	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 745 149.71	3 744 939.00	Comitán de Domínguez	Chacaljocom	741	728	1 469
8003	6.3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO NORTE, MUNICIPIO DE PALENQUE (TERMINACIÓN) Construcción	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	887 570.24	887 570.24	Palenque	Francisco I. Madero Norte	145	153	298
D001	6.3	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A. DE 2 ETAPAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO Rehabilitación y ampliación	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	50 284 051.00	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B002	Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad Jesús María Garza, Municipio de Villaflores	<p style="text-align: center;">No presenta avances, ni presupuesto devengado, debido a que los proyectos tuvieron reducción de recursos por traspaso, para diversos proyectos.</p>
D003	Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad La Ventana, municipio de Chanal	
D001	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (1a Etapa de 3 Etapas), en la cabecera municipal de Palenque	
D002	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (1a de 2 Etapas) en la Localidad San Pedro Buenavista, Municipio de Villacorzo	
D004	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en la Localidad Paso Hondo, Municipio de Frontera Comalapa	
D005	Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad Nuevo General Francisco Villa, Municipio de Tecpatán	
D001	Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2a. de 2 Etapas) en la Cabecera Municipal de Chiapa de Corzo	

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.