

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN DE caminoS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			TOTAL		1,529,516,819.43	2,064,862,051.76	570,963,011.81	553,305,962.28	27.7
	1.1 RECURSOS FISCALES				0.00	113,525,191.67	45,180,357.64	41,320,636.31	39.8
	Ramo A1 Ingresos Estatales				0.00	113,525,191.67	45,180,357.64	41,320,636.31	39.8
	X0010 Ingresos Estatales				0.00	113,525,191.67	45,180,357.64	41,320,636.31	39.8
			Ampliación del puente vado, ubicado en el Km. 2+800, sobre camino: Cintalapa a ramal ejido Pomposo Castellanos, tramo: Km. 0+000 - Km. 7+000.	Cintalapa	0.00	24,120,623.22	9,602,963.49	9,602,963.49	39.8
			Ampliación del tramo: La Angostura – San Francisco Pujilic (Segunda etapa); tramo: Km. 0+000 - Km. 44+040; construcción de puente en el Km. 15+954 (Obras complementarias y adicionales).	Venustiano Carranza	0.00	1,896,653.33	0.00	0.00	0.0
			Camino: Domingo Chanona - Villaflores, tramo: Km. 50+000 - Km. 70+000.	Villaflores	0.00	4,683,176.44	1,381,138.71	1,381,138.71	29.5
			Camino: E.C. (Simojovel - Huitiupan) - San Rafael, tramo: Km. 0+000 - Km. 12+500.	Simojovel	0.00	21,743,852.14	11,466,060.41	11,466,060.41	52.7
			Camino: San Cristóbal - Tenejapa - Cancuc, tramo: Km. 0+000 - Km. 54+500.	San Cristóbal de las Casas	0.00	2,288,007.98	0.00	0.00	0.0
			Camino: Sur de Villaflores - Francisco Villa, tramo: Km. 0+000 - Km. 6+700.	Villaflores	0.00	5,702,754.94	2,890,760.40	1,846,318.25	50.7
			Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Francisco I. Madero Norte.	Palenque	0.00	4,540,584.07	1,339,087.50	1,339,087.50	29.5
			Construcción de obras complementarias para la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Chacaljocon.	Comitán de Domínguez	0.00	3,745,149.71	0.00	0.00	0.0
			Construcción de puente "Las Garzas" de 40 m.l. sobre el río Doña María ubicado en el Km. 14+400, sobre el camino: Acapetahua - Embarcadero Las Garzas, tramo: Km. 0+000 - Km. 17+500.	Acapetahua	0.00	2,110,639.13	633,193.96	633,193.96	30.0
			Construcción del camino: Chimúm'cum – al mojon Chamula, tramo: Km. 0+000 – Km. 9+420, subtramo: Km. 0+900 - Km. 2+000.	Mitontic	0.00	12,088,321.88	5,435,439.22	5,435,439.22	45.0
			Construcción del camino: E.C. (Simojovel - El Bosque) - ejido Luis Espinosa, tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000; subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000.	Simojovel	0.00	11,086,195.96	3,306,807.50	3,306,807.50	29.8
			Construcción del camino: Yabteclum - Puebla, tramo: Km. 0+000 – Km. 12+000, subtramo: Km. 9+000 - Km. 10+500.	Chenalhó	0.00	17,286,882.89	9,124,906.45	6,309,627.27	52.8
			Construcción del sistema de agua potable en la localidad de Chiotic (Terminación).	Chamula	0.00	1,906,974.59	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Juan Diego X'Oyep.	Chenalhó	0.00	325,375.39	0.00	0.00	0.0
	1.5 RECURSOS FEDERALES				1,271,922.73	172,313,712.39	54,103,316.31	45,507,113.87	31.4
	Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios				1,271,922.73	172,313,712.39	54,103,316.31	45,507,113.87	31.4
	C0010 Fondo General de Participaciones				0.00	88,725,309.56	5,680,709.31	2,069,355.64	6.4
			Ampliación del tramo: La Angostura – San Francisco Pujilic (Tercera etapa); tramo: Km. 0+000 – Km. 44+040.	Venustiano Carranza	0.00	29,032,559.47	0.00	0.00	0.0
			Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (Tercera etapa); tramo: Km. 0+000 - Km. 44+040; Construcción de puente de 25.00 ml, ubicado en el Km. 29+814.82.	Venustiano Carranza	0.00	8,386,282.21	2,069,355.64	2,069,355.64	24.7
			Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (Tercera etapa); tramo: Km. 0+000 - Km. 44+040; subtramo: Km. 23+000 al Km. 33+000.	Venustiano Carranza	0.00	2,079,814.12	492,306.85	0.00	23.7
			Camino: Pijijiapan – Plan de Ayala, tramo: Km. 0+000 - Km. 15+000.	Pijijiapan	0.00	5,783,648.93	0.00	0.00	0.0
			Camino: San Cristóbal - Tenejapa - Cancuc, tramo: Km. 0+000 - Km. 54+500.	San Cristóbal de las Casas	0.00	8,939,531.04	0.00	0.00	0.0
			Camino: San Isidro – Isla San Jose, tramo: Km. 0+000 - Km. 15+000.	Pijijiapan	0.00	9,503,053.25	3,119,046.82	0.00	32.8
			Camino: Simojovel – San Andrés Duraznal, tramo: Km. 0+000 - Km. 23+800.	San Andrés Duraznal	0.00	8,875,612.84	0.00	0.00	0.0
			Construcción de puente "Las Garzas" de 40 m.l. sobre el río Doña María ubicado en el Km. 14+400, sobre el camino: Acapetahua - Embarcadero Las Garzas, tramo: Km. 0+000 - Km. 17+500.	Acapetahua	0.00	16,124,807.70	0.00	0.00	0.0
	C0070 Fondo de Compensación				0.00	40,195,336.83	40,195,336.83	40,195,336.83	100.0
			Ampliación del tramo: La Angostura – San Francisco Pujilic (Tercera etapa); tramo: Km. 0+000 – Km. 44+040.	Venustiano Carranza	0.00	20,101,721.98	20,101,721.98	20,101,721.98	100.0
			Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (Tercera etapa); tramo: Km. 0+000 - Km. 44+040; subtramo: Km. 23+000 al Km. 33+000.	Venustiano Carranza	0.00	828,598.98	828,598.98	828,598.98	100.0
			Camino: Pijijiapan – Plan de Ayala, tramo: Km. 0+000 - Km. 15+000.	Pijijiapan	0.00	3,625,513.43	3,625,513.43	3,625,513.43	100.0
			Camino: San Isidro – Isla San Jose, tramo: Km. 0+000 - Km. 15+000.	Pijijiapan	0.00	5,722,452.92	5,722,452.92	5,722,452.92	100.0
			Construcción de puente "Las Garzas" de 40 m.l. sobre el río Doña María ubicado en el Km. 14+400, sobre el camino: Acapetahua - Embarcadero Las Garzas, tramo: Km. 0+000 - Km. 17+500.	Acapetahua	0.00	9,917,049.52	9,917,049.52	9,917,049.52	100.0

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN DE caminos E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			C0100 ISR Participable Estatal		0.00	42,196,143.27	7,982,954.71	2,998,105.94	18.9
			Ampliación del tramo: La Angostura – San Francisco Pujilic (Tercera etapa); tramo: Km. 0+000 – Km. 44+040.	Venustiano Carranza	0.00	19,026,729.87	287,238.34	287,238.34	1.5
			Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (Tercera etapa); tramo: Km. 0+000 - Km. 44+040; subtramo: Km. 23+000 al Km. 33+000.	Venustiano Carranza	0.00	1,548,331.44	1,380,629.37	406,186.20	89.2
			Camino: Pijijiapan – Plan de Ayala, tramo: Km. 0+000 - Km. 15+000.	Pijijiapan	0.00	2,884,245.25	0.00	0.00	0.0
			Camino: San Isidro – Isla San Jose, tramo: Km. 0+000 - Km. 15+000.	Pijijiapan	0.00	4,178,213.51	4,108,342.08	97,936.48	98.3
			Camino: Simojovel – San Andrés Duraznal, tramo: Km. 0+000 - Km. 23+800.	San Andrés Duraznal	0.00	6,973,695.77	2,056,649.27	2,056,649.27	29.5
			Construcción de puente "Las Garzas" de 40 m.l. sobre el río Doña María ubicado en el Km. 14+400, sobre el camino: Acapetahua - embarcadero Las Garzas, tramo: Km. 0+000 - Km. 17+500.	Acapetahua	0.00	7,584,927.43	150,095.65	150,095.65	2.0
			C010H agua potable, Drenaje y Tratamiento (Urbano). Ramo 16 – S074		1,121,922.73	1,046,922.73	244,315.46	244,315.46	23.3
			Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Doctor Domingo Chanona.	Villaflores	251,922.73	251,922.73	67,541.40	67,541.40	26.8
			Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en la localidad Paso Hondo.	Frontera Comalapa	270,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.0
			Proyecto de ingeniería básica y análisis de alternativas de solución para la adecuación de la obra de toma de la planta potabilizadora "Ciudad del agua" (etapa 2 de 2), en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	600,000.00	600,000.00	176,774.06	176,774.06	29.5
			C010I agua potable, Drenaje y Tratamiento (Rural). Ramo 16 – S074		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.0
			Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable en la localidad La Merced.	Amatenango del Valle	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.0
			Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad Nuevo General Francisco Villa.	Tecpatán	150,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.0
			2.5 RECURSOS FEDERALES		1,528,244,896.70	1,779,023,147.70	471,679,337.86	466,478,212.10	26.5
			Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		87,303,416.00	84,290,541.00	23,626,371.06	23,626,371.06	28.0
			S074A agua potable, Drenaje y Tratamiento (Urbano).		83,755,211.37	60,795,367.00	17,131,963.36	17,131,963.36	28.2
			Ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad El Jobo.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	14,704,139.00	4,220,408.88	4,220,408.88	28.7
			Ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Jesús María Garza.	Villaflores	0.00	6,329,453.00	1,802,398.95	1,802,398.95	28.5
			Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (1a de 3 etapas), en la cabecera municipal de Palenque.	Palenque	0.00	18,917,003.00	5,092,801.48	5,092,801.48	26.9
			Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (1a de 2 etapas) en la localidad San Pedro Buenavista.	Villa Corzo	13,297,166.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Doctor Domingo Chanona.	Villaflores	474,862.27	474,862.00	142,458.60	142,458.60	30.0
			Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en la localidad Paso Hondo.	Frontera Comalapa	1,414,971.10	0.00	0.00	0.00	0.0
			Proyecto de ingeniería básica y análisis de alternativas de solución para la adecuación de la obra de toma de la planta potabilizadora "Ciudad del agua" (etapa 2 de 2), en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	3,400,000.00	3,400,000.00	1,001,719.66	1,001,719.66	29.5
			Reconstrucción del sistema de agua potable (2a. de 2 etapas), en la cabecera municipal de Acala.	Acala	0.00	16,969,910.00	4,872,175.79	4,872,175.79	28.7
			Rehabilitación del sistema de agua potable (2a etapa de 2 etapas), en la cabecera municipal de Acala.	Acala	18,855,456.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales (2a. de 2 etapas) en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo.	Chiapa de Corzo	22,627,823.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (1a etapa de 3 etapas), en la cabecera municipal de Palenque.	Palenque	23,684,933.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			S074B agua potable, Drenaje y Tratamiento (Rural).		3,548,204.63	23,495,174.00	6,494,407.70	6,494,407.70	27.6
			Construcción de obras complementarias para el sistema de agua potable, en la localidad de Ojo de agua.	Escuintla	476,374.00	0.00	0.00	0.00	0.0

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN DE caminos E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad La Ventana.	Chanal	1,097,882.23	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad La Ventana.	Chanal	1,623,948.40	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del sistema de agua potable 1a de 2 etapas, en la localidad de El Lacandon.	Palenque	0.00	2,869,227.00	825,589.11	825,589.11	28.8
			Construcción del sistema de agua potable en la localidad Betania.	Ocosingo	0.00	4,851,547.00	1,438,013.07	1,438,013.07	29.6
			Construcción del sistema de agua potable, en la localidad de Nueva Galilea.	Palenque	0.00	13,583,671.00	3,676,437.77	3,676,437.77	27.1
			Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable en la localidad La Merced.	Amatenango del Valle	0.00	297,500.00	0.00	0.00	0.0
			Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad Nuevo General Francisco Villa.	Tecpatán	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de Francisco I Madero.	Salto de agua	0.00	1,893,229.00	554,367.75	554,367.75	29.3
	Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas								
	U0930 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos.				57,918,476.40	57,918,476.40	4,728,844.20	4,728,844.20	8.2
			Camino rural: E.C. (Nuevo Juan del Grijalva - El Tapón (Zona Cero)) - El Triunfo - Lázaro Cárdenas, tramo: Km. 0+000 - Km. 13+800.	Ostuacán	19,314,342.54	19,314,342.54	0.00	0.00	0.0
			Camino rural: Tectuapan - Viejo Nicapa, tramo: Km. 0+000 - Km. 9+600.	Pichucalco	0.00	3,608,007.20	1,672,373.41	1,672,373.41	46.4
			Camino: E.C. (Estación Juárez - Ostuacán) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, tramo: Km. 0+000 - Km. 16+600.	Ostuacán	0.00	10,688,011.60	3,056,470.79	3,056,470.79	28.6
			Camino: Reforma - Aldama - Benavides 2a.; tramo: Km. 0+000 - Km. 21+250.	Reforma	38,604,133.86	24,308,115.06	0.00	0.00	0.0
	Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios								
	U0030 FAIS Entidades (FISE).				1,383,023,004.30	1,636,814,130.30	443,324,122.60	438,122,996.84	27.1
			Ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad Jesús María Garza.	Villaflores	12,658,905.92	0.00	0.00	0.00	0.0
			Ampliación del sistema de agua potable, en la localidad de Acteal.	Chenalhó	0.00	2,810,616.89	843,185.07	843,185.07	30.0
			Ampliación del sistema de agua potable, en la localidad de Yaxgemel Unión.	Chenalhó	0.00	14,230,652.60	3,991,657.46	3,991,657.46	28.0
			Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (tercera etapa); tramo: Km. 0+000 - Km. 44+040; construcción de puente de 25.00 ml, ubicado en el Km. 29+814.82.	Venustiano Carranza	0.00	13,791,126.00	4,137,339.60	4,137,339.60	30.0
			Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la Cabecera Municipal de San Fernando (Primer Etapa).	San Fernando	15,000,000.00	29,029,994.37	0.00	0.00	0.0
			Construcción de Obras Complementarias para el sistema de agua potable, en la localidad de Ojo de agua II.	Escuintla	0.00	952,748.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad Alamul.	Mitontic	14,441,074.00	11,481,990.00	3,265,532.03	3,265,532.03	28.4
			Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad Bumilja (Ampliación).	Oxchuc	6,038,994.00	7,001,733.00	2,036,767.72	2,036,767.72	29.1
			Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad de Hidalgo.	Las Margaritas	8,188,781.00	8,227,108.00	2,385,030.40	2,385,030.40	29.0
			Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad de La Palma Uno.	San Juan Cancuc	12,953,206.00	12,953,206.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad de San Antonio Buenavista.	Amatenango del Valle	0.00	2,275,564.00	682,669.20	682,669.20	30.0
			Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad Jolxojom' K'Akal.	Mitontic	2,975,737.00	2,975,737.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad La Ventana.	Chanal	0.00	1,837,955.00	551,386.50	551,386.50	30.0
			Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad Lázaro Cárdenas.	Ocosingo	5,399,196.00	5,399,196.00	1,619,758.80	1,619,758.80	30.0
			Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad Natiltón.	Chanal	11,902,946.00	11,902,946.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad Pulumsibac.	Mitontic	0.00	15,316,290.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de sanitarios ecológicos, en la localidad de Oniltic.	San Juan Cancuc	22,755,631.00	16,440,122.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad Alamul.	Mitontic	17,899,119.00	14,332,468.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad Bumilja (Ampliación).	Oxchuc	7,487,481.00	8,698,318.00	2,503,508.18	2,503,508.18	28.8
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad de Oniltic.	San Juan Cancuc	28,236,604.00	20,534,958.00	5,903,303.65	5,903,303.65	28.7
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad de San Antonio Buenavista.	Amatenango del Valle	0.00	2,850,004.00	855,001.20	855,001.20	30.0
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad Hidalgo.	Las Margaritas	10,057,275.00	10,166,320.00	2,890,563.61	2,890,563.61	28.4
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad Jolxojom' K'Akal.	Mitontic	3,706,664.00	3,706,664.00	0.00	0.00	0.0

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN DE caminos E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad La Palma Uno.	San Juan Cancuc	16,078,717.00	16,078,717.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad La Ventana.	Chanal	0.00	2,308,447.00	692,534.10	692,534.10	30.0
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad Lázaro Cárdenas.	Ocosingo	6,643,341.00	6,643,341.00	1,914,848.62	1,914,848.62	28.8
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad Natilón.	Chanal	14,760,797.00	14,760,797.00	4,256,761.18	4,256,761.18	28.8
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad Pulumsibac.	Mitontic	0.00	19,002,873.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: (San José El Contenido) - Sibaca - Guaquitepec; tramo: Km. 0+000 - Km. 28+713.50; subtramo: Km. 17+000 - Km. 18+000.	Chilón	0.00	13,397,794.09	3,810,494.73	3,810,494.73	28.4
			Construcción del camino: (San José El Contenido) - Sibaca - Guaquitepec; tramo: Km. 0+000 - Km. 28+713.50; subtramo: Km. 17+000 - Km. 19+000.	Chilón	26,397,794.09	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: Km. 0+000 - Km. 27+000; Subtramo: Km. 16+500 - Km. 17+600.	Amatán	0.00	19,450,389.07	5,285,561.77	5,285,561.77	27.2
			Construcción del camino: E.C. (Agustín Rubio- Ignacio Zaragoza) - cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: Km. 0+000 - Km. 27+000, subtramo: Km. 16+500 - Km. 18+000.	Amatán	26,450,389.07	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarria), tramo: Km. 0+000 - Km. 11+000, subtramo: Km. 5+500 - Km. 7+000.	Bochil	23,483,376.26	23,483,376.26	6,440,736.48	6,440,736.48	27.4
			Construcción del camino: E.C. (Chalchihuitán - Tzacucum) - Balunaco, tramo: Km. 0+000 - Km. 7+904, subtramo: Km 1+300 - Km 2+300.	Chalchihuitán	0.00	10,976,306.75	3,144,111.89	3,144,111.89	28.6
			Construcción del camino: E.C. (Chalchihuitán - Tzacucum) - Balunaco, tramo: Km. 0+000 - Km. 7+904, subtramo: Km 1+300 - Km 3+000.	Chalchihuitán	17,976,306.75	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. (Chanal - La Mendoza) - Sakchibalte, tramo: Km 0+000 - Km 4+140, subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000.	Chanal	0.00	11,158,121.80	3,144,270.30	3,144,270.30	28.2
			Construcción del camino: E.C. (Chanal - La Mendoza) - Sakchibalte, tramo: Km. 0+000 - Km. 4+140, subtramo: Km 0+000 - Km 1+500.	Cintalapa	16,658,121.80	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. (El Pozo) Km. 2+250 - Naxic, tramo: Km. 0+000 - Km. 1+700; subtramo Km. 1+000 - Km. 1+700.	Chamula	7,882,577.66	7,882,577.66	2,305,108.95	2,305,108.95	29.2
			Construcción del camino: E.C. (Huixtan - Oxchuc) - Buena Vista; tramo: Km. 0+000 - Km. 5+590.84, subtramo: Km. 4+000 - Km. 5+000.	Huixtán	14,403,269.53	14,403,269.53	4,198,730.03	4,198,730.03	29.2
			Construcción del camino: E.C. (Huixtan - Oxchuc) - Los Ranchos; tramo: Km. 0+000 - Km. 7+500, subtramo: Km 1+000 - Km 2+000.	Huixtán	14,910,730.60	14,910,730.60	4,229,731.71	4,229,731.71	28.4
			Construcción del camino: E.C. (Icalumtic - Aldama), tramo: Km. 0+000 - Km. 7+120, subtramo: Km. 4+500 Km. 6+200.	Aldama	0.00	21,970,267.87	6,293,971.96	6,293,971.96	28.6
			Construcción del camino: E.C. (Icalumtic - Aldama), tramo: Km. 0+000 - Km. 7+120; subtramo: Km. 4+500 - Km. 7+120.	Chamula	31,757,933.47	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. (Lagos de Montebello - Márquez de Comillas) - Jerusalén - Guadalupe Tepeyac, tramo: Km. 0+000 - Km. 25+000, subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000.	Las Margaritas	11,094,988.05	11,094,988.05	3,147,061.00	3,147,061.00	28.4
			Construcción del camino: E.C. (Salto de Agua - Palenque) - Paso Naranjo - Emiliano Zapata, tramo: Km 0+000 - Km 3+224.86, subtramo: Km. 1+987 - Km. 3+224.86.	Salto de agua	10,626,473.08	10,626,473.08	2,967,865.61	2,967,865.61	27.9
			Construcción del camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de Los Pobres, tramo: Km. 0+000 - Km. 36+000; subtramo: Km. 17+000 - Km. 18+000.	Tecpatán	17,051,321.49	17,051,321.49	4,803,393.45	4,803,393.45	28.2
			Construcción del camino: E.C. Frontera Comalapa - Chicomuselo - Bellavista, tramo: Km. 0+000 - Km. 32+900, subtramo, Km. 29+500 - Km. 31+000.	Bella Vista	26,012,334.40	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. Km. 10+000 del tramo (Cruzton - Las Ollas) - Chilimjoveltic, tramo: Km. 0+000 - Km. 8+640, subtramo: Km. 1+000 - Km. 3+000.	Chamula	18,614,103.01	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. Km. 10+000 del tramo: (Cruzton - Las Ollas) - Chilimjoveltic, tramo: Km. 0+000 - Km. 8+640, subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000.	Chamula	0.00	9,614,103.01	2,748,927.60	2,748,927.60	28.6
			Construcción del camino: E.C. Luis Espinoza - La Laguna, tramo: Km. 0+000 - Km. 5+400, subtramo: Km. 4+500 - Km. 5+400.	Bochil	11,451,524.82	11,451,524.82	3,220,257.31	3,220,257.31	28.1
			Construcción del camino: E.C. Roberto Barrios - Arimatea, tramo: Km. 0+000 - Km. 3+520, subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+500.	Palenque	14,389,848.98	14,389,848.98	4,054,625.36	4,054,625.36	28.2

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN DE caminos E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Construcción del camino: Ejido Las Nubes - Santa Margarita agua Azul, tramo: Km. 0+000 - Km 5+367, subtramo: Km. 3+500 - Km. 5+367.	Las Margaritas	26,845,231.34	26,845,231.34	7,578,124.50	7,578,124.50	28.2
			Construcción del camino: Jaltenango - Querétaro, tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000, subtramo: Km. 0+700 - Km. 1+700.	Ángel Albino Corzo	10,306,611.58	10,306,611.58	2,911,605.89	2,911,605.89	28.2
			Construcción del camino: Joltzemen - Yutbash, tramo: Km. 0+000 - Km. 8+120; subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+440.	Chamula	11,384,618.38	11,384,618.38	3,181,600.85	3,181,600.85	27.9
			Construcción del camino: Romerillo - Nichnamtic - Las Ollas, tramo: Km. 0+000 - Km. 7+660, Subtramo: Km. 5+500 - Km. 7+660.	Chamula	21,302,070.09	21,302,070.09	5,934,239.64	5,934,239.64	27.9
			Construcción del camino: Saclum- Tzizim, tramo: Km. 15+000 - Km 26+320; subtramo: Km. 16+500 - Km 18+000.	Chalchihuitán	17,546,814.76	17,546,814.76	4,945,565.60	4,945,565.60	28.2
			Construcción del camino: San Fernando - Colonia Cuauhtémoc, tramo: Km. 0+000 al Km. 9+000, subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000.	San Fernando	0.00	11,179,981.31	3,137,916.06	3,137,916.06	28.1
			Construcción del camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: Km. 0+000 - Km. 20+000, subtramo: Km. 7+000 - Km. 8+500.	San Fernando	16,937,520.80	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: Km. 0+000 - Km. 20+000; Subtramo: Km. 7+000 - Km. 8+000.	San Fernando	0.00	11,337,520.80	3,105,130.90	3,105,130.90	27.4
			Construcción del camino: San Fernando- Colonia Cuauhtémoc, tramo: Km 0+000 - Km 9+000, subtramo: Km 0+000 - Km 2+000.	San Fernando	22,179,981.31	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: San José Buenavista - E.C. (Internacional - Tuxtla Comitán), tramo: Km. 0+000 - Km. 6+750, subtramo: Km. 5+160 - Km. 6+750.	San Cristóbal de las Casas	19,166,619.26	19,166,619.26	5,374,584.84	5,374,584.84	28.0
			Construcción del camino: Santa Rosa - Frontera Mexiquito, tramo Km. 10+000 - Km 21+260, subtramo: Km. 16+200 - 17+200.	Chanal	12,615,146.69	12,615,146.69	3,629,677.39	3,629,677.39	28.8
			Construcción del camino: Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito, tramo: Km. 0+000 - Km. 12+017, subtramo: Km 10+000 - Km 12+017.	Chamula	19,462,430.93	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito, tramo: Km. 0+000 - Km. 12+017, subtramo: Km. 10+000 - Km. 11+000.	Chamula	0.00	10,462,430.93	2,827,144.66	2,827,144.66	27.0
			Construcción del camino: Yaalvacash - E.C. Yutniontic, tramo: Km 0+000 - Km 9+400, subtramo: Km 7+000 - Km 8+100.	Chamula	0.00	13,632,007.36	6,876,098.16	3,674,677.79	50.4
			Construcción del camino: Yaalvacash - E.C. Yutniontic, tramo: Km 0+000 - Km 9+400, subtramo: Km 7+000 - Km 9+400.	Chamula	25,632,007.36	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: Yakampot - E.C. Yaalchitom, tramo: Km. 0+000 - Km. 27+100, subtramo: Km. 13+500 - Km. 14+500.	Chamula	0.00	12,923,250.05	5,136,043.87	5,136,043.87	39.7
			Construcción del camino: Yakampot - E.C. Yaalchitom, tramo: Km. 0+000 - Km. 27+100, subtramo: Km. 13+500 - Km. 15+500.	Chamula	24,923,250.05	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: Yalcook - Rafael Ramírez - Rafael Pascacio Gamboa - Nuevo Santiago, tramo: Km. 0+000 - Km. 31+500; subtramo: Km. 25+000 - Km. 26+000.	Las Margaritas	12,935,835.59	12,935,835.59	3,676,237.46	3,676,237.46	28.4
			Construcción del módulo "C" y obras de protección del sistema de saneamiento de la cabecera municipal de Chiapa de Corzo.	Chiapa de Corzo	0.00	50,284,051.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del puente de "batería de tubos", ubicado en el Km. 0+240 sobre el camino rural: E.C. San Felipe - San Isidro Cieneguillas.	Rincón Chamula San Pedro	1,418,892.52	1,418,892.52	425,667.76	425,667.76	30.0
			Construcción del sistema de agua potable, en la localidad de Natoc.	Larráinzar	0.00	2,301,001.86	690,300.56	690,300.56	30.0
			Construcción del sistema de agua potable, en la localidad de Nueva Galilea.	Palenque	20,480,431.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del sistema de agua potable, en la localidad Joltzemen.	Chamula	0.00	13,982,868.54	3,902,318.70	3,902,318.70	27.9
			Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de Bayalemo Dos.	Larráinzar	0.00	23,371,040.46	0.00	0.00	0.0
			Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de San Vicente La Mesilla.	Tzimol	21,599,284.75	21,599,284.75	6,027,418.23	6,027,418.23	27.9
			Construcción del sistema integral de agua potable en 19 localidades de los municipios de Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (Quinta Etapa).	Frontera Comalapa	33,893,933.56	33,893,933.56	10,662,609.57	10,662,609.57	31.5
			Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad San Nicolás Buenavista.	Zinacantán	0.00	18,651,380.91	5,280,593.40	5,280,593.40	28.3
			Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Hidráulica.	Cobertura Estatal	0.00	4,055,791.29	0.00	0.00	0.0
			Programa de Supervisión, Seguimiento, Estudios y Evaluación de Obras de Infraestructura Carretera.	Cobertura Estatal	5,568,521.12	5,568,521.12	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación camino: Estación Palenque - La Libertad, tramo: Km. 0+000 - Km 37+300, subtramo: Km 15+000 - Km 24+000 (T.A.)	La Libertad	44,816,625.45	44,816,625.45	12,720,846.75	12,720,846.75	28.4
			Rehabilitación del camino rural: E.C. Rincon Chamula - La Florida, tramo: Km 0+000 - Km 5+500.	Rincón Chamula San Pedro	3,428,946.09	3,428,946.09	1,028,683.83	1,028,683.83	30.0

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN DE caminoS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**


**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Rehabilitación del camino rural: San Fernando. José López Portillo; tramo: Km. 0+000 - Km. 5+300 (T.A.)	Mezcalapa	2,916,807.14	2,916,807.14	1,197,524.56	1,197,524.56	41.1
			Rehabilitación del camino: E.C. - San Francisco - Palestina, tramo: Km. 0+000 - Km. 9+000, subtramo: Km. 0+000 - Km. 3+000.	Ángel Albino Corzo	18,707,135.22	18,707,135.22	5,219,079.50	5,219,079.50	27.9
			Rehabilitación del camino: E.C. (Palenque - La Trinitaria) - Nueva Palestina, tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000 (T.A)	Ocosingo	23,098,722.40	23,098,722.40	6,602,476.45	6,602,476.45	28.6
			Rehabilitación del camino: E.C. Km. 83 (Bochil - Pichucalco) - Nachinton - Santo Domingo, tramo: Km. 0+000 - Km. 36+000 (T.A.)	Larráinzar	43,280,177.12	43,280,177.12	12,430,820.01	12,430,820.01	28.7
			Rehabilitación del camino: Huitiupan - Amatan; tramo: Km. 0+000 - Km. 45+700, subtramo: Km. 22+000 - Km. 41+700 (T.A.)	Amatán	49,980,622.95	0.00	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del camino: Huitiupan - Amatan; tramo: Km. 0+000 - Km. 45+700, subtramo: Km. 26+000 - Km. 41+700 (T.A.)	Amatán	0.00	39,980,622.95	11,427,190.47	11,427,190.47	28.6
			Rehabilitación del camino: La Libertad - Limites Chiapas - Tabasco, tramo: Km. 0+000 - Km. 3+700 (T.A)	La Libertad	12,197,499.33	12,197,499.33	3,453,276.45	3,453,276.45	28.3
			Rehabilitación del camino: Laja Tendida - Paraiso del Grijalva; tramo: Km. 0+000 al Km. 13+700 (T.A.)	Venustiano Carranza	13,737,430.93	13,737,430.93	3,812,872.20	3,812,872.20	27.8
			Rehabilitación del puente vehicular "El Mojon" de 62 ml., ubicado en el Km 0+250 sobre el camino E.C. (Jiquipilas - El Ocote) - 14 de Septiembre.	Jiquipilas	18,235,604.30	18,235,604.30	5,164,890.40	5,067,194.53	28.3
			10120 FAFEF.		239,019,003.93	479,019,003.93	173,587,501.90	171,685,492.38	36.2
			Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (tercera etapa); tramo: Km. 0+000 - Km. 44+040; subtramo: Km. 23+000 al Km. 33+000.	Venustiano Carranza	0.00	233,570,300.25	94,564,889.70	94,564,889.70	40.5
			Camino: Chespal Nuevo - Pavencul, tramo: Km. 0+000 - Km. 27+360.	Tapachula	0.00	37,158,554.99	11,250,270.54	11,250,270.54	30.3
			Camino: Chespal Nuevo - Pavencul; tramo: Km. 0+000 al Km. 14+300.	Tapachula	37,158,554.99	0.00	0.00	0.00	0.0
			Camino: Chicomuselo - Rizo De Oro, tramo: Km. 0+000 - Km. 36+800.	Chicomuselo	27,000,493.01	26,263,369.85	10,381,882.43	10,381,882.43	39.5
			Camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, tramo: Km. 0+000 - Km. 62+000.	Cintalapa	29,757,386.25	20,695,854.52	7,155,165.51	7,155,165.51	34.6
			Camino: Domingo Chanona - Villaflores, tramo: Km. 50+000 - Km. 70+000.	Villaflores	0.00	11,725,103.25	0.00	0.00	0.0
			Camino: E.C. (Comitan - Las Margaritas) - La Independencia, tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000.	La Independencia	26,343,489.01	25,435,150.68	7,630,207.55	7,630,207.55	30.0
			Camino: E.C. (Soyalo - Francisco Sarabia) - Colonia Venustiano Carranza; tramo: Km. 0+000 - Km. 4+357.	Chiapa de Corzo	2,405,306.86	2,405,306.86	2,034,873.99	718,827.98	84.6
			Camino: Faja De Oro - Iturbide - El Aguila; tramo Km 0+000 - Km 13+800.	Cacahoatán	19,757,370.93	19,407,284.32	5,857,452.48	5,857,452.48	30.2
			Camino: Motozintla - Niquivil - Pavencul, tramo: Km 0+000 - Km 42+300.	Motozintla	12,642,747.42	12,389,297.14	3,723,515.99	3,723,515.99	30.1
			Camino: Rivera La Unión (Castaño) - Julián Grajales, tramo: Km. 0+000 - Km. 17+000.	Chiapa de Corzo	34,758,468.71	34,758,468.71	9,943,997.59	9,943,997.59	28.6
			Camino: Salto de agua - E.C. (V. Hermosa - Merida), tramo: Km. 0+000 - Km. 6+200.	Salto de agua	0.00	7,505,275.85	2,130,598.36	2,130,598.36	28.4
			Camino: San Antonio Las Rosas - E.C.(Candelaria - San Cristóbal), tramo: Km. 0+0000 - Km. 0+790.59.	San Cristóbal de las Casas	7,145,108.33	7,025,769.35	3,999,816.66	3,999,816.66	56.9
			Camino: Soyalo - Francisco Sarabia - Chicoasen; tramo: Km. 0+000 - Km. 35+000.	Soyaló	3,708,172.23	3,708,172.23	1,726,304.13	1,140,340.62	46.6
			Camino: Tuxtla Gutiérrez - Suchiapa, tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	2,057,655.53	0.00	0.00	0.0
			Construcción de puente vehicular "Monte Verde" de 30.0 m.l. ubicado en el Km. 12+050, sobre el camino: E.C. Puerto Arista - Paredón, tramo: Km. 0+000 - Km. 13+300.	Tonalá	23,446,888.12	21,389,232.59	9,085,806.24	9,085,806.24	42.5
			Construcción de puente vehicular s/n de 25 ml., ubicado en el Km. 1+050.20, sobre el camino: E.C. (Villa Corzo - La Concordia) - desvío Salvador - embarcadero Jericó - Loma Bonita.	Villa Corzo	14,895,018.07	13,524,207.81	4,102,720.73	4,102,720.73	30.3
			1012D agua potable, Drenaje y Tratamiento (Urbano). Ramo 16 – S074		81,635,095.00	68,188,463.37	18,836,464.54	18,836,464.54	27.6
			Ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad El Jobo.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	16,956,005.00	4,727,487.86	4,727,487.86	27.9
			Ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Jesús María Garza.	Villaflores	0.00	6,329,453.00	1,802,398.95	1,802,398.95	28.5
			Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (1a de 3 etapas), en la cabecera municipal de Palenque.	Palenque	0.00	23,562,003.00	6,351,696.22	6,351,696.22	27.0
			Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (1a de 2 etapas) en la localidad San Pedro Buenavista.	Villa Corzo	5,698,785.00	600,000.37	0.00	0.00	0.0
			Construcción de Obras Complementarias para el sistema de agua potable, en la localidad de Ojo de agua.	Escuintla	476,374.00	0.00	0.00	0.00	0.0

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN DE caminos E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Reconstrucción del sistema de agua potable (2a. de 2 etapas), en la cabecera municipal de Acala.	Acala	0.00	20,741,002.00	5,954,881.51	5,954,881.51	28.7
			Rehabilitación del sistema de agua potable (2a etapa de 2 etapas), en la cabecera municipal de Acala.	Acala	18,855,456.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales (2a. de 2 etapas) en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo.	Chiapa de Corzo	27,656,228.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación y Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (1a etapa de 3 etapas), en la cabecera municipal de Palenque.	Pantepec	28,948,252.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			I012E agua potable, Drenaje y Tratamiento (Rural). Ramo 16 – S074		1,424,571.37	14,871,203.00	4,214,922.03	4,214,922.03	28.3
			Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad La Ventana.	Chanal	740,072.77	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad La Ventana.	Chanal	684,498.60	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del sistema de agua potable 1a de 2 etapas, en la localidad de El Lacandon.	Palenque	0.00	1,229,669.00	353,823.99	353,823.99	28.8
			Construcción del sistema de agua potable en la localidad Betania.	Ocosingo	0.00	4,851,546.00	1,438,013.06	1,438,013.06	29.6
			Construcción del sistema de agua potable, en la localidad de Nueva Galilea.	Palenque	0.00	6,896,760.00	1,868,717.23	1,868,717.23	27.1
			Reconstrucción y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de Francisco I Madero.	Salto de agua	0.00	1,893,228.00	554,367.75	554,367.75	29.3


 C.P. ANA CLAUDIA GÓMEZ SÁNCHEZ
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO