

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			TOTAL		1,529,516,819.43	2,287,598,609.73	1,176,861,996.81	1,138,422,575.52	51.4
	1.1 RECURSOS FISCALES								
	Ramo A1 Ingresos Estatales								
	X0010 Ingresos Estatales								
			Ampliación del puente vado, ubicado en el km. 2+800, sobre camino: Cintalapa a ramal ejido Pomposo Castellanos, tramo: km. 0+000 - km. 7+000	Cintalapa	0.00	125,678,630.82	81,335,164.18	79,497,737.30	64.7
			Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (segunda etapa); tramo: km. 0+000 - km. 44+040; construcción de puente en el km. 15+954 (obras complementarias y adicionales)	Venustiano Carranza	0.00	1,896,653.33	1,864,506.66	1,864,506.66	98.3
			Camino: Domingo Chanona - Villaflores, tramo: km. 50+000 - km. 70+000	Villaflores	0.00	4,683,176.44	3,209,500.10	3,209,500.10	68.5
			Camino: E.C. (Simojovel - Huitiupán) - San Rafael, tramo: km. 0+000 - km. 12+500	Simojovel	0.00	21,743,852.14	17,462,225.49	15,624,798.61	80.3
			Camino: San Cristóbal - Tenejapa - Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 54+500	San Cristóbal de las Casas	0.00	1,998,352.55	0.00	0.00	0.0
			Camino: Sur de Villaflores - Francisco Villa, tramo: km. 0+000 - km. 6+700	Villaflores	0.00	5,702,754.94	5,540,024.01	5,540,024.01	97.1
			Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Francisco I. Madero Norte, municipio de Palenque.	Palenque	0.00	4,540,584.07	1,787,744.85	1,787,744.85	39.4
			Construcción de obras complementarias para la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Chacaljocum, municipio de Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0.00	3,745,149.71	1,583,866.78	1,583,866.78	42.3
			Construcción de puente "Las Garzas" de 40 m.l. sobre el río Doña María ubicado en el km. 14+400, sobre el camino: Acapetahua - embarcadero Las Garzas, tramo: km. 0+000 - km. 17+500	Acapetahua	0.00	2,110,639.13	1,519,438.76	1,519,438.76	72.0
			Construcción del camino: Chimúm'cum - al mojon Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 9+420, subtramo: km. 0+900 - km. 2+000	Mitontic	0.00	12,208,730.45	10,801,959.28	10,801,959.28	88.5
			Construcción del camino: E.C. (Simojovel - El Bosque) - ejido Luis Espinosa, tramo: km. 0+000 - km. 6+000; subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	Simojovel	0.00	11,086,195.96	7,786,634.54	7,786,634.54	70.2
			Construcción del camino: Yabteclum - Puebla, tramo: km. 0+000 - km. 12+000, subtramo: km. 9+000 - km. 10+500	Chenalhó	0.00	17,504,278.49	11,489,401.32	11,489,401.32	65.6
			Construcción del sistema de agua potable en la localidad de Chiotic, municipio de Chamula (terminación)	Chamula	0.00	1,906,974.59	1,874,652.99	1,874,652.99	98.3
			Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Juan Diego X'Oyep, municipio de Chenalhó	Chenalhó	0.00	325,375.39	95,958.17	95,958.17	29.5
			Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Francisco I. Madero acceso de la Universidad Politécnica de Tapachula, ubicada en la carretera federal: Tapachula - Puerto Madero	Palenque Tapachula	0.00 0.00	740,986.73 11,195,056.82	702,810.80 0.00	702,810.80 0.00	94.8 0.0
			X001J Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (rural). Ramo 16 - S074		0.00	169,246.86	0.00	0.00	0.0
			Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo del sistema integral de saneamiento de la localidad JoJamil, municipio de Tumbalá.	Tumbalá	0.00	169,246.86	0.00	0.00	0.0
	1.5 RECURSOS FEDERALES				1,271,922.73	381,876,831.21	97,550,184.99	97,550,184.99	25.5
	Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y municipios				1,271,922.73	381,876,831.21	97,550,184.99	97,550,184.99	25.5
	C0010 Fondo General de Participaciones				0.00	289,788,428.38	30,232,322.68	30,232,322.68	10.4
			Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (tercera etapa); tramo: km. 0+000 - km. 44+040	Venustiano Carranza	0.00	29,032,559.47	3,435,433.32	3,435,433.32	11.8
			Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (tercera etapa); tramo: km. 0+000 - km. 44+040; Construcción de puente de 25.00 ml. ubicado en el km. 29+814.82	Venustiano Carranza	0.00	7,016,786.81	2,069,355.64	2,069,355.64	29.5
			Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (tercera etapa); tramo: km. 0+000 - km. 44+040; subtramo: km. 23+000 al km. 33+000.	Venustiano Carranza	0.00	2,079,814.12	798,746.83	798,746.83	38.4
			Camino: Pijijiapan - Plan de Ayala, tramo: km. 0+000 - km. 15+000	Pijijiapan	0.00	5,783,648.93	3,472,122.01	3,472,122.01	60.0
			Camino: San Cristóbal - Tenejapa - Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 54+500	San Cristóbal de las Casas	0.00	8,939,531.04	3,203,468.74	3,203,468.74	35.8
			Camino: San Isidro - Isla San Jose, tramo: km. 0+000 - km. 15+000	Pijijiapan	0.00	9,503,053.25	7,729,594.24	7,729,594.24	81.3
			Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal, tramo: km. 0+000 - km. 23+800	San Andrés Duraznal	0.00	8,875,612.84	2,617,553.61	2,617,553.61	29.5
			Construcción de puente "Las Garzas" de 40 m.l. sobre el río Doña María ubicado en el km. 14+400, sobre el camino: Acapetahua - embarcadero Las Garzas, tramo: km. 0+000 - km. 17+500	Acapetahua	0.00	16,124,807.70	6,767,017.28	6,767,017.28	42.0
			Construcción del camino: Chimúm'cum - al mojon Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 9+420, subtramo: km. 0+900 - km. 2+000	Mitontic	0.00	48,817.82	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: Yabteclum - Puebla, tramo: km. 0+000 - km. 12+000, subtramo: km. 9+000 - km. 10+500	Chenalhó	0.00	1,782,604.40	0.00	0.00	0.0
			Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Francisco I. Madero Norte, municipio de Palenque (terminación)	Palenque	0.00	146,583.51	139,031.01	139,031.01	94.8
			Reconstrucción del puente "Sin Nombre" de 15 m.l., ubicado en el km. 61+000, sobre el camino: Tuxtla - Portillo Zaragoza	Villaflores	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del puente "Cuyamiapa" de 15 m.l., ubicado en el km. 2+750, sobre el camino: Escuintla - El Triunfo	Escuintla	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del puente vehicular de 70 m.l., ubicado en el km. 1+200, sobre el camino: E.C. (San Manuel - E.C. Juarez - Ostuacan) - Plutarco Elias Calles	Pichucalco	0.00	6,605,983.06	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del puente "Rio Cacate" de 20 m.l., ubicado en el km. 2+250, sobre el camino: Ixhuatán - San Miguel	Ixhuatán	0.00	11,050,000.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del puente "Río Cuachi" de 25 m.l., ubicado en el km. 0+550 sobre el camino: Guadalupe Victoria - San José Plan Ocotál	Ocotepéc	0.00	19,173,702.99	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del puente "San Simón" de 25 m.l., ubicado en el km. 6+800 sobre el camino: Agua Fria - Al Trébol.	Villa Comaltitán	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción puente "Córcega" de 20 m.l., ubicado en el km. 5+400 sobre el camino: Agua Fria - Al Trébol.	Villa Comaltitán	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del puente "Costa Rica" de 20 m.l., ubicado en el km. 5+500 sobre el camino: ramal a Nueva Costa Rica.	Mapastepec	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del camino: Santa Rita - Monte Redondo - Guadalupe Victoria, por falla geológica en el km. 10+430	Amatenango de la Frontera	0.00	19,359,462.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del camino: Cate - El Bosque - Simojovel - Huitiupán, tramo: km. 34+000 - km. 44+000 (T.A.)	Huitiupán	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del camino: Independencia - Guadalupe Victoria - Nuevo Paraíso, tramo: km. 0+000 - km. 27+000 (T.A.)	La Concordia	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del camino: Ixtacomitán - Chapultenango, tramo: km. 0+000 - km. 19+980 (T.A.)	Chapultenango	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del camino: E.C. km. 11.3 (Tuxtla - La Angostura) - Acceso al Aeropuerto Internacional "Ángel Albino Corzo", tramo: km. 0+000 - km. 12+100 (T.A.)	Chiapa de Corzo	0.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del puente vehicular de 30.0 ML., ubicado en el km. 14+400, sobre el camino: San Manuel - Platanar Abajo 2da. Sección - E.C. (Juarez - Ostuacan)	Pichucalco	0.00	26,790,460.44	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del puente "Buena Vista" de 10 m.l., ubicado en el km. 0+800, sobre el camino: Buenavista - San José Buenavista.	Amatán	0.00	6,175,000.00	0.00	0.00	0.0
			C0070 Fondo de Compensación		0.00	40,195,336.83	40,195,336.83	40,195,336.83	100.0
			Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (tercera etapa); tramo: km. 0+000 - km. 44+040	Venustiano Carranza	0.00	20,101,721.98	20,101,721.98	20,101,721.98	100.0
			Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (tercera etapa); tramo: km. 0+000 - km. 44+040; subtramo: km. 23+000 al km. 33+000.	Venustiano Carranza	0.00	828,598.98	828,598.98	828,598.98	100.0
			Camino: Pijijiapan - Plan de Ayala, tramo: km. 0+000 - km. 15+000	Pijijiapan	0.00	3,625,513.43	3,625,513.43	3,625,513.43	100.0
			Camino: San Isidro - Isla San Jose, tramo: km. 0+000 - km. 15+000	Pijijiapan	0.00	5,722,452.92	5,722,452.92	5,722,452.92	100.0
			Construcción de puente "Las Garzas" de 40 m.l. sobre el río Doña María ubicado en el km. 14+400, sobre el camino: Acapetahua - embarcadero Las Garzas, tramo: km. 0+000 - km. 17+500	Acapetahua	0.00	9,917,049.52	9,917,049.52	9,917,049.52	100.0
			C0100 ISR Participable Estatal		0.00	49,691,143.27	26,648,089.20	26,648,089.20	53.6

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Ampliación del tramo: La Angostura – San Francisco Pujilic (tercera etapa); tramo: km. 0+000 – km. 44+040	Venustiano Carranza	0.00	19,026,729.87	8,832,786.54	8,832,786.54	46.4
			Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (tercera etapa); tramo: km. 0+000 - km. 44+040; subtramo: km. 23+000 al km. 33+000.	Venustiano Carranza	0.00	1,548,331.44	1,436,811.21	1,436,811.21	92.8
			Camino: Pijijapan – Plan de Ayala, tramo: km. 0+000 - km. 15+000	Pijijapan	0.00	2,884,245.25	2,717,175.26	2,717,175.26	94.2
			Camino: San Isidro – Isla San Jose, tramo: km. 0+000 - km. 15+000	Pijijapan	0.00	4,178,213.51	4,108,342.08	4,108,342.08	98.3
			Camino: Simojovel – San Andrés Duraznal, tramo: km. 0+000 - km. 23+800	San Andrés Duraznal	0.00	6,973,695.77	2,056,649.27	2,056,649.27	29.5
			Construcción de puente "Las Garzas" de 40 m.l. sobre el río Doña María ubicado en el km. 14+400, sobre el camino: Acapetahua - embarcadero Las Garzas, tramo: km. 0+000 - km. 17+500	Acapetahua	0.00	7,584,927.43	7,496,324.84	7,496,324.84	98.8
			Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (tercera etapa); tramo: km. 0+000 - km. 44+040; Construcción de Paso Superior vehicular de 25.00 m, ubicado en el km. 29+270 (Zona Urbana de Venustiano Carranza)	Venustiano Carranza	0.00	7,495,000.00	0.00	0.00	0.0
			C010H Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (localidades Urbanas). Ramo 16 – S074		1,121,922.73	1,576,169.59	442,936.28	442,936.28	28.1
			Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Doctor Domingo Chanona, municipio de Villaflores	Villaflores	251,922.73	251,922.73	112,280.79	112,280.79	44.6
			Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en la localidad Paso Hondo, municipio de Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	270,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.0
			Proyecto de ingeniería básica y análisis de alternativas de solución para la adecuación de la obra de toma de la planta potabilizadora "Ciudad del Agua" (etapa 2 de 2), en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, municipio de Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	600,000.00	589,246.86	176,774.06	176,774.06	30.0
			Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo del colector sanitario El Sabino e interconexión al colector existente frente al Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, municipio de Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0.00	540,000.00	153,881.43	153,881.43	28.5
			C010I Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (localidades rurales). Ramo 16 – S074		150,000.00	625,753.14	31,500.00	31,500.00	5.0
			Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable en la localidad La Merced, municipio de Amatenango del Valle.	Amatenango del Valle	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.0
			Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad Nuevo General Francisco Villa, municipio de Amatenango del Valle	Tecpatán	150,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.0
			Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo del sistema integral de saneamiento de la localidad San Miguel, municipio de Salto de Agua.	Salto de Agua	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.0
			Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo del sistema integral de saneamiento de la localidad JoJamil, municipio de Tumbalá.	Tumbalá	0.00	10,753.14	0.00	0.00	0.0
			Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, de la localidad de Jose María Morelos y Pavón, municipio de Palenque	Palenque	0.00	105,000.00	31,500.00	31,500.00	30.0
			2.5 RECURSOS FEDERALES		1,528,244,896.70	1,780,043,147.70	997,976,647.64	961,374,653.23	56.1
			Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		87,303,416.00	85,310,541.00	36,429,464.62	36,429,464.62	42.7
			S074A Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (localidades Urbanas).		83,755,211.37	58,366,544.50	23,838,964.28	23,838,964.28	40.8
			Ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad El Jobo, Ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Jesús María Garza, municipio de Villaflores.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	14,068,029.60	5,452,031.49	5,452,031.49	38.8
			Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (1a de 3 etapas), en la cabecera municipal de Palenque.	Villaflores	0.00	6,007,996.50	4,205,408.85	4,205,408.85	70.0
			Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (1a de 2 etapas) en la localidad San Pedro Buenavista, municipio de Villacorzo	Palenque	0.00	16,976,004.92	6,400,358.99	6,400,358.99	37.7
			Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Doctor Domingo Chanona, municipio de Villaflores	Villa Corzo	13,297,166.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en la localidad Paso Hondo, municipio de Frontera Comalapa	Villaflores	474,862.27	474,862.00	236,661.43	236,661.43	49.8
			Proyecto de ingeniería básica y análisis de alternativas de solución para la adecuación de la obra de toma de la Planta Potabilizadora "Ciudad del Agua" (etapa 2 de 2), en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, municipio de Tuxtla Gutiérrez.	Frontera Comalapa	1,414,971.10	0.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del sistema de agua potable (2a. de 2 etapas), en la cabecera municipal de Acala	Tuxtla Gutiérrez	3,400,000.00	3,339,065.53	1,001,719.66	1,001,719.66	30.0
			Rehabilitación del sistema de agua potable (2a etapa de 2 etapas), en la cabecera municipal de Acala	Acala	0.00	16,240,585.95	6,183,727.19	6,183,727.19	38.1
			Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales (2a. de 2 etapas) en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo	Acala	18,855,456.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (1a etapa de 3 etapas), en la cabecera municipal de Palenque.	Chiapa de Corzo	22,627,823.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo del colector sanitario El Sabino e interconexión al colector existente frente al Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, municipio de Tuxtla Gutiérrez	Palenque	23,684,933.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			S074B Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (localidades rurales).		3,548,204.63	26,943,996.50	12,590,500.34	12,590,500.34	46.7
			Construcción de obras complementarias para el sistema de agua potable, en la localidad de Ojo de Agua, municipio de Escuintla	Tuxtla Gutiérrez	0.00	1,260,000.00	359,056.67	359,056.67	28.5
			Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad La Ventana, municipio de Chanal.	Escuintla	476,374.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad La Ventana, municipio de Chanal	Chanal	1,097,882.23	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del sistema de agua potable 1a de 2 etapas, en la localidad de El Lacandon,	Chanal	1,623,948.40	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del sistema de agua potable en la localidad Betania, municipio de Ocosingo.	Palenque	0.00	2,751,963.71	2,204,712.65	2,204,712.65	80.1
			Construcción del sistema de agua potable, en la localidad de Nueva Galilea, del municipio	Ocosingo	0.00	4,793,376.88	2,708,104.70	2,708,104.70	56.5
			Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad Nuevo General Francisco Villa, municipio de	Palenque	0.00	12,254,792.55	6,617,727.33	6,617,727.33	54.0
			Reconstrucción y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de	Tecpatán	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo del sistema integral de saneamiento de la	Salto de Agua	0.00	1,847,892.50	695,495.81	695,495.81	37.6
			Construcción de sanitarios con biodigestor (40 sanitarios), en la localidad La Merced,	Salto de Agua	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.0
			municipio de Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	0.00	1,425,827.03	0.00	0.00	0.0
			Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo del sistema integral de saneamiento de la	Tumbalá	0.00	1,020,000.00	290,959.85	290,959.85	28.5
			Construcción de sistema de captación de agua pluvial (40 tanques), en la localidad La	Amatenango del Valle	0.00	1,765,143.83	0.00	0.00	0.0
			Merced, municipio de Amatenango del Valle	Palenque	0.00	245,000.00	73,500.00	73,500.00	30.0
			Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo del sistema de agua potable, de la localidad de Jose María Morelos y Pavón, municipio de Palenque	Palenque	0.00	245,000.00	73,500.00	73,500.00	30.0
			Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas		57,918,476.40	57,918,476.40	13,332,793.06	13,332,793.06	23.0
			U0930 Fondo para Entidades Federativas y municipios Productores de Hidrocarburos.		57,918,476.40	57,918,476.40	13,332,793.06	13,332,793.06	23.0
			Camino rural: E.C. (Nuevo Juan del Grijalva - El tapón (zona cero)) - El Triunfo - Lázaro Cárdenas, tramo: km. 0+000 - km. 13+800	Ostuacán	19,314,342.54	19,314,342.54	0.00	0.00	0.0
			Camino rural: Tectupan - Viejo Nicapa, tramo: km. 0+000 - km. 9+600	Pichucalco	0.00	3,565,688.54	3,378,279.53	3,378,279.53	94.7
			Camino: E.C. (Estación Juárez - Ostuacán) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, tramo: km. 0+000 - km. 16+600	Ostuacán	0.00	10,188,235.98	7,459,780.03	7,459,780.03	73.2
			Camino: Reforma - Aldama - Benavides 2a.; tramo: km. 0+000 - km. 21+250.	Reforma	38,604,133.86	8,343,627.46	0.00	0.00	0.0
			Mantenimiento del camino: E.C. (Reforma - Cristo Rey) - San José Limoncito - Col. Limoncito, tramo: km. 0+000 - km. 18+000	Reforma	0.00	8,506,581.88	2,494,733.50	2,494,733.50	29.3
			Camino: Reforma - Cristo Rey, tramo: km. 0+000 - km. 14+800; Construcción de puente de cajón de concreto de 12.00 m.l., ubicado en el km. 1+700	Reforma	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE %
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	DEVENGADO/ MODIFICADO
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y municipios					1,383,023,004.30	1,636,814,130.30	948,214,389.96	911,612,395.55	57.9
10030 FAIS Entidades (FISE).					1,060,944,334.00	1,070,076,404.86	587,289,801.74	569,875,760.94	54.9
			Ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad Jesús María Villaflores	Villaflores	12,658,905.92	0.00	0.00	0.00	0.0
			Ampliación del sistema de agua potable, en la localidad de Acteal, municipio de Chenalhó	Chenalhó	0.00	2,810,616.89	843,185.07	843,185.07	30.0
			Ampliación del sistema de agua potable, en la localidad de Yaxgemel Unión, municipio de Chenalhó	Chenalhó	0.00	14,230,652.60	9,669,631.85	9,669,631.85	67.9
			Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujitit (tercera etapa); tramo: km. 0+000 - km. 44+040; Construcción de puente de 25.00 ml, ubicado en el km. 29+814.82	Venustiano Carranza	0.00	13,791,126.00	4,137,339.60	4,137,339.60	30.0
			Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal de San Fernando (primer etapa).	San Fernando	15,000,000.00	29,029,994.37	10,748,367.64	10,748,367.64	37.0
			Construcción de obras complementarias para el sistema de agua potable, en la localidad de Ojo de Agua II, municipio de Escuintla	Escuintla	0.00	952,748.00	734,487.58	734,487.58	77.1
			Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad Alamul, municipio de Mitontic.	Mitontic	14,441,074.00	11,481,990.00	5,076,050.90	5,076,050.90	44.2
			Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad Bumilja, municipio de Oxchuc (ampliación)	Oxchuc	6,038,994.00	6,789,225.74	5,907,859.07	5,907,859.07	87.0
			Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad de Hidalgo, municipio de Las Margaritas	Las Margaritas	8,188,781.00	7,950,101.33	6,051,087.53	6,051,087.53	76.1
			Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad de La Palma Uno, municipio de San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	12,953,206.00	12,953,206.00	7,684,487.03	7,684,487.03	59.3
			Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad de San Antonio Buenavista, municipio de Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	0.00	2,275,564.00	1,671,190.35	1,495,971.92	73.4
			Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad Jobxojom' K'Akal, municipio de Mitontic	Mitontic	2,975,737.00	2,975,737.00	1,763,227.47	1,763,227.47	59.3
			Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad La Ventana, municipio de Chanal.	Chanal	0.00	1,837,955.00	1,837,955.00	1,837,955.00	100.0
			Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad Lázaro Cárdenas, municipio de Ocosingo.	Ocosingo	5,399,196.00	5,399,196.00	4,950,563.55	4,950,563.55	91.7
			Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad Natitlón, municipio de Chanal.	Chanal	11,902,946.00	11,902,946.00	3,392,473.32	3,392,473.32	28.5
			Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad Pulumsibac, municipio de Mitontic	Mitontic	0.00	15,316,290.00	4,333,406.51	4,333,406.51	28.3
			Construcción de sanitarios ecológicos, en la localidad de Onitlic, municipio de San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	22,755,631.00	16,440,122.00	5,787,681.87	4,946,324.52	35.2
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad Alamul, municipio de Mitontic	Mitontic	17,899,119.00	14,332,468.00	8,611,833.43	8,611,833.43	60.1
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad Bumilja municipio de Oxchuc (ampliación)	Oxchuc	7,487,481.00	8,698,318.00	4,392,970.72	4,392,970.72	50.5
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad de Onitlic, municipio de San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	28,236,604.00	20,534,958.00	9,278,022.42	9,278,022.42	45.2
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad de San Antonio Buenavista, municipio de Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	0.00	2,850,004.00	2,565,060.24	2,565,060.24	90.0
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad Hidalgo, municipio de Las Margaritas	Las Margaritas	10,057,275.00	10,166,320.00	8,114,124.26	8,114,124.26	79.8
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad Jobxojom' K'Akal, municipio de Mitontic	Mitontic	3,706,664.00	3,706,664.00	2,352,508.43	2,352,508.43	63.5
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad La Palma Uno, municipio de San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	16,078,717.00	16,014,782.97	6,320,800.26	6,320,800.26	39.5
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad La Ventana, municipio de Chanal	Chanal	0.00	2,308,447.00	1,885,764.62	1,885,764.62	81.7
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad Lázaro Cárdenas, municipio de Ocosingo	Ocosingo	6,643,341.00	6,382,828.73	2,988,750.27	2,988,750.27	46.8
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad Natitlón, municipio de Chanal	Chanal	14,760,797.00	14,189,203.94	6,771,910.57	6,771,910.57	47.7
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad Pulumsibac, municipio de Mitontic	Mitontic	0.00	19,002,873.00	10,164,058.24	10,164,058.24	53.5
			Construcción del camino: (San José El Contento) - Sibaca - Guatequepec; tramo: km. 0+000 - km. 28+713.50; subtramo: km. 17+000 - km. 18+000	Chilón	0.00	13,397,794.09	4,279,658.60	4,279,658.60	31.9
			Construcción del camino: (San José el contenido) - Sibaca - Guatequepec; tramo: km. 0+000 - km. 28+713.50; subtramo: km. 17+000 - km. 19+000	Chilón	26,397,794.09	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 27+000; Subtramo: km. 16+500 - km. 17+600	Amatán	0.00	17,618,539.24	9,872,501.39	9,872,501.39	56.0
			Construcción del camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 27+000, subtramo: km. 16+500 - km. 18+000	Amatán	26,450,389.07	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarria), tramo: km. 0+000 - km. 11+000, subtramo: km. 5+500 - km. 7+000	Bochil	23,483,376.26	21,469,121.59	12,243,950.59	12,243,950.59	57.0
			Construcción del camino: E.C. (Chalchihuitán - Tzacucum) - Balunaco, tramo: km. 0+000 - km. 7+904, subtramo: km 1+300 - km 2+300	Chalchihuitán	0.00	10,976,306.75	6,018,692.20	6,018,692.20	54.8
			Construcción del camino: E.C. (Chalchihuitán - Tzacucum) - Balunaco, tramo: km. 0+000 - km. 7+904, subtramo: km 1+300 - km 3+000	Chalchihuitán	17,976,306.75	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. (Chanal - La Mendoza) - Sakchibalte, tramo: km 0+000 - km 4+140, subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	Chanal	0.00	11,158,121.80	9,990,654.39	6,447,098.03	89.5
			Construcción del camino: E.C. (Chanal - La Mendoza) - Sakchibalte, tramo: km. 0+000 - km. 4+140, subtramo: km 0+000 - km 1+500	Cintalapa	16,658,121.80	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. (El Pozo) km. 2+250 - Naxic, tramo: km. 0+000 - km. 1+700; subtramo km. 1+000 - km. 1+700.	Chamula	7,882,577.66	7,683,696.50	3,292,182.79	3,292,182.79	42.8
			Construcción del camino: E.C. (Huixtan - Oxchuc) - Buena Vista; tramo: km. 0+000 - km. 5+590.84, subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	Huixtán	14,403,269.53	14,403,269.53	12,739,964.76	9,794,914.11	88.5
			Construcción del camino: E.C. (Huixtan - Oxchuc) - Los Ranchos; tramo: km. 0+000 - km. 7+500, subtramo: km 1+000 - km 2+000	Huixtán	14,910,730.60	14,910,730.60	13,973,306.73	11,473,874.04	93.7
			Construcción del camino: E.C. (Icalumtic - Aldama), tramo: km. 0+000 - km. 7+120, subtramo: km. 4+500 km. 6+200	Aldama	0.00	20,979,906.53	15,812,291.05	15,379,141.03	75.4
			Construcción del camino: E.C. (Icalumtic - Aldama), tramo: km. 0+000 - km. 7+120; subtramo: km. 4+500 - km. 7+120	Chamula	31,757,933.47	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. (Lagos de Montebello - Márquez de Comillas) - Jerusalén - Guadalupe Tepeyac, tramo: km. 0+000 - km. 25+000, subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	Las Margaritas	11,094,988.05	11,094,988.05	7,213,143.89	7,213,143.89	65.0
			Construcción del camino: E.C. (Salto de Agua - Palenque) - Paso Naranja - Emiliano Zapata, tramo: km 0+000 - km 3+224.86, subtramo: km. 1+987 - km. 3+224.86	Salto de Agua	10,626,473.08	10,626,473.08	9,592,322.46	9,592,322.46	90.3
			Construcción del camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - ejido Esperanza de Los Pobres, tramo: km. 0+000 - km. 36+000; subtramo: km. 17+000 - km. 18+000	Tecpatán	17,051,321.49	16,011,311.50	8,375,625.45	8,375,625.45	52.3
			Construcción del camino: E.C. Frontera Comalapa - Chicomuselo - Bellavista, tramo: km. 0+000 - km. 32+900, subtramo, km. 29+500 - km. 31+000	Bella Vista	26,012,334.40	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. km. 10+000 del tramo (Cruzton - Las Ollas) - Chilimjoveltic, tramo: km. 0+000 - km. 8+640, subtramo: km. 1+000 - km. 3+000	Chamula	18,614,103.01	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. km. 10+000 del tramo (Cruzton - Las Ollas) - Chilimjoveltic, tramo: km. 0+000 - km. 8+640, subtramo: km. 1+000 - km. 2+000	Chamula	0.00	9,163,091.99	6,126,708.52	6,126,708.52	66.9
			Construcción del camino: E.C. Luis Espinoza - La Laguna, tramo: km. 0+000 - km. 5+400, subtramo: km. 4+500 - km. 5+400	Bochil	11,451,524.82	10,734,191.02	6,716,947.72	6,716,947.72	62.6
			Construcción del camino: E.C. Roberto Barrios - Arimatea, tramo: km. 0+000 - km. 3+520, subtramo: km. 1+000 - km. 2+500	Palenque	14,389,848.98	14,389,848.98	9,606,562.74	9,606,562.74	66.8
			Construcción del camino: ejido Las Nubes - Santa Margarita Agua Azul, tramo: km. 0+000 - km 5+367, subtramo: km. 3+500 - km. 5+367	Las Margaritas	26,845,231.34	25,260,414.99	11,037,684.40	11,037,684.40	43.7
			Construcción del camino: Jaltanango - Querétaro, tramo: km. 0+000 - km. 6+000, subtramo: km. 0+700 - km. 1+700	Ángel Albino Corzo	10,306,611.58	10,306,611.58	7,534,973.01	7,534,973.01	73.1
			Construcción del camino: Joltzemen - Yutbash, tramo: km. 0+000 - km. 8+120; subtramo: km. 3+000 - km. 4+440	Chamula	11,384,618.38	10,605,336.16	10,309,374.59	7,131,535.61	97.2

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Construcción del camino: Romerillo - Nichnamtic - Las Ollas, tramo: km. 0+000 - km. 7+660, subtramo: km. 5+500 - km. 7+660	Chamula	21,302,070.09	19,780,798.81	11,876,224.15	11,876,224.15	60.0
			Construcción del camino: Saclum- Tzizim, tramo: km. 15+000 - km 26+320; subtramo: km. 16+500 - km 18+000	Chalchihuitán	17,546,814.76	17,546,814.76	7,354,735.76	7,354,735.76	41.9
			Construcción del camino: San Fernando - colonia Cuauhtémoc, tramo: km. 0+000 al km. 9+000, subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	San Fernando	0.00	11,179,981.31	9,904,626.58	9,904,626.58	88.6
			Construcción del camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: km. 0+000 - km. 20+000, subtramo: km. 7+000 - km. 8+500	San Fernando	16,937,520.80	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: km. 0+000 - km. 20+000; Subtramo: km. 7+000 - km. 8+000	San Fernando	0.00	10,347,226.85	8,861,571.59	8,861,571.59	85.6
			Construcción del camino: San Fernando- colonia Cuauhtémoc, tramo: km 0+000 - km 9+000, subtramo: km 0+000 - km 2+000	San Fernando	22,179,981.31	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: San José Buenavista - E.C. (Internacional - Tuxtla Comitán), tramo: km. 0+000 - km. 6+750, subtramo: km. 5+160 - km. 6+750	San Cristóbal de las Casas	19,166,619.26	17,915,282.80	11,036,112.98	11,036,112.98	61.6
			Construcción del camino: Santa Rosa - Frontera Mexiquito; tramo km. 10+000 - km 21+260, subtramo: km. 16+200 - 17+200	Chanal	12,615,146.69	12,098,924.64	5,693,213.23	5,693,213.23	47.1
			Construcción del camino: Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito, tramo: km. 0+000 - km. 12+017, subtramo: km 10+000 - km 12+017	Chamula	19,462,430.93	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito, tramo: km. 0+000 - km. 12+017, subtramo: km. 10+000 - km. 11+000	Chamula	0.00	9,423,815.54	6,671,891.55	6,671,891.55	70.8
			Construcción del camino: Yaalvacash - E.C. Yutniontic, tramo: km 0+000 - km 9+400, subtramo: km 7+000 - km 8+100	Chamula	0.00	12,248,925.96	6,894,226.31	6,894,226.31	56.3
			Construcción del camino: Yaalvacash - E.C. Yutniontic, tramo: km 0+000 - km 9+400, subtramo: km 7+000 - km 9+400	Chamula	25,632,007.36	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: Yakampot - E.C. Yaalchitum, tramo: km. 0+000 - km. 27+100, subtramo: km. 13+500 - km. 14+500	Chamula	0.00	11,301,396.83	8,091,659.08	8,091,659.08	71.6
			Construcción del camino: Yakampot - E.C. Yaalchitum, tramo: km. 0+000 - km. 27+100, subtramo: km. 13+500 - km. 15+500	Chamula	24,923,250.05	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: Yalcook - Rafael Ramirez - Rafael Pascasio Gamboa - Nuevo Santiaño, tramo: km. 0+000 - km. 31+500; subtramo: km. 25+000 - km. 26+000	Las Margaritas	12,935,835.59	12,254,124.86	7,948,024.30	7,948,024.30	64.9
			Construcción del módulo "C" y obras de protección del sistema de saneamiento de la cabecera municipal de Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0.00	50,284,051.00	17,476,654.47	17,476,654.47	34.8
			Construcción del puente de "batería de tubos", ubicado en el km. 0+240 sobre el camino rural: E.C. San Felipe - San Isidro Cieneguillas	Rincón Chamula San Pedro	1,418,892.52	1,418,892.52	1,106,406.35	1,106,406.35	78.0
			Construcción del sistema de agua potable, en la localidad de Natoc, municipio de Larráinzar	Larráinzar	0.00	2,301,001.86	1,620,769.03	1,620,769.03	70.4
			Construcción del sistema de agua potable, en la localidad de Nueva Galilea, del municipio de Palenque	Palenque	20,480,431.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del sistema de agua potable, en la localidad Joltzemén, municipio de Chamula	Chamula	0.00	13,982,868.54	7,728,100.82	7,728,100.82	55.3
			Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de Bayalemo Dos,	Larráinzar	0.00	23,371,040.46	11,628,937.15	11,628,937.15	49.8
			Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de San Vicente La	Tzimol	21,599,284.75	20,091,394.11	8,382,478.64	8,382,478.64	41.7
			Construcción del sistema Integral de Agua Potable en 19 localidades de los municipios de Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (Quinta etapa).	Frontera Comalapa	33,893,933.56	32,128,322.35	21,566,446.22	17,768,009.90	67.1
			Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad San Nicolás Buenavista, Programa de Supervisión para obras de Infraestructura Hidráulica	Zinacantan	0.00	18,651,380.91	12,483,385.19	12,483,385.19	66.9
			Programa de Supervisión, Seguimiento, Estudios y Evaluación de obras de Infraestructura Carretera.	Cobertura Estatal	0.00	4,055,791.29	3,982,046.50	3,982,046.50	98.2
				Cobertura Estatal	5,568,521.12	5,568,521.12	3,515,385.62	3,515,385.62	63.1
			Rehabilitación camino: Estación Palenque - La Libertad, tramo: km. 0+000 - km 37+300, subtramo: km 15+000 - km 24+000 (T.A.)	La Libertad	44,816,625.45	43,842,445.01	24,328,172.87	24,328,172.87	55.5
			Rehabilitación del camino rural: E.C. Rincon Chamula - La Florida, tramo: km 0+000 - km 5+500	Rincón Chamula San Pedro	3,428,946.09	3,428,946.09	3,395,394.53	3,395,394.53	99.0
			Rehabilitación del camino rural: San Fernando. José López Portillo; tramo: km. 0+000 - km. 5+300 (T.A.)	Mezcalapa	2,916,807.14	2,916,807.14	2,916,807.14	2,916,807.14	100.0
			Rehabilitación del camino: E.C. - San Francisco - Palestina, tramo: km. 0+000 - km. 9+000, subtramo: km. 0+000 - km. 3+000.	Ángel Albino Corzo	18,707,135.22	17,660,124.35	13,647,547.97	13,647,547.97	77.3
			Rehabilitación del camino: E.C. (Palenque - La Trinitaria) - Nueva Palestina, tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.)	Ocosingo	23,098,722.40	23,098,722.40	10,853,323.07	10,853,323.07	47.0
			Rehabilitación del camino: E.C. km. 83 (Bochil - Pichucalco) - Nachinton - Santo Domingo, tramo: km. 0+000 - km. 36+000 (T.A.)	Larráinzar	43,280,177.12	41,436,066.71	13,285,033.57	13,285,033.57	32.1
			Rehabilitación del camino: Huitiupan - Amatan; tramo: km. 0+000 - km. 45+700, subtramo: km. 22+000 - km. 41+700 (T.A.)	Amatán	49,980,622.95	0.00	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del camino: Huitiupan - Amatan; tramo: km. 0+000 - km. 45+700, subtramo: km. 26+000 - km. 41+700 (T.A.)	Amatán	0.00	38,090,634.91	15,276,597.89	15,276,597.89	40.1
			Rehabilitación del camino: La Libertad - Límites Chiapas - Tabasco, tramo: km. 0+000 - km. 3+700 (T.A.)	La Libertad	12,197,499.33	12,197,499.33	6,031,412.11	6,031,412.11	49.4
			Rehabilitación del camino: Laja Tendida - Paraiso del Grijalva; tramo: km. 0+000 al km. 13+700 (T.A.)	Venustiano Carranza	13,737,430.93	13,737,430.93	6,618,754.91	6,618,754.91	48.2
			Rehabilitación del puente vehicular "El Mojon" de 62 ml., ubicado en el km 0+250 sobre el camino E.C. (Jiquipilas - El Ocoite) - 14 de Septiembre	Jiquipilas	18,235,604.30	16,890,648.42	7,078,689.48	7,078,689.48	41.9
			Rehabilitación del camino: E.C. (Jolpajalton - Yutniontic) - Yut Bash Uno, tramo: km. 0+000 - km. 2+844 (T.A.)	Chamula	0.00	9,226,394.92	2,734,790.82	2,734,790.82	29.6
			Rehabilitación de obras de drenaje del camino: Arriaga - 5 de Mayo, tramo: km. 0+000 - km. 5+200, en los cadenas: km. 1+500, km. 3+700 y km. 4+500	Arriaga	0.00	974,180.44	0.00	0.00	0.0
			Construcción de 2 puentes, ubicados en el km. 0+290 y 0+600, sobre el camino: E.C. (Huixtán - Oxchuc) - Los Ranchos, tramo: km. 0+000 - km. 5+400	Huixtán	0.00	15,511,855.14	4,529,038.78	4,529,038.78	29.2
1003C			Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (rural). Ramo 16 - S074		0.00	4,659,055.14	0.00	0.00	0.0
			Construcción de sanitarios con biodigestor (40 sanitarios), en la localidad La Merced, municipio de Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	0.00	2,075,039.97	0.00	0.00	0.0
			Construcción de sistema de captación de agua pluvial (40 Tanques), en la localidad La Merced, municipio de Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	0.00	2,584,015.17	0.00	0.00	0.0
10120	FAFEF.				239,019,003.93	484,583,894.40	327,359,492.10	308,529,154.91	67.6
			Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (tercera etapa); tramo: km. 0+000 - km. 44+040; subtramo: km. 23+000 al km. 33+000.	Venustiano Carranza	0.00	233,570,300.25	154,753,824.65	154,753,824.65	66.3
			Camino: Chespal Nuevo - Pavencul, tramo: km. 0+000 - km. 27+360	Tapachula	0.00	43,894,114.13	24,883,807.92	24,883,807.92	56.7
			Camino: Chespal Nuevo - Pavencul; tramo: km. 0+000 al km. 14+300.	Tapachula	37,158,554.99	0.00	0.00	0.00	0.0
			Camino: Chicomuselo - Rizo De Oro, tramo: km. 0+000 - km. 36+800.	Chicomuselo	27,000,493.01	24,761,105.44	23,892,932.05	15,764,146.15	96.5
			Camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, tramo: km. 0+000 - km. 62+000.	Cintalapa	29,757,386.25	20,695,854.52	12,285,978.70	12,285,978.70	59.4
			Camino: Domingo Chanona - Villaflores, tramo: km. 50+000 - km. 70+000	Villaflores	0.00	10,852,410.09	7,589,096.37	7,589,096.37	69.9
			Camino: E.C. (Comitan - Las Margaritas) - La Independencia, tramo: km. 0+000 - km. 10+000.	La Independencia	26,343,489.01	25,435,150.68	10,919,210.53	10,919,210.53	42.9
			Camino: E.C. (Soyalo - Francisco Sarabia) - colonia Venustiano Carranza; tramo: km. 0+000 - km. 4+357.	Chiapa de Corzo	2,405,306.86	2,405,306.86	2,403,017.92	2,403,017.92	99.9
			Camino: Faja De Oro - Iturbide - El Aguila; tramo km 0+000 - km 13+800.	Cacahoatán	19,757,370.93	19,407,284.32	8,443,377.64	8,443,377.64	43.5
			Camino: Motozintla - Niquivil - Pavencul, tramo: km 0+000 - km 42+300	Motozintla	12,642,747.42	12,389,297.14	6,527,437.70	4,358,610.32	52.7
			Camino: rivera La Unión (Castaño) - Julián Grajales, tramo: km. 0+000 - km. 17+000.	Chiapa de Corzo	34,758,468.71	32,919,107.50	30,787,031.47	23,061,441.58	93.5
			Camino: Salto de Agua - E.C. (V. Hermosa - Merida), tramo: km. 0+000 - km. 6+200	Salto de Agua	0.00	7,224,442.71	6,995,997.76	6,315,211.06	96.8
			Camino: San Antonio Las Rosas - E.C.(Candelaria - San Cristóbal), tramo: km. 0+0000 - km. 0+790.59	San Cristóbal de las Casas	7,145,108.33	7,025,769.35	7,006,544.28	7,006,544.28	99.7
			Camino: Soyalo - Francisco Sarabia - Chicoasen; tramo: km. 0+000 - km. 35+000	Soyaló	3,708,172.23	3,708,172.23	3,707,656.67	3,680,907.41	100.0
			Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Francisco I.	Palenque	0.00	2,420,774.14	726,232.24	726,232.24	30.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Construcción de puente vehicular "Monte Verde" de 30.0 m.l. ubicado en el km. 12+050, sobre el camino: E.C. Puerto Arista - Paredón, tramo: km. 0+000 - km. 13+300	Tonalá	23,446,888.12	21,287,941.70	16,065,894.91	15,966,296.85	75.5
			Construcción de puente vehicular s/n de 25 ml., ubicado en el km. 1+050.20, sobre el camino: E.C. (Villa Corzo - La Concordia) - desvío Salvador - embarcadero Jericó - Loma	Villa Corzo	14,895,018.07	13,524,207.81	10,160,418.29	10,160,418.29	75.1
			Construcción del camino: Chimúm'cum - al mojon Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 9+420, subtramo: km. 0+900 - km. 2+000	Mitontic	0.00	1,342,083.87	0.00	0.00	0.0
			Camino: Tuxtla Gutiérrez - Suchiapa, tramo: km. 0+000 - km. 16+700	Tuxtla Gutiérrez	0.00	715,571.66	211,033.00	211,033.00	29.5
			Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujitlic (tercera etapa); tramo: km. 0+000 - km. 44+040; Construcción de paso superior vehicular de 25.00 ml. ubicado en el km. 29+270 (zona urbana de Venustiano Carranza)	Venustiano Carranza	0.00	1,005,000.00	0.00	0.00	0.0
			1012D Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Urbano). Ramo 16 - S074		81,635,095.00	63,399,700.29	25,852,856.80	25,852,856.80	40.8
			Ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad El Jobo.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	16,260,122.57	6,107,089.01	6,107,089.01	37.6
			Ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad Jesús María Garza, municipio de Villaflores.	Villaflores	0.00	6,007,996.49	4,205,408.85	4,205,408.85	70.0
			Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (1a de 3 etapas), en la cabecera municipal de Palenque.	Palenque	0.00	21,172,320.75	7,982,470.18	7,982,470.18	37.7
			Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (1a de 2 etapas) en la localidad San Pedro Buenavista, municipio de Villacorzo	Villa Corzo	5,698,785.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de obras complementarias para el sistema de agua potable, en la localidad de Ojo de Agua, municipio de Escuintla	Escuintla	476,374.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del sistema de agua potable (2a. de 2 etapas), en la cabecera municipal de Acala	Acala	0.00	19,959,260.48	7,557,888.76	7,557,888.76	37.9
			Rehabilitación del sistema de agua potable (2a etapa de 2 etapas), en la cabecera municipal de Acala	Acala	18,855,456.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales (2a. de 2 etapas) en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	27,656,228.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (1a etapa de 3 etapas), en la cabecera municipal de Palenque.	Pantepec	28,948,252.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			1012E Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (rural). Ramo 16 - S074		1,424,571.37	14,095,075.61	7,712,239.32	7,354,622.90	54.7
			Construcción de sanitarios ecológicos en la localidad La Ventana, municipio de Chanal.	Chanal	740,072.77	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento en la localidad La Ventana, municipio de Chanal	Chanal	684,498.60	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del sistema de agua potable 1a de 2 etapas, en la localidad de El Lacandon.	Palenque	0.00	1,179,413.29	944,876.94	587,260.52	80.1
			Construcción del sistema de agua potable en la localidad Betania, municipio de Ocosingo.	Ocosingo	0.00	4,793,376.87	2,708,104.72	2,708,104.72	56.5
			Construcción del sistema de agua potable, en la localidad de Nueva Galilea, del municipio de Palenque	Palenque	0.00	6,229,057.45	3,363,761.84	3,363,761.84	54.0
			Reconstrucción y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de Francisco I Madero, municipio de Salto de Agua	Salto de Agua	0.00	1,893,228.00	695,495.82	695,495.82	36.7


C.P. ANA CLAUDIA GÓMEZ SÁNCHEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 