

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>TOTAL</b>					<b>1,779,023,147.70</b>	<b>2,789,623,622.43</b>	<b>237,695,355.28</b>	<b>237,652,457.32</b>	<b>8.5</b>
<b>1.5 RECURSOS FEDERALES</b>									
<b>Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y municipios</b>									
<b>C0010 Fondo General de Participaciones</b>									
			Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (Cuarta Etapa), tramo: km. 0+000 - km. 44+040	Venustiano Carranza	0.00	696,756,910.83	149,071,555.27	149,071,555.27	21.4
			Reconstrucción de Puente "El Chorro" sobre el Río El Charro de 20.00 M.L., ubicado en el km. 1+300, del camino: Cantón Cuyamiapa - Ejido Nueva Victoria	Huehuetán	0.00	10,172,413.79	3,000,000.00	3,000,000.00	29.5
			Reconstrucción de Puente "San Martín" de 25.00 M.L., ubicado en el km. 0+300, del Camino: A Cantón San Martín	Villa Comaltitlán	0.00	12,715,517.24	3,750,000.00	3,750,000.00	29.5
			Reconstrucción de Puente de 20.00 M.L., ubicado en el km. 0+500, del camino: E.C. (Tecpatan - Mezcalapa) - Flores Magón	Tecpatán	0.00	11,189,655.17	3,300,000.00	3,300,000.00	29.5
			Reconstrucción de Puente Vehicular Camoapa de 40.00 M.L. ubicado en el km. 9+200 del camino: Espejo - Sunuapa	Pichucalco	0.00	22,938,793.10	6,765,000.00	6,765,000.00	29.5
			Reconstrucción de Puente Vehicular de 167.72 M.L. ubicado en el km. 2+400 del camino rural: Nuevo Juan del Grijalva - Sayula	Ostuacán	0.00	91,000,000.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción de Puente Vehicular de 20.00 M.L. ubicado en el km. 1+900, del camino: E.C. (Ocozacoautla - Domingo Chanona) - La Gloria - El Ocoite	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	12,206,896.55	3,600,000.00	3,600,000.00	29.5
			Reconstrucción de Puente Vehicular de 30.00 M.L. ubicado en el km. 0+100, del camino: Jol Sacum - La Bretaña - Pamalvil	Chilón	0.00	15,258,620.69	4,500,000.00	4,500,000.00	29.5
			Reconstrucción de Puente Vehicular de 30.00 M.L. ubicado en el km. 22+000, del camino: E.C. Santa Teresa - San Manuel	Juárez	0.00	21,362,068.97	6,300,000.00	6,300,000.00	29.5
			Reconstrucción de Puente Vehicular de 35.00 M.L. ubicado en el km. 1+000, del camino: E.C. (Reforma - Aldama) - Cristo Rey - San Jose Limoncito.	Reforma	0.00	24,413,793.10	7,200,000.00	7,200,000.00	29.5
			Reconstrucción de Puente Vehicular de 40.00 M.L. ubicado en el km. 5+800, del camino: San Lorenzo - Copano Segunda Sección - Cruceiro Chipilín - Nuevo Peñitas	Ostuacán	0.00	20,344,827.59	6,000,000.00	6,000,000.00	29.5
			Reconstrucción de Puente Vehicular de 50.00 M.L. ubicado en el km. 1+000 del camino rural: Tectupan - Viejo Nicapa	Pichucalco	0.00	25,431,034.48	7,500,000.00	7,500,000.00	29.5
			Reconstrucción de Puente Vehicular El Zapote de 40.00 M.L. ubicado en el km. 0+750 del camino: E.C. (Pichucalco - Tectupan) - El Zapote	Pichucalco	0.00	20,141,379.31	5,940,000.00	5,940,000.00	29.5
			Reconstrucción de Puente Vehicular Esquipulas de 90.00 M.L. ubicado en el km. 1+000 del camino: Sunuapa - Rancharía Esquipulas	Sunuapa	0.00	45,267,241.38	13,350,000.00	13,350,000.00	29.5
			Reconstrucción de Puente Vehicular San Marcos de 30.00 M.L. ubicado en el km. 2+000 del camino: E.C. (Espejo - Sunuapa) - Camoapita 2da Sección Centro	Pichucalco	0.00	15,258,620.69	4,500,000.00	4,500,000.00	29.5
			Reconstrucción de Puente Vehicular Shoctic de 22.00 M.L. ubicado en el km. 0+210, del camino: Petalcingo - Sabanilla	Tila	0.00	16,275,862.07	4,800,000.00	4,800,000.00	29.5
			Reconstrucción del Camino: Chespal Nuevo - Pavencul, tramo: km. 0+000 al km. 27+360; subtramo: km. 0+000 - km. 20+000 (T.A.)	Tapachula	0.00	29,347,680.93	8,655,078.78	8,655,078.78	29.5
			Reconstrucción del Camino: Chilil - Chanal, tramo: km. 0+000 - km. 29+800 (T.A.)	Chanal	0.00	13,767,766.39	4,049,777.05	4,049,777.05	29.4
			Reconstrucción del Camino: Copainala - Coapilla - Ocoitepec; tramo: km. 0+000 al km. 43+100 (T.A.)	Ocoitepec	0.00	30,517,241.38	8,961,373.25	8,961,373.25	29.4
			Reconstrucción del Camino: E.C. (Chenalho - Pantelho) - Bodega del Cafe Maya Winic - Queshtic Centro; tramo: km. 0+000 - km. 1+330 y km. 0+000 - km. 0+081.62 (Ramal a Poblado Queshtic)	Chenalhó	0.00	4,577,586.21	1,350,000.00	1,350,000.00	29.5
			Reconstrucción del Camino: E.C. (Icalumtic - Aldama); tramo: km. 0+000 al km. 7+080; subtramo: km. 4+500 al km. 6+200	Aldama	0.00	4,068,965.52	1,200,000.00	1,200,000.00	29.5
			Reconstrucción del Camino: E.C. (Tecpatán Malpaso) - Francisco León (Viejo Carmen); tramo: del km. 0+000 al km. 33+800; subtramo: km. 13+000 - km. 33+800 (T.A.)	Francisco León	0.00	30,000,000.00	8,777,687.49	8,777,687.49	29.3
			Reconstrucción del Camino: El Contenido - Sibaca - Guaquitepec - San Juan Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 28+713.50; subtramo: km. 0+000 al km. 15+050 (T.A.)	Ocosingo	0.00	11,399,254.21	3,361,813.95	3,361,813.95	29.5
			Reconstrucción del Camino: Ocozacoautla - Apic Pac, tramo: km. 0+000 - km. 51+520; subtramo: km. 0+000 - km. 13+000 (T.A.)	Ocozacoautla de Espinosa	0.00	19,909,796.33	5,871,702.65	5,871,702.65	29.5
			Reconstrucción del Camino: Pichucalco - Juarez - Reforma - Boca de Limon, tramo: km. 0+000 - km. 57+100; subtramo: km. 17+000 al km. 22+000 (T.A.)	Juárez	0.00	18,602,990.73	5,486,305.74	5,486,305.74	29.5
			Reconstrucción del Camino: San Cristobal - Pozo Colorado - Laguna Grande - San Lucas - Chiapilla, tramo: km. 0+000 - km. 37+100; subtramo: km. 20+000 - km. 37+100 (T.A.)	Chiapilla	0.00	19,893,898.36	5,867,014.09	5,867,014.09	29.5
			Reconstrucción del Camino: San Cristobal - Tenejapa - Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 54+500; Reconstrucción del subtramo: km. 26+000 al km. 54+500 (T.A.)	San Juan Cancuc	0.00	25,120,768.38	7,408,497.79	7,408,497.79	29.5
			Reconstrucción del Camino: San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitala, tramo: km. 0+000 - km. 32+000; subtramo: km. 0+000 al km. 13+500 (T.A.)	San Juan Cancuc	0.00	10,434,538.19	3,077,304.48	3,077,304.48	29.5
			Reconstrucción del Puente "Las Morenas" sobre el Río Maxixapa de 30.00 M.L., ubicado en el km. 4+000, del camino: Ejido Efraín A. Gutiérrez - Canton Las Morenas	Huixtla	0.00	15,258,620.69	4,500,000.00	4,500,000.00	29.5
<b>2.5 RECURSOS FEDERALES</b>									
<b>Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>									
<b>S074A Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Urbano).</b>									
			Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (2a. de 3 Etapas), en la Cabecera Municipal de Palenque.	Palenque	37,066,717.39	37,066,717.39	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción y ampliación del sistema de agua potable (1 de 2 etapas), en la cabecera municipal de Ocoitepec	Ocoitepec	23,553,649.57	23,553,649.57	0.00	0.00	0.0
<b>S074B Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Rural).</b>									
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Zona II) en la Localidad de San Pedro Pedemal, Municipio de Huixtán	Huixtán	23,670,174.04	23,670,174.04	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad Carmen Zacatal (Barrio Los Pinos), Municipio de Jitotol.	Jitotol	9,138,792.99	9,138,792.99	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Benito Juárez, municipio de Frontera Comalapa.	Frontera Comalapa	7,267,275.43	7,267,275.43	0.00	0.00	0.0
					7,264,105.62	7,264,105.62	0.00	0.00	0.0
<b>Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas</b>									
<b>U0930 Fondo para Entidades Federativas y municipios Productores de Hidrocarburos.</b>									
			Camino Rural: Galeana 1a. - Palestina, Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+800	Juárez	57,918,476.40	57,918,476.40	0.00	0.00	0.0
			Camino Rural: Ría. Rinconcito - Entronque San Juan el Alto Gil Pérez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+200	Juárez	57,918,476.40	57,918,476.40	0.00	0.00	0.0
					20,271,466.74	20,271,466.74	0.00	0.00	0.0
					37,647,009.66	37,647,009.66	0.00	0.00	0.0
<b>Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y municipios</b>									
<b>I0030 FAIS Entidades (FISE).</b>									
			Ampliación del sistema de agua potable, en la cabecera municipal de Chanal	Chanal	1,636,814,130.30	1,950,657,694.20	88,623,800.01	88,580,902.05	4.5
			Ampliación del sistema de agua potable, en la localidad Chalam, municipio de Mitontic	Mitontic	1,074,735,460.00	1,363,448,228.04	0.00	0.00	0.0
			Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento, en la cabecera municipal de Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	60,290,710.97	60,290,710.97	0.00	0.00	0.0
			Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (Cuarta Etapa), tramo: km. 0+000 - km. 44+040	Venustiano Carranza	35,006,751.46	35,006,751.46	0.00	0.00	0.0
			Construcción de colectores y emisor de llegada a la planta de tratamiento de aguas residuales, en la cabecera municipal de Motozintla.	Motozintla	43,290,183.57	43,290,183.57	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (2 de 3 etapas), en la cabecera municipal de San Fernando	San Fernando	0.00	338,254,406.65	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad Tres Picos, municipio de Tonalá.	Tonalá	32,627,618.42	32,627,618.42	0.00	0.00	0.0
					61,014,697.29	61,014,697.29	0.00	0.00	0.0
					45,154,099.36	45,154,099.36	0.00	0.00	0.0



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Cruzón (Barrio Jech Metic), municipio de Chamula.	Chamula	6,373,283.82	6,373,283.82	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Cruzón (Barrio Jech), municipio de Chamula.	Chamula	6,114,476.55	6,114,476.55	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Cruzón (Barrio Yut Osil), municipio de Chamula.	Chamula	5,951,360.21	5,951,360.21	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Joaquín Miguel Gutiérrez (Las Margaritas), municipio de Pijijiapan	Pijijiapan	12,296,603.48	12,296,603.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Unión Zaragoza, municipio de Jitotol.	Jitotol	5,643,529.17	5,643,529.17	0.00	0.00	0.0
			Construcción de Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Efraín A. Gutiérrez, Municipio de Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	1,772,158.15	1,772,158.15	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: Chimum'cum - Al Mojon Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 9+420, subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	Mitontic	14,434,614.75	12,371,448.36	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 27+000; subtramo: km. 17+600 - km. 19+000	Amatán	21,227,793.29	21,227,793.29	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarria), tramo: km. 0+000 - km. 11+000, subtramo: km. 7+000 - km. 8+000	Bochil	15,082,397.82	15,082,397.82	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. (Chalchihuitán - Tzacucum) - Balunaco, tramo: km. 0+000 - km. 7+904, subtramo: km. 2+300 - km. 3+300	Chalchihuitán	12,872,746.70	12,872,746.70	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Chanal - La Mendoza) - Sakchibalte, tramo: km. 0+000 - km. 4+140, Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000	Chanal	10,952,670.61	10,952,670.61	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Huixtán - Oxchuc) - Buena Vista, tramo: km. 0+000 - km. 5+590.84, subtramo: km. 5+000 - km. 5+590.84	Huixtán	8,328,302.77	8,328,302.77	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Huixtán - Oxchuc) - Los Ranchos, tramo: km. 0+000 - Km. 7+500, subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	Huixtán	12,634,674.82	12,634,674.82	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. (Icalumtic - Aldama), tramo: km. 0+000 - km. 7+120, subtramo: km. 6+200 km. 7+120	Aldama	14,223,027.36	14,223,027.36	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. (Lagos de Montebello - Marqués de Comillas) - Jerusalén - Guadalupe Tepeyac, tramo: km. 0+000 - km. 25+000, subtramo: km. 4+000 - km. 7+000	Las Margaritas	35,407,938.76	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Simojovel - El Bosque) - Ejido Luis Espinosa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+260	Simojovel	17,389,591.22	17,389,591.22	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Simojovel - Huitiupán) - San Rafael, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+500; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000	Simojovel	11,265,621.22	11,265,621.22	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. (Suytic - Santo Domingo) Muctahuitz, tramo: km. 0+000 - km. 4+796.10, subtramo: km. 1+000 - km. 2+000	Larráinzar	11,782,626.57	11,782,626.57	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de Los Pobres, Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+000; Subtramo: Km. 18+000 - Km. 19+000	Tecpatán	13,590,861.63	13,590,861.63	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. Aldama - Santa Martha - Xuxchen, tramo: km. 0+000 - km. 8+760, subtramo: km. 7+200 - km. 8+760	Aldama	20,143,141.40	20,143,141.40	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. km. 10+000 del tramo: (Cruzton - Las Ollas) - Chilimjoveltic, tramo: km. 0+000 - km. 8+640, subtramo: km. 2+750 - km. 3+750	Chamula	12,070,533.46	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. San Francisco - Palestina, tramo: km. 0+000 - km. 9+000, subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	Ángel Albino Corzo	12,765,930.28	12,765,930.28	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: Ejido Belisario Domínguez - San Antonio Caridad - Crucero Santa Martha, tramo: km. 0+000 - km. 7+000, Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000	Chenalhó	12,304,614.04	12,304,614.04	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: El Bosque - Chabajabal, tramo: km. 0+000 - km. 12+989, subtramo: km. 4+300 - km. 6+000	El Bosque	23,518,368.48	23,518,368.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: El Nance - Puerto Rico, tramo: km. 27+000 - km. 32+000, subtramo: km. 27+000 - km. 29+000	Altamirano	24,633,809.69	24,633,809.69	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: Jaltenango - Queretaro, tramo: km. 0+000 - km. 6+000, subtramo km. 1+700 - km. 2+700	Ángel Albino Corzo	10,118,750.73	10,118,750.73	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Oxchuc - Cruzton - San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitala, tramo: Km. 29+500 = 3+500 al Km. 58+000 = 32+000; Subtramo: Km. 13+500 al Km.	Chilón	21,184,003.42	21,184,003.42	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: Saclum - Tzizim, tramo: km. 15+000 - km. 26+320, subtramo: km. 18+000 - km. 19+000	Chalchihuitán	13,927,010.59	13,927,010.59	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: San Fernando - Colonia Cuauhtemoc, tramo: km. 0+000 - km. 9+000; subtramo: km. 1+000 - km. 2+000	San Fernando	12,674,605.37	12,674,605.37	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: km. 0+000 - km. 20+000, subtramo: km. 8+000 - km. 9+000.	San Fernando	13,641,127.66	13,641,127.66	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: San José El Contento - Sibaca - Guaquitepec, tramo: km. 0+000 - km. 28+713.50; subtramo: km. 18+000 - Km. 19+000	Chilón	13,912,935.04	13,912,935.04	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: Santa Rosa - Frontera Mexiquito, tramo km. 10+000 - km. 21+260, subtramo: km. 17+200 - 18+200	Chanal	12,299,304.79	12,299,304.79	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: Simojovel - Pueblo Nuevo Sitala, tramo: km. 20+000 - km. 37+000; subtramo: km. 20+000 al km. 21+000.	Simojovel	11,778,199.80	11,778,199.80	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: Tzajaltetec - Los Ranchos - Corralito, tramo: km. 0+000 - km. 12+017, subtramo: km. 11+000 - km. 12+017	Chamula	13,561,725.89	13,561,725.89	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: Yaalvacash - E.C. Yutniontic, tramo: km. 0+000 - km. 9+400, subtramo: km. 8+100 - km. 9+400	Chamula	16,143,215.13	16,143,215.13	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: Yabteclum - Puebla, tramo: km. 0+000 - km. 12+000, subtramo: km. 10+500 - km. 12+000	Chenalhó	16,674,014.32	16,674,014.32	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: Yakampot - E.C. Yaalchitum, tramo: km. 0+000 - km. 27+100, subtramo: km. 14+500 - km. 15+500	Chamula	13,168,539.83	13,168,539.83	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: Yalcook - Rafael Ramírez - Rafael Pascasio Gamboa - Nuevo Santiago, Tramo: Km. 0+000 - Km. 31+500; Subtramo: km. 26+000 - Km. 27+000	Las Margaritas	14,379,079.77	14,379,079.77	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: Yitic - Yutuk Um, tramo: km. 0+000 - km. 1+200, subtramo: km. 0+000 - km. 1+200	Chamula	11,093,892.27	11,093,892.27	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Agua Potable para la Localidad Lázaro Cárdenas, Municipio de Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	12,914,548.12	12,914,548.12	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Agua Potable para las localidades Tzajalchén y Tzajalchén II, Municipio de Chamula	Chamula	8,967,892.52	8,967,892.52	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Agua Potable Segunda Etapa en la Localidad El Lacandón, Municipio de Palenque.	Palenque	5,078,244.07	5,078,244.07	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (1 de 2 etapas), en la localidad El Sabiná, municipio de Simojovel	Simojovel	16,627,618.42	16,627,618.42	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema Integral de Agua Potable, en 19 localidades de los municipios de Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (Terminación)	Frontera Comalapa	63,770,408.42	63,770,408.42	0.00	0.00	0.0
			Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Hidráulica	Cobertura Estatal	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.0
			Programa de Supervisión, Seguimiento, Estudios y Evaluación de Obras de Infraestructura Carretera	Cobertura Estatal	5,568,521.00	5,568,521.00	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del camino rural: E.C. (Ángel Albino Corzo - Finca Prusia) - Piedra Blanca - Monterrey, tramo: km. 0+000 - km. 11+000 (T.A.)	La Concordia	17,987,716.51	17,987,716.51	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino Rural: Ixhuatán - San Miguel; Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000 (T.A.)	Ixhuatán	9,911,722.51	9,911,722.51	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino: E.C. (Pueblo Nuevo - Jitotol) - Arroyo Grande - Ejido Sonora, tramo: km. 0+000 - km. 7+560, subtramo: km. 5+000 - km. 6+500	Pueblo Nuevo Solistahuacán	9,888,157.06	9,888,157.06	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino: E.C. Km. 161.3 (Pueblo Nuevo - Rincon Chamula) - San Felipe, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+600 (T.A.)	Rincón Chamula San Pedro	13,954,079.62	13,954,079.62	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino: Estación Palenque - La Libertad, Tramo: Km. 0+000 - Km. 37+300, subtramo: km. 24+000 - km. 33+000	La Libertad	54,397,503.50	54,397,503.50	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino: Nicolás Bravo - La Gloria, Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+400 (T.A.)	Ixtapangajoya	10,921,851.56	10,921,851.56	0.00	0.00	0.0



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Rehabilitación del Camino: San Nicolás - Montecristo de Guerrero, tramo: km. 0+000 - km. 8+160 (T.A.)	Montecristo de Guerrero	13,766,398.16	13,766,398.16	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del camino: Yajalón - Lázaro Cárdenas, tramo: km. 0+000 - km. 6+500 (T.A.)	Yajalón	11,259,656.60	11,259,656.60	0.00	0.00	0.0
		<b>10120</b>	<b>FAFEEF.</b>		<b>479,619,004.30</b>	<b>504,749,800.16</b>	<b>88,623,800.01</b>	<b>88,580,902.05</b>	<b>17.6</b>
			Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Osumacinta.	Osumacinta	10,172,413.79	0.00	0.00	0.00	0.0
			Camino: Chicomuselo - Rizo de Oro, tramo: km. 0+000 al km. 36+800	Chicomuselo	28,794,524.40	28,794,524.40	8,250,146.86	8,250,146.86	28.7
			Camino: E.C. (Fco. I. Madero - Esperanza de los Pobres) - Nvo. Vicente Guerrero - Juan Sabines, tramo: km. 0+000 - km. 0+566.30	Tecpatán	0.00	8,183,649.34	0.00	0.00	0.0
			Camino: E.C. (Tecpatán - Fco. I. Madero) - El Porvenir, tramo: km. 0+000 - km. 1+043	Tecpatán	0.00	8,784,449.18	0.00	0.00	0.0
			Camino: Ejido Arcotete - E.C. (San Cristóbal - Tenejapa), tramo: km. 0+000 - km. 2+844	San Cristóbal de las Casas	24,839,549.48	24,839,549.48	7,314,024.21	7,314,024.21	29.4
			Camino: El Parral - Revolución Mexicana - La Independencia, Tramo: Km. 33+800 - Km. 94+800	La Concordia	0.00	75,203,389.83	0.00	0.00	0.0
			Camino: Faja de Oro - Iturbide - El Águila, tramo: km. 0+000 - km. 13+800	Cacahoatán	28,028,908.60	28,028,908.60	8,187,998.19	8,187,998.19	29.2
			Camino: Pijijiapan - Plan de Ayala, tramo: km. 0+000 - km. 15+000.	Pijijiapan	15,040,663.45	15,040,663.45	4,353,633.56	4,353,633.56	28.9
			Camino: San Isidro - Isla San Jose, tramo: km. 0+000 - km. 15+000; Subtramo: km. 9+000 - km. 10+000.	Pijijiapan	13,967,449.47	13,967,449.47	3,990,757.18	3,990,757.18	28.6
			Camino: San Miguel La Sardina - Adolfo Ruiz Cortínez, tramo: km. 0+000 - km. 6+000	Tecpatán	0.00	12,400,816.54	0.00	0.00	0.0
			Camino: Tuxtla Chico - Sección Margaritas (Santa Rosa)- Cacahoatán, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+800	Tuxtla Chico	31,977,974.09	15,936,220.49	4,637,956.59	4,637,956.59	29.1
			Camino: Villa Corzo - Monterrey, tramo: km. 0+000 - km. 19+200	Villa Corzo	34,886,168.08	34,886,168.08	10,322,818.91	10,322,818.91	29.6
			Construcción de Colector de Aguas Residuales en la cabecera municipal de Chamula (2a de 2 etapas)	Chamula	0.00	9,001,059.27	0.00	0.00	0.0
			Construcción de Colector de Aguas Residuales y Emisor de llegada a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2 de 2 etapas), en la cabecera municipal de Chamula	Chamula	9,001,059.27	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ampliación) en la Localidad 1ro. de Mayo, Municipio de Villa Corzo	Villa Corzo	12,735,991.53	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad Cristóbal Obregón, Municipio de Villaflores	Villaflores	21,371,003.41	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad San Pedro Buenavista, Municipio de Villacorzo	Villa Corzo	23,385,536.32	23,385,536.32	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad 1ro. De Mayo, municipio de Villa Corzo	Villa Corzo	0.00	12,735,991.53	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Revolución Mexicana, Municipio de Villacorzo	Villa Corzo	18,437,902.35	18,437,902.35	0.00	0.00	0.0
			Construcción de Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Emiliano Zapata, Municipio de Arriaga	Arriaga	7,366,298.91	7,366,298.91	0.00	0.00	0.0
			Construcción de Puente de Cajón de Concreto de 12 M.L., Ubicado en el km. 1+350.71, sobre el Camino: E.C. (Chenalhó - Pantelhó) - Bodega de Café Maya Winic - Queshtic	Chenalhó	0.00	8,664,181.85	42,897.96	0.00	0.5
			Construcción del Camino: E.C. (Ruinas - Palenque) - Cuauhtémoc Cárdenas, tramo: km. 0+000 - km. 5+748.15; subtramo: km. 0+000 - km. 3+000	Palenque	22,311,923.51	22,311,923.51	6,433,007.58	6,433,007.58	28.8
			Construcción del camino: E.C. Paraiso del Grijalva - Río Jordan, tramo: km. 0+000 - km. 7+000; subtramo del km. 0+250 - km. 2+000	Venustiano Carranza	17,038,667.92	17,038,667.92	4,883,028.89	4,883,028.89	28.7
			Construcción del camino: E.C. Roberto Barrios - Arimatea, tramo del km. 0+000 - km. 3+520, construcción del subtramo: del km. 2+500 - km. 3+520	Palenque	9,576,338.73	9,576,338.73	2,744,941.17	2,744,941.17	28.7
			Construcción del camino: Joltzemen - Yutbash, tramo: km. 0+000 - km. 8+120; subtramo: km. 4+440 - km. 5+756.67	Chamula	0.00	16,041,753.60	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Módulo de Humedales Artificiales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad El Jobo, Municipio de Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	8,268,158.25	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del puente sobre el río Majosik de 35.0 m.l. ubicado en el km. 1+980, sobre el camino: Ejido Puebla - Ejido Miguel Miguel Utrilla Los Chorros	Chenalhó	21,362,068.97	0.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del Camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200 (T.A.)	Tecpatán	26,932,046.46	0.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del Camino: Julián Grajales - El Parral, tramo: km. 17+000 - Km. 33+800	El Parral	34,351,649.34	34,351,649.34	10,039,633.06	10,039,633.06	29.2
			Reconstrucción del Camino: La Independencia - La Concordia, Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000 (T.A.)	La Concordia	43,608,139.40	43,608,139.40	12,804,901.15	12,804,901.15	29.4
			Reconstrucción del camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+800, subtramo: km. 0+000 - km. 8+160 (T.A.)	Simojovel	16,164,568.57	16,164,568.57	4,618,054.70	4,618,054.70	28.6
		<b>1012D</b>	<b>Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Urbano). Ramo 16 - S074</b>		<b>67,588,463.00</b>	<b>67,588,463.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
			Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (2a. de 3 Etapas), en la Cabecera Municipal de Palenque.	Palenque	45,303,765.70	45,303,765.70	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción y ampliación del sistema de agua potable (1 de 2 etapas), en la cabecera municipal de Ocoatepec	Ocoatepec	22,284,697.30	22,284,697.30	0.00	0.00	0.0
		<b>1012E</b>	<b>Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Rural). Ramo 16 - S074</b>		<b>14,871,203.00</b>	<b>14,871,203.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Zona II) en la Localidad de San Pedro Pedemal, Municipio de Huixtán	Huixtán	8,120,368.00	8,120,368.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad Carmen Zacatal (Barrio Los Pinos), Municipio de Jitotol.	Jitotol	807,475.00	807,475.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Benito Juárez, municipio de Frontera Comalapa.	Frontera Comalapa	5,943,360.00	5,943,360.00	0.00	0.00	0.0

C.P. ANA CLAUDIA GÓMEZ SÁNCHEZ  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO