

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO	
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
TOTAL					1,779,023,147.70	2,997,861,299.61	874,592,914.48	799,546,073.57	29.2	
1.5 RECURSOS FEDERALES										
Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y municipios										
C0010 Fondo General de Participaciones										
Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (Cuarta Etapa), tramo: km. 0+000 - km. 44+040					Venustiano Carranza	0.00	94,985,269.00	28,495,580.70	28,495,580.70	30.0
Construcción del camino: E.C. (Lagos de Montebello - Marqués de Comillas) - Jerusalén - Guadalupe Tepeyac, tramo: km. 0+000 - km. 25+000, subtramo: km. 4+000 - km. 7+000					Las Margaritas	0.00	35,370,830.50	10,012,345.19	10,012,345.19	28.3
Construcción del camino: E.C. km. 10+000 del tramo: (Cruzton - Las Ollas) - Chilimjoveltic, tramo: km. 0+000 - km. 8+640, subtramo: km. 2+750 - km. 3+750					Chamula	0.00	11,161,695.28	3,348,508.58	3,348,508.58	30.0
Reconstrucción de Puente "El Chorro" sobre el Río El Charro de 20.00 M.L., ubicado en el km. 1+300, del camino: Cantón Cuyamiapa - Ejido Nueva Victoria					Huehuetán	0.00	10,172,413.79	5,572,769.63	5,572,769.63	54.8
Reconstrucción de Puente "San Martín" de 25.00 M.L., ubicado en el km. 0+300, del Camino: A Cantón San Martín					Villa Comaltitlán	0.00	12,715,517.24	3,815,906.26	3,815,906.26	30.0
Reconstrucción de Puente de 20.00 M.L., ubicado en el km. 0+500, del camino: E.C. (Tecpatán - Mezcalapa) - Flores Magón					Tecpatán	0.00	11,189,655.17	3,823,554.77	3,823,554.77	34.2
Reconstrucción de Puente Vehicular Camoapa de 40.00 M.L. ubicado en el km. 9+200 del camino: Espejo - Sunuapa					Pichucalco	0.00	22,938,793.10	6,971,630.76	6,971,630.76	30.4
Reconstrucción de Puente Vehicular de 167.72 M.L. ubicado en el km. 2+400 del camino rural: Nuevo Juan del Grijalva - Sayula					Ostuacán	0.00	89,155,158.70	26,700,000.00	26,700,000.00	29.9
Reconstrucción de Puente Vehicular de 20.00 M.L. ubicado en el km. 1+900, del camino: E.C. (Ocozacoautla - Domingo Chanona) - La Gloria - El Ocoate					Ocozacoautla de Espinosa	0.00	12,206,896.55	7,904,022.63	7,904,022.63	64.8
Reconstrucción de Puente Vehicular de 30.00 M.L. ubicado en el km. 0+100, del camino: Jol Sacum - La Bretaña - Pamalvil					Chilón	0.00	15,258,620.69	4,568,446.60	4,568,446.60	29.9
Reconstrucción de Puente Vehicular de 30.00 M.L. ubicado en el km. 22+000, del camino: E.C. Santa Teresa - San Manuel					Juárez	0.00	21,362,068.97	8,108,213.30	8,108,213.30	38.0
Reconstrucción de Puente Vehicular de 35.00 M.L. ubicado en el km. 1+000, del camino: E.C. (Reforma - Aldama) - Cristo Rey - San Jose Limoncito.					Reforma	0.00	24,413,793.10	7,418,425.15	7,418,425.15	30.4
Reconstrucción de Puente Vehicular de 40.00 M.L. ubicado en el km. 5+800, del camino: San Lorenzo - Copano Segunda Sección - Crucero Chipilín - Nuevo Peñitas					Ostuacán	0.00	20,344,827.59	6,172,700.59	6,172,700.59	30.3
Reconstrucción de Puente Vehicular de 50.00 M.L. ubicado en el km. 1+000 del camino rural: Tectupan - Viejo Nicapa					Pichucalco	0.00	25,431,034.48	7,692,491.54	7,692,491.54	30.2
Reconstrucción de Puente Vehicular El Zapote de 40.00 M.L. ubicado en el km. 0+750 del camino: E.C. (Pichucalco - Tectupan) - El Zapote					Pichucalco	0.00	20,141,379.31	8,906,768.39	6,034,419.44	44.2
Reconstrucción de Puente Vehicular Esquipulas de 90.00 M.L. ubicado en el km. 1+000 del camino: Sunuapa - Rancharía Esquipulas					Sunuapa	0.00	45,267,241.38	13,580,172.42	13,580,172.42	30.0
Reconstrucción de Puente Vehicular San Marcos de 30.00 M.L. ubicado en el km. 2+000 del camino: E.C. (Espejo - Sunuapa) - Camoapita 2da Sección Centro					Pichucalco	0.00	15,258,620.69	8,640,167.84	8,640,167.84	56.6
Reconstrucción de Puente Vehicular Shocit de 22.00 M.L. ubicado en el km. 0+210, del camino: Petalcingo - Sabanilla					Tila	0.00	16,275,862.07	4,882,682.97	4,882,682.97	30.0
Reconstrucción del Camino: Chespal Nuevo - Pavencul, tramo: km. 0+000 al km. 27+360; subtramo: km. 0+000 - km. 20+000 (T.A.)					Tapachula	0.00	29,347,680.93	8,906,009.98	8,906,009.98	30.3
Reconstrucción del Camino: Chilil - Chanal, tramo: km. 0+000 - km. 29+800 (T.A.)					Chanal	0.00	13,732,002.63	10,234,887.85	10,234,887.85	74.5
Reconstrucción del Camino: Copainala - Coapilla - Ocoatepec, tramo: km. 0+000 al km. 43+100 (T.A.)					Ocoatepec	0.00	30,386,265.60	19,268,495.11	13,851,086.28	63.4
Reconstrucción del Camino: E.C. (Chenalho - Pantelho) - Bodega del Cafe Maya Winic - Queshtic Centro; tramos: km. 0+000 - km. 1+330 y km. 0+000 - km. 0+081.62 (Ramal a Poblado Queshtic)					Chenalhó	0.00	4,577,586.21	4,574,798.70	4,574,798.70	99.9
Reconstrucción del Camino: E.C. (Icalumtic - Aldama); tramo: km. 0+000 al km. 7+080; subtramo: km. 4+500 al km. 6+200					Aldama	0.00	4,068,965.52	3,634,802.37	3,634,802.37	89.3
Reconstrucción del Camino: E.C. (Tecpatán Malpaso) - Francisco León (Viejo Carmen); tramo: del km. 0+000 al km. 33+800; subtramo: km. 13+000 - km. 33+800 (T.A.)					Francisco León	0.00	29,763,423.11	11,269,050.65	11,269,050.65	37.9
Reconstrucción del Camino: El Contento - Sibaca - Guaquitepec - San Juan Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 28+713.50; subtramo: km. 0+000 al km. 15+050 (T.A.)					Ocosingo	0.00	11,399,254.21	4,096,205.14	4,080,603.03	35.9
Reconstrucción del Camino: Ocozacoautla - Apic Pac, tramo: km. 0+000 - km. 51+520; subtramo: km. 0+000 - km. 13+000 (T.A.)					Ocozacoautla de Espinosa	0.00	19,909,796.33	10,352,141.05	10,352,141.05	52.0
Reconstrucción del Camino: Pichucalco - Juarez - Reforma - Boca de Limon, tramo: km. 0+000 - km. 57+100; subtramo: km. 17+000 al km. 22+000 (T.A.)					Juárez	0.00	18,602,990.73	11,812,815.78	11,812,815.78	63.5
Reconstrucción del Camino: San Cristobal - Pozo Colorado - Laguna Grande - San Lucas - Chiapilla, tramo: km. 0+000 - km. 37+100; subtramo: km. 20+000 - km. 37+100 (T.A.)					Chiapilla	0.00	19,893,898.36	12,458,963.86	9,115,170.54	62.6
Reconstrucción del Camino: San Cristobal - Tenejapa - Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 54+500; Reconstrucción del subtramo: km. 26+000 al km. 54+500 (T.A.)					San Juan Cancuc	0.00	25,120,768.38	11,093,058.40	11,093,058.40	44.2
Reconstrucción del Camino: San Juan Cancuc - Gusquitepec - Sitala, tramo: km. 0+000 - km. 32+000; subtramo: km. 0+000 al km. 13+500 (T.A.)					San Juan Cancuc	0.00	10,434,538.19	5,484,854.03	5,484,854.03	52.6
Reconstrucción del Puente "Las Morenas" sobre el Río Maxkapa de 30.00 M.L., ubicado en el km. 4+000, del camino: Ejido Efraín A. Gutiérrez - Canton Las Morenas					Huixtla	0.00	15,258,620.69	4,665,557.90	4,665,557.90	30.6
Camino: E.C. (Chalchihuitán - Tzacucum) - Balunaco, tramo: km. 0+000 - km. 7+904, subtramo: km. 1+300 - km. 2+300 (extracción de derrumbes)					Chalchihuitán	0.00	3,000,000.00	900,000.00	900,000.00	30.0
Reconstrucción del Camino: Ángel Albino Corzo - Siltepec, Tramo: Km. 0+000 - Km. 103+000					Ángel Albino Corzo	0.00	28,247,187.32	8,474,156.20	8,474,156.20	30.0
Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Suchiapa - Portillo Zaragoza) - Grutas de Guaymas, tramo: km. 0+000 - km. 24+000 (T.A.)					Villaflores	0.00	984,458.90	0.00	0.00	0.0
Conservación del Puente Vehicular "El Dorado" de 70.00 m.l. ubicado en el km. 84+200, sobre el camino: Las Limas - Revolución Mexicana - La Concordia.					Villa Corzo	0.00	1,760,163.96	0.00	0.00	0.0
Construcción del Camino: Solosuchiapa - Álvaro Obregón, tramo: km. 0+000 - km. 8+500, subtramo: km. 0+000 - km. 1+000					Solosuchiapa	0.00	3,053,268.16	0.00	0.00	0.0
C010G Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Urbano). Ramo 16 - S074										
Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación del Sistema de Agua Potable de la localidad Frontera Corozal, municipio de Ocosingo.					Ocosingo	0.00	350,000.00	163,442.35	105,000.00	46.7
C010H Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Rural). Ramo 16 - S074										
Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema Integral de Saneamiento de la Localidad Profesor Roberto Barrios, Municipio de Palenque					Palenque	0.00	480,000.00	144,000.00	144,000.00	30.0
Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, de la Localidad Venustiano Carranza, Municipio de Tumbalá					Tumbalá	0.00	140,000.00	42,000.00	42,000.00	30.0
2.5 RECURSOS FEDERALES										
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales										
S074A Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Urbano).										
Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (2a. de 3 Etapas), en la Cabecera Municipal de Palenque.					Palenque	37,066,717.39	24,720,125.53	7,176,492.68	7,176,492.68	29.0
Reconstrucción y ampliación del sistema de agua potable (1 de 2 etapas), en la cabecera municipal de Ocoatepec					Ocoatepec	23,553,649.57	0.00	0.00	0.00	0.0
Construcción del Módulo de Humedales Artificiales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 15 lps, en la Localidad El Jobo, Municipio de Tuxtla Gutiérrez.					Tuxtla Gutiérrez	0.00	3,128,188.15	1,124,925.02	1,124,925.02	36.0
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 16.96 lps. en la Localidad Cristobal Obregon, Municipio de Villaflores.					Villaflores	0.00	11,554,831.00	3,386,718.74	3,386,718.74	29.3
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 8.00 lps, en la Localidad Doctor Domingo Chanona, Municipio de Villaflores.					Villaflores	0.00	11,445,944.00	3,361,394.50	3,361,394.50	29.4
Construcción del Colector Sanitario El Sabino e Interconexión al Colector existente frente al Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez.					Tuxtla Gutiérrez	0.00	12,350,221.00	3,587,822.06	3,587,822.06	29.1
Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación del Sistema de Agua Potable de la localidad Frontera Corozal, municipio de Ocosingo.					Ocosingo	0.00	350,000.00	163,442.34	105,000.00	46.7

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			S074B Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Rural).		23,670,174.04	22,691,039.80	6,613,289.30	6,522,446.36	29.1
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Zona II) en la Localidad de San Pedro Pedernal, Municipio de Huixtán	Huixtán	9,138,792.99	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad Carmen Zacatal (Barrio Los Pinos), Municipio de Jitotol.	Jitotol	7,267,275.43	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Benito Juárez, municipio de Frontera Comalapa.	Frontera Comalapa	7,264,105.62	0.00	0.00	0.00	0.0
			Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema Integral de Saneamiento de la Localidad Profesor Roberto Barrios, Municipio de Palenque	Palenque	0.00	720,000.00	216,000.00	216,000.00	30.0
			Construcción de Sanitarios con biodigestor (25 Sanitarios), en la Localidad 13 de Agosto, Municipio de Ocosingo.	Ocosingo	0.00	1,838,824.00	577,129.38	577,129.38	31.4
			Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, de la Localidad Venustiano Carranza, Municipio de Tumbalá	Tumbalá	0.00	210,000.00	63,000.00	63,000.00	30.0
			Construcción de 25 Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la Localidad 13 de Agosto, Municipio de Ocosingo.	Ocosingo	0.00	2,160,013.00	581,932.89	581,932.89	26.9
			Perforación, aforo y estudio de calidad de agua de pozo profundo de hasta 150 metros de profundidad, en la Localidad Siberia, Municipio Chanal.	Chanal	0.00	2,234,829.00	635,886.53	635,886.53	28.5
			Construcción del Sistema de Agua Potable 2a etapa de 2, en la Localidad El Lacandón, Municipio de Palenque	Palenque	0.00	3,554,770.80	1,120,842.86	1,029,999.92	31.5
			Construcción del Sistema Integral de Agua Potable (2a de 2 etapas) en el Barrio Vista Hermosa, Municipio de Chalchihuitán	Chalchihuitán	0.00	11,972,603.00	3,418,497.64	3,418,497.64	28.6
			Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas		57,918,476.40	57,747,897.30	2,882,431.80	2,882,431.80	5.0
			U0930 Fondo para Entidades Federativas y municipios Productores de Hidrocarburos.		57,918,476.40	57,747,897.30	2,882,431.80	2,882,431.80	5.0
			Camino Rural: Galeana 1a. - Palestina, Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+800	Juárez	20,271,466.74	0.00	0.00	0.00	0.0
			Camino Rural: Ría. Rinconito - Entronque San Juan el Alto Gil Pérez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+200	Juárez	37,647,009.66	37,449,252.34	0.00	0.00	0.0
			Camino: Pichucalco - Juárez - Reforma - Boca de Limón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 57+100	Pichucalco	0.00	20,298,644.96	2,882,431.80	2,882,431.80	14.2
			Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y municipios		1,636,814,130.30	2,079,712,505.99	552,106,771.35	488,916,811.28	26.5
			U030 FAIS Entidades (FISE).		1,074,735,460.00	1,348,238,363.84	273,132,456.71	273,132,456.71	20.3
			Ampliación del sistema de agua potable, en la cabecera municipal de Chanal	Chanal	60,290,710.97	60,290,710.97	17,301,357.90	17,301,357.90	28.7
			Ampliación del sistema de agua potable, en la cabecera municipal de Mitontic	Mitontic	35,006,751.46	6,043,951.08	0.00	0.00	0.0
			Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento, en la cabecera municipal de Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	43,290,183.57	43,290,183.57	0.00	0.00	0.0
			Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujilic (Cuarta Etapa), tramo: km. 0+000 - km. 44+040	Venustiano Carranza	0.00	338,254,406.65	100,872,930.63	100,872,930.63	29.8
			Construcción de colectores y emisor de llegada a la planta de tratamiento de aguas residuales, en la cabecera municipal de Motozintla.	Motozintla	32,627,618.42	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (2 de 3 etapas), en la cabecera municipal de San Fernando	San Fernando	61,014,697.29	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad Tres Picos, municipio de Tonalá.	Tonalá	45,154,099.36	45,154,099.36	13,441,472.20	13,441,472.20	29.8
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Cruztón (Barrio Jech Metic), municipio de Chamula.	Chamula	6,373,283.82	6,373,283.82	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Cruztón (Barrio Jech), municipio de Chamula.	Chamula	6,114,476.55	6,114,476.55	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Cruztón (Barrio Yut Osil), municipio de Chamula.	Chamula	5,951,360.21	5,951,360.21	1,782,537.44	1,782,537.44	30.0
			Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Joaquín Miguel Gutiérrez (Las Margaritas), municipio de Pijijapan	Pijijapan	12,296,603.48	12,296,603.48	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Unión Zaragoza, municipio de Jitotol.	Jitotol	5,643,529.17	5,643,529.17	1,627,692.39	1,627,692.39	28.8
			Construcción de Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Efraín A. Gutiérrez, Municipio de Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	1,772,158.15	1,772,158.15	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: Chimúcum - Al Mojon Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 9+420, subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	Mitontic	14,434,614.75	12,371,448.36	3,586,352.70	3,586,352.70	29.0
			Construcción del camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 27+000; subtramo: km. 17+800 - km. 19+000	Amatán	21,227,793.29	21,227,793.29	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarria), tramo: km. 0+000 - km. 11+000, subtramo: km. 7+000 - km. 8+000	Bochil	15,082,397.82	15,082,397.82	4,272,832.20	4,272,832.20	28.3
			Construcción del camino: E.C. (Chalchihuitan - Tzacucum) - Balunaco, tramo: km. 0+000 - km. 7+904, subtramo: km. 2+300 - km. 3+300	Chalchihuitán	12,872,746.70	12,872,746.70	3,772,349.70	3,772,349.70	29.3
			Construcción del Camino: E.C. (Chanal - La Mendoza) - Sakhibalte, tramo: km 0+000 - km 4+140, Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000	Chanal	10,952,670.61	10,952,670.61	3,129,630.50	3,129,630.50	28.6
			Construcción del Camino: E.C. (Huixtán - Oxchuc) - Buena Vista, tramo: km. 0+000 - km. 5+590.84, subtramo: km. 5+000 - km. 5+590.84	Huixtán	8,328,302.77	8,328,302.77	2,392,827.90	2,392,827.90	28.7
			Construcción del Camino: E.C. (Huixtán - Oxchuc) - Los Ranchos, tramo: km. 0+000 - Km. 7+500, subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	Huixtán	12,634,674.82	12,634,674.82	3,618,527.21	3,618,527.21	28.6
			Construcción del camino: E.C. (Icalumtic - Aldama), tramo: km. 0+000 - km. 7+120, subtramo: km. 6+200 km. 7+120	Aldama	14,223,027.36	14,223,027.36	3,964,765.67	3,964,765.67	27.9
			Construcción del camino: E.C. (Lagos de Montebello - Marqués de Comillas) - Jerusalén - Guadalupe Tepeyac, tramo: km. 0+000 - km. 25+000, subtramo: km. 4+000 - km. 7+000	Las Margaritas	35,407,938.76	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Simojovel - El Bosque) - Ejido Luis Espinosa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+260	Simojovel	17,389,591.22	17,389,591.22	5,498,212.71	5,498,212.71	31.6
			Construcción del Camino: E.C. (Simojovel - Huitiupán) - San Rafael; Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+500; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000	Simojovel	11,265,621.22	11,265,621.22	3,141,803.10	3,141,803.10	27.9
			Construcción del camino: E.C. (Suytic - Santo Domingo) Muctahuitz, tramo: km. 0+000 - km. 4+796.10, subtramo: km. 1+000 - km. 2+000	Larráinzar	11,782,626.57	11,782,626.57	3,307,509.14	3,307,509.14	28.1
			Construcción del Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de Los Pobres, Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+000; Subtramo: Km. 18+000 - Km. 19+000	Tecpatán	13,590,861.63	2,395,565.74	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. Aldama - Santa Martha - Xuxchen, tramo: km. 0+000 - km. 8+760, subtramo: km. 7+200 - km. 8+760	Aldama	20,143,141.40	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. km. 10+000 del tramo: (Cruzton - Las Ollas) - Chilimjovellitc, tramo: km. 0+000 - km. 8+640, subtramo: km. 2+750 - km. 3+750	Chamula	12,070,533.46	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: E.C. San Francisco - Palestina, tramo: km. 0+000 - km. 9+000, subtramo: km. 3+000 - km. 4+000	Ángel Albino Corzo	12,765,930.28	12,765,930.28	3,719,115.90	3,719,115.90	29.1
			Construcción del camino: Ejido Belisario Domínguez - San Antonio Caridad - Crucero Santa Martha, tramo: km. 0+000 - km. 7+000, Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000	Chenalhó	12,304,614.04	12,304,614.04	3,445,924.58	3,445,924.58	28.0
			Construcción del camino: El Bosque - Chabajebal, tramo: km. 0+000 - km. 12+989, subtramo: km. 4+300 - km. 6+000	El Bosque	23,518,368.48	23,518,368.48	6,691,763.51	6,691,763.51	28.5
			Construcción del Camino: El Nance - Puerto Rico, tramo: km. 27+000 - km. 32+000, subtramo: km. 27+000 - km. 29+000	Altamirano	24,633,809.69	24,633,809.69	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: Jaltenango - Queretaro, tramo: km. 0+000 - km. 6+000, subtramo km. 1+700 - km. 2+700	Ángel Albino Corzo	10,118,750.73	10,118,750.73	2,997,890.06	2,997,890.06	29.6
			Construcción del Camino: Oxchuc - Cruzton - San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitlala, tramo: Km. 29+500 = 3+500 al Km. 58+000 = 32+000; Subtramo: Km. 13+500 al Km. 15+000	Chilón	21,184,003.42	21,184,003.42	6,072,653.59	6,072,653.59	28.7
			Construcción del camino: Saclum - Tzizim, tramo: km. 15+000 - km. 26+320, subtramo: km. 18+000 - km. 19+000	Chalchihuitán	13,927,010.59	13,927,010.59	3,865,631.55	3,865,631.55	27.8
			Construcción del camino: San Fernando - Colonia Cuauhtemoc, tramo: km. 0+000 - km. 9+000; subtramo: km. 1+000 - km. 2+000	San Fernando	12,674,605.37	12,674,605.37	3,530,004.40	3,530,004.40	27.9
			Construcción del camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: km. 0+000 - km. 20+000, subtramo: km. 8+000 - km. 9+000.	San Fernando	13,641,127.66	13,641,127.66	3,784,348.46	3,784,348.46	27.7
			Construcción del camino: San José El Contento - Sibaca - Guaquitepec; tramo: km. 0+000 - km. 28+713.50; subtramo: km. 18+000 - Km. 19+000	Chilón	13,912,935.04	13,912,935.04	4,028,878.42	4,028,878.42	29.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Construcción del camino: Santa Rosa - Frontera Mexiquito, tramo km. 10+000 - km 21+260, subtramo: km. 17+200 - 18+200	Chanal	12,299,304.79	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del camino: Simojovel - Pueblo Nuevo Sitala, tramo: km. 20+000 - km. 37+000; subtramo: km. 20+000 al km. 21+000.	Simojovel	11,778,199.80	11,778,199.80	3,444,448.83	3,444,448.83	29.2
			Construcción del camino: Tzajaltic - Los Ranchos - Corralito, tramo: km. 0+000 - km. 12+017, subtramo: km. 11+000 - km. 12+017	Chamula	13,561,725.89	13,561,725.89	3,902,263.63	3,902,263.63	28.8
			Construcción del camino: Yaalvacash - E.C. Yutniontic, tramo: km 0+000 - km 9+400, subtramo: km 8+100 - km 9+400	Chamula	16,143,215.13	16,143,215.13	4,623,601.07	4,623,601.07	28.6
			Construcción del camino: Yabteclum - Puebla, tramo: km. 0+000 - km. 12+000, subtramo: km. 10+500 - km. 12+000	Chenalhó	16,674,014.32	16,674,014.32	4,784,993.40	4,784,993.40	28.7
			Construcción del camino: Yakampot - E.C. Yaalchitum, tramo: km. 0+000 - km. 27+100, subtramo: km. 14+500 - km. 15+500	Chamula	13,168,539.83	13,168,539.83	3,770,295.01	3,770,295.01	28.6
			Construcción del camino: Yalcook - Rafael Ramírez - Rafael Pascasio Gamboa - Nuevo Santiago, Tramo: Km. 0+000 - Km. 31+500; Subtramo: km. 26+000 - Km. 27+000	Las Margaritas	14,379,079.77	14,379,079.77	4,057,513.16	4,057,513.16	28.2
			Construcción del camino: Yitíc - Yutuk Um, tramo: km. 0+000 - km. 1+200, subtramo: km. 0+000 - km. 1+200	Chamula	11,093,892.27	11,093,892.27	3,176,119.50	3,176,119.50	28.6
			Construcción del Sistema de Agua Potable para la Localidad Lázaro Cárdenas, Municipio de Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	12,914,548.12	12,914,548.12	3,602,998.80	3,602,998.80	27.9
			Construcción del Sistema de Agua Potable para las localidades Tzajalchén y Tzajalchén II, Municipio de Chamula	Chamula	8,967,892.52	1,711,327.55	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Agua Potable Segunda Etapa en la Localidad El Lacandón, Municipio de Palenque.	Palenque	5,078,244.07	83,058.41	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (1 de 2 etapas), en la localidad El Sabinal, municipio de Simojovel	Simojovel	16,627,618.42	1,585,548.92	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema Integral de Agua Potable, en 19 localidades de los municipios de Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (Terminación)	Frontera Comalapa	63,770,408.42	63,770,408.42	0.00	0.00	0.0
			Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Hidráulica	Cobertura Estatal	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.0
			Programa de Supervisión, Seguimiento, Estudios y Evaluación de Obras de Infraestructura Carretera	Cobertura Estatal	5,568,521.00	5,568,521.00	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del camino rural: E.C. (Ángel Albino Corzo - Finca Prusia) - Piedra Blanca - Monterrey, tramo: km. 0+000 - km. 11+000 (T.A.)	La Concordia	17,987,716.51	17,987,716.51	4,986,010.80	4,986,010.80	27.7
			Rehabilitación del Camino Rural: Ixhuatán - San Miguel; Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000 (T.A.)	Ixhuatán	9,911,722.51	9,911,722.51	2,881,832.74	2,881,832.74	29.1
			Rehabilitación del Camino: E.C. (Pueblo Nuevo - Jitotol) - Arroyo Grande - Ejido Sonora, tramo: km. 0+000 - km. 7+560, subtramo: km. 5+000 - km. 6+500	Pueblo Nuevo Solistahuacán	9,888,157.06	9,888,157.06	2,883,161.70	2,883,161.70	29.2
			Rehabilitación del Camino: E.C. Km. 161.3 (Pueblo Nuevo - Rincon Chamula) - San Felipe, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+800 (T.A.)	Rincón Chamula San Pedro	13,954,079.62	13,954,079.62	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino: Estación Palenque - La Libertad, Tramo: Km. 0+000 - Km. 37+300, subtramo: km. 24+000 - km 33+000	La Libertad	54,397,503.50	54,397,503.50	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino: Nicolás Bravo - La Gloria, Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+400 (T.A.)	Ixtapangajoya	10,921,851.56	10,921,851.56	3,058,834.55	3,058,834.55	28.0
			Rehabilitación del Camino: San Nicolás - Montecristo de Guerrero, tramo: km. 0+000 - km. 8+160 (T.A.)	Montecristo de Guerrero	13,766,398.16	13,766,398.16	3,991,630.20	3,991,630.20	29.0
			Rehabilitación del camino: Yajalón - Lázaro Cárdenas, tramo: km. 0+000 - km. 6+500 (T.A.)	Yajalón	11,259,656.60	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad El Sabinal, municipio de Simojovel	Simojovel	0.00	4,827,390.96	1,353,365.47	1,353,365.47	28.0
			Construcción de Colectores y Emisor de Llegada del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Cabecera Municipal de Motozintla.	Motozintla	0.00	32,627,618.42	0.00	0.00	0.0
			Construcción del sistema de Agua Potable, para la localidad Tzajalchén, municipio de Chamula	Chamula	0.00	7,256,564.97	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Cabecera Municipal de San Fernando, Segunda Etapa.	San Fernando	0.00	61,014,697.29	0.00	0.00	0.0
			Rehabilitación del Camino Rural: E.C. Larráinzar - Santiago El Pinar - Sepeltón - San Pedro Cotzilnam, Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+500	Aldama	0.00	3,796,760.57	1,139,028.17	1,139,028.17	30.0
			Rehabilitación del Camino Rural: Telepotobtic - San José Flu; Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+100 (T.A.)	Aldama	0.00	5,116,448.75	1,534,934.93	1,534,934.93	30.0
			Rehabilitación del Camino Rural: Xuxchén - Santiago El Relicario, tramo: km. 0+000 - km. 2+650 (T.A.)	Aldama	0.00	3,698,683.41	1,109,605.02	1,109,605.02	30.0
			Rehabilitación del Camino Rural: San Pedro Cotzilnam - Xuxchén; tramo: km. 0+000 - km. 4+000 (T.A.)	Aldama	0.00	4,743,201.62	1,422,960.49	1,422,960.49	30.0
			Rehabilitación del Camino Rural: San Pedro Cotzilnam - Yetón; Tramo: km. 0+000 - km. 2+500 (T.A.)	Aldama	0.00	2,788,046.05	836,413.82	836,413.82	30.0
			Rehabilitación del Camino: Yajalón - Lázaro Cárdenas, tramo: km. 0+000 - km. 6+500, subtramo: km. 0+000 al km. 2+000 (T.A.)	Yajalón	0.00	11,259,656.60	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Santa Rosa - Frontera Mexiquito) - Ramal Onilja Tzajalich, tramo: Km. 0+000 - Km 4+120, Subtramo: Km. 0+000 - 1+000	Chanal	0.00	12,299,304.79	3,518,824.76	3,518,824.76	28.6
			Construcción del Camino a San José Cushipac, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+472.04, subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000	Tecpatán	0.00	11,195,295.89	3,206,608.80	3,206,608.80	28.6
			Construcción del Camino: Desvió Salvador - Embarcadero Jericó - Loma Bonita, tramo: km. 0+000 - km. 17+200, subtramo: km. 1+078 - km. 2+078.	Villa Corzo	0.00	10,833,280.54	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Paste - Elambó, tramo: km. 0+000 - km. 2+040, subtramo: km. 0+000 - km. 1+000.	Zinacantan	0.00	11,144,922.65	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Allende Esquipulas, tramo: km. 0+000 - km 21+000, subtramo: km. 0+000 - km. 0+500.	Bochil	0.00	6,984,597.19	0.00	0.00	0.0
10120	FAFEF.				479,619,004.30	629,044,677.41	248,791,221.41	186,130,309.28	39.6
			Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Osumacinta.	Osumacinta	10,172,413.79	0.00	0.00	0.00	0.0
			Camino: Chicomuselo - Rizo de Oro, tramo: km. 0+000 al km. 36+800	Chicomuselo	28,794,524.40	27,504,768.19	22,278,505.21	11,362,420.66	81.0
			Camino: E.C. (Fco. I. Madero - Esperanza de los Pobres) - Nvo. Vicente Guerrero - Juan Sabines, tramo: km. 0+000 - km. 0+566.30	Tecpatán	0.00	8,010,274.22	2,361,470.49	2,361,470.49	29.5
			Camino: E.C. (Tecpatán - Fco. I. Madero) - El Porvenir, tramo: km. 0+000 - km. 1+043	Tecpatán	0.00	8,574,586.70	2,527,709.32	2,527,709.32	29.5
			Camino: Ejido Arotete - E.C. (San Cristobal - Tenejapa), tramo: km. 0+000 - km. 2+844	San Cristóbal de las Casas	24,839,549.48	24,401,204.92	16,333,723.91	7,369,056.63	66.9
			Camino: El Parral - Revolución Mexicana - La Independencia, Tramo: Km. 33+800 - Km. 94+800	La Concordia	0.00	75,203,389.83	22,561,016.95	22,561,016.95	30.0
			Camino: Faja de Oro - Iturbide - El Águila, tramo: km. 0+000 - km. 13+800	Cacahoatán	28,028,908.60	27,306,891.57	24,661,874.24	10,393,294.07	90.3
			Camino: Pijijapan - Plan de Ayala; tramo: km. 0+000 - km. 15+000.	Pijijapan	15,040,663.45	14,533,785.10	4,353,633.56	4,353,633.56	30.0
			Camino: San Isidro - Isla San Jose, tramo: km. 0+000 - km. 15+000; Subtramo: km. 9+000 - km. 10+000.	Pijijapan	13,967,449.47	13,314,465.50	5,795,421.46	3,990,757.18	43.5
			Camino: San Miguel La Sardina - Adolfo Ruiz Cortínez, tramo: km. 0+000 - km. 6+000	Tecpatán	0.00	11,965,856.33	3,526,701.90	3,526,701.90	29.5
			Camino: Tuxtla Chico - Sección Margaritas (Santa Rosa) - Cacahoatán, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+800	Tuxtla Chico	31,977,974.09	15,468,543.41	14,926,898.50	4,985,483.30	96.5
			Camino: Villa Corzo - Monterrey, tramo: km. 0+000 - km. 19+200	Villa Corzo	34,886,168.08	34,488,740.68	10,325,422.91	10,325,422.91	29.9
			Construcción de Colector de Aguas Residuales en la cabecera municipal de Chamula (2a de 2 etapas)	Chamula	0.00	8,848,498.94	2,566,879.63	2,566,879.63	29.0
			Construcción de Colector de Aguas Residuales y Emisor de llegada a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2 de 2 etapas), en la cabecera municipal de Chamula	Chamula	9,001,059.27	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ampliación) en la Localidad 1ro. de Mayo, Municipio de Villa Corzo	Villa Corzo	12,735,991.53	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad Cristobal Obregón, Municipio de Villaflores	Villaflores	21,371,003.41	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad San Pedro Buenavista, Municipio de Villacorzo	Villa Corzo	23,385,536.32	21,330,260.72	6,311,214.71	6,215,243.22	29.6
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad 1ro. De Mayo, municipio de Villa Corzo	Villa Corzo	0.00	12,520,127.27	5,058,557.44	3,772,671.87	40.4
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Revolución Mexicana, Municipio de Villacorzo	Villa Corzo	18,437,902.35	18,125,395.53	5,259,776.62	5,259,776.62	29.0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

FF	RAMO	PF	PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/ MODIFICADO
					APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			Construcción de Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Emiliano Zapata, Municipio de Arriaga	Arriaga	7,366,298.91	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción de Puente de Cajón de Concreto de 12 M.L., Ubicado en el km. 1+350.71, sobre el Camino: E.C. (Chenalhó - Pantelhó) - Bodega de Cafe Maya Winio - Queshtic Centro	Chenalhó	0.00	8,477,621.07	5,839,094.32	4,037,951.37	68.9
			Construcción del Camino: E.C. (Ruinas - Palenque) - Cuauhtémoc Cárdenas, tramo: km. 0+000 - km. 5+748.15; subtramo: km. 0+000 - km. 3+000	Palenque	22,311,923.51	21,478,387.02	6,433,007.58	6,433,007.58	30.0
			Construcción del camino: E.C. Paraiso del Grijalva - Río Jordan, tramo: km. 0+000 - km. 7+000; subtramo del km. 0+250 - km. 2+000	Venustiano Carranza	17,038,667.92	16,279,149.94	11,540,356.17	7,448,292.73	70.9
			Construcción del camino: E.C. Roberto Barrios - Arimatea, tramo del km. 0+000 - km. 3+520, construcción del subtramo: del km. 2+500 - km. 3+520	Palenque	9,576,338.73	9,158,217.05	5,517,941.55	5,517,941.55	60.3
			Construcción del camino: Joltzemen - Yutbash, tramo: km. 0+000 - km. 8+120; subtramo: km. 4+440 - km. 5+756.67	Chamula	0.00	15,769,859.47	6,723,422.31	4,730,957.84	42.6
			Construcción del Módulo de Humedales Artificiales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad El Jobo, Municipio de Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	8,268,158.25	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del puente sobre el río Majosik de 35.0 m.l. ubicado en el km. 1+980, sobre el camino: Ejido Puebla - Ejido Miguel Miguel Utrilla Los Chorros	Chenalhó	21,362,068.97	0.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del Camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200 (T.A.)	Tecpatán	26,932,046.46	0.00	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del Camino: Julián Grajales - El Parral, tramo: km. 17+000 - Km. 33+800	El Parral	34,351,649.34	33,481,660.45	10,216,649.27	10,216,649.27	30.5
			Reconstrucción del Camino: La Independencia - La Concordia, Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000 (T.A.)	La Concordia	43,608,139.40	42,699,029.40	13,263,259.02	13,263,259.02	31.1
			Reconstrucción del camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+800, subtramo: km. 0+000 - km. 8+160 (T.A.)	Simojovel	16,164,568.57	15,406,839.41	13,904,510.63	6,406,537.90	90.2
			Suministro e Instalación de Equipos de Bombeo y Control de la Obra de Captación Santo Domingo a la Planta Potabilizadora Los Pájaros, en Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	58,983,050.85	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del Camino: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - San Carlos - Santa Elena, Tramo: km. 0+000 al km. 2+300 (T.A.)	Tapachula	0.00	6,857,675.00	2,057,302.50	2,057,302.50	30.0
			Reconstrucción del Camino: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - Ejido 26 de Octubre - San Antonio Chicharras, Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+800, Subtramo: Km. 0+000 al Km. 1+400.	Tapachula	0.00	6,169,229.11	1,850,768.73	1,850,768.73	30.0
			Reconstrucción del Camino: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - San José Reforma, Tramo: Km. 0+000 al Km. 4+500, Subtramo: Km. 0+000 al Km. 1+400	Tapachula	0.00	6,169,229.11	1,850,768.73	1,850,768.73	30.0
			Camino: Salto de Agua - E.C. (Villahermosa - Mérida), Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+200	Salto de Agua	0.00	41,275,862.06	20,745,333.75	20,745,333.75	50.3
			Reconstrucción de Puente Chebtauch de 20.00 M.L., ubicado en el km. 8+210 del Camino: Pantelhó - Santa Lucía.	Pantelhó	0.00	4,255,178.70	0.00	0.00	0.0
			Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Suchiapa - Portillo Zaragoza) - Grutas de Guaymas, tramo: km. 0+000 - km. 24+000 (T.A.).	Villaflores	0.00	8,014,747.43	0.00	0.00	0.0
			Conservación del Puente Vehicular "El Dorado" de 70.00 m.l. ubicado en el km. 84+200, sobre el camino: Las Limas - Revolución Mexicana - La Concordia.	Villa Corzo	0.00	239,483.74	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Camino: Solosuchiapa - Álvaro Obregón, tramo: km. 0+000 - km. 8+500, subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	Solosuchiapa	0.00	5,772,668.69	0.00	0.00	0.0
			Ampliación del Tramo: La Angostura - San Francisco Pujilité (Tercera Etapa); Tramo: Km. 0+000 - Km. 44+040.	Venustiano Carranza	0.00	6,960,000.00	0.00	0.00	0.0
			1012D Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Urbano). Ramo 16 - S074		67,588,463.00	84,924,484.32	25,151,606.86	24,622,558.92	29.6
			Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (2a. de 3 Etapas), en la Cabecera Municipal de Palenque.	Palenque	45,303,765.70	31,031,172.47	9,008,650.95	8,887,795.29	29.0
			Reconstrucción y ampliación del sistema de agua potable (1 de 2 etapas), en la cabecera municipal de Ocotepec	Ocotepec	22,284,697.30	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Módulo de Humedales Artificiales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 15 lps, en la Localidad El Jobo, Municipio de Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	6,257,314.85	2,250,187.58	1,841,995.30	36.0
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 16.96 lps, en la Localidad Cristóbal Obregón, Municipio de Villaflores.	Villaflores	0.00	9,453,952.00	2,770,951.70	2,770,951.70	29.3
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tratar un Gasto de 8.00 lps, en la Localidad Doctor Domingo Chanona, Municipio de Villaflores.	Villaflores	0.00	9,364,864.00	2,750,231.86	2,750,231.86	29.4
			Construcción del Colector Sanitario El Sabino e Interconexión al Colector existente frente al Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	0.00	28,817,181.00	8,371,584.77	8,371,584.77	29.1
			1012E Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Rural). Ramo 16 - S074		14,871,203.00	2,295,116.22	635,886.52	635,886.52	27.7
			Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Zona II) en la Localidad de San Pedro Pedernal, Municipio de Huixtán	Huixtán	8,120,368.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad Carmen Zacatal (Barrio Los Pinos), Municipio de Jitotol.	Jitotol	807,475.00	60,287.22	0.00	0.00	0.0
			Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Benito Juárez, municipio de Frontera Comalapa.	Frontera Comalapa	5,943,360.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			Perforación, aforo y estudio de calidad de agua de pozo profundo de hasta 150 metros de profundidad, en la Localidad Siberia, Municipio Chanal.	Chanal	0.00	2,234,829.00	635,886.52	635,886.52	28.5
			1003C Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Rural). Ramo 16 - S074		0.00	15,209,864.20	4,395,599.85	4,395,599.85	28.9
			Construcción de Sanitarios con biodigestor (25 Sanitarios), en la Localidad 13 de Agosto, Municipio de Ocosingo.	Ocosingo	0.00	788,068.00	247,341.17	247,341.17	31.4
			Construcción de 25 Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la Localidad 13 de Agosto, Municipio de Ocosingo.	Ocosingo	0.00	925,720.00	249,399.81	249,399.81	26.9
			Construcción del Sistema de Agua Potable 2a etapa de 2, en la Localidad El Lacandón, Municipio de Palenque	Palenque	0.00	1,523,473.20	480,361.23	480,361.23	31.5
			Construcción del Sistema Integral de Agua Potable (2a de 2 etapas) en el Barrio Vista Hermosa, Municipio de Chalchihuitán	Chalchihuitán	0.00	11,972,603.00	3,418,497.64	3,418,497.64	28.6


C.P. ANA CLAUDIA GÓMEZ SÁNCHEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO